

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,  
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10,  
телефон/факс – 39-31-07

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт Сервис»,  
625022, Тюменская область, город Тюмень, проезд Солнечный, д.7, помещение 7, Тел. +7 (3452) 68-98-10

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г.  
Тюмень, ул. Олимпийская, д. 43  
(ремонт (замена, модернизация) лифтов)

| Форма по ОКУД              | Код             |
|----------------------------|-----------------|
|                            | 0322001         |
| по ОКПО                    | 31439008        |
| по ОКПО                    | 67798220        |
| по ОКПО                    |                 |
| Вид деятельности по ОКДП   |                 |
| Договор подряда (контракт) | номер 248П/25   |
|                            | дата 05.11.2025 |
| Вид операции               |                 |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 1               | 10.03.2026       | 21.01.2026      | 10.03.2026 |

### СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |                                                                  |                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                                                                                                   |     | с начала проведения работ                  | с начала года                                                    | в том числе за отчетный период |
| 1                | 2                                                                                                 | 3   | 4                                          | 5                                                                | 6                              |
|                  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:                                   |     | 4 011 081,37                               | 4 011 081,37                                                     | 4 011 081,37                   |
| 1                | ремонт (замена, модернизация) лифтов                                                              |     | 4 011 081,37                               | 4 011 081,37                                                     | 4 011 081,37                   |
|                  |                                                                                                   |     |                                            | Итого                                                            | 4 011 081,37                   |
|                  |                                                                                                   |     |                                            | Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 54,000001118 % | 2 165 983,98                   |
|                  |                                                                                                   |     |                                            | Всего с учетом снижения                                          | 1 845 097,39                   |
|                  |                                                                                                   |     |                                            | в том числе НДС 7%                                               | 120 707,31                     |

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета  
(удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:  
Директор НО "ФКР ТО"

М П

Подрядчик:  
Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт Сервис»  
Генеральный директор



К.И. Самосватов

Н.В. Филимоненко

# АКТ

## приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонт элементов многоквартирного дома

г. Тюмень  
местонахождение

« 10 » марта 2026 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Тюменской области"  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0069/2-ОД от « 27 » февраля 2026 г. в составе  
дата

Председателя  
представителя Заказчика

Заместитель директора НО "ФКР ТО" Евдокимов К.Ф.  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:  
представителя органа  
исполнительной власти и органа  
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО

Представитель МКУ «СТК» Серов В.А.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального  
оператора

Ведущий специалист отдела технического контроля  
НО «ФКР ТО» Зиндяев К.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

Заместитель  
директора

Представитель ООО «УК по СЖФ»  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя  
от собственников помещений (в  
соответствии с решением общего  
собрания собственников, при  
отсутствии принятого решения-  
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя  
подрядной организации

Генеральный директор ООО "Импорт-Лифт Сервис" Филимоненко Н.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

### Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту (замена, модернизация) лифтов многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 43

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО "Импорт-Лифт Сервис"

наименование организации

в соответствии с договором 248П/25 от 05.11.2025 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО "Импорт-Лифт Сервис"

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ  
(дата заключения договора)

05.11.2025

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

01.06.2026

(дата окончания работ по договору)

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

10.03.26

дата, месяц, год

(дата подписания всеми  
уполномоченными лицами  
завершающего акта о приемке  
выполненных работ по форме КС-2)



5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту (замена, модернизация) лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 43

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**


Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту (замена, модернизация) лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 43

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах


принять в эксплуатацию

**Председатель  
рабочей комиссии**





**Члены комиссии**



подпись



расшифровка подписи

подпись







подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

**Представитель подрядной организации:**

подпись

расшифровка подписи





**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107  
адрес электронной почты: [nofkrto@yandex.ru](mailto:nofkrto@yandex.ru) сайт: [fkr72.ru](http://fkr72.ru)  
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

27.02.2026 № 01-17-26/02023/1

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителям организаций  
согласно списку рассылки

Уведомление о направлении  
представителя для участия в комиссии


В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Заместитель директора

О.А. Токарева





Приложение 2 к письму от

№

|                                                                  |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Адрес многоквартирного дома:                                     | обл. Тюменская, г. Тюмень,<br>ул. Олимпийская, д. 43<br>(Ремонт (замена, модернизация) лифтов) |
| Дата, время приемки:                                             | 10.03.2026<br>16 часов 00 минут                                                                |
| Договор на оказание услуг и (или)<br>выполнение работ (дата, №): | № 248П/25 от 05.11.2025                                                                        |
| Место приемки:                                                   | обл. Тюменская, г. Тюмень,<br>ул. Олимпийская, д. 43                                           |

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по  
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| №<br>п/п | Состав                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ф.И.О., должность                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | НО «ФКР ТО»                                                                                                                                                                                                                                                              | Евдокимов К.Ф.,<br>Заместитель директора<br>НО «ФКР ТО»                            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Зиндяев К.В., Ведущий<br>специалист отдела<br>технического контроля<br>НО «ФКР ТО» |
| 2        | Департамент жилищно-коммунального<br>хозяйства Тюменской области                                                                                                                                                                                                         | По согласованию                                                                    |
| 3        | Орган местного самоуправления<br>муниципального образования Тюменской<br>области по месту нахождения<br>многоквартирного дома                                                                                                                                            | МКУ «Служба технического<br>контроля»                                              |
| 4        | Представитель (представители) лица,<br>осуществляющего управление<br>многоквартирным домом, и (или) лица,<br>выполняющего работы по содержанию и<br>ремонту общего имущества в<br>многоквартирном доме (при наличии)                                                     | ООО «УК по СЖФ»<br>(по согласованию)                                               |
| 5        | Лицо (лица), которое (которые)<br>уполномочено (уполномочены) действовать<br>от имени собственников помещений в<br>многоквартирном доме (в случае, если<br>капитальный ремонт проводится на<br>основании решения собственников<br>помещений в этом многоквартирном доме) | Отсутствует                                                                        |

|           |                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заказчик  | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,<br>625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07 |
| Подрядчик | Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт Сервис»,<br>625022, Тюменская область, город Тюмень, проезд Солнечный, д.7, помещение 7, Тел. +7 (3452) 68-98-10                        |
| Стройка   | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 43<br>(ремонт (замена, модернизация) лифтов)              |
| Объект    | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 43                                                        |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Форма по ОКУД              | Код<br>0322005     |
| по ОКПО                    |                    |
| по ОКПО                    | 31439008           |
| по ОКПО                    | 67798220           |
| Вид деятельности по ОКДП   |                    |
| Договор подряда (контракт) | номер<br>248П/25   |
|                            | дата<br>05.11.2025 |
| Вид операции               |                    |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 1               | 10.03.2026       | 21.01.2026      | 10.03.2026 |

**АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № ЛСР 02-01-01, Замена лифтового оборудования (1 лифта r/n 400кг на 8 остановок)

Основание: Проект 11/2025.П-48Т

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

**512 943,90 руб.**

| Номер                                                                             |                  | Обоснование           | Наименование работ и затрат                                                                                                                    | Единица измерения | Количество |              |                              | Сметная стоимость, руб.                    |        |                                           |              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| по порядку                                                                        | позиции по смете |                       |                                                                                                                                                |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1                                                                                 | 2                | 3                     | 4                                                                                                                                              | 5                 | 6          | 7            | 8                            | 9                                          | 10     | 11                                        | 12           | 13                         |
| <b>Раздел 1. Замена лифтового оборудования (1 лифта r/n 400кг на 8 остановок)</b> |                  |                       |                                                                                                                                                |                   |            |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
| 1                                                                                 | 1                | ГЭСНмр01-01-002-05    | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1                                                                                       | шт                | 1          | 1            | 1                            |                                            |        |                                           |              |                            |
|                                                                                   |                  |                       | 1-100-32 Средний разряд работы 3,2                                                                                                             | чел.-ч            | 52,47      |              | 52,47                        |                                            |        | 519,56                                    |              | 27 261,31                  |
|                                                                                   |                  |                       | 91.05.13-021 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 1,5 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1 т                                      | маш.-ч            | 3,6        |              | 3,6                          | 487,92                                     | 1,42   | 692,85                                    |              | 2 494,26                   |
|                                                                                   |                  |                       | 4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                 | чел.-ч            | 3,6        |              | 3,6                          |                                            |        | 570,67                                    |              | 2 054,41                   |
|                                                                                   |                  |                       | 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                              | маш.-ч            | 1,2        |              | 1,2                          |                                            |        | 36,09                                     |              | 43,31                      |
|                                                                                   |                  |                       | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                 | кВт-ч             | 1,075      |              | 1,075                        |                                            |        | 7,68                                      |              | 8,26                       |
|                                                                                   | 1.1              | 421/лр_2020_н_75_пп.6 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                                             | %                 | 3          |              | 3                            |                                            |        |                                           |              | 817,84                     |
|                                                                                   |                  |                       | ФОТ                                                                                                                                            |                   |            |              |                              |                                            |        |                                           |              | 29 315,72                  |
|                                                                                   |                  |                       | Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                                                        | %                 | 89         |              | 89                           |                                            |        |                                           |              | 26 090,99                  |
|                                                                                   |                  |                       | Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                                                          | %                 | 44         |              | 44                           |                                            |        |                                           |              | 12 898,92                  |
|                                                                                   |                  |                       | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                        |                   |            |              |                              |                                            |        | <b>71 669,30</b>                          |              | <b>71 669,30</b>           |
| 2                                                                                 | 2                | ГЭСНмр01-01-007-02    | Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, частотное регулирование                                      | система           | 1          | 1            | 1                            |                                            |        |                                           |              |                            |
|                                                                                   |                  |                       | 1-100-37 Средний разряд работы 3,7                                                                                                             | чел.-ч            | 148,5      |              | 148,5                        |                                            |        | 551,50                                    |              | 81 897,75                  |
|                                                                                   |                  |                       | 91.06.06-011 Автогидроподъемники, высота подъема 12 м                                                                                          | маш.-ч            | 1,65       |              | 1,65                         | 346,73                                     | 1,6    | 554,77                                    |              | 915,37                     |
|                                                                                   |                  |                       | 4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                 | чел.-ч            | 1,65       |              | 1,65                         |                                            |        | 570,67                                    |              | 941,61                     |
|                                                                                   |                  |                       | 91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч            | 3,76       |              | 3,76                         |                                            |        | 414,01                                    |              | 1 556,68                   |
|                                                                                   |                  |                       | 4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                 | чел.-ч            | 3,76       |              | 3,76                         |                                            |        | 570,67                                    |              | 2 145,72                   |
|                                                                                   |                  |                       | 91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров                                                            | маш.-ч            | 3,76       |              | 3,76                         |                                            |        | 3,41                                      |              | 12,82                      |
|                                                                                   |                  |                       | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                 | кВт-ч             | 3,695      |              | 3,695                        |                                            |        | 7,68                                      |              | 28,38                      |
|                                                                                   | 2.1              | 421/лр_2020_н_75_пп.6 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                                             | %                 | 3          |              | 3                            |                                            |        |                                           |              | 2 456,93                   |
|                                                                                   |                  |                       | ФОТ                                                                                                                                            |                   |            |              |                              |                                            |        |                                           |              | 84 985,08                  |
|                                                                                   |                  |                       | Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                                                        | %                 | 89         |              | 89                           |                                            |        |                                           |              | 75 636,72                  |
|                                                                                   |                  |                       | Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                                                          | %                 | 44         |              | 44                           |                                            |        |                                           |              | 37 393,44                  |
|                                                                                   |                  |                       | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                        |                   |            |              |                              |                                            |        | <b>202 985,42</b>                         |              | <b>202 985,42</b>          |
| 3                                                                                 | 3                | ГЭСНмр01-01-007-06    | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05<br>Объем=(8-9)*1                        | этаж              | -1         | 1            | -1                           |                                            |        |                                           |              |                            |
|                                                                                   |                  |                       | 1-100-35 Средний разряд работы 3,5                                                                                                             | чел.-ч            | 7,45       |              | -7,45                        |                                            |        | 538,73                                    |              | -4 013,54                  |
|                                                                                   |                  |                       | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                 | кВт-ч             | 0,208      |              | -0,208                       |                                            |        | 7,68                                      |              | -1,60                      |
|                                                                                   | 3.1              | 421/лр_2020_н_75_пп.6 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                                             | %                 | 3          |              | 3                            |                                            |        |                                           |              | -120,41                    |



| 1                                      | 2    | 3                                                                                                                            | 4                                                                                                              | 5      | 6    | 7 | 8        | 9         | 10   | 11               | 12 | 13               |
|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|----------|-----------|------|------------------|----|------------------|
|                                        |      |                                                                                                                              | ФОТ                                                                                                            |        |      |   |          |           |      |                  |    | -4 013,54        |
|                                        |      |                                                                                                                              | Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                        | %      | 89   |   | 89       |           |      |                  |    | -3 572,05        |
|                                        |      |                                                                                                                              | Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                          | %      | 44   |   | 44       |           |      |                  |    | -1 765,96        |
|                                        |      |                                                                                                                              | <b>Всего по позиции</b>                                                                                        |        |      |   |          |           |      | <b>9 473,56</b>  |    | <b>-9 473,56</b> |
| 4                                      | 4    | ГЭСНмр01-01-009-03                                                                                                           | <b>Замена ограничителя скорости</b>                                                                            | шт     | 1    | 1 | 1        |           |      |                  |    |                  |
|                                        |      | 1-100-41 Средний разряд работы 4,1                                                                                           | чел.-ч                                                                                                         | 8,45   |      |   | 8,45     |           |      | 579,18           |    | 4 894,07         |
|                                        |      | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                               | кВт-ч                                                                                                          | 0,405  |      |   | 0,405    |           |      | 7,68             |    | 3,11             |
|                                        | 4.1  | 421/нр_2020_н.75_нп.6                                                                                                        | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                             | %      | 3    |   | 3        |           |      |                  |    | 146,82           |
|                                        |      |                                                                                                                              | ФОТ                                                                                                            |        |      |   |          |           |      |                  |    | 4 894,07         |
|                                        |      |                                                                                                                              | Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                        | %      | 89   |   | 89       |           |      |                  |    | 4 355,72         |
|                                        |      |                                                                                                                              | Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                          | %      | 44   |   | 44       |           |      |                  |    | 2 153,39         |
|                                        |      |                                                                                                                              | <b>Всего по позиции</b>                                                                                        |        |      |   |          |           |      | <b>11 553,11</b> |    | <b>11 553,11</b> |
| 5                                      | 5    | ГЭСНмр01-01-010-03                                                                                                           | <b>Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1</b>                                             | шт     | 1    | 1 | 1        |           |      |                  |    |                  |
|                                        |      | 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                                                                                           | чел.-ч                                                                                                         | 5,04   |      |   | 5,04     |           |      | 557,89           |    | 2 811,77         |
|                                        | 5.1  | 421/нр_2020_н.75_нп.6                                                                                                        | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                             | %      | 3    |   | 3        |           |      |                  |    | 84,35            |
|                                        |      |                                                                                                                              | ФОТ                                                                                                            |        |      |   |          |           |      |                  |    | 2 811,77         |
|                                        |      |                                                                                                                              | Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                        | %      | 89   |   | 89       |           |      |                  |    | 2 502,48         |
|                                        |      |                                                                                                                              | Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                          | %      | 44   |   | 44       |           |      |                  |    | 1 237,18         |
|                                        |      |                                                                                                                              | <b>Всего по позиции</b>                                                                                        |        |      |   |          |           |      | <b>6 635,78</b>  |    | <b>6 635,78</b>  |
| 6                                      | 6    | ГЭСНмр01-02-011-01                                                                                                           | <b>Установка подлестничной рамы</b>                                                                            | шт     | 1    | 1 | 1        |           |      |                  |    |                  |
|                                        |      | 1-100-40 Средний разряд работы 4,0                                                                                           | чел.-ч                                                                                                         | 3,8    |      |   | 3,8      |           |      | 570,67           |    | 2 168,55         |
|                                        | 6.1  | 421/нр_2020_н.75_нп.6                                                                                                        | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                             | %      | 3    |   | 3        |           |      |                  |    | 65,06            |
|                                        |      |                                                                                                                              | ФОТ                                                                                                            |        |      |   |          |           |      |                  |    | 2 168,55         |
|                                        |      |                                                                                                                              | Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                        | %      | 89   |   | 89       |           |      |                  |    | 1 930,01         |
|                                        |      |                                                                                                                              | Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                          | %      | 44   |   | 44       |           |      |                  |    | 954,16           |
|                                        |      |                                                                                                                              | <b>Всего по позиции</b>                                                                                        |        |      |   |          |           |      | <b>5 117,78</b>  |    | <b>5 117,78</b>  |
| <b>Замена оборудования шахты лифта</b> |      |                                                                                                                              |                                                                                                                |        |      |   |          |           |      |                  |    |                  |
| 7                                      | 7    | ГЭСНмр01-01-009-05                                                                                                           | <b>Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости</b>                                                | шт     | 1    | 1 | 1        |           |      |                  |    |                  |
|                                        |      | 1-100-35 Средний разряд работы 3,5                                                                                           | чел.-ч                                                                                                         | 7,79   |      |   | 7,79     |           |      | 538,73           |    | 4 196,71         |
|                                        | 7.1  | 421/нр_2020_н.75_нп.6                                                                                                        | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                             | %      | 3    |   | 3        |           |      |                  |    | 125,90           |
|                                        |      |                                                                                                                              | ФОТ                                                                                                            |        |      |   |          |           |      |                  |    | 4 196,71         |
|                                        |      |                                                                                                                              | Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                        | %      | 89   |   | 89       |           |      |                  |    | 3 735,07         |
|                                        |      |                                                                                                                              | Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                          | %      | 44   |   | 44       |           |      |                  |    | 1 846,55         |
|                                        |      |                                                                                                                              | <b>Всего по позиции</b>                                                                                        |        |      |   |          |           |      | <b>9 904,23</b>  |    | <b>9 904,23</b>  |
| 8                                      | 8    | ГЭСНмр01-01-015-01                                                                                                           | <b>Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная</b> | шт     | 8    | 1 | 8        |           |      |                  |    |                  |
|                                        |      | Объем=8*1                                                                                                                    |                                                                                                                |        |      |   |          |           |      |                  |    |                  |
|                                        |      | 1-100-33 Средний разряд работы 3,3                                                                                           | чел.-ч                                                                                                         | 5,21   |      |   | 41,68    |           |      | 525,95           |    | 21 921,60        |
|                                        | 8.1  | 421/нр_2020_н.75_нп.6                                                                                                        | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                             | %      | 3    |   | 3        |           |      |                  |    | 657,65           |
|                                        |      |                                                                                                                              | ФОТ                                                                                                            |        |      |   |          |           |      |                  |    | 21 921,60        |
|                                        |      |                                                                                                                              | Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                        | %      | 89   |   | 89       |           |      |                  |    | 19 510,22        |
|                                        |      |                                                                                                                              | Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                          | %      | 44   |   | 44       |           |      |                  |    | 9 645,50         |
|                                        |      |                                                                                                                              | <b>Всего по позиции</b>                                                                                        |        |      |   |          |           |      | <b>6 466,87</b>  |    | <b>51 734,97</b> |
| 9                                      | 9    | ГЭСНм08-03-591-10                                                                                                            | <b>Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая</b>                                                  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01     |           |      |                  |    |                  |
|                                        |      | Объем=(1) / 100                                                                                                              |                                                                                                                |        |      |   |          |           |      |                  |    |                  |
|                                        |      | 1-100-42 Средний разряд работы 4,2                                                                                           | чел.-ч                                                                                                         | 60,88  |      |   | 0,6088   |           |      | 587,70           |    | 357,79           |
|                                        |      | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                              | маш.-ч                                                                                                         | 0,08   |      |   | 0,0008   |           |      | 1 752,75         |    | 1,40             |
|                                        |      | 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                               | чел.-ч                                                                                                         | 0,08   |      |   | 0,0008   |           |      | 766,57           |    | 0,61             |
|                                        |      | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                    | маш.-ч                                                                                                         | 0,08   |      |   | 0,0008   |           |      | 702,49           |    | 0,56             |
|                                        |      | 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                               | чел.-ч                                                                                                         | 0,08   |      |   | 0,0008   |           |      | 570,67           |    | 0,46             |
|                                        |      | 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                            | маш.-ч                                                                                                         | 2,97   |      |   | 0,0297   |           |      | 36,09            |    | 1,07             |
|                                        |      | 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм      | кг                                                                                                             | 0,024  |      |   | 0,00024  | 155,63    | 0,94 | 146,29           |    | 0,04             |
|                                        |      | 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные                                                                       | кг                                                                                                             | 2,73   |      |   | 0,0273   | 174,93    | 1,12 | 195,92           |    | 5,35             |
|                                        |      | 08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 50х5 мм                           | т                                                                                                              | 0,014  |      |   | 0,00014  | 70 310,45 | 0,82 | 57 654,57        |    | 8,07             |
|                                        |      | 14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123                                                                                          | т                                                                                                              | 0,0027 |      |   | 0,000027 | 82 698,14 | 1,42 | 117 431,36       |    | 3,17             |
|                                        | 9.1  | 421/нр_2020_н.75_нп.а                                                                                                        | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                             | %      | 2    |   | 2        |           |      |                  |    | 7,16             |
|                                        |      |                                                                                                                              | ФОТ                                                                                                            |        |      |   |          |           |      |                  |    | 358,86           |
|                                        |      |                                                                                                                              | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах                                              | %      | 97   |   | 97       |           |      |                  |    | 348,09           |
|                                        |      |                                                                                                                              | Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах                                                | %      | 51   |   | 51       |           |      |                  |    | 183,02           |
|                                        |      |                                                                                                                              | <b>Всего по позиции</b>                                                                                        |        |      |   |          |           |      | <b>91 679,00</b> |    | <b>916,79</b>    |
| 10                                     | 10   | ГЭСНм10-04-066-05                                                                                                            | <b>Звонок</b>                                                                                                  | шт     | 1    | 1 | 1        |           |      |                  |    |                  |
|                                        |      | 1-100-35 Средний разряд работы 3,5                                                                                           | чел.-ч                                                                                                         | 1      |      |   | 1        |           |      | 538,73           |    | 538,73           |
|                                        |      | 01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | м                                                                                                              | 0,42   |      |   | 0,42     | 2,27      | 1,96 | 4,45             |    | 1,87             |
|                                        |      | 10.3.02.03-0012 Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40                                                       | кг                                                                                                             | 0,004  |      |   | 0,004    | 899,56    | 1,62 | 1 457,29         |    | 5,83             |
|                                        | 10.1 | 421/нр_2020_н.75_нп.а                                                                                                        | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                             | %      | 2    |   | 2        |           |      |                  |    | 10,77            |

| 1                                         | 2    | 3                     | 4                                                                                 | 5      | 6      | 7 | 8      | 9 | 10 | 11               | 12 | 13                |
|-------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|--------|---|----|------------------|----|-------------------|
|                                           |      |                       | ФОТ                                                                               |        |        |   |        |   |    |                  |    | 538,73            |
|                                           |      |                       | Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования          | %      | 95     |   | 95     |   |    |                  |    | 511,79            |
|                                           |      |                       | Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования            | %      | 53     |   | 53     |   |    |                  |    | 285,53            |
|                                           |      |                       | <b>Всего по позиции</b>                                                           |        |        |   |        |   |    | <b>1 354,52</b>  |    | <b>1 354,52</b>   |
| 11                                        | 11   | ГЭСНмр01-01-005-01    | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг<br>Объем=1*8                | шт     | 8      | 1 | 8      |   |    |                  |    |                   |
|                                           |      |                       | 1-100-37 Средний разряд работы 3,7                                                | чел.-ч | 31,1   |   | 248,8  |   |    | 551,50           |    | 137 213,20        |
|                                           |      |                       | 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,15   |   | 9,2    |   |    | 36,09            |    | 332,03            |
|                                           |      |                       | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                    | кВт-ч  | 1,152  |   | 9,216  |   |    | 7,68             |    | 70,78             |
|                                           | 11.1 | 421/нр_2020_н.75_пп.6 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                | %      | 3      |   | 3      |   |    |                  |    | 4 116,40          |
|                                           |      |                       | ФОТ                                                                               |        |        |   |        |   |    |                  |    | 137 213,20        |
|                                           |      |                       | Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов           | %      | 89     |   | 89     |   |    |                  |    | 122 119,75        |
|                                           |      |                       | Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов             | %      | 44     |   | 44     |   |    |                  |    | 60 373,81         |
|                                           |      |                       | <b>Всего по позиции</b>                                                           |        |        |   |        |   |    | <b>40 528,25</b> |    | <b>324 225,97</b> |
| 12                                        | 12   | ГЭСНмр01-01-012-01    | Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная<br>Объем=1*8                   | шт     | 8      | 1 | 8      |   |    |                  |    |                   |
|                                           |      |                       | 1-100-37 Средний разряд работы 3,7                                                | чел.-ч | 6,77   |   | 54,16  |   |    | 551,50           |    | 29 869,24         |
|                                           | 12.1 | 421/нр_2020_н.75_пп.6 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                | %      | 3      |   | 3      |   |    |                  |    | 896,08            |
|                                           |      |                       | ФОТ                                                                               |        |        |   |        |   |    |                  |    | 29 869,24         |
|                                           |      |                       | Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов           | %      | 89     |   | 89     |   |    |                  |    | 26 583,62         |
|                                           |      |                       | Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов             | %      | 44     |   | 44     |   |    |                  |    | 13 142,47         |
|                                           |      |                       | <b>Всего по позиции</b>                                                           |        |        |   |        |   |    | <b>8 811,43</b>  |    | <b>70 491,41</b>  |
| <b>Замена оборудования (кабина лифта)</b> |      |                       |                                                                                   |        |        |   |        |   |    |                  |    |                   |
| 13                                        | 13   | ГЭСНмр01-01-024-01    | Замена металлического каркаса кабины                                              | шт     | 1      | 1 | 1      |   |    |                  |    |                   |
|                                           |      |                       | 1-100-50 Средний разряд работы 5,0                                                | чел.-ч | 26,56  |   | 26,56  |   |    | 655,84           |    | 17 419,11         |
|                                           |      |                       | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                    | кВт-ч  | 1,5    |   | 1,5    |   |    | 7,68             |    | 11,52             |
|                                           | 13.1 | 421/нр_2020_н.75_пп.6 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                | %      | 3      |   | 3      |   |    |                  |    | 522,57            |
|                                           |      |                       | ФОТ                                                                               |        |        |   |        |   |    |                  |    | 17 419,11         |
|                                           |      |                       | Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов           | %      | 89     |   | 89     |   |    |                  |    | 15 503,01         |
|                                           |      |                       | Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов             | %      | 44     |   | 44     |   |    |                  |    | 7 664,41          |
|                                           |      |                       | <b>Всего по позиции</b>                                                           |        |        |   |        |   |    | <b>41 120,62</b> |    | <b>41 120,62</b>  |
| 14                                        | 14   | ГЭСНмр01-01-004-01    | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола     | кабина | 1      | 1 | 1      |   |    |                  |    |                   |
|                                           |      |                       | 1-100-36 Средний разряд работы 3,6                                                | чел.-ч | 70,9   |   | 70,9   |   |    | 545,11           |    | 38 648,30         |
|                                           |      |                       | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                    | кВт-ч  | 2,781  |   | 2,781  |   |    | 7,68             |    | 21,36             |
|                                           | 14.1 | 421/нр_2020_н.75_пп.6 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                | %      | 3      |   | 3      |   |    |                  |    | 1 159,45          |
|                                           |      |                       | ФОТ                                                                               |        |        |   |        |   |    |                  |    | 38 648,30         |
|                                           |      |                       | Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов           | %      | 89     |   | 89     |   |    |                  |    | 34 396,99         |
|                                           |      |                       | Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов             | %      | 44     |   | 44     |   |    |                  |    | 17 005,25         |
|                                           |      |                       | <b>Всего по позиции</b>                                                           |        |        |   |        |   |    | <b>91 231,35</b> |    | <b>91 231,35</b>  |
| 15                                        | 15   | ГЭСНмр01-01-009-02    | Замена устройство стяжки канатов                                                  | шт     | 1      | 1 | 1      |   |    |                  |    |                   |
|                                           |      |                       | 1-100-41 Средний разряд работы 4,1                                                | чел.-ч | 16     |   | 16     |   |    | 579,18           |    | 9 266,88          |
|                                           | 15.1 | 421/нр_2020_н.75_пп.6 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                | %      | 3      |   | 3      |   |    |                  |    | 278,01            |
|                                           |      |                       | ФОТ                                                                               |        |        |   |        |   |    |                  |    | 9 266,88          |
|                                           |      |                       | Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов           | %      | 89     |   | 89     |   |    |                  |    | 8 247,52          |
|                                           |      |                       | Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов             | %      | 44     |   | 44     |   |    |                  |    | 4 077,43          |
|                                           |      |                       | <b>Всего по позиции</b>                                                           |        |        |   |        |   |    | <b>21 869,84</b> |    | <b>21 869,84</b>  |
| 16                                        | 16   | ГЭСНмр01-01-014-01    | Замена балки дверей кабины                                                        | шт     | 1      | 1 | 1      |   |    |                  |    |                   |
|                                           |      |                       | 1-100-36 Средний разряд работы 3,6                                                | чел.-ч | 12,5   |   | 12,5   |   |    | 545,11           |    | 6 813,88          |
|                                           | 16.1 | 421/нр_2020_н.75_пп.6 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                | %      | 3      |   | 3      |   |    |                  |    | 204,42            |
|                                           |      |                       | ФОТ                                                                               |        |        |   |        |   |    |                  |    | 6 813,88          |
|                                           |      |                       | Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов           | %      | 89     |   | 89     |   |    |                  |    | 6 064,35          |
|                                           |      |                       | Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов             | %      | 44     |   | 44     |   |    |                  |    | 2 998,11          |
|                                           |      |                       | <b>Всего по позиции</b>                                                           |        |        |   |        |   |    | <b>16 080,76</b> |    | <b>16 080,76</b>  |
| 17                                        | 17   | ГЭСНмр01-02-002-01    | Установка смазывающего устройства<br>Объем=1*2                                    | шт     | 2      | 1 | 2      |   |    |                  |    |                   |
|                                           |      |                       | 1-100-35 Средний разряд работы 3,5                                                | чел.-ч | 6,95   |   | 13,9   |   |    | 538,73           |    | 7 488,35          |
|                                           |      |                       | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                    | кВт-ч  | 0,1248 |   | 0,2496 |   |    | 7,68             |    | 1,92              |
|                                           | 17.1 | 421/нр_2020_н.75_пп.6 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                | %      | 3      |   | 3      |   |    |                  |    | 224,65            |
|                                           |      |                       | ФОТ                                                                               |        |        |   |        |   |    |                  |    | 7 488,35          |
|                                           |      |                       | Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов           | %      | 89     |   | 89     |   |    |                  |    | 6 664,63          |
|                                           |      |                       | Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов             | %      | 44     |   | 44     |   |    |                  |    | 3 294,87          |
|                                           |      |                       | <b>Всего по позиции</b>                                                           |        |        |   |        |   |    | <b>8 837,21</b>  |    | <b>17 674,42</b>  |
| 18                                        | 18   | ГЭСНмр01-01-012-04    | Замена поста "Ревизия"                                                            | пост   | 1      | 1 | 1      |   |    |                  |    |                   |
|                                           |      |                       | 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                                                | чел.-ч | 7,48   |   | 7,48   |   |    | 557,89           |    | 4 173,02          |
|                                           | 18.1 | 421/нр_2020_н.75_пп.6 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                | %      | 3      |   | 3      |   |    |                  |    | 125,19            |



| 1                                       | 2  | 3                     | 4                                                                                                                      | 5      | 6      | 7 | 8        | 9         | 10   | 11               | 12 | 13                |
|-----------------------------------------|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|-----------|------|------------------|----|-------------------|
|                                         |    |                       | ФОТ                                                                                                                    |        |        |   |          |           |      |                  |    | 4 173,02          |
|                                         |    |                       | Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                                | %      | 89     |   | 89       |           |      |                  |    | 3 713,99          |
|                                         |    |                       | Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                                  | %      | 44     |   | 44       |           |      |                  |    | 1 836,13          |
|                                         |    |                       | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                |        |        |   |          |           |      | <b>9 848,33</b>  |    | <b>9 848,33</b>   |
| 19                                      | 19 | ГЭСНм08-03-591-10     | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая<br>Объем=(1) / 100                                              | 100 шт | 0,01   | 1 | 0,01     |           |      |                  |    |                   |
|                                         |    |                       | 1-100-42 Средний разряд работы 4,2                                                                                     | чел.-ч | 60,88  |   | 0,6088   |           |      | 587,70           |    | 357,79            |
|                                         |    |                       | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                        | маш.-ч | 0,08   |   | 0,0008   |           |      | 1 752,75         |    | 1,40              |
|                                         |    |                       | 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                         | чел.-ч | 0,08   |   | 0,0008   |           |      | 766,57           |    | 0,61              |
|                                         |    |                       | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                              | маш.-ч | 0,08   |   | 0,0008   |           |      | 702,49           |    | 0,56              |
|                                         |    |                       | 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                         | чел.-ч | 0,08   |   | 0,0008   |           |      | 570,67           |    | 0,46              |
|                                         |    |                       | 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                      | маш.-ч | 2,97   |   | 0,0297   |           |      | 36,09            |    | 1,07              |
|                                         |    |                       | 017.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг     | 0,024  |   | 0,00024  | 155,63    | 0,94 | 146,29           |    | 0,04              |
|                                         |    |                       | 017.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные                                                                  | кг     | 2,73   |   | 0,0273   | 174,93    | 1,12 | 195,92           |    | 5,35              |
|                                         |    |                       | 08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм                     | т      | 0,014  |   | 0,00014  | 70 310,45 | 0,82 | 57 654,57        |    | 8,07              |
|                                         |    |                       | 14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123                                                                                    | т      | 0,0027 |   | 0,000027 | 82 698,14 | 1,42 | 117 431,36       |    | 3,17              |
| 19.1                                    |    | 421/np_2020_n.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                     | %      | 2      |   | 2        |           |      |                  |    | 7,16              |
|                                         |    |                       | ФОТ                                                                                                                    |        |        |   |          |           |      |                  |    | 358,86            |
|                                         |    |                       | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах                                                      | %      | 97     |   | 97       |           |      |                  |    | 348,09            |
|                                         |    |                       | Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах                                                        | %      | 51     |   | 51       |           |      |                  |    | 183,02            |
|                                         |    |                       | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                |        |        |   |          |           |      | <b>91 679,00</b> |    | <b>916,79</b>     |
| <b>Замена оборудования (противовес)</b> |    |                       |                                                                                                                        |        |        |   |          |           |      |                  |    |                   |
| 20                                      | 20 | ГЭСНмр01-01-030-01    | Замена противовеса при подвеске: трехканатной                                                                          | шт     | 1      | 1 | 1        |           |      |                  |    |                   |
|                                         |    |                       | 1-100-35 Средний разряд работы 3,5                                                                                     | чел.-ч | 23     |   | 23       |           |      | 538,73           |    | 12 390,79         |
|                                         |    |                       | 017.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                          | кВт-ч  | 0,52   |   | 0,52     |           |      | 7,68             |    | 3,99              |
| 20.1                                    |    | 421/np_2020_n.75_пп.б | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                     | %      | 3      |   | 3        |           |      |                  |    | 371,72            |
|                                         |    |                       | ФОТ                                                                                                                    |        |        |   |          |           |      |                  |    | 12 390,79         |
|                                         |    |                       | Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                                | %      | 89     |   | 89       |           |      |                  |    | 11 027,80         |
|                                         |    |                       | Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                                  | %      | 44     |   | 44       |           |      |                  |    | 5 451,95          |
|                                         |    |                       | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                |        |        |   |          |           |      | <b>29 246,25</b> |    | <b>29 246,25</b>  |
| 21                                      | 21 | ГЭСНмр01-02-002-01    | Установка смазывающего устройства                                                                                      | шт     | 1      | 1 | 1        |           |      |                  |    |                   |
|                                         |    |                       | 1-100-35 Средний разряд работы 3,5                                                                                     | чел.-ч | 6,95   |   | 6,95     |           |      | 538,73           |    | 3 744,17          |
|                                         |    |                       | 017.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                          | кВт-ч  | 0,1248 |   | 0,1248   |           |      | 7,68             |    | 0,96              |
| 21.1                                    |    | 421/np_2020_n.75_пп.б | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                     | %      | 3      |   | 3        |           |      |                  |    | 112,33            |
|                                         |    |                       | ФОТ                                                                                                                    |        |        |   |          |           |      |                  |    | 3 744,17          |
|                                         |    |                       | Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                                | %      | 89     |   | 89       |           |      |                  |    | 3 332,31          |
|                                         |    |                       | Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                                  | %      | 44     |   | 44       |           |      |                  |    | 1 647,43          |
|                                         |    |                       | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                |        |        |   |          |           |      | <b>8 837,20</b>  |    | <b>8 837,20</b>   |
| <b>Разные работы</b>                    |    |                       |                                                                                                                        |        |        |   |          |           |      |                  |    |                   |
| 22                                      | 22 | ГЭСНмр01-01-036-01    | Замена подвесного кабеля<br>Объем=1*3                                                                                  | кабель | 3      | 1 | 3        |           |      |                  |    |                   |
|                                         |    |                       | 1-100-40 Средний разряд работы 4,0                                                                                     | чел.-ч | 11,34  |   | 34,02    |           |      | 570,67           |    | 19 414,19         |
| 22.1                                    |    | 421/np_2020_n.75_пп.б | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                     | %      | 3      |   | 3        |           |      |                  |    | 582,43            |
|                                         |    |                       | ФОТ                                                                                                                    |        |        |   |          |           |      |                  |    | 19 414,19         |
|                                         |    |                       | Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                                | %      | 89     |   | 89       |           |      |                  |    | 17 278,63         |
|                                         |    |                       | Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                                  | %      | 44     |   | 44       |           |      |                  |    | 8 542,24          |
|                                         |    |                       | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                |        |        |   |          |           |      | <b>15 272,50</b> |    | <b>45 817,49</b>  |
| 23                                      | 23 | ГЭСНмр01-02-012-01    | Установка шунта: точной остановки кабины<br>Объем=8*1                                                                  | шт     | 8      | 1 | 8        |           |      |                  |    |                   |
|                                         |    |                       | 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                                                                     | чел.-ч | 1,2    |   | 9,6      |           |      | 506,79           |    | 4 865,18          |
| 23.1                                    |    | 421/np_2020_n.75_пп.б | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                     | %      | 3      |   | 3        |           |      |                  |    | 145,96            |
|                                         |    |                       | ФОТ                                                                                                                    |        |        |   |          |           |      |                  |    | 4 865,18          |
|                                         |    |                       | Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                                | %      | 89     |   | 89       |           |      |                  |    | 4 330,01          |
|                                         |    |                       | Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                                  | %      | 44     |   | 44       |           |      |                  |    | 2 140,68          |
|                                         |    |                       | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                |        |        |   |          |           |      | <b>1 435,23</b>  |    | <b>11 481,83</b>  |
| 24                                      | 24 | ГЭСНмр01-01-023-01    | Замена направляющих: кабины                                                                                            | м      | 24,4   | 1 | 24,4     |           |      |                  |    |                   |
|                                         |    |                       | 1-100-40 Средний разряд работы 4,0                                                                                     | чел.-ч | 3,74   |   | 91,256   |           |      | 570,67           |    | 52 077,06         |
|                                         |    |                       | 017.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                          | кВт-ч  | 0,208  |   | 5,0752   |           |      | 7,68             |    | 38,98             |
| 24.1                                    |    | 421/np_2020_n.75_пп.б | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                     | %      | 3      |   | 3        |           |      |                  |    | 1 562,31          |
|                                         |    |                       | ФОТ                                                                                                                    |        |        |   |          |           |      |                  |    | 52 077,06         |
|                                         |    |                       | Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                                | %      | 89     |   | 89       |           |      |                  |    | 46 348,58         |
|                                         |    |                       | Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                                  | %      | 44     |   | 44       |           |      |                  |    | 22 913,91         |
|                                         |    |                       | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                |        |        |   |          |           |      | <b>5 038,56</b>  |    | <b>122 940,84</b> |
| 25                                      | 25 | ГЭСНмр01-01-023-02    | Замена направляющих: противовеса                                                                                       | м      | 24,4   | 1 | 24,4     |           |      |                  |    |                   |
|                                         |    |                       | 1-100-40 Средний разряд работы 4,0                                                                                     | чел.-ч | 1,74   |   | 42,456   |           |      | 570,67           |    | 24 228,37         |

| 1    | 2                                | 3                                                                                                                       | 4 | 5       | 6         | 7 | 8         | 9 | 10 | 11         | 12   | 13           |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|---|-----------|---|----|------------|------|--------------|
| 25.1 | 01.7.03.04.0001                  | Электроэнергия                                                                                                          |   | кВт-ч   | 0,104     |   | 2,5376    |   |    | 7,68       |      | 19,49        |
|      | 421лр_2020_л.75_лм.6             | Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы                                                                         |   | %       | 3         |   | 3         |   |    |            |      | 726,85       |
|      | ФОТ                              |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    |            |      | 24.228,37    |
|      | Пр812-104-0-1 НР                 | Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                                                   |   | %       | 89        |   | 89        |   |    |            |      | 21.563,25    |
|      | Пр774-104.0 СЛ                   | Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                                                   |   | %       | 44        |   | 44        |   |    |            |      | 10.660,48    |
|      |                                  |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    |            |      | 57.198,44    |
| 26   | ГЭСНМР01.01.009-01               | Замена тросового каната                                                                                                 |   | шт      | 3         | 1 | 3         |   |    | 2.344,20   |      |              |
|      | Объем=3*1                        |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    |            |      |              |
| 26.1 | 1-100-43                         | Средний разряд работы 4.3                                                                                               |   | Чел.-ч  | 25,11     |   | 75,33     |   |    | 596,22     |      | 44.913,25    |
|      | 421лр_2020_л.75_лм.6             | Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы                                                                         |   | %       | 3         |   | 3         |   |    | 1.347,40   |      | 1.347,40     |
|      | ФОТ                              |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    | 44.913,25  |      | 44.913,25    |
|      | Пр812-104-0-1 НР                 | Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                                                   |   | %       | 89        |   | 89        |   |    | 39.972,79  |      | 39.972,79    |
|      | Пр774-104.0 СЛ                   | Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                                                   |   | %       | 44        |   | 44        |   |    | 19.761,83  |      | 19.761,83    |
|      |                                  |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    | 105.995,27 |      |              |
| 27   | ГЭСНМР01.01.009-04               | Замена каната ограничителя скорости                                                                                     |   | шт      | 1         | 1 | 1         |   |    | 35.331,76  |      |              |
| 27.1 | 1-100-35                         | Средний разряд работы 3.5                                                                                               |   | Чел.-ч  | 12,4      |   | 12,4      |   |    | 538,73     |      | 6.680,25     |
|      | 421лр_2020_л.75_лм.6             | Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы                                                                         |   | %       | 3         |   | 3         |   |    | 200,41     |      | 200,41       |
|      | ФОТ                              |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    | 6.680,25   |      | 6.680,25     |
|      | Пр812-104-0-1 НР                 | Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                                                   |   | %       | 89        |   | 89        |   |    | 5.945,42   |      | 5.945,42     |
|      | Пр774-104.0 СЛ                   | Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                                                   |   | %       | 44        |   | 44        |   |    | 2.939,31   |      | 2.939,31     |
|      |                                  |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    | 15.765,39  |      | 15.765,39    |
| 28   | ГЭСНМР01.04.003-01               | Балонировка системы "кабина-противовес"                                                                                 |   | система | 1         | 1 | 1         |   |    | 557,89     |      | 7.029,41     |
|      | 1-100-38                         | Средний разряд работы 3.8                                                                                               |   | Чел.-ч  | 12,6      |   | 12,6      |   |    | 834,71     |      | 1.502,48     |
|      | 3-200-02                         | Инженер II категории                                                                                                    |   | Чел.-ч  | 1,8       |   | 1,8       |   |    | 7,68       |      | 2,20         |
|      | 01.7.03.04.0001                  | Электроэнергия                                                                                                          |   | кВт-ч   | 0,286     |   | 0,286     |   |    | 255,96     |      | 8.531,89     |
| 28.1 | 421лр_2020_л.75_лм.6             | Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы                                                                         |   | %       | 3         |   | 3         |   |    | 7.593,38   |      | 7.593,38     |
|      | ФОТ                              |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    | 3.754,03   |      | 20.137,46    |
|      | Пр812-104-0-1 НР                 | Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                                                   |   | %       | 89        |   | 89        |   |    |            |      |              |
|      | Пр774-104.0 СЛ                   | Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов                                                                   |   | %       | 44        |   | 44        |   |    |            |      |              |
|      |                                  |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    | 20.137,46  |      |              |
| 29   | ГЭСНМ08-02-472-06                | Проводник, заземляющий открыто по строительным основаниям, из полосовой стали сечением 100 мм2                          |   | 100 м   | 0,1312    | 1 | 0,1312    |   |    | 557,89     |      | 1.207,72     |
|      | 1-100-38                         | Средний разряд работы 3.8                                                                                               |   | Чел.-ч  | 16,5      |   | 2,1648    |   |    | 1.752,75   |      | 38,09        |
|      | 91.05.05-015                     | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                      |   | Маш.-ч  | 0,17      |   | 0,022304  |   |    | 706,57     |      | 17,10        |
|      | 4-100-060                        | ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                    |   | Чел.-ч  | 0,17      |   | 0,022304  |   |    | 702,49     |      | 15,67        |
|      | 91.14.02-001                     | Автомобиль бортовой, грузоподъемность до 5 т                                                                            |   | Маш.-ч  | 0,17      |   | 0,022304  |   |    | 570,67     |      | 12,73        |
|      | 4-100-040                        | ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                    |   | Чел.-ч  | 2,9       |   | 0,38048   |   |    | 36,09      |      | 13,73        |
|      | 91.17.04-233                     | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                    |   | Маш.-ч  | 0,55      |   | 0,07216   |   |    | 146,29     |      | 10,56        |
|      | 01.7.11.07-0227                  | Электроэнергия для сварки никелированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм                          |   | т       | 0,004     |   | 0,0005248 |   |    | 56.905,20  |      | 29,86        |
|      | 08.3.05.02-0021                  | Прокат листового горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм                           |   | кг      | 2         |   | 0,2624    |   |    | 911,56     |      | 301,38       |
|      | 14.4.01.09-0427                  | Грунтовая эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0.20-0.39 кг/м2 |   | %       | 2         |   | 2         |   |    | 1.237,55   |      | 24,15        |
|      | 421лр_2020_л.75_лм.6             | Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы                                                                         |   | %       | 97        |   | 97        |   |    | 1.200,42   |      | 1.200,42     |
|      | ФОТ                              |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    | 631,15     |      | 631,15       |
|      | Пр812-049-3-1 НР                 | Электротехнические установки на других объектах                                                                         |   | %       | 51        |   | 51        |   |    | 28.703,96  |      | 301,38       |
|      | Пр774-049.3 СЛ                   | Электротехнические установки на других объектах                                                                         |   | %       |           |   |           |   |    | 1.148,57   |      |              |
|      |                                  |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    | 28.703,96  |      |              |
| 30   | ФЭСБЛ-14.01.09.0427              | Грунтовая эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0.20-0.39 кг/м2 |   | кг      | -0,2624   | 1 | -0,2624   |   |    | 911,56     | 1,26 | -301,38      |
|      | на 4 лифта на 2025 года.х1кх     |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    | 138.132,37 |      | 36,25        |
| 31   | ФЭСБЛ-14.04.08.0001              | Замель ПР-115                                                                                                           |   | т       | 0,0002624 | 1 | 0,0002624 |   |    |            |      | 36,25        |
|      | на 4 лифта на 2025 года.х1кх     |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    |            |      |              |
|      | Объем=-0,2624/1000               |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    |            |      |              |
|      | Всего по позиции                 |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    |            |      | 36,25        |
|      | Всего по разделу 1               | Замена лифтового оборудования (1 лифта (пл.400кг на 8 остановов))                                                       |   |         |           |   |           |   |    |            |      | 36,25        |
|      | Итого по акту:                   |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    |            |      |              |
|      | Всего прямые затраты (справочно) |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    |            |      | 599.382,61   |
|      | в том числе:                     |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    |            |      | 571.337,38   |
|      | Оплата труда рабочих             |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    |            |      | 5.429,02     |
|      | Эксплуатация машин               |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    |            |      | 5.173,71     |
|      | Оплата труда машинистов (ОТм)    |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    |            |      | 17.442,50    |
|      | Материалы                        |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    |            |      | 1.366.516,43 |
|      | Монтажные работы                 |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    |            |      | 6.426,53     |
|      | Монтажные работы                 |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    |            |      |              |
|      | в том числе:                     |                                                                                                                         |   |         |           |   |           |   |    |            |      |              |



| 1 | 2 | 3 | 4                                                                                  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9 | 10 | 11 | 12 | 13           |
|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|---|----|----|----|--------------|
|   |   |   | оплата труда                                                                       |   |   |   |           |   |    |    |    | 2 482,03     |
|   |   |   | эксплуатация машин и механизмов                                                    |   |   |   |           |   |    |    |    | 74,55        |
|   |   |   | оплата труда машинистов (ОТМ)                                                      |   |   |   |           |   |    |    |    | 31,97        |
|   |   |   | материалы                                                                          |   |   |   |           |   |    |    |    | 166,87       |
|   |   |   | накладные расходы                                                                  |   |   |   |           |   |    |    |    | 2 408,39     |
|   |   |   | сметная прибыль                                                                    |   |   |   |           |   |    |    |    | 1 282,72     |
|   |   |   | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ в том числе: |   |   |   |           |   |    |    |    | 1 360 089,90 |
|   |   |   | оплата труда                                                                       |   |   |   |           |   |    |    |    | 568 875,35   |
|   |   |   | эксплуатация машин и механизмов                                                    |   |   |   |           |   |    |    |    | 5 354,47     |
|   |   |   | оплата труда машинистов (ОТМ)                                                      |   |   |   |           |   |    |    |    | 5 141,74     |
|   |   |   | материалы                                                                          |   |   |   |           |   |    |    |    | 17 275,63    |
|   |   |   | накладные расходы                                                                  |   |   |   |           |   |    |    |    | 510 875,19   |
|   |   |   | сметная прибыль                                                                    |   |   |   |           |   |    |    |    | 252 567,52   |
|   |   |   | Всего ФОТ (справочно)                                                              |   |   |   |           |   |    |    |    | 576 511,09   |
|   |   |   | Всего накладные расходы (справочно)                                                |   |   |   |           |   |    |    |    | 513 283,58   |
|   |   |   | Всего сметная прибыль (справочно)                                                  |   |   |   |           |   |    |    |    | 253 850,24   |
|   |   |   | Компенсация НДС при УСН                                                            |   |   |   |           |   |    |    |    | 3 488,50     |
|   |   |   | Всего                                                                              |   |   |   |           |   |    |    |    | 1 370 004,93 |
|   |   |   | Понижающий коэффициент к начальной цене Договора                                   |   |   |   |           |   |    |    |    | 254 909,47   |
|   |   |   | ВСЕГО с учетом понижающего коэффициента                                            |   |   |   |           |   |    |    |    | 1 115 095,46 |
|   |   |   | Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 54.00000118 %                    |   |   |   |           |   |    |    |    | 602 151,56   |
|   |   |   | ВСЕГО по акту                                                                      |   |   |   |           |   |    |    |    | 512 943,90   |
|   |   |   | в том числе НДС 7%                                                                 |   |   |   |           |   |    |    |    | 33 557,08    |
|   |   |   | справочно:                                                                         |   |   |   |           |   |    |    |    |              |
|   |   |   | Затраты труда рабочих                                                              |   |   |   | 1024,3744 |   |    |    |    |              |
|   |   |   | Затраты труда машинистов                                                           |   |   |   | 9,057808  |   |    |    |    |              |

СДАЛ:  
Подразчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Импор-Лифт Сервис»  
Генеральный директор

ПРИНЯЛ:  
Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждено:  
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверены на соответствие сметно-нормативной базе  
Специалист сметного отдела

Представитель органа местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственника помещений:



И.В. Фоминкин

К.Ф. Евдокимов

А.В. Бытов

К.В. Зиндеев

Е.М. Лавин

В.А. Сергеев

|           |                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заказчик  | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,<br>625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07 |
| Подрядчик | Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт Сервис»,<br>625022, Тюменская область, город Тюмень, проезд Солнечный, д.7, помещение 7, Тел. +7 (3452) 68-98-10                        |
| Стройка   | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 43<br>(ремонт (замена, модернизация) лифтов)              |
| Объект    | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 43                                                        |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Форма по ОКУД              | Код        |
|                            | 0322005    |
| по ОКПО                    |            |
| по ОКПО                    | 31439008   |
| по ОКПО                    | 67798220   |
|                            |            |
|                            |            |
|                            |            |
| Вид деятельности по ОКДП   |            |
| Договор подряда (контракт) | номер      |
|                            | 248П/25    |
|                            | дата       |
|                            | 05.11.2025 |
| Вид операции               |            |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 2               | 10.03.2026       | 21.01.2026      | 10.03.2026 |

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛСР 02-01-02, Ремонтные работы (1 лифта r/n 400кг на 8 остановок)  
Основание: Проект 11/2025.П-48Т  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 172 566,24 руб.

| Номер                             |                  | Обоснование                                                                                                                                          | Наименование работ и затрат                                                                                                                                                                                                              | Единица измерения | Количество |              |                              | Сметная стоимость, руб.                    |        |                                           |              |                            |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| по порядку                        | позиции по смете |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1                                 | 2                | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                        | 5                 | 6          | 7            | 8                            | 9                                          | 10     | 11                                        | 12           | 13                         |
| <b>Раздел 1. Ремонтные работы</b> |                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |            |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
| <b>Машинное помещение</b>         |                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |            |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
| 1                                 | 1                | ГЭСН09-04-012-01<br>Демонтаж<br>571/лр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3                                                                                     | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы                                                                                                                                                                                  | м2                | 1,8        | 1            | 1,8                          |                                            |        |                                           |              |                            |
|                                   |                  | 1-100-42 Средний разряд работы 4,2                                                                                                                   | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7                                                                                          | чел.-ч            | 2,4        | 0,7          | 3,024                        |                                            |        | 587,70                                    |              | 1 777,20                   |
|                                   |                  | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч            | 0,17       | 0,7          | 0,2142                       |                                            |        | 702,49                                    |              | 150,47                     |
|                                   |                  | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч            | 0,17       | 0,7          | 0,2142                       |                                            |        | 570,67                                    |              | 122,24                     |
|                                   |                  | 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч            | 0,4        | 0,7          | 0,504                        |                                            |        | 36,09                                     |              | 18,19                      |
|                                   |                  | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | кВт-ч             | 0,1384     | 0            |                              |                                            |        | 7,68                                      |              |                            |
|                                   |                  | 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм                              |                                                                                                                                                                                                                                          | кг                | 0,1        | 0            |                              | 155,63                                     | 0,94   | 146,29                                    |              |                            |
|                                   |                  | 08.4.01.02-0011 Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, пnutья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно      |                                                                                                                                                                                                                                          | т                 | 0,003      | 0            |                              | 115 095,05                                 | 1,21   | 139 265,01                                |              |                            |
|                                   |                  | 14.5.01.05-0011 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          | шт                | 0,1        | 0            |                              | 377,99                                     | 1,25   | 472,49                                    |              |                            |
|                                   |                  | ФОТ                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |            |              |                              |                                            |        |                                           |              | 1 899,44                   |
|                                   |                  | Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25                                                                                                   | НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                                                | %                 | 93         |              | 93                           |                                            |        |                                           |              | 1 766,48                   |
|                                   |                  | Пр/774-009.0, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16                                                                                                     | СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                                                | %                 | 62         |              | 62                           |                                            |        |                                           |              | 1 177,65                   |
|                                   |                  | Всего по позиции                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |            |              |                              |                                            |        | 2 784,57                                  |              | 5 012,23                   |
| 2                                 | 2                | ГЭСН09-04-013-01<br>С доводчиком<br>Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586                                                                              | Установка противопожарных дверей: однополых глухих                                                                                                                                                                                       | м2                | 1,8        | 1            | 1,8                          |                                            |        |                                           |              |                            |
|                                   |                  | 1-100-44 Средний разряд работы 4,4                                                                                                                   | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | чел.-ч            | 2,07       | 1,15         | 4,2849                       |                                            |        | 604,74                                    |              | 2 591,25                   |
|                                   |                  | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч            | 0,02       |              | 0,036                        |                                            |        | 702,49                                    | 1,25         | 31,61                      |
|                                   |                  | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч            | 0,02       | 1,25         | 0,045                        |                                            |        | 570,67                                    |              | 25,68                      |
|                                   |                  | 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч            | 0,71       |              | 1,278                        |                                            |        | 36,09                                     | 1,25         | 57,65                      |
|                                   |                  | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | кВт-ч             | 0,4908     |              | 0,88344                      |                                            |        | 7,68                                      |              | 6,78                       |
|                                   |                  | 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм                              |                                                                                                                                                                                                                                          | кг                | 0,07       |              | 0,126                        | 155,63                                     | 0,94   | 146,29                                    |              | 18,43                      |
|                                   |                  | 01.7.15.02-0051 Болты анкерные                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | т                 | 0,003      |              | 0,0054                       | 89 330,06                                  | 1,12   | 100 049,67                                |              | 540,27                     |
|                                   |                  | 14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл |                                                                                                                                                                                                                                          | шт                | 0,27       |              | 0,486                        | 478,28                                     | 1,25   | 597,85                                    |              | 290,56                     |
|                                   |                  | ФОТ                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |            |              |                              |                                            |        |                                           |              | 2 616,93                   |



| 1 | 2   | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                        | 5      | 6       | 7    | 8         | 9         | 10   | 11         | 12   | 13        |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|-----------|-----------|------|------------|------|-----------|
|   |     | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25                                                                                                                   | НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                                                | %      | 93      | 0,9  | 83,7      |           |      |            |      | 2 190,37  |
|   |     | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                   | СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                                                | %      | 62      | 0,85 | 52,7      |           |      |            |      | 1 379,12  |
|   |     | Всего по позиции                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |      |           |           |      | 3 962,07   |      | 7 131,72  |
| 3 | 2.1 | ФСБЦ-07.1.01.01-0018<br>960х1880<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартала 2025 года.xlsx                                                    | Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1900 мм                              | шт     | 1       | 1    | 1         | 11 380,28 | 1,41 | 16 046,19  |      | 16 046,19 |
|   |     | Всего по позиции                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |      |           |           |      |            |      | 16 046,19 |
| 4 | 2.2 | ФСБЦ-01.7.04.01-1010<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартала 2025 года.xlsx                                                                | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг                                                                                                                                                   | шт     | 1       | 1    | 1         | 1 320,67  | 1,41 | 1 862,14   |      | 1 862,14  |
|   |     | Всего по позиции                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |      |           |           |      |            |      | 1 862,14  |
| 5 | 3   | ГЭСН09-04-003-01<br>Демонтаж<br>571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_сб.3                                                                                      | Монтаж люка противопожарного                                                                                                                                                                                                             | м2     | 0,66    | 1    | 0,66      |           |      |            |      |           |
|   |     | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7      |                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |      |           |           |      |            |      |           |
|   |     | 1-100-41 Средний разряд работы 4,1                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч | 1,95    | 0,7  | 0,9009    |           |      | 579,18     |      | 521,78    |
|   |     | 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч | 0,01    | 0,7  | 0,00462   | 37,32     | 1,69 | 63,07      |      | 0,29      |
|   |     | 4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч | 0,01    | 0,7  | 0,00462   |           |      | 506,79     |      | 2,34      |
|   |     | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч | 0,002   | 0,7  | 0,000924  |           |      | 702,49     |      | 0,65      |
|   |     | 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч | 0,002   | 0,7  | 0,000924  |           |      | 570,67     |      | 0,53      |
|   |     | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | кВт-ч  | 0,0672  | 0    |           |           |      | 7,68       |      |           |
|   |     | 01.7.15.02-0051 Болты анкерные                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | т      | 0,00094 | 0    |           | 89 330,06 | 1,12 | 100 049,67 |      |           |
|   |     | 14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл | шт                                                                                                                                                                                                                                       | 0,44   | 0       |      |           | 478,28    | 1,25 | 597,85     |      |           |
|   |     | ФОТ                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |      |           |           |      |            |      | 524,65    |
|   |     | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25                                                                                                                   | НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                                                | %      | 93      |      | 93        |           |      |            |      | 487,92    |
|   |     | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                   | СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                                                | %      | 62      |      | 62        |           |      |            |      | 325,28    |
|   |     | Всего по позиции                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |      |           |           |      | 2 028,47   |      | 1 338,79  |
| 6 | 4   | ГЭСН09-04-003-01                                                                                                                                     | Монтаж люка противопожарного                                                                                                                                                                                                             | м2     | 0,66    | 1    | 0,66      |           |      |            |      |           |
|   |     | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586                                                                                                                  | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |        |         |      |           |           |      |            |      |           |
|   |     | 1-100-41 Средний разряд работы 4,1                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч | 1,95    | 1,15 | 1,48005   |           |      | 579,18     |      | 857,22    |
|   |     | 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч | 0,01    |      | 0,0066    | 37,32     | 1,69 | 63,07      | 1,25 | 0,52      |
|   |     | 4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч | 0,01    | 1,25 | 0,00825   |           |      | 506,79     |      | 4,18      |
|   |     | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч | 0,002   |      | 0,00132   |           |      | 702,49     | 1,25 | 1,16      |
|   |     | 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч | 0,002   | 1,25 | 0,00165   |           |      | 570,67     |      | 0,94      |
|   |     | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | кВт-ч  | 0,0672  |      | 0,044352  |           |      | 7,68       |      | 0,34      |
|   |     | 01.7.15.02-0051 Болты анкерные                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | т      | 0,00094 |      | 0,0006204 | 89 330,06 | 1,12 | 100 049,67 |      | 62,07     |
|   |     | 14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл | шт                                                                                                                                                                                                                                       | 0,44   |         |      | 0,2904    | 478,28    | 1,25 | 597,85     |      | 173,62    |
|   |     | ФОТ                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |      |           |           |      |            |      | 862,34    |
|   |     | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25                                                                                                                   | НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                                                | %      | 93      | 0,9  | 83,7      |           |      |            |      | 721,78    |
|   |     | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                   | СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                                                | %      | 62      | 0,85 | 52,7      |           |      |            |      | 454,45    |
|   |     | Всего по позиции                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |      |           |           |      | 3 448,91   |      | 2 276,28  |
| 7 | 4.1 | ФСБЦ-07.1.05.01-0014<br>810х810<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартала 2025 года.xlsx                                                     | Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 800х800 мм                                                                                                                                                   | шт     | 1       | 1    | 1         | 10 588,28 | 0,98 | 10 376,51  |      | 10 376,51 |
|   |     | Всего по позиции                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |      |           |           |      |            |      | 10 376,51 |
| 8 | 5   | ГЭСН15-02-031-01                                                                                                                                     | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских                                                                                                                                                             | 100 м2 | 0,009   | 1    | 0,009     |           |      |            |      |           |
|   |     | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586                                                                                                                  | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |        |         |      |           |           |      |            |      |           |
|   |     | 1-100-37 Средний разряд работы 3,7                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч | 179     | 1,15 | 1,85265   |           |      | 551,50     |      | 1 021,74  |
|   |     | 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч | 2,06    |      | 0,01854   | 37,32     | 1,69 | 63,07      | 1,25 | 1,46      |
|   |     | 4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч | 2,06    | 1,25 | 0,023175  |           |      | 506,79     |      | 11,74     |
|   |     | 04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          | м3     | 4,4     |      | 0,0396    | 3 392,36  | 1,52 | 5 156,39   |      | 204,19    |
|   |     | ФОТ                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |      |           |           |      |            |      | 1 033,48  |
|   |     | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25                                                                                                                   | НР Отделочные работы                                                                                                                                                                                                                     | %      | 100     | 0,9  | 90        |           |      |            |      | 930,13    |
|   |     | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                   | СП Отделочные работы                                                                                                                                                                                                                     | %      | 49      | 0,85 | 41,65     |           |      |            |      | 430,44    |
|   |     | Всего по позиции                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |      |           |           |      | 288 855,56 |      | 2 599,70  |
| 9 | 6   | ГЭСНр62.01-017-06                                                                                                                                    | Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с вачсикстой старой краски более 35%                                                                                          | 100 м2 | 0,1123  | 1    | 0,1123    |           |      |            |      |           |
|   |     | 1-100-31 Средний разряд работы 3,1                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч | 33,78   |      | 3,793494  |           |      | 513,17     |      | 1 946,71  |
|   |     | 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч | 0,1     |      | 0,01123   | 37,32     | 1,69 | 63,07      |      | 0,71      |
|   |     | 4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч | 0,1     |      | 0,01123   |           |      | 506,79     |      | 5,69      |
|   |     | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч | 0,06    |      | 0,006738  |           |      | 702,49     |      | 4,73      |
|   |     | 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч | 0,06    |      | 0,006738  |           |      | 570,67     |      | 3,85      |
|   |     | 01.7.03.01-0001 Вода                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | м3     | 0,24    |      | 0,026952  | 35,71     | 1,9  | 67,85      |      | 1,83      |

| 1  | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                         | 5      | 6         | 7 | 8         | 9         | 10   | 11         | 12 | 13        |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---|-----------|-----------|------|------------|----|-----------|
|    |     | 01.7.07.08.0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | шт     | 5,1       |   | 0,50723   | 18,59     | 1,62 | 30,12      |    | 17,25     |
|    |     | 01.7.08.04.0003 Мел природный молотый                                                                                                                                                                                                                                      | т                                                                                                         | 0,0255 |           |   | 0,0028637 | 3.616,92  | 1,62 | 5.859,41   |    | 16,76     |
|    |     | 01.7.10.17.0141 Пемза                                                                                                                                                                                                                                                      | кг                                                                                                        | 2,84   |           |   | 0,296472  | 2.507,62  | 1,62 | 4.062,34   |    | 1,94      |
|    |     | 01.7.17.11.0011 Шпатель шпательная двухсторонняя с зернистостью 40-25                                                                                                                                                                                                      | м2                                                                                                        | 1,6    |           |   | 0,17968   | 531,44    | 1,62 | 860,93     |    | 154,69    |
|    |     | 14.1.03.02.0201 Клей для стеколов                                                                                                                                                                                                                                          | кг                                                                                                        | 4,02   |           |   | 0,451446  | 46,17     | 2,01 | 92,80      |    | 41,89     |
|    |     | 14.5.11.01.0001 Шпатлевка клеваа                                                                                                                                                                                                                                           | т                                                                                                         | 0,0076 |           |   | 0,0008535 | 25.237,94 | 1,66 | 41.894,98  |    | 35,76     |
|    |     | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |        |           |   |           |           |      |            |    | 1.956,25  |
|    |     | Пр812-096 0-1 НР Матерные работы (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                                                   | %                                                                                                         | 90     |           |   | 90        |           |      |            |    | 1.760,63  |
|    |     | Пр774-096 0 СЛ Матерные работы (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                                                     | %                                                                                                         | 46     |           |   | 46        |           |      |            |    | 899,88    |
|    |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |        |           |   |           |           |      | 54.272,22  |    | 6.094,77  |
| 10 | 6.1 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111<br>Слит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года ких                                                                                                                                                                                         | Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101                                                            | т      | 0,0079733 | 1 | 0,0079733 | 52.265,82 | 1,84 | 96.169,11  |    | 766,79    |
|    |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |        |           |   |           |           |      |            |    | 766,79    |
| 11 | 7   | ГЭСН87-01-007-03                                                                                                                                                                                                                                                           | Улучшенен мажлен окраска равнее окрашенных ствн: за один раз с расчисткой старой краски болнее 35%        | 100 м2 | 0,383     | 1 | 0,383     |           |      |            |    | 13.050,53 |
|    |     | 1-100-31 Средний разрад работы 3.1                                                                                                                                                                                                                                         | Чел.-ч                                                                                                    | 66,4   |           |   | 25,4312   | 513,17    |      |            |    | 2,42      |
|    |     | 91.06.06-048 Подъемники однокоматные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                                                                                                                                      | Маш.-ч                                                                                                    | 0,1    |           |   | 0,0383    | 63,07     | 1,69 | 506,79     |    | 16,14     |
|    |     | 4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разрад машинистов 3                                                                                                                                                                                                                             | Чел.-ч                                                                                                    | 0,1    |           |   | 0,0383    | 37,32     |      |            |    | 13,11     |
|    |     | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                  | Маш.-ч                                                                                                    | 0,06   |           |   | 0,02298   | 702,49    |      |            |    | 2.240,46  |
|    |     | 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разрад машинистов 4                                                                                                                                                                                                                             | Чел.-ч                                                                                                    | 0,06   |           |   | 0,02298   | 570,67    |      |            |    | 860,93    |
|    |     | 01.7.10.17.0141 Пемза                                                                                                                                                                                                                                                      | кг                                                                                                        | 1,44   |           |   | 0,55152   | 2.507,62  | 1,62 | 4.062,34   |    | 6,07      |
|    |     | 01.7.17.11.0011 Шпатель шпательная двухсторонняя с зернистостью 40-25                                                                                                                                                                                                      | м2                                                                                                        | 1,1    |           |   | 0,4213    | 531,44    | 1,62 | 860,93     |    | 178,68    |
|    |     | 01.7.20.08-0051 Ветель upholsteryмашинная цветная                                                                                                                                                                                                                          | кг                                                                                                        | 0,18   |           |   | 0,06884   | 56,11     | 1,57 | 88,09      |    | 314,50    |
|    |     | 14.05.01-0012 Смесь клеевая для разведения масляных густотерх красок и для внешки работ по деревянным поверхностям                                                                                                                                                         | т                                                                                                         | 0,0063 |           |   | 0,0024129 | 60.697,21 | 1,22 | 74.050,60  |    | 13.083,05 |
|    |     | 14.5.11.01.0001 Шпатлевка клеваа                                                                                                                                                                                                                                           | т                                                                                                         | 0,0196 |           |   | 0,0075068 | 25.237,94 | 1,66 | 41.894,98  |    | 6.018,20  |
|    |     | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |        |           |   |           |           |      |            |    | 33.996,98 |
|    |     | Пр812-096 0-1 НР Матерные работы (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                                                   | %                                                                                                         | 90     |           |   | 90        |           |      |            |    | 6.018,20  |
|    |     | Пр774-096 0 СЛ Матерные работы (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                                                     | %                                                                                                         | 46     |           |   | 46        |           |      |            |    | 883,51    |
|    |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |        |           |   |           |           |      | 88.764,96  |    | 883,51    |
| 12 | 7.1 | ФСБЦ-14.4.04.08-0001<br>Слит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года ких                                                                                                                                                                                         | Эмаль ПФ-115                                                                                              | т      | 0,0063961 | 1 | 0,0063961 |           |      | 138.132,37 |    | 883,51    |
|    |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |        |           |   |           |           |      |            |    | 883,51    |
| 13 | 8   | ГЭСН87-01-021-02                                                                                                                                                                                                                                                           | Разбрав отбойным молотком стяжки толщиной 20 мм; цементных, бетонных с кирпичным щебнем                   | 100 м2 | 0,1057    | 1 | 0,1057    |           |      |            |    | 711,02    |
|    |     | 1-100-22 Средний разрад работы 2.2                                                                                                                                                                                                                                         | Чел.-ч                                                                                                    | 14,23  |           |   | 1,504111  | 472,72    |      |            |    | 157,15    |
|    |     | 91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин                                                                                                                                              | Маш.-ч                                                                                                    | 8      |           |   | 0,8456    | 115,43    | 1,61 | 185,84     |    | 2,88      |
|    |     | 91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров                                                                                                                                                                                        | Маш.-ч                                                                                                    | 8      |           |   | 0,8456    | 3,41      |      |            |    | 711,02    |
|    |     | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |        |           |   |           |           |      |            |    | 632,81    |
|    |     | Пр812-091 0-1 НР Поли (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                                                              | %                                                                                                         | 89     |           |   | 89        |           |      |            |    | 348,40    |
|    |     | Пр774-091 0 СЛ Поли (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                                                                | %                                                                                                         | 49     |           |   | 49        |           |      |            |    | 1.852,26  |
|    |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |        |           |   |           |           |      | 17.923,75  |    | 2.760,18  |
| 14 | 9   | ГЭСН87-01-021-05                                                                                                                                                                                                                                                           | Добавить или исполнить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57.01-021-02                      | 100 м2 | 0,1057    | 1 | 0,1057    |           |      |            |    | 1.067,28  |
|    |     | проект До толщины 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6, ЗМ=6 к расх.; ЗПМ=6, МАТ=6 к расх.; ТЗ=6, ТЗМ=6)                                                                                                                                                                                      | Чел.-ч                                                                                                    | 3,56   |           |   | 2,257752  | 472,72    |      |            |    | 1.236,72  |
|    |     | 1-100-22 Средний разрад работы 2.2                                                                                                                                                                                                                                         | Чел.-ч                                                                                                    | 3,56   |           |   | 2,257752  | 115,43    | 1,61 | 185,84     |    | 4,33      |
|    |     | 91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин                                                                                                                                              | Маш.-ч                                                                                                    | 2      |           |   | 1,2684    | 3,41      |      |            |    | 1.067,28  |
|    |     | 91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров                                                                                                                                                                                        | Маш.-ч                                                                                                    | 2      |           |   | 1,2684    |           |      |            |    | 949,88    |
|    |     | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |        |           |   |           |           |      |            |    | 522,97    |
|    |     | Пр812-091 0-1 НР Поли (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                                                              | %                                                                                                         | 89     |           |   | 89        |           |      |            |    | 2.760,18  |
|    |     | Пр774-091 0 СЛ Поли (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                                                                | %                                                                                                         | 49     |           |   | 49        |           |      |            |    |           |
|    |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |        |           |   |           |           |      | 28.302,55  |    |           |
| 15 | 10  | ГЭСН11-01-011-01                                                                                                                                                                                                                                                           | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм                                                               | 100 м2 | 0,1057    | 1 | 0,1057    |           |      |            |    | 2.045,63  |
|    |     | Прказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | Чел.-ч                                                                                                    | 35,6   |           |   | 4,327358  | 472,72    |      |            |    | 10,58     |
|    |     | 1-100-22 Средний разрад работы 2.2                                                                                                                                                                                                                                         | Чел.-ч                                                                                                    | 35,6   |           |   | 4,327358  | 37,32     | 1,69 | 63,07      |    | 85,04     |
|    |     | 91.06.06-048 Подъемники однокоматные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                                                                                                                                      | Маш.-ч                                                                                                    | 1,27   |           |   | 0,134239  | 506,79    | 1,25 | 8,54       |    | 25,10     |
|    |     | 4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разрад машинистов 3                                                                                                                                                                                                                             | Чел.-ч                                                                                                    | 1,27   |           |   | 0,1677988 | 35,71     | 1,9  | 67,85      |    | 2.147,72  |
|    |     | 91.07.04-002 Вибраторы поверхностные                                                                                                                                                                                                                                       | Маш.-ч                                                                                                    | 7,82   |           |   | 0,826574  |           |      |            |    | 1.177,20  |
|    |     | 01.7.03.01-0001 Вода                                                                                                                                                                                                                                                       | м3                                                                                                        | 3,5    |           |   | 0,36995   |           |      |            |    |           |
|    |     | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |        |           |   |           |           |      |            |    |           |
|    |     | Пр812-011 0-1, Прказ № 812/лр от НР Поли                                                                                                                                                                                                                                   | %                                                                                                         | 112    |           |   | 100,8     |           |      |            |    |           |
|    |     | 21.12.2020 п.25                                                                                                                                                                                                                                                            | %                                                                                                         | 65     |           |   | 55,25     |           |      |            |    |           |
|    |     | Пр774-011 0, Прказ № 774/лр от СЛ Поли                                                                                                                                                                                                                                     | %                                                                                                         |        |           |   |           |           |      |            |    |           |
|    |     | 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |        |           |   |           |           |      |            |    |           |
|    |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |        |           |   |           |           |      | 52.089,21  |    | 5.505,83  |
| 16 | 11  | ГЭСН11-01-011-02                                                                                                                                                                                                                                                           | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять, или исполнить, к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,1057    | 1 | 0,1057    |           |      |            |    |           |
|    |     | проект До толщины 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6, ЗМ=6 к расх.; ЗПМ=6, МАТ=6 к расх.; ТЗ=6, ТЗМ=6)                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |        |           |   |           |           |      |            |    |           |



| 1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2    | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                      | 5      | 6          | 7        | 8          | 9 | 10 | 11         | 12 | 13       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|------------|---|----|------------|----|----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2    | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                      | 5      | 6          | 7        | 8          | 9 | 10 | 11         | 12 | 13       |
| Приказ от 04.08.2020 № 42/лр п.566 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОСТ=1,15; 3М=1,25; 3ПМ=1,25; 13=1,15; 13М=1,25 |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    |          |
| 1-100-22 Средний разряд работ 2,2                                                                                                                                                                                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,44       | 6,9      | 0,320952   |   |    | 472,72     |    | 151,70   |
| 91.06.06-048 Подъемники однокошарные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                                                                                                                                     |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 0,21       | (6*1,15) | 0,133162   |   |    | 63,07      |    | 10,50    |
| 4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                                                                                                            |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,21       | 6        | 0,166475   |   |    | 506,79     |    | 84,37    |
| 91.07.04-002 Вибраторы поверхностные                                                                                                                                                                                                                                      |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 2          | (6*1,25) | 1,2694     |   |    | 14,09      |    | 22,34    |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    | 236,07   |
| Пр812-011 0-1, Приказ № 812/лр от НР Поли                                                                                                                                                                                                                                 |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | %      | 112        | 0,9      | 100,8      |   |    |            |    | 237,96   |
| 21.12.2020 п.25                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    | 130,43   |
| Пр774-011 0, Приказ № 774/лр от СП Поли                                                                                                                                                                                                                                   |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | %      | 65         | 0,85     | 55,25      |   |    |            |    |          |
| 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    |          |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    | 6 029,33   |    | 637,30   |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.1 | ФСБЛ-04.3.01.08-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200                                                                                                                                                             | М3     | 0,53907    | 1        | 0,53907    |   |    | 6 892,01   |    | 3 893,71 |
| Слит-форма Тюменская область                                                                                                                                                                                                                                              |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    |          |
| на 4 квартал 2025 года.м.к.х                                                                                                                                                                                                                                              |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    |          |
| Объем=0,215628*0,32342                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    |          |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    | 3 893,71 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12   | ГЭСН13-03-003-21     | Окраска отштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей, эмалью ПФ-133                                                                                                                          | 100 м2 | 0,1057     | 1        | 0,1057     |   |    |            |    |          |
| Проект за 2 раза П3=2 (О3)=2, 3М=2, 3ПМ=2, 13=2, 13М=2                                                                                                                                                                                                                    |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    |          |
| Приказ от 04.08.2020 № 42/лр п.566 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОСТ=1,15; 3М=1,25; 3ПМ=1,25; 13=1,15; 13М=1,25 |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    |          |
| 1-100-35 Средний разряд работ 3,5                                                                                                                                                                                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 5,38       | 2,3      | 1,307318   |   |    | 538,73     |    | 704,62   |
| 91.06.03-060 Лифтеры электрические тяговые усилены до 5,79 кН (0,59 т)                                                                                                                                                                                                    |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 0,01       | (2*1,15) | 0,002114   |   |    | 10,72      |    | 0,03     |
| 91.06.05-011 Погружные однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость                                                                                                                                                                     |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 0,01       | 2        | 0,002114   |   |    | 6,62       |    | 1,62     |
| основного коша 2,5 м3, грузоподъемность 3 т                                                                                                                                                                                                                               |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,01       | 2        | 0,002114   |   |    | 1 693,67   |    | 1,25     |
| 4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                                                                                                            |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,01       | 2,5      | 0,0026425  |   |    | 655,64     |    | 1,73     |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                 |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 0,01       | (2*1,25) | 0,002114   |   |    | 702,49     |    | 1,86     |
| 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                            |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,01       | 2,5      | 0,0026425  |   |    | 570,67     |    | 1,51     |
| 91.21.01-012 Аргалы окрашенные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                                                                                                                                                     |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 0,65       | 2        | 0,13741    |   |    | 4,52       |    | 1,12     |
| 14.04.08-0006 Эмаль ПФ-133                                                                                                                                                                                                                                                |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | т      | 0,009      | 2        | 0,0019026  |   |    | 113 624,35 |    | 345,89   |
| 14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А                                                                                                                                                                                                                                  |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | т      | 0,0014     | 2        | 0,000296   |   |    | 75 885,63  |    | 40,88    |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    | 138 111,85 |    | 707,96   |
| Пр812-013 0-1, Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                                                                                                           |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | %      | 94         | 0,9      | 84,6       |   |    |            |    | 598,85   |
| 21.12.2020 п.25                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    | 306,86   |
| Пр774-013 0, Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                                                                                                             |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | %      | 51         | 0,85     | 43,35      |   |    |            |    |          |
| 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    |          |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    | 18 995,55  |    | 2 007,83 |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.1 | ФСБЛ-14.4.04.08-0006 | Эмаль ПФ-133                                                                                                                                                                                           | т      | -0,0019026 | 1        | -0,0019026 |   |    | 113 624,35 |    | -345,89  |
| Слит-форма Тюменская область                                                                                                                                                                                                                                              |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    | 181 798,96 |    |          |
| на 4 квартал 2025 года.м.к.х                                                                                                                                                                                                                                              |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    |          |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    | -345,89  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.2 | ФСБЛ-14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115                                                                                                                                                                                           | т      | 0,0019026  | 1        | 0,0019026  |   |    | 138 132,37 |    | 262,81   |
| Слит-форма Тюменская область                                                                                                                                                                                                                                              |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    |          |
| на 4 квартал 2025 года.м.к.х                                                                                                                                                                                                                                              |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    |          |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    | 262,81   |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13   | ГЭСН06-03-004-11     | Установка закладных деталей весом до 4 кг                                                                                                                                                              | т      | 0,0047     | 1        | 0,0047     |   |    |            |    |          |
| Короба для проушины тросов, размером 100х100х200х1,5 и 150х150х200х1,5                                                                                                                                                                                                    |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    |          |
| Объем=4,7*1/1000                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    |          |
| Приказ от 04.08.2020 № 42/лр п.566 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОСТ=1,15; 3М=1,25; 3ПМ=1,25; 13=1,15; 13М=1,25 |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    |          |
| 1-100-35 Средний разряд работ 3,5                                                                                                                                                                                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 198        | 1,15     | 1,07019    |   |    | 538,73     |    | 576,54   |
| 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                                           |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 0,14       |          | 0,000558   |   |    | 1 752,75   |    | 1,44     |
| 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                            |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,14       | 1,25     | 0,0006225  |   |    | 766,57     |    | 0,63     |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                 |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 0,19       |          | 0,000993   |   |    | 702,49     |    | 0,78     |
| 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                            |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,19       | 1,25     | 0,001163   |   |    | 570,67     |    | 0,64     |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    | 577,81     |    | 577,81   |
| Пр812-006 0-1, Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                            |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | %      | 102        | 0,9      | 91,8       |   |    |            |    | 530,43   |
| 21.12.2020 п.25                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    | 284,86   |
| Пр774-006 0, Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                              |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | %      | 58         | 0,85     | 49,3       |   |    |            |    |          |
| 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    |          |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    | 296 876,60 |    | 1 395,32 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.1 | ФСБЛ-08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки), отливки (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), доставляемые складом | т      | 0,0047     | 1        | 0,0047     |   |    | 115 095,05 |    | 654,45   |
| Слит-форма Тюменская область                                                                                                                                                                                                                                              |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    | 139 285,01 |    |          |
| на 4 квартал 2025 года.м.к.х                                                                                                                                                                                                                                              |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    |          |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    | 654,45   |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14   | ГЭСН13-06-003-01     | Очистка поверхностей шпателями                                                                                                                                                                         | м2     | 3,93       | 1        | 3,93       |   |    |            |    |          |
| Приказ от 04.08.2020 № 42/лр п.566 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОСТ=1,15; 3М=1,25; 3ПМ=1,25; 13=1,15; 13М=1,25 |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    |          |
| 1-100-30 Средний разряд работ 3,0                                                                                                                                                                                                                                         |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,9        | 1,15     | 4,06755    |   |    | 506,79     |    | 2 061,39 |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    | 2 061,39 |
| Пр812-013 0-1, Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                                                                                                           |      |                      |                                                                                                                                                                                                        | %      | 94         | 0,9      | 84,6       |   |    |            |    | 1 743,94 |
| 21.12.2020 п.25                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                      |                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |            |   |    |            |    |          |

|       | 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5         | 6      | 7         | 8     | 9 | 10 | 11 | 12         | 13       |          |          |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|---|----|----|------------|----------|----------|----------|
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Пр/774-013.0. Приказ № 774лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии<br>11.12.2020 г. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | %         | 51     | 0,65      | 43,35 |   |    |    |            | 893,61   |          |          |
| 24    | 15   | ГЭСН13.03.002-04<br>Двигаво 16 (неомонтажная балка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Объем=13,93 / 100<br>Приказ от 04.08.2020 № 421лр п.566 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОВГ=1,15; 3М=1,25; 3ТМ=1,25; 73=1,15; 73М=1,25<br>1-100-47 Средний разряд работы 4,7<br>91.06.03.060 Лебедки электрические тросовым усилием до 5,79 кН (0,59 т)<br>91.06.05.011 Потрушки одноосовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т<br>4-100-050 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 5<br>91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4<br>91.21.01-012 Арелеты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт<br>14.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021<br>14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А<br>ФОТ<br>Пр/812-013.0-1, Приказ № 812лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии<br>21.12.2020 г. 25<br>Пр/774-013.0. Приказ № 774лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии<br>11.12.2020 г. 16 | 100 м2 | 0,0393    | 1      | 0,0393    |       |   |    |    |            |          | 1 195,66 | 4 698,94 |
| 25    | 16   | ГЭСН13.03.004-26<br>Двигаво 18<br>проект за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; 3М=2 к раск.; 3ТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; 73М=2)<br>Приказ от 04.08.2020 № 421лр п.566 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОВГ=1,15; 3М=1,25; 3ТМ=1,25; 73=1,15; 73М=1,25<br>1-100-35 Средний разряд работы 3,5<br>91.06.03.060 Лебедки электрические тросовым усилием до 5,79 кН (0,59 т)<br>91.06.05.011 Потрушки одноосовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т<br>4-100-050 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 5<br>91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4<br>91.21.01-012 Арелеты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт<br>14.04.08-0001 Эмаль ПФ-115<br>14.5.09.11-0102 Уайт-спирит<br>ФОТ<br>Пр/812-013.0-1, Приказ № 812лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии<br>21.12.2020 г. 25<br>Пр/774-013.0. Приказ № 774лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии<br>11.12.2020 г. 16 | 100 м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0393 | 1         | 0,0393 |           |       |   |    |    |            | 9 913,99 | 389,62   |          |
| 26    | 17   | ГЭСН08.02.472-06<br>Проводник заземляющий открыто по стальным основаниям; из полосовой стали сечением 100 мм2<br>1-100-38 Средний разряд работы 3,8<br>91.05.05-015 Краины на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т<br>4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6<br>91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4<br>91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А<br>01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОЧН-1346; 34СД, диаметр 4-5 мм<br>08.3.05.02-0021 Проект листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм<br>14.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2<br>расход 0,20-0,39 кг/м2<br>421лр, 2020, г. 75, л/м. а. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы<br>ФОТ<br>Пр/812-049.3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах<br>Пр/774-049.3 СП Энерготехнические установки на других объектах<br>Всего по позиции                                                                                                                     | 100 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,1368 | 1         | 0,1368 |           |       |   |    |    |            | 8 951,40 | 351,79   |          |
| 27    | 17.1 | ФСБЛ14.4.01.08-0427<br>Слитп-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года. клх                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | кг     | -0,2736   | 1      | -0,2736   |       |   |    |    | 911,56     | 1,26     | -314,25  |          |
| 28    | 17.2 | ФСБЛ14.4.04.08-0001<br>Слитп-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года. клх                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Эмаль ПФ-115<br>Объем=0,2736/100<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | т      | 0,0002736 | 1      | 0,0002736 |       |   |    |    | 138 132,37 |          | 37,79    |          |
| Итого |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |        |           |       |   |    |    |            | 37,79    |          |          |



| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                        | 5       | 6        | 7         | 8          | 9         | 10   | 11         | 12   | 13       |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------|-----------|------|------------|------|----------|
| 29 | 18 | ГЭСН09-03-015-01                                                                                                                                                               | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м                                                                                                                                                                         | т       | 0,07931  | 1         | 0,07931    |           |      |            |      |          |
|    |    | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586                                                                                                                                            | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |         |          |           |            |           |      |            |      |          |
|    |    | 1-100-32 Средний разряд работы 3,2                                                                                                                                             | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 14,1    | 1,15     | 1,2860117 |            |           |      | 519,56     |      | 668,16   |
|    |    | 91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т                                                                                                                             | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 0,1     |          | 0,007931  | 1 803,79   | 1,51      |      | 2 723,72   | 1,25 | 27,00    |
|    |    | 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                 | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 0,1     | 1,25     | 0,0099138 |            |           |      | 766,57     |      | 7,60     |
|    |    | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 0,13    |          | 0,0103103 |            |           |      | 1 752,75   | 1,25 | 22,59    |
|    |    | 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                 | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 0,13    | 1,25     | 0,0128879 |            |           |      | 766,57     |      | 9,88     |
|    |    | 91.05.06-008 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т                                                                                                                   | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 1,33    |          | 0,1054823 |            |           |      | 2 622,16   | 1,25 | 345,74   |
|    |    | 4-100-070 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 7                                                                                                                                 | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 1,33    | 1,25     | 0,1318529 |            |           |      | 817,67     |      | 107,81   |
|    |    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                      | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 0,19    |          | 0,0150689 |            |           |      | 702,49     | 1,25 | 13,23    |
|    |    | 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                 | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 0,19    | 1,25     | 0,0188361 |            |           |      | 570,67     |      | 10,75    |
|    |    | 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                               | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 0,67    |          | 0,0531377 | 4,35       | 1,35      |      | 5,87       | 1,25 | 0,39     |
|    |    | 91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А                                                                                              | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 0,58    |          | 0,0459998 |            |           |      | 80,86      | 1,25 | 4,65     |
|    |    | 01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический                                                                                                                              | м3                                                                                                                                                                                                                                       | 0,5     |          | 0,039655  | 114,64     | 0,51      |      | 58,47      |      | 2,32     |
|    |    | 01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая                                                                                                                                 | кг                                                                                                                                                                                                                                       | 0,15    |          | 0,0118965 | 41,38      | 1,64      |      | 67,86      |      | 0,81     |
|    |    | 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм                                                        | кг                                                                                                                                                                                                                                       | 2,6     |          | 0,206206  | 155,63     | 0,94      |      | 146,29     |      | 30,17    |
|    |    | 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                                                         | кг                                                                                                                                                                                                                                       | 3       |          | 0,23793   | 174,93     | 1,12      |      | 195,92     |      | 46,62    |
|    |    | 01.7.15.06-0111 Газоды строительные                                                                                                                                            | т                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00001 |          | 0,0000008 | 70 296,20  | 1,22      |      | 85 761,36  |      | 0,07     |
|    |    | 01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм                                                                                                    | т                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0001  |          | 0,0000079 | 231 787,35 | 1,57      |      | 363 906,14 |      | 2,87     |
|    |    | 07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб                                                                          | т                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0001  |          | 0,0000079 | 105 278,81 | 1,29      |      | 135 809,66 |      | 1,07     |
|    |    | 08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0187  |          | 0,0014831 | 307,84     | 0,75      |      | 230,88     |      | 0,34     |
|    |    | 08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм                                                                                                           | т                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00003 |          | 0,0000024 | 60 258,20  | 1,02      |      | 61 463,36  |      | 0,15     |
|    |    | 08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗсп, СтЗпс, № 40У, № 40П                                                                                        | т                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00194 |          | 0,0001539 | 136 760,00 | 0,87      |      | 118 981,20 |      | 18,31    |
|    |    | 11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I                                   | м3                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00103 |          | 0,0000817 | 16 496,03  | 0,98      |      | 16 166,11  |      | 1,32     |
|    |    | 14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021                                                                                                                                               | т                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00031 |          | 0,0000246 |            |           |      | 95 440,27  |      | 2,35     |
|    |    | 14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4                                                                                                                                               | т                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0006  |          | 0,0000476 | 98 526,45  | 1,82      |      | 179 318,14 |      | 8,54     |
|    |    | ФОТ                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |           |            |           |      |            |      | 804,20   |
|    |    | Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25                                                                                                                             | НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                                                | %       | 93       | 0,9       | 83,7       |           |      |            |      | 673,12   |
|    |    | Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                               | СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                                                | %       | 62       | 0,85      | 52,7       |           |      |            |      | 423,81   |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |           |            |           |      | 30 635,10  |      | 2 429,67 |
| 30 | 19 | ФСБЦ-08.3.01.02-0024<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx                                                                                           | Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали СтЗсп, СтЗпс, № 10Б-18Б                                                                                                                                                              | т       | 0,062694 | 1         | 0,062694   | 74 285,00 | 1,32 | 98 056,20  |      | 6 147,54 |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |           |            |           |      |            |      | 6 147,54 |
| 31 | 20 | ФСБЦ-08.3.08.02-0045<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx                                                                                           | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм                                                                                                                     | т       | 0,004024 | 1         | 0,004024   |           |      | 50 632,24  |      | 203,74   |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |           |            |           |      |            |      | 203,74   |
| 32 | 21 | ФСБЦ-08.3.05.02-0001<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx                                                                                           | Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм                                                                                                                                            | т       | 0,012592 | 1         | 0,012592   |           |      | 50 383,31  |      | 634,43   |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |           |            |           |      |            |      | 634,43   |
| 33 | 22 | ФСБЦ-01.7.15.01-1469<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx                                                                                           | Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, длина 115 мм                                                                                                                | 10 шт   | 0,8      | 1         | 0,8        | 1 142,77  | 1,55 | 1 771,29   |      | 1 417,03 |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |           |            |           |      |            |      | 1 417,03 |
| 34 | 23 | ГЭСН13-03-004-26                                                                                                                                                               | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115                                                                                                                                                                          | 100 м2  | 0,0316   | 1         | 0,0316     |           |      |            |      |          |
|    |    | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586                                                                                                                                            | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |         |          |           |            |           |      |            |      |          |
|    |    | 1-100-35 Средний разряд работы 3,5                                                                                                                                             | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 2,13    | 1,15     | 0,0774042 |            |           |      | 538,73     |      | 41,70    |
|    |    | 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)                                                                                                         | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 0,01    |          | 0,000316  | 6,62       | 1,62      |      | 10,72      | 1,25 |          |
|    |    | 91.06.05-011 Погрузчики одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т                            | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 0,01    |          | 0,000316  |            |           |      | 1 693,87   | 1,25 | 0,67     |
|    |    | 4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5                                                                                                                                 | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 0,01    | 1,25     | 0,000395  |            |           |      | 655,84     |      | 0,26     |
|    |    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                      | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 0,01    |          | 0,000316  |            |           |      | 702,49     | 1,25 | 0,28     |
|    |    | 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                 | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 0,01    | 1,25     | 0,000395  |            |           |      | 570,67     |      | 0,23     |
|    |    | 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                                                        | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 0,65    |          | 0,02054   | 4,52       | 1,44      |      | 6,51       | 1,25 | 0,17     |
|    |    | 14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115                                                                                                                                                   | т                                                                                                                                                                                                                                        | 0,009   |          | 0,0002844 |            |           |      | 138 132,37 |      | 39,28    |
|    |    | 14.5.09.11-0102 Уайт-спирит                                                                                                                                                    | кг                                                                                                                                                                                                                                       | 1,4     |          | 0,04424   | 60,60      | 1,82      |      | 110,29     |      | 4,88     |
|    |    | ФОТ                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |           |            |           |      |            |      | 42,19    |
|    |    | Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25                                                                                                                             | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                                                                                                            | %       | 94       | 0,9       | 84,6       |           |      |            |      | 35,69    |
|    |    | Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                               | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                                                                                                            | %       | 51       | 0,85      | 43,35      |           |      |            |      | 18,29    |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |           |            |           |      | 4 476,27   |      | 141,45   |
| 35 | 24 | ГЭСН09-07-030-05                                                                                                                                                               | Установка закладных деталей: свыше 4 кг                                                                                                                                                                                                  | т       | 0,031838 | 1         | 0,031838   |           |      |            |      |          |
|    |    | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586                                                                                                                                            | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |         |          |           |            |           |      |            |      |          |
|    |    | 1-100-35 Средний разряд работы 3,5                                                                                                                                             | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 77,1    | 1,15     | 2,8229163 |            |           |      | 538,73     |      | 1 520,79 |

| 1                          | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                              | 5      | 6        | 7    | 8         | 9                 | 10   | 11         | 12   | 13               |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|-----------|-------------------|------|------------|------|------------------|
| 1                          | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                              | 5      | 6        | 7    | 8         | 9                 | 10   | 11         | 12   | 13               |
|                            |    | 91.06.01-019 Крыша башенные, грузоподъемность 12,5 т                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | маш.-ч | 0,18     |      | 0,0037308 | 933,82            | 1,6  | 1 494,11   | 1,25 | 10,70            |
|                            |    | 4-100-070 ОТМ(ЗШ) Средний разряд машинистов 7                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                | маш.-ч | 0,18     | 1,25 | 0,0071636 | 817,67            |      | 817,67     |      | 5,86             |
|                            |    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | маш.-ч | 0,26     |      | 0,0082779 | 702,49            |      | 702,49     | 1,25 | 7,27             |
|                            |    | 4-100-040 ОТМ(ЗШ) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                | маш.-ч | 0,26     | 1,25 | 0,0103474 | 570,67            |      | 570,67     |      | 5,90             |
|                            |    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |        |          |      |           |                   |      |            |      | 1 532,55         |
|                            |    | Пр812-009: 1-1. Према № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции втомных электрических станций                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | %      | 111      | 0,9  | 99,9      |                   |      |            |      | 1 531,02         |
|                            |    | Пр774-009 1. Према № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции втомных электрических станций                                                                                                                                                                                          |                                                                                                | %      | 85       | 0,85 | 72,25     |                   |      |            |      | 1 107,27         |
|                            |    | 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |        |          |      |           |                   |      |            |      |                  |
|                            |    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |        |          |      |           | <b>131 566,37</b> |      |            |      | <b>4 188,31</b>  |
| 36                         | 25 | ФСБН-08.3.05.02-0021<br>Сипит-форма Тюменская область<br>на 4 квалопа 2025 года клех                                                                                                                                                                                                            | Проект листового горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗспс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1,8 мм | т      | 0,031708 | 1    | 0,031708  | 71 131,50         | 0,8  |            |      | 1 804,35         |
|                            |    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |        |          |      |           | <b>56 905,20</b>  |      |            |      | <b>1 804,35</b>  |
| 37                         | 26 | ФСБН-01.7.15.07-0001<br>Сипит-форма Тюменская область<br>на 4 квалопа 2025 года клех                                                                                                                                                                                                            | Дребни                                                                                         | т      | 0,00013  | 1    | 0,00013   | 163 881,20        | 1,22 |            |      | 25,99            |
|                            |    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |        |          |      |           | <b>199 935,06</b> |      |            |      | <b>25,99</b>     |
| 38                         | 27 | ГЭСН13-03-002-04<br>Према от 04.08.2020 № 42/лпр п.586<br>При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | Окраска металлических поверхностей за один раз: грунтовая ГФ-021                               | 100 м2 | 0,0289   | 1    | 0,0289    |                   |      |            |      | 25,99            |
|                            |    | 1-100-47 Средний разряд работы 4,7                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                | маш.-ч | 5,31     | 1,15 | 0,1642649 | 630,29            |      |            |      | 103,53           |
|                            |    | 91.06.03-060 Лифты электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | маш.-ч | 0,01     |      | 0,000269  |                   | 1,62 |            | 1,25 | 0,57             |
|                            |    | 91.06.05-011 Потурчии однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т                                                                                                                                               |                                                                                                | маш.-ч | 0,01     |      | 0,000269  | 6,62              |      | 1 693,87   | 1,25 | 0,22             |
|                            |    | 4-100-050 ОТМ(ЗШ) Средний разряд машинистов 5                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                | маш.-ч | 0,01     | 1,25 | 0,0003363 | 655,84            |      | 702,49     | 1,25 | 0,24             |
|                            |    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | маш.-ч | 0,01     |      | 0,000269  | 570,67            |      | 570,67     | 1,25 | 0,19             |
|                            |    | 4-100-040 ОТМ(ЗШ) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                | маш.-ч | 0,01     | 1,25 | 0,0003363 | 4,52              | 1,44 |            | 1,25 | 0,25             |
|                            |    | 91.21.01-012 Арекетты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                                                                                                                                                                         |                                                                                                | маш.-ч | 1,12     |      | 0,030128  | 6,51              |      | 96 440,27  |      | 23,11            |
|                            |    | 14.01.01-0003 Грунтовая ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                | т      | 0,009    |      | 0,0002421 |                   | 1,82 |            |      | 5,58             |
|                            |    | 14.09.02-0002 Копил нефтяной, марка А                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | т      | 0,0015   |      | 0,0003404 | 75 885,63         |      | 138 111,85 |      | 103,94           |
|                            |    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |        |          |      |           |                   |      |            |      | 87,93            |
|                            |    | Пр812-013 0-1. Према № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                | %      | 94       | 0,9  | 84,6      |                   |      |            |      | 45,06            |
|                            |    | Пр774-013 0. Према № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | %      | 51       | 0,85 | 43,35     |                   |      |            |      |                  |
|                            |    | 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |        |          |      |           |                   |      |            |      |                  |
|                            |    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |        |          |      |           | <b>9 913,75</b>   |      |            |      | <b>266,89</b>    |
| 39                         | 28 | ГЭСН13-03-004-28<br>Према от 04.08.2020 № 42/лпр п.586<br>При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | Окраска металлических поверхностей: эмалью ПФ-115                                              | 100 м2 | 0,0289   | 1    | 0,0289    |                   |      |            |      | 35,50            |
|                            |    | 1-100-35 Средний разряд работы 3,5                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                | маш.-ч | 2,13     | 1,15 | 0,0658916 | 538,73            |      | 10,72      | 1,25 | 0,57             |
|                            |    | 91.06.03-060 Лифты электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | маш.-ч | 0,01     |      | 0,000269  | 6,62              | 1,62 |            | 1,25 | 0,22             |
|                            |    | 91.06.05-011 Потурчии однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т                                                                                                                                               |                                                                                                | маш.-ч | 0,01     |      | 0,000269  | 1 693,87          |      | 655,84     | 1,25 | 0,24             |
|                            |    | 4-100-050 ОТМ(ЗШ) Средний разряд машинистов 5                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                | маш.-ч | 0,01     | 1,25 | 0,0003363 | 702,49            |      | 570,67     | 1,25 | 0,19             |
|                            |    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | маш.-ч | 0,01     |      | 0,000269  | 4,52              | 1,44 |            | 1,25 | 0,25             |
|                            |    | 4-100-040 ОТМ(ЗШ) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                | маш.-ч | 0,01     | 1,25 | 0,0003363 | 6,51              |      | 138 132,37 |      | 33,44            |
|                            |    | 91.21.01-012 Арекетты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                                                                                                                                                                         |                                                                                                | маш.-ч | 0,65     |      | 0,017465  |                   |      | 110,29     |      | 4,15             |
|                            |    | 14.04.08-0001 Эмаль ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                | т      | 0,009    |      | 0,0002421 |                   |      |            |      | 35,91            |
|                            |    | 14.09.11-0102 Уайл-спирит                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | кг     | 1,4      |      | 0,03766   | 60,60             | 1,82 |            |      | 30,38            |
|                            |    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |        |          |      |           |                   |      |            |      | 15,57            |
|                            |    | Пр812-013 0-1. Према № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                | %      | 94       | 0,9  | 84,6      |                   |      |            |      |                  |
|                            |    | Пр774-013 0. Према № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | %      | 51       | 0,85 | 43,35     |                   |      |            |      |                  |
|                            |    | 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |        |          |      |           |                   |      |            |      |                  |
|                            |    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |        |          |      |           | <b>4 475,84</b>   |      |            |      | <b>120,40</b>    |
| <b>Процессы и пором ЛШ</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |        |          |      |           |                   |      |            |      |                  |
| 40                         | 29 | ГЭСН09-04-017-01<br>Демонтаж металлических откосов и<br>обсаждения проемов ЛШ                                                                                                                                                                                                                   | Установка обрамлений проемов шахтных дверей, при ширине дверного проема: до 800 мм             | шт     | 8        | 1    | 8         |                   |      |            |      |                  |
|                            |    | Объем=8*1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |        |          |      |           |                   |      |            |      |                  |
|                            |    | 5/1лпр. 2022, л.83, 2, стр.4, таб.3 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЭП=0,7; ЗМ=0,7; ЗПМ=0,7                                                                                                                                                     |                                                                                                | маш.-ч | 7,15     | 0,7  | 40,04     |                   |      |            |      | 20 121,30        |
|                            |    | 1-100-29 Средний разряд работы 2,9                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                | маш.-ч | 0,02     | 0,7  | 0,112     | 6,62              | 1,62 |            |      | 1,20             |
|                            |    | 91.06.03-060 Лифты электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | маш.-ч | 0,02     | 0,7  | 0,112     |                   |      |            |      | 78,68            |
|                            |    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | маш.-ч | 0,02     | 0,7  | 0,112     |                   |      |            |      | 63,92            |
|                            |    | 4-100-040 ОТМ(ЗШ) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                | маш.-ч | 0,02     | 0,7  | 0,112     |                   |      |            |      | 7,68             |
|                            |    | 07.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                | кВт-ч  | 0,08     | 0    |           |                   |      |            |      | 20 185,22        |
|                            |    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |        |          |      |           |                   |      |            |      | 18 772,25        |
|                            |    | Пр812-009 0-1. Према № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                | %      | 93       |      | 93        |                   |      |            |      | 12 514,84        |
|                            |    | Пр774-009 0. Према № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | %      | 62       |      | 62        |                   |      |            |      |                  |
|                            |    | 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |        |          |      |           |                   |      |            |      |                  |
|                            |    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |        |          |      |           | <b>6 444,02</b>   |      |            |      | <b>51 552,19</b> |



| 1  | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                               | 5      | 6          | 7        | 8          | 9          | 10   | 11         | 12   | 13        |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|------------|------------|------|------------|------|-----------|
| 41 | 30   | ГЭСН09-04-017-01<br>Монтаж металлических откосов и<br>обрамления проемов ДШ                                                                                                                                                                                                  | Установка обрамлений проемов шахтных дверей, при ширине дверного проема: до 800 мм                                              | шт     | 8          | 1        | 8          |            |      |            |      |           |
|    |      | Объем=8*1                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |        |            |          |            |            |      |            |      |           |
|    |      | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |                                                                                                                                 |        |            |          |            |            |      |            |      |           |
|    |      | 1-100-29 Средний разряд работы 2,9                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 | чел.-ч | 7,15       | 1,15     | 65,78      |            |      | 502,53     |      | 33 056,42 |
|    |      | 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 | маш.-ч | 0,02       |          | 0,16       | 6,62       | 1,62 | 10,72      | 1,25 | 2,14      |
|    |      | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | маш.-ч | 0,02       |          | 0,16       |            |      | 702,49     | 1,25 | 140,50    |
|    |      | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,02       | 1,25     | 0,2        |            |      | 570,67     |      | 114,13    |
|    |      | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 | кВт-ч  | 0,08       |          | 0,64       |            |      | 7,68       |      | 4,92      |
|    |      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |        |            |          |            |            |      |            |      | 33 170,55 |
|    |      | Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | %      | 93         | 0,9      | 83,7       |            |      |            |      | 27 763,75 |
|    |      | 21.12.2020 п.25                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |        |            |          |            |            |      |            |      |           |
|    |      | Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | %      | 62         | 0,85     | 52,7       |            |      |            |      | 17 480,88 |
|    |      | 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |        |            |          |            |            |      |            |      |           |
|    |      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |        |            |          |            |            |      | 9 820,34   |      | 78 562,74 |
| 42 | 30.1 | ФСБЦ-08.3.05.03-0050<br>Металлические откосы и<br>обрамление проемов ДШ t=1,5 мм<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx                                                                                                                             | Прокат листовой холоднокатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 0,5-3,0 мм                               | т      | 0,1776     | 1        | 0,1776     | 75 815,00  | 0,8  | 60 652,00  |      | 10 771,80 |
|    |      | Объем=(8,7*8*2+4,8*8)/1000*1                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |        |            |          |            |            |      |            |      |           |
|    |      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |        |            |          |            |            |      |            |      | 10 771,80 |
| 43 | 31   | ГЭСН13-03-004-26<br>Порошковая окраска обрамлений<br>проемов ДШ                                                                                                                                                                                                              | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115                                                                | 100 м2 | 0,1667     | 1        | 0,1667     |            |      |            |      |           |
|    |      | проект за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |        |            |          |            |            |      |            |      |           |
|    |      | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |                                                                                                                                 |        |            |          |            |            |      |            |      |           |
|    |      | 1-100-35 Средний разряд работы 3,5                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 | чел.-ч | 2,13       | 2,3      | 0,8166633  |            |      | 538,73     |      | 439,96    |
|    |      | 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 | маш.-ч | 0,01       | (2*1,15) | 0,003334   | 6,62       | 1,62 | 10,72      | 1,25 | 0,04      |
|    |      | 91.06.05-011 Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость<br>основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т                                                                                                                       |                                                                                                                                 | маш.-ч | 0,01       | 2        | 0,003334   |            |      | 1 693,87   | 1,25 | 7,06      |
|    |      | 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,01       | 2,5      | 0,0041675  |            |      | 655,84     |      | 2,73      |
|    |      | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | маш.-ч | 0,01       | (2*1,25) | 0,003334   |            |      | 702,49     | 1,25 | 2,93      |
|    |      | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,01       | 2,5      | 0,0041675  |            |      | 570,67     |      | 2,38      |
|    |      | 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 | маш.-ч | 0,65       | 2        | 0,21671    | 4,52       | 1,44 | 6,51       | 1,25 | 1,76      |
|    |      | 14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | т      | 0,009      | 2        | 0,0030006  |            |      | 138 132,37 |      | 414,48    |
|    |      | 14.5.09.11-0102 Уайт-спирит                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 | кг     | 1,4        | 2        | 0,46676    | 60,60      | 1,82 | 110,29     |      | 51,48     |
|    |      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |        |            |          |            |            |      |            |      | 445,07    |
|    |      | Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | %      | 94         | 0,9      | 84,6       |            |      |            |      | 376,53    |
|    |      | 21.12.2020 п.25                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |        |            |          |            |            |      |            |      |           |
|    |      | Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 | %      | 51         | 0,85     | 43,35      |            |      |            |      | 192,94    |
|    |      | 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |        |            |          |            |            |      |            |      |           |
|    |      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |        |            |          |            |            |      | 8 951,95   |      | 1 492,29  |
| 44 | 31.1 | ФСБЦ-14.4.04.08-0001<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx                                                                                                                                                                                         | Эмаль ПФ-115                                                                                                                    | т      | -0,0030006 | 1        | -0,0030006 |            |      | 138 132,37 |      | -414,48   |
|    |      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |        |            |          |            |            |      |            |      | -414,48   |
| 45 | 31.2 | ФСБЦ-14.5.03.01-0012<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx                                                                                                                                                                                         | Краска поливинилбутиральная порошковая для защиты от коррозии и придания поверхностям<br>декоративных свойств П-ВЛ-212, цветная | т      | 0,0030006  | 1        | 0,0030006  | 247 919,15 | 1,22 | 302 461,36 |      | 907,57    |
|    |      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |        |            |          |            |            |      |            |      | 907,57    |
| 46 | 32   | ГЭСН11-01-049-01<br>Демонтаж                                                                                                                                                                                                                                                 | Укладка металлического накладного профиля (порога)                                                                              | 100 м  | 0,0576     | 1        | 0,0576     |            |      |            |      |           |
|    |      | Объем=(0,72*8*1) / 100                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |        |            |          |            |            |      |            |      |           |
|    |      | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7                                                                                             |                                                                                                                                 |        |            |          |            |            |      |            |      |           |
|    |      | 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 | чел.-ч | 16,64      | 0,7      | 0,6709248  |            |      | 506,79     |      | 340,02    |
|    |      | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 | кВт-ч  | 6,876      | 0        |            |            |      | 7,68       |      |           |
|    |      | 01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные,<br>диаметр 3,5 мм, длина 35 мм                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | 100 шт | 6,7        | 0        |            | 88,86      | 1,22 | 108,41     |      |           |
|    |      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |        |            |          |            |            |      |            |      | 340,02    |
|    |      | Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от НР Полы                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | %      | 112        |          | 112        |            |      |            |      | 380,82    |
|    |      | 21.12.2020 п.25                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |        |            |          |            |            |      |            |      |           |
|    |      | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от СП Полы                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | %      | 65         |          | 65         |            |      |            |      | 221,01    |
|    |      | 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |        |            |          |            |            |      |            |      |           |
|    |      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |        |            |          |            |            |      | 16 351,56  |      | 941,85    |
| 47 | 33   | ГЭСН11-01-049-01                                                                                                                                                                                                                                                             | Укладка металлического накладного профиля (порога)                                                                              | 100 м  | 0,0576     | 1        | 0,0576     |            |      |            |      |           |
|    |      | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |                                                                                                                                 |        |            |          |            |            |      |            |      |           |
|    |      | 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 | чел.-ч | 16,64      | 1,15     | 1,1022336  |            |      | 506,79     |      | 558,60    |
|    |      | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 | кВт-ч  | 6,876      |          | 0,3960576  |            |      | 7,68       |      | 3,04      |
|    |      | 01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные,<br>диаметр 3,5 мм, длина 35 мм                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | 100 шт | 6,7        |          | 0,38592    | 88,86      | 1,22 | 108,41     |      | 41,84     |
|    |      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |        |            |          |            |            |      |            |      | 558,60    |

| 1   | 2    | 3                                                                                                                                                       | 4                                                                                                   | 5      | 6          | 7       | 8          | 9          | 10     | 11         | 12         | 13       |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|------------|------------|--------|------------|------------|----------|
| 48  | 33.1 | ФСБЦ.08.3.06.01.0024<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.1хх                                                                     | Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 2,6 мм                      | т      | 0,03616    | 1       | 0,03616    | 69 176,50  | 0,8    | 55 341,20  | 25 610,76  | 1 473,18 |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 49  | 34   | ГЭСН06-03-004.11<br>Пластины под кнопки вылова                                                                                                          | Установка закладных деталей весом: до 4 кг                                                          | т      | 0,00504    | 1       | 0,00504    |            |        |            |            | 2 001,14 |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 50  | 34.1 | ФСБЦ.08.3.07.01.0024<br>Пластины под кнопки вылова<br>200х300 мм<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.1хх                         | Проект стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 85х10 мм                 | т      | 0,00504    | 1       | 0,00504    | 82 234,06  | 0,82   | 67 431,93  | 296 878,97 | 1 486,27 |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 51  | 35   | ГЭСН13-03-004.26<br>Окраска пластин под кнопки вылова                                                                                                   | Окраска металлических отгруженных поверхностей: эмалью ПФ-115                                       | 100 м2 | 0,0048     | 1       | 0,0048     |            |        |            |            | 339,86   |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 52  | 35.1 | ФСБЦ.14.4.04.08-0001<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.1хх                                                                     | Эмаль ПФ-115                                                                                        | т      | -0,0000864 | 1       | -0,0000864 |            |        | 138 132,37 | 8 952,08   | 42,97    |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 53  | 35.2 | ФСБЦ.14.5.03.01.0012<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.1хх                                                                     | Всего по позиции                                                                                    | т      | 0,0000864  | 1       | 0,0000864  | 247 919,15 | 1,22   | 302 461,36 |            | -11,93   |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 54  | 36   | ГЭСН62-01-007.06<br>Отделка проемов ЛШ                                                                                                                  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с раскраской старой краски более 35% | 100 м2 | 0,096      | 1       | 0,096      | 7 266,24   | 513,17 |            |            | 3 728,82 |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 55  | 36.1 | ГЭСН06-06-046<br>Повреждения орноматовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4,5 м                                                              | Маш.-ч                                                                                              | 75,69  | 0,1        | 0,0096  | 37,32      | 1,69       |        |            |            | 0,61     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 56  | 36.2 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 57  | 36.3 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 58  | 36.4 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 59  | 36.5 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 60  | 36.6 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 61  | 36.7 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 62  | 36.8 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 63  | 36.9 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 64  | 37   | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 65  | 37.1 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 66  | 37.2 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 67  | 37.3 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 68  | 37.4 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 69  | 37.5 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 70  | 37.6 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 71  | 37.7 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 72  | 37.8 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 73  | 37.9 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 74  | 38   | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 75  | 38.1 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 76  | 38.2 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 77  | 38.3 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 78  | 38.4 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 79  | 38.5 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 80  | 38.6 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 81  | 38.7 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 82  | 38.8 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 83  | 38.9 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 84  | 39   | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 85  | 39.1 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 86  | 39.2 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 87  | 39.3 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 88  | 39.4 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 89  | 39.5 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 90  | 39.6 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 91  | 39.7 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 92  | 39.8 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 93  | 39.9 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 94  | 40   | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 95  | 40.1 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 96  | 40.2 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 97  | 40.3 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 98  | 40.4 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 99  | 40.5 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 100 | 40.6 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 101 | 40.7 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 102 | 40.8 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 103 | 40.9 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 104 | 41   | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 105 | 41.1 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 106 | 41.2 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | Маш.-ч                                                                                              | 0,01   | 0,01       | 0,00096 | 6,62       | 1,62       |        |            |            | 0,20     |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
|     |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |
| 107 | 41.3 | ГЭСН06-05-011<br>Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные,                                                                      |                                                                                                     |        |            |         |            |            |        |            |            |          |



| 1      | 2    | 3                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5      | 6         | 7    | 8         | 9         | 10   | 11         | 12   | 13       |
|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-----------|-----------|------|------------|------|----------|
|        |      |                                                                                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |      |           |           |      |            |      | 3 736,98 |
|        |      |                                                                                      | Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                                                    | %      | 90        |      | 90        |           |      |            |      | 3 363,28 |
|        |      |                                                                                      | Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                                                      | %      | 46        |      | 46        |           |      |            |      | 1 719,01 |
|        |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |           |      | 101 598,85 |      | 9 753,49 |
| 55     | 36.1 | ФСБЦ-14.4.02.04-0114<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx | Краска масляная МА-025, цветная                                                                                                                                                                                                                                              | т      | 0,0021024 | 1    | 0,0021024 | 55 628,75 | 1,79 | 99 575,46  |      | 209,35   |
|        |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |           |      |            |      | 209,35   |
| Прямом |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |      |           |           |      |            |      |          |
| 56     | 37   | ГЭСНр57-01-021-02                                                                    | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем                                                                                                                                                                                     | 100 м2 | 0,0269    | 1    | 0,0269    |           |      |            |      |          |
|        |      |                                                                                      | 1-100-22 Средний разряд работы 2,2                                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч | 14,23     |      | 0,382787  |           |      | 472,72     |      | 180,95   |
|        |      |                                                                                      | 91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин                                                                                                                                                | маш.-ч | 8         |      | 0,2152    | 115,43    | 1,61 | 185,84     |      | 39,99    |
|        |      |                                                                                      | 91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров                                                                                                                                                                                          | маш.-ч | 8         |      | 0,2152    |           |      | 3,41       |      | 0,73     |
|        |      |                                                                                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |      |           |           |      |            |      | 180,95   |
|        |      |                                                                                      | Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                                                               | %      | 89        |      | 89        |           |      |            |      | 161,05   |
|        |      |                                                                                      | Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                                                                 | %      | 49        |      | 49        |           |      |            |      | 88,67    |
|        |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |           |      | 17 523,79  |      | 471,39   |
| 57     | 38   | ГЭСНр57-01-021-05                                                                    | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02                                                                                                                                                                                        | 100 м2 | 0,0269    | 1    | 0,0269    |           |      |            |      |          |
|        |      |                                                                                      | проект До t=100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЗМ=16 к раск.; ЗПМ=16; МАТ=16 к раск.; ТЗ=16; ТЗМ=16)                                                                                                                                                                                      |        |           |      |           |           |      |            |      |          |
|        |      |                                                                                      | 1-100-22 Средний разряд работы 2,2                                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч | 3,56      | 16   | 1,532224  |           |      | 472,72     |      | 724,31   |
|        |      |                                                                                      | 91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин                                                                                                                                                | маш.-ч | 2         | 16   | 0,8608    | 115,43    | 1,61 | 185,84     |      | 159,97   |
|        |      |                                                                                      | 91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров                                                                                                                                                                                          | маш.-ч | 2         | 16   | 0,8608    |           |      | 3,41       |      | 2,94     |
|        |      |                                                                                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |      |           |           |      |            |      | 724,31   |
|        |      |                                                                                      | Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                                                               | %      | 89        |      | 89        |           |      |            |      | 644,64   |
|        |      |                                                                                      | Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                                                                 | %      | 49        |      | 49        |           |      |            |      | 354,91   |
|        |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |           |      | 70 140,15  |      | 1 886,77 |
| 58     | 39   | ГЭСН11-01-011-01                                                                     | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм                                                                                                                                                                                                                                  | 100 м2 | 0,0269    | 1    | 0,0269    |           |      |            |      |          |
|        |      |                                                                                      | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |        |           |      |           |           |      |            |      |          |
|        |      |                                                                                      | 1-100-22 Средний разряд работы 2,2                                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч | 35,6      | 1,15 | 1,101286  |           |      | 472,72     |      | 520,60   |
|        |      |                                                                                      | 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 1,27      |      | 0,034163  | 37,32     | 1,69 | 63,07      | 1,25 | 2,69     |
|        |      |                                                                                      | 4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч | 1,27      | 1,25 | 0,0427038 |           |      | 506,79     |      | 21,64    |
|        |      |                                                                                      | 91.07.04-002 Вибраторы поверхностные                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч | 7,82      |      | 0,210358  | 8,54      | 1,65 | 14,09      | 1,25 | 3,70     |
|        |      |                                                                                      | 01.7.03.01-0001 Вода                                                                                                                                                                                                                                                         | м3     | 3,5       |      | 0,09415   | 35,71     | 1,9  | 67,85      |      | 6,39     |
|        |      |                                                                                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |      |           |           |      |            |      | 542,24   |
|        |      |                                                                                      | Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от НР Полы                                                                                                                                                                                                                                   | %      | 112       | 0,9  | 100,8     |           |      |            |      | 546,58   |
|        |      |                                                                                      | 21.12.2020 п.25                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |      |           |           |      |            |      |          |
|        |      |                                                                                      | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от СП Полы                                                                                                                                                                                                                                     | %      | 65        | 0,85 | 55,25     |           |      |            |      | 299,59   |
|        |      |                                                                                      | 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |      |           |           |      |            |      |          |
|        |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |           |      | 52 088,85  |      | 1 401,19 |
| 59     | 39.1 | ФСБЦ-04.3.01.09-0016<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx | Раствор готовый кладочный, цементный, М200                                                                                                                                                                                                                                   | м3     | 0,054876  | 1    | 0,054876  |           |      | 6 852,01   |      | 376,01   |
|        |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |           |      |            |      | 376,01   |
| 60     | 40   | ГЭСН11-01-011-02                                                                     | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01                                                                                                                                                                      | 100 м2 | 0,0269    | 1    | 0,0269    |           |      |            |      |          |
|        |      |                                                                                      | проект До t=100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЗМ=16 к раск.; ЗПМ=16; МАТ=16 к раск.; ТЗ=16; ТЗМ=16)                                                                                                                                                                                      |        |           |      |           |           |      |            |      |          |
|        |      |                                                                                      | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |        |           |      |           |           |      |            |      |          |
|        |      |                                                                                      | 1-100-22 Средний разряд работы 2,2                                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч | 0,44      | 18,4 | 0,2177824 |           |      | 472,72     |      | 102,95   |
|        |      |                                                                                      | 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 0,21      | 16   | 0,090384  | 37,32     | 1,69 | 63,07      | 1,25 | 7,13     |
|        |      |                                                                                      | 4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч | 0,21      | 20   | 0,11298   |           |      | 506,79     |      | 57,26    |
|        |      |                                                                                      | 91.07.04-002 Вибраторы поверхностные                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч | 2         | 16   | 0,8608    | 8,54      | 1,65 | 14,09      | 1,25 | 15,16    |
|        |      |                                                                                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |      |           |           |      |            |      | 160,21   |
|        |      |                                                                                      | Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от НР Полы                                                                                                                                                                                                                                   | %      | 112       | 0,9  | 100,8     |           |      |            |      | 161,49   |
|        |      |                                                                                      | 21.12.2020 п.25                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |      |           |           |      |            |      |          |
|        |      |                                                                                      | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от СП Полы                                                                                                                                                                                                                                     | %      | 65        | 0,85 | 55,25     |           |      |            |      | 88,52    |
|        |      |                                                                                      | 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |      |           |           |      |            |      |          |
|        |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |           |      | 16 078,44  |      | 432,51   |
| 61     | 40.1 | ФСБЦ-04.3.01.09-0016<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx | Раствор готовый кладочный, цементный, М200                                                                                                                                                                                                                                   | м3     | 0,219504  | 1    | 0,219504  |           |      | 6 852,01   |      | 1 504,04 |
|        |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |           |      |            |      | 1 504,04 |
| 62     | 41   | ГЭСН09-03-029-01                                                                     | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением                                                                                                                                                                                                         | т      | 0,01828   | 1    | 0,01828   |           |      |            |      |          |
|        |      |                                                                                      | Объем=(1,22*3+4,27*2+1,52*4)*1/1000                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |      |           |           |      |            |      |          |
|        |      |                                                                                      | проект исключение материалов МАТ=0 к раск.                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |      |           |           |      |            |      |          |
|        |      |                                                                                      | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |        |           |      |           |           |      |            |      |          |
|        |      |                                                                                      | 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч | 28,9      | 1,15 | 0,6075358 |           |      | 557,89     |      | 338,94   |
|        |      |                                                                                      | 91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч | 0,07      |      | 0,0012796 | 1 803,79  | 1,51 | 2 723,72   | 1,25 | 4,36     |
|        |      |                                                                                      | 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч | 0,07      | 1,25 | 0,0015995 |           |      | 766,57     |      | 1,23     |

| 1                                 | 2    | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5      | 6       | 7    | 8         | 9          | 10   | 11         | 12   | 13         |
|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|-----------|------------|------|------------|------|------------|
|                                   |      | 91.05.05-015                                                                                                                    | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 0,12    |      | 0,0021936 |            |      | 1 752,75   | 1,25 | 4,81       |
|                                   |      | 4-100-060                                                                                                                       | ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 0,12    | 1,25 | 0,002742  |            |      | 766,57     |      | 2,10       |
|                                   |      | 91.05.06-007                                                                                                                    | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т                                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч | 5,45    |      | 0,099626  | 1 703,30   | 1,46 | 2 486,82   | 1,25 | 309,69     |
|                                   |      | 4-100-060                                                                                                                       | ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 5,45    | 1,25 | 0,1245325 |            |      | 766,57     |      | 95,46      |
|                                   |      | 91.06.01-003                                                                                                                    | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 0,86    |      | 0,0157208 |            |      | 2,81       | 1,25 | 0,06       |
|                                   |      | 91.14.02-001                                                                                                                    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                              | маш.-ч | 0,19    |      | 0,0034732 |            |      | 702,49     | 1,25 | 3,05       |
|                                   |      | 4-100-040                                                                                                                       | ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 0,19    | 1,25 | 0,0043415 |            |      | 570,67     |      | 2,48       |
|                                   |      | 91.17.04-042                                                                                                                    | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч | 1,68    |      | 0,0307104 | 4,35       | 1,35 | 5,87       | 1,25 | 0,23       |
|                                   |      | 91.17.04-171                                                                                                                    | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч | 8,59    |      | 0,1570252 |            |      | 80,86      | 1,25 | 15,87      |
|                                   |      | 01.3.02.08-0001                                                                                                                 | Кислород газообразный технический                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3     | 1,37    | 0    |           | 114,64     | 0,51 | 58,47      |      |            |
|                                   |      | 01.3.02.09-0022                                                                                                                 | Пропан-бутан смесь техническая                                                                                                                                                                                                                                                                            | кг     | 0,41    | 0    |           | 41,38      | 1,64 | 67,86      |      |            |
|                                   |      | 01.7.03.04-0001                                                                                                                 | Электрэнергия                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кВт.-ч | 3,654   | 0    |           |            |      | 7,68       |      |            |
|                                   |      | 01.7.11.07-0036                                                                                                                 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм                                                                                                                                                                                                                  | кг     | 4       | 0    |           | 142,68     | 0,94 | 134,12     |      |            |
|                                   |      | 01.7.15.06-0111                                                                                                                 | Газоди строительные                                                                                                                                                                                                                                                                                       | т      | 0,00001 | 0    |           | 70 296,20  | 1,22 | 85 761,36  |      |            |
|                                   |      | 01.7.20.08-0071                                                                                                                 | Канат пеньковый тросовой савки, пропитанный, диаметр 26 мм                                                                                                                                                                                                                                                | т      | 0,0001  | 0    |           | 231 787,35 | 1,57 | 363 906,14 |      |            |
|                                   |      | 07.2.07.12-0011                                                                                                                 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб                                                                                                                                                                                                                     | т      | 0,001   | 0    |           | 105 278,81 | 1,29 | 135 809,66 |      |            |
|                                   |      | 08.2.02.11-0007                                                                                                                 | Канат двойной савки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм                                                                                                                                             | 10 м   | 0,0187  | 0    |           | 307,84     | 0,75 | 230,88     |      |            |
|                                   |      | 08.3.03.06-0002                                                                                                                 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                      | т      | 0,00003 | 0    |           | 60 258,20  | 1,02 | 61 463,36  |      |            |
|                                   |      | 08.3.11.01-1106                                                                                                                 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П                                                                                                                                                                                                                                   | т      | 0,00194 | 0    |           | 136 760,00 | 0,87 | 118 981,20 |      |            |
|                                   |      | 11.1.03.01-0061                                                                                                                 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I                                                                                                                                                                              | м3     | 0,00103 | 0    |           | 16 496,03  | 0,98 | 16 166,11  |      |            |
|                                   |      | 14.4.01.01-0003                                                                                                                 | Грунтовка ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                                          | т      | 0,00031 | 0    |           |            |      | 95 440,27  |      |            |
|                                   |      | 14.5.09.07-0030                                                                                                                 | Растворитель Р-4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | т      | 0,0006  | 0    |           | 98 526,45  | 1,82 | 179 318,14 |      |            |
|                                   |      |                                                                                                                                 | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |      |           |            |      |            |      |            |
|                                   |      | Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25                                                                              | НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                                                                                                                 | %      | 93      | 0,9  | 83,7      |            |      |            |      | 440,21     |
|                                   |      | Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                | СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                                                                                                                 | %      | 62      | 0,85 | 52,7      |            |      |            |      | 368,46     |
|                                   |      |                                                                                                                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |      |           |            |      | 75 422,87  |      | 1 378,73   |
| 63                                | 41.1 | ФСБЦ-07.5.01.02-0041<br>Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx                                               | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями                                                                                                                                                                                                                                                         | т      | 0,01828 | 1    | 0,01828   | 109 486,65 | 1,29 | 141 237,78 |      | 2 581,83   |
|                                   |      |                                                                                                                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |      |           |            |      |            |      | 2 581,83   |
| 64                                | 41.2 | ФСБЦ-01.7.15.02-0040<br>Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx                                               | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 100 мм<br>Объем=(4*1) / 100<br>Всего по позиции                                                                                                                                               | 100 шт | 0,04    | 1    | 0,04      | 940,25     | 1,12 | 1 053,08   |      | 42,12      |
|                                   |      |                                                                                                                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |      |           |            |      |            |      | 42,12      |
|                                   |      |                                                                                                                                 | Всего по разделу 1 Ремонтные работы                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |      |           |            |      |            |      | 302 247,63 |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |      |           |            |      |            |      |            |
| Диспетчерская связь               |      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |      |           |            |      |            |      |            |
| 65                                | 42   | ГЭСНм11-03-001-01<br>Демонтаж лифтового блока<br>571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3                                               | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг<br>Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3<br>1-100-42 Средний разряд работы 4,2 | шт     | 1       | 1    | 1         |            |      |            |      |            |
|                                   |      |                                                                                                                                 | 01.7.15.03-0031 Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм                                                                                                                                             | чел.-ч | 0,52    | 0,3  | 0,156     |            |      | 587,70     |      | 91,68      |
|                                   | 42.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а                                                                                                           | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы<br>ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                 | кг     | 0,035   | 0    |           | 154,58     | 1,12 | 173,13     |      |            |
|                                   |      | Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %      | 2       |      | 2         |            |      |            | 0,3  | 1,83       |
|                                   |      | Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %      | 90      |      | 90        |            |      |            |      | 91,68      |
|                                   |      |                                                                                                                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %      | 46      |      | 46        |            |      |            |      | 82,51      |
|                                   |      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |      |           |            |      | 218,19     |      | 42,17      |
|                                   |      |                                                                                                                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |      |           |            |      |            |      | 218,19     |
| 66                                | 43   | ГЭСНм11-03-001-01<br>Монтаж лифтового блока                                                                                     | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг<br>1-100-42 Средний разряд работы 4,2                                                                                                                                                                                    | шт     | 1       | 1    | 1         |            |      |            |      |            |
|                                   |      |                                                                                                                                 | 01.7.15.03-0031 Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм                                                                                                                                             | чел.-ч | 0,52    |      | 0,52      |            |      | 587,70     |      | 305,60     |
|                                   | 43.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а                                                                                                           | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы<br>ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                 | кг     | 0,035   |      | 0,035     | 154,58     | 1,12 | 173,13     |      | 6,06       |
|                                   |      | Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %      | 2       |      | 2         |            |      |            |      | 6,11       |
|                                   |      | Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %      | 90      |      | 90        |            |      |            |      | 305,60     |
|                                   |      |                                                                                                                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %      | 46      |      | 46        |            |      |            |      | 275,04     |
|                                   |      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |      |           |            |      | 733,39     |      | 140,58     |
|                                   |      |                                                                                                                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |      |           |            |      |            |      | 733,39     |
| 67                                | 44   | ГЭСНм10-08-002-04                                                                                                               | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей<br>1-100-40 Средний разряд работы 4,0                                                                                                                                                                              | шт     | 1       | 1    | 1         |            |      |            |      |            |
|                                   |      |                                                                                                                                 | 01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая                                                                                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч | 0,84    |      | 0,84      |            |      | 570,67     |      | 479,36     |
|                                   |      | 01.7.15.14-0168 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм | кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0002 |         |      | 0,0002    | 284,15     | 1,82 | 517,15     |      | 0,10       |
|                                   |      | 10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40                                                          | т                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0001 |         |      | 0,0001    | 110 308,96 | 1,22 | 134 576,93 |      | 13,46      |
|                                   |      | 14.1.04.02-0002 Клей, марка 88-СА                                                                                               | кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,002  |         |      | 0,002     | 899,56     | 1,62 | 1 457,29   |      | 2,91       |
|                                   |      | 24.3.01.01-0004 Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм                                                             | кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,01   |         |      | 0,01      | 303,48     | 1,6  | 485,57     |      | 4,86       |
|                                   |      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | кг     | 0,00142 |      | 0,00142   | 189,97     | 1,43 | 271,66     |      | 0,39       |



| 1               | 2    | 3                                                         | 4                                                                                                                                  | 5          | 6      | 7 | 8        | 9      | 10   | 11        | 12 | 13        |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---|----------|--------|------|-----------|----|-----------|
| 44.1            |      | 421/np_2020_n_75_пп.а                                     | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                                 | %          | 2      |   | 2        |        |      |           |    | 9,59      |
|                 |      |                                                           | ФОТ                                                                                                                                |            |        |   |          |        |      |           |    | 479,36    |
|                 |      |                                                           | Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи                                                                                   | %          | 90     |   | 90       |        |      |           |    | 431,42    |
|                 |      |                                                           | Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи                                                                                     | %          | 46     |   | 46       |        |      |           |    | 220,51    |
|                 |      |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                   |            |        |   |          |        |      | 1 162,60  |    | 1 162,60  |
| 68              | 45   | ФСБЦ-61.2.01.05-0057                                      | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный, контакты размыкаются при тревоге, 10 мм                                            | шт         | 1      | 1 | 1        | 490,62 | 1,06 | 520,06    |    | 520,06    |
| О               |      | Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx | (контакты замкнуты), 25 мм (контакты разомкнуты), в системе занимает один адрес, IP41                                              |            |        |   |          |        |      |           |    |           |
|                 |      |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                   |            |        |   |          |        |      |           |    | 520,06    |
| подвал и стояки |      |                                                           |                                                                                                                                    |            |        |   |          |        |      |           |    |           |
| 69              | 46   | ГЭСНр67-01-002-05                                         | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм                                                                  | 100 м труб | 0,72   | 1 | 0,72     |        |      |           |    |           |
|                 |      |                                                           | 1-100-25 Средний разряд работы 2,5                                                                                                 | чел.-ч     | 16,84  |   | 12,1248  |        |      | 485,49    |    | 5 886,47  |
|                 |      |                                                           | 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                              | маш.-ч     | 0,07   |   | 0,0504   | 37,32  | 1,69 | 63,07     |    | 3,18      |
|                 |      |                                                           | 4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3                                                                                     | чел.-ч     | 0,07   |   | 0,0504   |        |      | 506,79    |    | 25,54     |
|                 |      |                                                           | 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                   | маш.-ч     | 1,48   |   | 1,0656   | 4,35   | 1,35 | 5,87      |    | 6,26      |
|                 |      |                                                           | 01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический                                                                                  | м3         | 0,04   |   | 0,0288   | 340,41 | 1,85 | 629,76    |    | 18,14     |
|                 |      |                                                           | 01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический                                                                                  | м3         | 0,29   |   | 0,2088   | 114,64 | 0,51 | 58,47     |    | 12,21     |
|                 |      |                                                           | ФОТ                                                                                                                                |            |        |   |          |        |      |           |    | 5 912,01  |
|                 |      |                                                           | Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)                                                                  | %          | 91     |   | 91       |        |      |           |    | 5 379,93  |
|                 |      |                                                           | Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)                                                                    | %          | 48     |   | 48       |        |      |           |    | 2 837,76  |
|                 |      |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                   |            |        |   |          |        |      | 19 679,85 |    | 14 169,49 |
| 70              | 47   | ГЭСНр67-01-002-03                                         | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: свыше 16 до 35 мм2                                                                   | 100 м труб | 0,72   | 1 | 0,72     |        |      |           |    |           |
|                 |      |                                                           | 1-100-25 Средний разряд работы 2,5                                                                                                 | чел.-ч     | 3,98   |   | 2,8656   |        |      | 485,49    |    | 1 391,22  |
|                 |      |                                                           | 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                              | маш.-ч     | 0,01   |   | 0,0072   | 37,32  | 1,69 | 63,07     |    | 0,45      |
|                 |      |                                                           | 4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3                                                                                     | чел.-ч     | 0,01   |   | 0,0072   |        |      | 506,79    |    | 3,65      |
|                 |      |                                                           | ФОТ                                                                                                                                |            |        |   |          |        |      |           |    | 1 394,87  |
|                 |      |                                                           | Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)                                                                  | %          | 91     |   | 91       |        |      |           |    | 1 269,33  |
|                 |      |                                                           | Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)                                                                    | %          | 48     |   | 48       |        |      |           |    | 669,54    |
|                 |      |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                   |            |        |   |          |        |      | 4 630,82  |    | 3 334,19  |
| 71              | 48   | ГЭСНм08-02-409-04                                         | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм                                                  | 100 м      | 0,52   | 1 | 0,52     |        |      |           |    |           |
|                 |      |                                                           | 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                                                                                                 | чел.-ч     | 21,84  |   | 11,3568  |        |      | 557,89    |    | 6 335,85  |
|                 |      |                                                           | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                    | маш.-ч     | 0,26   |   | 0,1352   |        |      | 1 752,75  |    | 236,97    |
|                 |      |                                                           | 4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                     | чел.-ч     | 0,26   |   | 0,1352   |        |      | 766,57    |    | 103,64    |
|                 |      |                                                           | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                          | маш.-ч     | 0,26   |   | 0,1352   |        |      | 702,49    |    | 94,98     |
|                 |      |                                                           | 4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                     | чел.-ч     | 0,26   |   | 0,1352   |        |      | 570,67    |    | 77,15     |
|                 |      |                                                           | 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                  | маш.-ч     | 2,16   |   | 1,1232   |        |      | 36,09     |    | 40,54     |
|                 |      |                                                           | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                     | кВт-ч      | 0,6736 |   | 0,350272 |        |      | 7,68      |    | 2,69      |
|                 |      |                                                           | 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм            | кг         | 0,96   |   | 0,4992   | 155,63 | 0,94 | 146,29    |    | 73,03     |
|                 |      |                                                           | 14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к                                                                                                 | кг         | 0,4    |   | 0,208    | 160,07 | 2,01 | 321,74    |    | 66,92     |
| 48.1            |      | 421/np_2020_n_75_пп.а                                     | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                                 | %          | 2      |   | 2        |        |      |           |    | 126,72    |
|                 |      |                                                           | ФОТ                                                                                                                                |            |        |   |          |        |      |           |    | 6 516,64  |
|                 |      |                                                           | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах                                                                  | %          | 97     |   | 97       |        |      |           |    | 6 321,14  |
|                 |      |                                                           | Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах                                                                    | %          | 51     |   | 51       |        |      |           |    | 3 323,49  |
|                 |      |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                   |            |        |   |          |        |      | 32 313,69 |    | 16 803,12 |
| 72              | 48.1 | ФСБЦ-24.3.01.06-0044                                      | Трубы ПВХ, номинальный диаметр 32 мм                                                                                               | м          | 53,04  | 1 | 53,04    | 44,90  | 1    | 44,90     |    | 2 381,50  |
|                 |      |                                                           | Объем=0,52*100*1,02                                                                                                                |            |        |   |          |        |      |           |    |           |
|                 |      |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                   |            |        |   |          |        |      |           |    | 2 381,50  |
| 73              | 49   | ГЭСНм08-02-409-09                                         | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м      | 0,2    | 1 | 0,2      |        |      |           |    |           |
|                 |      |                                                           | 2-100-02 Рабочий 2 разряда                                                                                                         | чел.-ч     | 0,02   |   | 0,004    |        |      | 464,20    |    | 1,86      |
|                 |      |                                                           | 2-100-03 Рабочий 3 разряда                                                                                                         | чел.-ч     | 10,75  |   | 2,15     |        |      | 506,79    |    | 1 089,60  |
|                 |      |                                                           | 2-100-04 Рабочий 4 разряда                                                                                                         | чел.-ч     | 4,83   |   | 0,966    |        |      | 570,67    |    | 551,27    |
|                 |      |                                                           | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                          | маш.-ч     | 0,01   |   | 0,002    |        |      | 702,49    |    | 1,40      |
|                 |      |                                                           | 4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                     | чел.-ч     | 0,01   |   | 0,002    |        |      | 570,67    |    | 1,14      |
|                 |      |                                                           | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                     | кВт-ч      | 4,42   |   | 0,884    |        |      | 7,68      |    | 6,79      |
|                 |      |                                                           | 01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм              | 100 шт     | 2,09   |   | 0,418    | 52,34  | 1,55 | 81,13     |    | 33,91     |
| 49.1            |      | 421/np_2020_n_75_пп.а                                     | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                                 | %          | 2      |   | 2        |        |      |           |    | 32,85     |
|                 |      |                                                           | ФОТ                                                                                                                                |            |        |   |          |        |      |           |    | 1 643,87  |
|                 |      |                                                           | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах                                                                  | %          | 97     |   | 97       |        |      |           |    | 1 594,55  |
|                 |      |                                                           | Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах                                                                    | %          | 51     |   | 51       |        |      |           |    | 838,37    |
|                 |      |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                   |            |        |   |          |        |      | 20 758,70 |    | 4 151,74  |
| 74              | 49.1 | ФСБЦ-24.3.01.02-0025                                      | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 40 мм                                    | м          | 20,4   | 1 | 20,4     | 42,20  | 1    | 42,20     |    | 860,88    |
|                 |      |                                                           | Объем=0,2*100*1,02                                                                                                                 |            |        |   |          |        |      |           |    |           |

| 1                       | 2    | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                   | 5       | 6       | 7 | 8         | 9          | 10   | 11         | 12 | 13        |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|-----------|------------|------|------------|----|-----------|
|                         |      |                                                                                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                    |         |         |   |           |            |      |            |    | 860,88    |
| 75                      | 50   | ГЭСНм08-02-412-04                                                                                                                                    | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке. суммарное сечение: до 35 мм2<br>Объем=(0,52*0,2              | 100 м   | 0,72    | 1 | 0,72      |            |      |            |    |           |
|                         |      | 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | чел.-ч  | 8,96    |   | 6,4512    |            |      | 557,89     |    | 3 599,06  |
|                         |      | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | маш.-ч  | 0,06    |   | 0,0432    |            |      | 1 752,75   |    | 75,72     |
|                         |      | 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | чел.-ч  | 0,06    |   | 0,0432    |            |      | 766,57     |    | 33,12     |
|                         |      | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                            |                                                                                                                                                                                     | маш.-ч  | 0,06    |   | 0,0432    |            |      | 702,49     |    | 30,35     |
|                         |      | 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | чел.-ч  | 0,06    |   | 0,0432    |            |      | 570,67     |    | 24,65     |
|                         |      | 01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |                                                                                                                                                                                     | м       | 26,67   |   | 19,2024   | 5,87       | 0,97 | 5,69       |    | 109,26    |
|                         |      | 01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | т       | 0,00116 |   | 0,0008352 | 43 821,53  | 1,62 | 70 990,88  |    | 59,29     |
|                         |      | 14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | кг      | 0,02    |   | 0,0144    | 79,88      | 1,79 | 142,99     |    | 2,06      |
|                         |      | 20.2.01.05-0007 Гильзы кабельные медные 35 мм                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 100 шт  | 0,05    |   | 0,036     | 3 141,34   | 1,24 | 3 895,26   |    | 140,23    |
|                         |      | 20.2.02.01-0014 Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм                                                                                               |                                                                                                                                                                                     | 1000 шт | 0,0122  |   | 0,008784  | 3 287,80   | 1,63 | 5 359,11   |    | 47,07     |
| 50.1                    |      | 421/пр_2020_п.75_пп.а                                                                                                                                | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                                                                                  | %       | 2       |   | 2         |            |      |            |    | 71,98     |
|                         |      | ФОТ                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |         |         |   |           |            |      |            |    | 3 656,83  |
|                         |      | Пр/812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                    |                                                                                                                                                                                     | %       | 97      |   | 97        |            |      |            |    | 3 547,13  |
|                         |      | Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | %       | 51      |   | 51        |            |      |            |    | 1 864,98  |
|                         |      | Всего по позиции                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |         |         |   |           |            |      | 13 340,14  |    | 9 604,90  |
| 76                      | 50.1 | ФСБЦ-21.1.06.09-1116<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx                                                                 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х60к(N, PE)-660<br><br>Объем=(0,72*100*1,02) / 1000                                                                                    | 1000 м  | 0,07344 | 1 | 0,07344   | 273 238,76 | 1,17 | 319 689,35 |    | 23 477,99 |
|                         |      | Всего по позиции                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |         |         |   |           |            |      |            |    | 23 477,99 |
| 77                      | 51   | ГЭСНм08-02-412-10                                                                                                                                    | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке. суммарное сечение: до 35 мм2<br>Объем=(0,52*0,2 | 100 м   | 0,72    | 1 | 0,72      |            |      |            |    |           |
|                         |      | 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | чел.-ч  | 4,49    |   | 3,2328    |            |      | 557,89     |    | 1 803,55  |
|                         |      | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | маш.-ч  | 0,06    |   | 0,0432    |            |      | 1 752,75   |    | 75,72     |
|                         |      | 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | чел.-ч  | 0,06    |   | 0,0432    |            |      | 766,57     |    | 33,12     |
|                         |      | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                            |                                                                                                                                                                                     | маш.-ч  | 0,06    |   | 0,0432    |            |      | 702,49     |    | 30,35     |
|                         |      | 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | чел.-ч  | 0,06    |   | 0,0432    |            |      | 570,67     |    | 24,65     |
|                         |      | 01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |                                                                                                                                                                                     | м       | 26,67   |   | 19,2024   | 5,87       | 0,97 | 5,69       |    | 109,26    |
|                         |      | 01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | т       | 0,00116 |   | 0,0008352 | 43 821,53  | 1,62 | 70 990,88  |    | 59,29     |
|                         |      | 14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | кг      | 0,02    |   | 0,0144    | 79,88      | 1,79 | 142,99     |    | 2,06      |
|                         |      | 20.2.02.01-0014 Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм                                                                                               |                                                                                                                                                                                     | 1000 шт | 0,0122  |   | 0,008784  | 3 287,80   | 1,63 | 5 359,11   |    | 47,07     |
| 51.1                    |      | 421/пр_2020_п.75_пп.а                                                                                                                                | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                                                                                  | %       | 2       |   | 2         |            |      |            |    | 36,07     |
|                         |      | ФОТ                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |         |         |   |           |            |      |            |    | 1 861,32  |
|                         |      | Пр/812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                    |                                                                                                                                                                                     | %       | 97      |   | 97        |            |      |            |    | 1 805,48  |
|                         |      | Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | %       | 51      |   | 51        |            |      |            |    | 949,27    |
|                         |      | Всего по позиции                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |         |         |   |           |            |      | 6 910,96   |    | 4 975,89  |
| 78                      | 51.1 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx                                                                 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,50к(N, PE)-660<br><br>Объем=(0,72*100*1,02) / 1000                                                                                  | 1000 м  | 0,07344 | 1 | 0,07344   | 72 551,44  | 1,17 | 84 885,18  |    | 6 233,97  |
|                         |      | Всего по позиции                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |         |         |   |           |            |      |            |    | 6 233,97  |
| 79                      | 52   | ГЭСНм08-03-575-01                                                                                                                                    | Прибор или аппарат                                                                                                                                                                  | шт      | 1       | 1 | 1         |            |      |            |    |           |
|                         |      | 1-100-42 Средний разряд работы 4,2                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | чел.-ч  | 1,03    |   | 1,03      |            |      | 587,70     |    | 605,33    |
|                         |      | 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                               |                                                                                                                                                                                     | кг      | 0,02    |   | 0,02      | 174,93     | 1,12 | 195,92     |    | 3,92      |
| 52.1                    |      | 421/пр_2020_п.75_пп.а                                                                                                                                | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                                                                                  | %       | 2       |   | 2         |            |      |            |    | 12,11     |
|                         |      | ФОТ                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |         |         |   |           |            |      |            |    | 605,33    |
|                         |      | Пр/812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                    |                                                                                                                                                                                     | %       | 97      |   | 97        |            |      |            |    | 587,17    |
|                         |      | Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | %       | 51      |   | 51        |            |      |            |    | 308,72    |
|                         |      | Всего по позиции                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |         |         |   |           |            |      | 1 517,25   |    | 1 517,25  |
| 80                      | 52.1 | ФСБЦ-62.1.01.09-1103<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx                                                                 | Выключатель автоматический 1Р, 25 А, 4,5 кА, характеристика С                                                                                                                       | шт      | 1       | 1 | 1         | 103,63     | 1,16 | 120,21     |    | 120,21    |
|                         |      | Всего по позиции                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |         |         |   |           |            |      |            |    | 120,21    |
| 81                      | 53   | ФСБЦ-20.2.08.07-0048<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx                                                                 | Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 31-32 мм<br><br>Объем=(0,52*100*2) / 100                        | 100 шт  | 1,04    | 1 | 1,04      | 248,71     | 1,4  | 348,19     |    | 362,12    |
|                         |      | Всего по позиции                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |         |         |   |           |            |      |            |    | 362,12    |
| 82                      | 54   | ФСБЦ-20.2.08.07-0049<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx                                                                 | Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 38-40 мм<br><br>Объем=(0,2*100*2) / 100                         | 100 шт  | 0,4     | 1 | 0,4       | 362,67     | 1,4  | 507,74     |    | 203,10    |
|                         |      | Всего по позиции                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |         |         |   |           |            |      |            |    | 203,10    |
| Освещение лифтовых шахт |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |   |           |            |      |            |    |           |



| 1  | 2    | 3                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                  | 6                                                                       | 7 | 8                                                                                   | 9         | 10   | 11 | 12                                                                                                                                       | 13                                   |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 83 | 55   | ГЭСН08-01-002-05                                                                     | Демонтаж стальных труб, проложенных на сколах диаметром: до 25 мм<br>1-100-25 Средний разряд работы 2,5<br>91 06 06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м<br>4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3<br>91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки<br>01 3 02 03-0001 Ацетилен газобразный технический<br>01 3 02 08-0001 Кислород газобразный технический<br>ФОТ<br>Пр812-101-0-1 НР Энергомонтажные работы (ремонтно-строительные)<br>Пр774-101-0 СИ Энергомонтажные работы (ремонтно-строительные)<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 м труб<br>Чел.-ч                                               | 0,24<br>16,84                                                           | 1 | 0,24<br>4 0416                                                                      |           |      |    |                                                                                                                                          | 485,49<br>1 962,16                   |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Маш.-ч                                                             | 0,07                                                                    |   | 0,0168                                                                              | 37,32     | 1,69 |    |                                                                                                                                          | 1,06                                 |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Чел.-ч                                                             | 0,07                                                                    |   | 0,0168                                                                              | 506,79    | 8,51 |    |                                                                                                                                          | 8,51                                 |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Маш.-ч                                                             | 1,48                                                                    |   | 0,3552                                                                              | 4,35      | 1,35 |    |                                                                                                                                          | 2,09                                 |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | М3                                                                 | 0,04                                                                    |   | 0,0096                                                                              | 340,41    | 1,85 |    |                                                                                                                                          | 6,05                                 |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | М3                                                                 | 0,29                                                                    |   | 0,0696                                                                              | 114,64    | 0,51 |    |                                                                                                                                          | 4,07                                 |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %                                                                  | 91                                                                      |   | 91                                                                                  |           |      |    |                                                                                                                                          | 1 970,67                             |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %                                                                  | 48                                                                      |   | 48                                                                                  |           |      |    |                                                                                                                                          | 1 793,31                             |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                         |   |                                                                                     |           |      |    |                                                                                                                                          | 945,92                               |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                         |   |                                                                                     |           |      |    |                                                                                                                                          | 4 723,17                             |
| 84 | 56   | ГЭСН08-01-002-01                                                                     | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2<br>1-100-25 Средний разряд работы 2,5<br>ФОТ<br>Пр812-101-0-1 НР Энергомонтажные работы (ремонтно-строительные)<br>Пр774-101-0 СИ Энергомонтажные работы (ремонтно-строительные)<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 м труб<br>Чел.-ч                                               | 0,24<br>2,25                                                            | 1 | 0,24<br>0,54                                                                        |           |      |    |                                                                                                                                          | 262,16<br>262,16<br>238,57<br>125,84 |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Чел.-ч                                                             | 2,25                                                                    |   | 0,54                                                                                |           |      |    |                                                                                                                                          | 262,16                               |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %                                                                  | 91                                                                      |   | 91                                                                                  |           |      |    |                                                                                                                                          | 262,16                               |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %                                                                  | 48                                                                      |   | 48                                                                                  |           |      |    |                                                                                                                                          | 238,57                               |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                         |   |                                                                                     |           |      |    |                                                                                                                                          | 125,84                               |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                         |   |                                                                                     |           |      |    |                                                                                                                                          | 626,57                               |
| 85 | 57   | ГЭСН08-01-004-03                                                                     | Демонтаж: светильников с лампами накаливания<br>1-100-20 Средний разряд работы 2,0<br>91 06 06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м<br>4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3<br>ФОТ<br>Пр812-101-0-1 НР Энергомонтажные работы (ремонтно-строительные)<br>Пр774-101-0 СИ Энергомонтажные работы (ремонтно-строительные)<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 шт<br>Чел.-ч<br>Маш.-ч<br>Чел.-ч                               | 0,09<br>6,32<br>0,03<br>0,03                                            | 1 | 0,09<br>0,5688<br>0,0027<br>0,0027                                                  | 37,32     | 1,69 |    |                                                                                                                                          | 464,20<br>63,07<br>63,07<br>506,79   |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Чел.-ч                                                             | 6,32                                                                    |   | 0,5688                                                                              |           |      |    |                                                                                                                                          | 264,04                               |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Маш.-ч                                                             | 0,03                                                                    |   | 0,0027                                                                              |           |      |    |                                                                                                                                          | 0,17                                 |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Чел.-ч                                                             | 0,03                                                                    |   | 0,0027                                                                              |           |      |    |                                                                                                                                          | 1,37                                 |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %                                                                  | 91                                                                      |   | 91                                                                                  |           |      |    |                                                                                                                                          | 265,41                               |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %                                                                  | 48                                                                      |   | 48                                                                                  |           |      |    |                                                                                                                                          | 241,52                               |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                         |   |                                                                                     |           |      |    |                                                                                                                                          | 127,40                               |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                         |   |                                                                                     |           |      |    |                                                                                                                                          | 634,50                               |
| 86 | 58   | ГЭСН08-02-390-01                                                                     | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм<br>Объем=(5*1)/100<br>1-100-39 Средний разряд работы 3,9<br>91 06 06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м<br>4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3<br>01 7 03 04-0001 Электромерия<br>01 7 15 07-0022 Дробилы полистироновые распорные: диаметр 6 мм, длина 40 мм<br>01 7 15 14-0165 Шпурлы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроугольные, диаметр 4 мм, длина 40 мм<br>421пр_2020_л 75_лм а Вспомогательные непроизводимые материалы ресурсы<br>ФОТ<br>Пр812-049-3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах<br>Пр774-049-3 СИ Энерготехнические установки на других объектах<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                          | 100 м<br>Чел.-ч<br>Маш.-ч<br>Чел.-ч<br>КВт-ч<br>1000 шт<br>т<br>%  | 0,05<br>16,29<br>0,01<br>0,01<br>6,5664<br>0,2<br>0,001<br>2            | 1 | 0,05<br>0,8145<br>0,0005<br>0,01<br>0,32832<br>0,01<br>0,0005<br>2                  |           |      |    | 564,28<br>63,07<br>506,79<br>7,68<br>318,53<br>121 012,97<br>9,19                                                                        |                                      |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Чел.-ч                                                             | 16,29                                                                   |   | 0,8145                                                                              |           |      |    |                                                                                                                                          | 459,86                               |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Маш.-ч                                                             | 0,01                                                                    |   | 0,0005                                                                              |           |      |    |                                                                                                                                          | 446,06                               |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Чел.-ч                                                             | 0,01                                                                    |   | 0,0005                                                                              |           |      |    |                                                                                                                                          | 234,53                               |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | КВт-ч                                                              | 6,5664                                                                  |   | 0,32832                                                                             |           |      |    |                                                                                                                                          | 1 161,43                             |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000 шт                                                            | 0,2                                                                     |   | 0,01                                                                                |           |      |    |                                                                                                                                          | 22 228,60                            |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | т                                                                  | 0,001                                                                   |   | 0,0005                                                                              |           |      |    |                                                                                                                                          | 6 342,64                             |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %                                                                  | 97                                                                      |   | 97                                                                                  |           |      |    |                                                                                                                                          | 323,47                               |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %                                                                  | 51                                                                      |   | 51                                                                                  |           |      |    |                                                                                                                                          | 323,47                               |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                         |   |                                                                                     |           |      |    |                                                                                                                                          | 1 161,43                             |
| 87 | 58.1 | ФСБЛ-20.2.05.04.0055<br>Слит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.м.к.х | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм<br>Объем=(0,05*100*1,02)/100<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 м                                                              | 0,051                                                                   | 1 | 0,051                                                                               | 3 891,19  | 1,63 |    |                                                                                                                                          | 23 228,60<br>6 342,64<br>323,47      |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                         |   |                                                                                     |           |      |    |                                                                                                                                          | 323,47                               |
| 88 | 59   | ГЭСН08-02-399-01                                                                     | Провода в коробах, сечением: до 6 мм2<br>1-100-38 Средний разряд работы 3,8<br>91 05 05-015 Крыши на автомобильном ходу/ грузоподъемность 16 т<br>4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6<br>91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4<br>01 7 06 05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные порезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм<br>01 7 06 07-0002 Ленты монтажные из пластика для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм<br>14 4 02 04-0142 Краска магнезная МА-0115, муфта, спуск железный<br>421пр_2020_л 75_лм а Вспомогательные непроизводимые материалы ресурсы<br>ФОТ<br>Пр812-049-3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах<br>Пр774-049-3 СИ Энерготехнические установки на других объектах<br>Всего по позиции | 100 м<br>Чел.-ч<br>Маш.-ч<br>Чел.-ч<br>Маш.-ч<br>М<br>М<br>кг<br>% | 0,05<br>2,82<br>0,01<br>0,01<br>0,01<br>13,33<br>0,5<br>0,05<br>2<br>51 | 1 | 0,05<br>0,141<br>0,0005<br>0,0005<br>0,0005<br>0,0006<br>0,025<br>0,0025<br>2<br>51 |           |      |    | 557,89<br>1 752,75<br>786,57<br>702,49<br>570,67<br>5,69<br>37,71<br>73,91<br>142,99<br>79,88<br>1,79<br>4 110,80<br>55 046,90<br>280,74 |                                      |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Чел.-ч                                                             | 2,82                                                                    |   | 0,141                                                                               |           |      |    |                                                                                                                                          | 78,06                                |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Маш.-ч                                                             | 0,01                                                                    |   | 0,0005                                                                              |           |      |    |                                                                                                                                          | 0,88                                 |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Чел.-ч                                                             | 0,01                                                                    |   | 0,0005                                                                              |           |      |    |                                                                                                                                          | 0,38                                 |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Маш.-ч                                                             | 0,01                                                                    |   | 0,0005                                                                              |           |      |    |                                                                                                                                          | 0,35                                 |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Чел.-ч                                                             | 0,01                                                                    |   | 0,0005                                                                              |           |      |    |                                                                                                                                          | 0,29                                 |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | М                                                                  | 13,33                                                                   |   | 0,0665                                                                              |           |      |    |                                                                                                                                          | 3,79                                 |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | М                                                                  | 5,87                                                                    |   | 0,97                                                                                |           |      |    |                                                                                                                                          | 1,65                                 |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кг                                                                 | 0,5                                                                     |   | 0,025                                                                               |           |      |    |                                                                                                                                          | 1,96                                 |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %                                                                  | 0,05                                                                    |   | 0,0025                                                                              |           |      |    |                                                                                                                                          | 1,79                                 |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %                                                                  | 2                                                                       |   | 2                                                                                   |           |      |    |                                                                                                                                          | 142,99                               |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %                                                                  | 51                                                                      |   | 51                                                                                  |           |      |    |                                                                                                                                          | 79,33                                |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                         |   |                                                                                     |           |      |    |                                                                                                                                          | 76,95                                |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                         |   |                                                                                     |           |      |    |                                                                                                                                          | 40,46                                |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                         |   |                                                                                     |           |      |    |                                                                                                                                          | 205,54                               |
| 89 | 59.1 | ФСБЛ-21.1.06.09.0151<br>Слит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.м.к.х | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,50кВ, РЕ-660<br>Объем=(0,05*100*1,02)/1000<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000 м                                                             | 0,0051                                                                  | 1 | 0,0051                                                                              | 47 048,63 | 1,17 |    |                                                                                                                                          | 280,74<br>55 046,90<br>280,74        |
|    |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                         |   |                                                                                     |           |      |    |                                                                                                                                          | 280,74                               |
| 90 | 60   | ГЭСН08-02-409-01                                                                     | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм<br>1-100-38 Средний разряд работы 3,8<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 м<br>Чел.-ч                                                    | 0,24<br>19,04                                                           | 1 | 0,24<br>4,5696                                                                      |           |      |    |                                                                                                                                          | 557,89<br>2 549,33                   |

| 1    | 2    | 3                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                       | 5       | 6       | 7 | 8        | 9         | 10   | 11        | 12 | 13       |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|----------|-----------|------|-----------|----|----------|
|      |      |                                                                                      | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                         | маш.-ч  | 0,09    |   | 0,0216   |           |      | 1 752,75  |    | 37,86    |
|      |      |                                                                                      | 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                          | чел.-ч  | 0,09    |   | 0,0216   |           |      | 766,57    |    | 16,56    |
|      |      |                                                                                      | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                               | маш.-ч  | 0,09    |   | 0,0216   |           |      | 702,49    |    | 15,17    |
|      |      |                                                                                      | 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                          | чел.-ч  | 0,09    |   | 0,0216   |           |      | 570,67    |    | 12,33    |
|      |      |                                                                                      | 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                                                                                                                       | маш.-ч  | 2,16    |   | 0,5184   |           |      | 36,09     |    | 18,71    |
|      |      |                                                                                      | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                                                          | кВт-ч   | 0,6192  |   | 0,148608 |           |      | 7,68      |    | 1,14     |
|      |      |                                                                                      | 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм                                                                                                                 | кг      | 0,96    |   | 0,2304   | 155,63    | 0,94 | 146,29    |    | 33,71    |
|      |      |                                                                                      | 14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к                                                                                                                                                                                                      | кг      | 0,2     |   | 0,048    | 160,07    | 2,01 | 321,74    |    | 15,44    |
| 60.1 |      | 421/np_2020_n_75_pp.a                                                                | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                                                                                                                                      | %       | 2       |   | 2        |           |      |           |    | 50,99    |
|      |      |                                                                                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |   |          |           |      |           |    |          |
|      |      |                                                                                      | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                       | %       | 97      |   | 97       |           |      |           |    | 2 500,87 |
|      |      |                                                                                      | Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                         | %       | 51      |   | 51       |           |      |           |    | 1 314,89 |
|      |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                        |         |         |   |          |           |      | 27 362,50 |    | 6 567,00 |
| 91   | 60.1 | ФСБЦ-24.3.01.06-0041<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx | Трубы ПВХ, номинальный диаметр 16 мм                                                                                                                                                                                                    | м       | 24,48   | 1 | 24,48    | 16,77     | 1    | 16,77     |    | 410,53   |
|      |      |                                                                                      | Объем=0,24*100*1,02                                                                                                                                                                                                                     |         |         |   |          |           |      |           |    |          |
|      |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                        |         |         |   |          |           |      |           |    | 410,53   |
| 92   | 61   | ГЭСНм08-02-412-02                                                                    | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2                                                                                      | 100 м   | 0,24    | 1 | 0,24     |           |      |           |    |          |
|      |      |                                                                                      | 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч  | 5,39    |   | 1,2936   |           |      | 557,89    |    | 721,69   |
|      |      |                                                                                      | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                         | маш.-ч  | 0,02    |   | 0,0048   |           |      | 1 752,75  |    | 8,41     |
|      |      |                                                                                      | 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                          | чел.-ч  | 0,02    |   | 0,0048   |           |      | 766,57    |    | 3,68     |
|      |      |                                                                                      | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                               | маш.-ч  | 0,02    |   | 0,0048   |           |      | 702,49    |    | 3,37     |
|      |      |                                                                                      | 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                          | чел.-ч  | 0,02    |   | 0,0048   |           |      | 570,67    |    | 2,74     |
|      |      |                                                                                      | 01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм                                                                                    | м       | 13,33   |   | 3,1992   | 5,87      | 0,97 | 5,69      |    | 18,20    |
|      |      |                                                                                      | 01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I                                                                                                                                                                                                   | т       | 0,0006  |   | 0,000144 | 43 821,53 | 1,62 | 70 990,88 |    | 10,22    |
|      |      |                                                                                      | 14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный                                                                                                                                                                          | кг      | 0,02    |   | 0,0048   | 79,88     | 1,79 | 142,99    |    | 0,69     |
|      |      |                                                                                      | 20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм                                                                                                                                                                                            | 100 шт  | 0,05    |   | 0,012    | 696,63    | 1,24 | 863,82    |    | 10,37    |
|      |      |                                                                                      | 20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм                                                                                                                                                                                  | 1000 шт | 0,0122  |   | 0,002928 | 1 610,33  | 1,63 | 2 624,84  |    | 7,69     |
| 61.1 |      | 421/np_2020_n_75_pp.a                                                                | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                                                                                                                                      | %       | 2       |   | 2        |           |      |           |    | 14,43    |
|      |      |                                                                                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |   |          |           |      |           |    | 728,11   |
|      |      |                                                                                      | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                       | %       | 97      |   | 97       |           |      |           |    | 706,27   |
|      |      |                                                                                      | Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                         | %       | 51      |   | 51       |           |      |           |    | 371,34   |
|      |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                        |         |         |   |          |           |      | 7 829,58  |    | 1 879,10 |
| 93   | 61.1 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660                                                                                                                                                                          | 1000 м  | 0,02448 | 1 | 0,02448  | 47 048,63 | 1,17 | 55 046,90 |    | 1 347,55 |
|      |      |                                                                                      | Объем=(0,24*100*1,02) / 1000                                                                                                                                                                                                            |         |         |   |          |           |      |           |    |          |
|      |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                        |         |         |   |          |           |      |           |    | 1 347,55 |
| 94   | 62   | ГЭСНм08-03-609-04                                                                    | Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)                                                                                                                            | 100 шт  | 0,09    | 1 | 0,09     |           |      |           |    |          |
|      |      |                                                                                      | 2-100-01 Рабочий 1 разряда                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч  | 0,14    |   | 0,0126   |           |      | 425,87    |    | 5,37     |
|      |      |                                                                                      | 2-100-04 Рабочий 4 разряда                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч  | 23,38   |   | 2,1042   |           |      | 570,67    |    | 1 200,80 |
|      |      |                                                                                      | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                               | маш.-ч  | 0,09    |   | 0,0081   |           |      | 702,49    |    | 5,69     |
|      |      |                                                                                      | 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                          | чел.-ч  | 0,09    |   | 0,0081   |           |      | 570,67    |    | 4,62     |
|      |      |                                                                                      | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                                                          | кВт-ч   | 0,616   |   | 0,05544  |           |      | 7,68      |    | 0,43     |
|      |      |                                                                                      | 01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм                                                                                                                                             | 100 шт  | 3,03    |   | 0,2727   | 178,64    | 1,22 | 217,94    |    | 59,43    |
|      |      |                                                                                      | 01.7.17.09-1455 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм                                                                   | шт      | 0,75    |   | 0,0675   | 53,58     | 1,24 | 66,44     |    | 4,48     |
| 62.1 |      | 421/np_2020_n_75_pp.a                                                                | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                                                                                                                                      | %       | 2       |   | 2        |           |      |           |    | 24,12    |
|      |      |                                                                                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |   |          |           |      |           |    | 1 210,79 |
|      |      |                                                                                      | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                       | %       | 97      |   | 97       |           |      |           |    | 1 174,47 |
|      |      |                                                                                      | Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                         | %       | 51      |   | 51       |           |      |           |    | 617,50   |
|      |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                        |         |         |   |          |           |      | 34 410,11 |    | 3 096,91 |
| 95   | 62.1 | ФСБЦ-20.3.03.07-0041<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx | Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, круглый, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 900-1100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 10 Вт | шт      | 9       | 1 | 9        | 623,11    | 1,05 | 654,27    |    | 5 888,43 |
|      |      |                                                                                      | Объем=0,09*100                                                                                                                                                                                                                          |         |         |   |          |           |      |           |    |          |
|      |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                        |         |         |   |          |           |      |           |    | 5 888,43 |
| 96   | 63   | ФСБЦ-20.5.02.10-0012<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx | Коробка универсальная УК-П                                                                                                                                                                                                              | шт      | 9       | 1 | 9        | 13,95     | 1,23 | 17,16     |    | 154,44   |
|      |      |                                                                                      | Объем=0,09*100                                                                                                                                                                                                                          |         |         |   |          |           |      |           |    |          |
|      |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                        |         |         |   |          |           |      |           |    | 154,44   |
| 97   | 64   | ФСБЦ-20.2.08.07-0044<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx | Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 16-17 мм                                                                                                            | 100 шт  | 0,48    | 1 | 0,48     | 112,80    | 1,4  | 157,92    |    | 75,80    |
|      |      |                                                                                      | Объем=(0,24*100*2) / 100                                                                                                                                                                                                                |         |         |   |          |           |      |           |    |          |



| 1                | 2    | 3                                                                                    | 4                                                                                                                                                    | 5       | 6       | 7 | 8        | 9         | 10   | 11 | 12         | 13       |
|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|----------|-----------|------|----|------------|----------|
| Всего по позиции |      |                                                                                      |                                                                                                                                                      |         |         |   |          |           |      |    |            | 75,80    |
| Освещение МП     |      |                                                                                      |                                                                                                                                                      |         |         |   |          |           |      |    |            |          |
| 98               | 65   | ГЭСНр67-01-003-01                                                                    | Демонтаж кабеля                                                                                                                                      | 100 м   | 0,19    | 1 | 0,19     |           |      |    |            |          |
|                  |      |                                                                                      | 1-100-20 Средний разряд работы 2,0                                                                                                                   | чел.-ч  | 9,64    |   | 1,8316   |           |      |    | 464,20     | 850,23   |
|                  |      |                                                                                      | 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                | маш.-ч  | 0,01    |   | 0,0019   | 37,32     | 1,69 |    | 63,07      | 0,12     |
|                  |      |                                                                                      | 4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                       | чел.-ч  | 0,01    |   | 0,0019   |           |      |    | 506,79     | 0,96     |
|                  |      |                                                                                      | ФОТ                                                                                                                                                  |         |         |   |          |           |      |    |            | 851,19   |
|                  |      |                                                                                      | Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)                                                                                    | %       | 91      |   | 91       |           |      |    |            | 774,58   |
|                  |      |                                                                                      | Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)                                                                                      | %       | 48      |   | 48       |           |      |    |            | 408,57   |
| Всего по позиции |      |                                                                                      |                                                                                                                                                      |         |         |   |          |           |      |    |            | 2 034,46 |
| 99               | 66   | ГЭСНр67-01-004-03                                                                    | Демонтаж: светильников с лампами накаливания                                                                                                         | 100 шт  | 0,05    | 1 | 0,05     |           |      |    |            |          |
|                  |      |                                                                                      | 1-100-20 Средний разряд работы 2,0                                                                                                                   | чел.-ч  | 6,32    |   | 0,316    |           |      |    | 464,20     | 146,69   |
|                  |      |                                                                                      | 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                | маш.-ч  | 0,03    |   | 0,0015   | 37,32     | 1,69 |    | 63,07      | 0,09     |
|                  |      |                                                                                      | 4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                       | чел.-ч  | 0,03    |   | 0,0015   |           |      |    | 506,79     | 0,76     |
|                  |      |                                                                                      | ФОТ                                                                                                                                                  |         |         |   |          |           |      |    |            | 147,45   |
|                  |      |                                                                                      | Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)                                                                                    | %       | 91      |   | 91       |           |      |    |            | 134,18   |
|                  |      |                                                                                      | Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)                                                                                      | %       | 48      |   | 48       |           |      |    |            | 70,78    |
| Всего по позиции |      |                                                                                      |                                                                                                                                                      |         |         |   |          |           |      |    |            | 7 050,00 |
| 100              | 67   | ГЭСНм08-02-390-01                                                                    | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм                                                                                                               | 100 м   | 0,19    | 1 | 0,19     |           |      |    |            | 352,50   |
|                  |      |                                                                                      | 1-100-39 Средний разряд работы 3,9                                                                                                                   | чел.-ч  | 16,29   |   | 3,0951   |           |      |    | 564,28     | 1 746,50 |
|                  |      |                                                                                      | 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                | маш.-ч  | 0,01    |   | 0,0019   | 37,32     | 1,69 |    | 63,07      | 0,12     |
|                  |      |                                                                                      | 4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                       | чел.-ч  | 0,01    |   | 0,0019   |           |      |    | 506,79     | 0,96     |
|                  |      |                                                                                      | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                       | кВт-ч   | 6,5664  |   | 1,247616 |           |      |    | 7,68       | 9,58     |
|                  |      |                                                                                      | 01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм                                                                           | 1000 шт | 0,2     |   | 0,038    | 261,09    | 1,22 |    | 318,53     | 12,10    |
|                  |      |                                                                                      | 01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм                      | т       | 0,001   |   | 0,00019  | 99 190,96 | 1,22 |    | 121 012,97 | 22,99    |
| 67.1             |      | 421/нр_2020_н.75_пп.а                                                                | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                                                   | %       | 2       |   | 2        |           |      |    |            | 34,93    |
|                  |      |                                                                                      | ФОТ                                                                                                                                                  |         |         |   |          |           |      |    |            | 1 747,46 |
|                  |      |                                                                                      | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                    | %       | 97      |   | 97       |           |      |    |            | 1 695,04 |
|                  |      |                                                                                      | Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                      | %       | 51      |   | 51       |           |      |    |            | 891,20   |
| Всего по позиции |      |                                                                                      |                                                                                                                                                      |         |         |   |          |           |      |    |            | 4 413,42 |
| 101              | 67.1 | ФСБЦ-20.2.05.04-0055<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм                                                                                       | 100 м   | 0,1938  | 1 | 0,1938   | 3 891,19  | 1,63 |    | 6 342,64   | 1 229,20 |
|                  |      |                                                                                      | Объем=(0,19*100*1,02) / 100                                                                                                                          |         |         |   |          |           |      |    |            |          |
| Всего по позиции |      |                                                                                      |                                                                                                                                                      |         |         |   |          |           |      |    |            | 1 229,20 |
| 102              | 68   | ГЭСНм08-02-399-01                                                                    | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2                                                                                                                 | 100 м   | 0,16    | 1 | 0,16     |           |      |    |            |          |
|                  |      |                                                                                      | 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                                                                                                                   | чел.-ч  | 2,82    |   | 0,4512   |           |      |    | 557,89     | 251,72   |
|                  |      |                                                                                      | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                      | маш.-ч  | 0,01    |   | 0,0016   |           |      |    | 1 752,75   | 2,80     |
|                  |      |                                                                                      | 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                       | чел.-ч  | 0,01    |   | 0,0016   |           |      |    | 766,57     | 1,23     |
|                  |      |                                                                                      | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                            | маш.-ч  | 0,01    |   | 0,0016   |           |      |    | 702,49     | 1,12     |
|                  |      |                                                                                      | 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                       | чел.-ч  | 0,01    |   | 0,0016   |           |      |    | 570,67     | 0,91     |
|                  |      |                                                                                      | 01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м       | 13,33   |   | 2,1328   | 5,87      | 0,97 |    | 5,69       | 12,14    |
|                  |      |                                                                                      | 01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм                         | 10 м    | 0,5     |   | 0,08     | 37,71     | 1,96 |    | 73,91      | 5,91     |
|                  |      |                                                                                      | 14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муния, сурик железный                                                                                       | кг      | 0,05    |   | 0,008    | 79,88     | 1,79 |    | 142,99     | 1,14     |
| 68.1             |      | 421/нр_2020_н.75_пп.а                                                                | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                                                   | %       | 2       |   | 2        |           |      |    |            | 5,03     |
|                  |      |                                                                                      | ФОТ                                                                                                                                                  |         |         |   |          |           |      |    |            | 253,86   |
|                  |      |                                                                                      | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                    | %       | 97      |   | 97       |           |      |    |            | 246,24   |
|                  |      |                                                                                      | Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                      | %       | 51      |   | 51       |           |      |    |            | 129,47   |
| Всего по позиции |      |                                                                                      |                                                                                                                                                      |         |         |   |          |           |      |    |            | 4 110,69 |
| 103              | 68.1 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660                                                                                       | 1000 м  | 0,01632 | 1 | 0,01632  | 47 048,63 | 1,17 |    | 55 046,90  | 898,37   |
|                  |      |                                                                                      | Объем=(0,16*100*1,02) / 1000                                                                                                                         |         |         |   |          |           |      |    |            |          |
| Всего по позиции |      |                                                                                      |                                                                                                                                                      |         |         |   |          |           |      |    |            | 898,37   |
| 104              | 69   | ГЭСНм08-02-399-02                                                                    | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2                                                                                                                | 100 м   | 0,03    | 1 | 0,03     |           |      |    |            |          |
|                  |      |                                                                                      | 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                                                                                                                   | чел.-ч  | 3,76    |   | 0,1128   |           |      |    | 557,89     | 62,93    |
|                  |      |                                                                                      | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                      | маш.-ч  | 0,01    |   | 0,0003   |           |      |    | 1 752,75   | 0,53     |
|                  |      |                                                                                      | 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                       | чел.-ч  | 0,01    |   | 0,0003   |           |      |    | 766,57     | 0,23     |
|                  |      |                                                                                      | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                            | маш.-ч  | 0,01    |   | 0,0003   |           |      |    | 702,49     | 0,21     |
|                  |      |                                                                                      | 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                       | чел.-ч  | 0,01    |   | 0,0003   |           |      |    | 570,67     | 0,17     |
|                  |      |                                                                                      | 01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м       | 13,33   |   | 0,3999   | 5,87      | 0,97 |    | 5,69       | 2,28     |
|                  |      |                                                                                      | 01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм                         | 10 м    | 0,55    |   | 0,0165   | 37,71     | 1,96 |    | 73,91      | 1,22     |
|                  |      |                                                                                      | 14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муния, сурик железный                                                                                       | кг      | 0,05    |   | 0,0015   | 79,88     | 1,79 |    | 142,99     | 0,21     |
| 69.1             |      | 421/нр_2020_н.75_пп.а                                                                | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                                                   | %       | 2       |   | 2        |           |      |    |            | 1,26     |

| 1   | 2    | 3                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 5      | 6       | 7 | 8       | 9         | 10   | 11        | 12 | 13         |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|---------|-----------|------|-----------|----|------------|
|     |      |                                                                                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |   |         |           |      |           |    | 63,33      |
|     |      |                                                                                      | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                         | %      | 97      |   | 97      |           |      |           |    | 61,43      |
|     |      |                                                                                      | Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                           | %      | 51      |   | 51      |           |      |           |    | 32,30      |
|     |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |   |         |           |      | 5 425,67  |    | 162,77     |
| 105 | 69.1 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660                                                                                                                                                                                            | 1000 м | 0,00306 | 1 | 0,00306 | 72 551,44 | 1,17 | 84 885,18 |    | 259,75     |
|     |      |                                                                                      | Объем=(0,03*100*1,02) / 1000                                                                                                                                                                                                                              |        |         |   |         |           |      |           |    |            |
|     |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |   |         |           |      |           |    | 259,75     |
| 106 | 70   | ГЭСНм08-03-609-04                                                                    | Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)                                                                                                                                              | 100 шт | 0,05    | 1 | 0,05    |           |      |           |    |            |
|     |      |                                                                                      | 2-100-01 Рабочий 1 разряда                                                                                                                                                                                                                                | чел.-ч | 0,14    |   | 0,007   |           |      | 425,87    |    | 2,98       |
|     |      |                                                                                      | 2-100-04 Рабочий 4 разряда                                                                                                                                                                                                                                | чел.-ч | 23,38   |   | 1,169   |           |      | 570,67    |    | 667,11     |
|     |      |                                                                                      | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч | 0,09    |   | 0,0045  |           |      | 702,49    |    | 3,16       |
|     |      |                                                                                      | 4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                            | чел.-ч | 0,09    |   | 0,0045  |           |      | 570,67    |    | 2,57       |
|     |      |                                                                                      | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                                                                            | кВт-ч  | 0,616   |   | 0,0308  |           |      | 7,68      |    | 0,24       |
|     |      |                                                                                      | 01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм                                                                                                                                                               | 100 шт | 3,03    |   | 0,1515  | 178,64    | 1,22 | 217,94    |    | 33,02      |
|     |      |                                                                                      | 01.7.17.09-1455 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм                                                                                     | шт     | 0,75    |   | 0,0375  | 53,58     | 1,24 | 66,44     |    | 2,49       |
|     | 70.1 | 421/np_2020_п.75_пп.а                                                                | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                                                                                                                                                        | %      | 2       |   | 2       |           |      |           |    | 13,40      |
|     |      |                                                                                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |   |         |           |      |           |    | 672,66     |
|     |      |                                                                                      | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                         | %      | 97      |   | 97      |           |      |           |    | 652,48     |
|     |      |                                                                                      | Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                           | %      | 51      |   | 51      |           |      |           |    | 343,06     |
|     |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |   |         |           |      | 34 410,20 |    | 1 720,51   |
| 107 | 70.1 | ФСБЦ-20.3.03.07-0041<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx | Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, круглый, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 900-1100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 10 Вт<br>Объем=0,05*100 | шт     | 5       | 1 | 5       | 623,11    | 1,05 | 654,27    |    | 3 271,35   |
|     |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |   |         |           |      |           |    | 3 271,35   |
| 108 | 71   | ФСБЦ-20.5.02.10-0012<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx | Коробка универсальная УК-П                                                                                                                                                                                                                                | шт     | 1       | 1 | 1       | 13,95     | 1,23 | 17,16     |    | 17,16      |
|     |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |   |         |           |      |           |    | 17,16      |
| 109 | 72   | ГЭСНр67-01-009-02                                                                    | Смена: розеток                                                                                                                                                                                                                                            | 100 шт | 0,01    | 1 | 0,01    |           |      |           |    |            |
|     |      |                                                                                      | 1-100-35 Средний разряд работы 3,5                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 24,1    |   | 0,241   |           |      | 538,73    |    | 129,83     |
|     |      |                                                                                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |   |         |           |      |           |    | 129,83     |
|     |      |                                                                                      | Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                         | %      | 91      |   | 91      |           |      |           |    | 118,15     |
|     |      |                                                                                      | Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                           | %      | 48      |   | 48      |           |      |           |    | 62,32      |
|     |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |   |         |           |      | 31 030,00 |    | 310,30     |
| 110 | 72.1 | ФСБЦ-20.4.03.05-0003<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx | Розетки открытой проводки двухгнездные с заземлением                                                                                                                                                                                                      | 100 шт | 0,01    | 1 | 0,01    | 6 992,98  | 1,23 | 8 601,37  |    | 86,01      |
|     |      |                                                                                      | Объем=(1) / 100                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |   |         |           |      |           |    |            |
|     |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |   |         |           |      |           |    | 86,01      |
| 111 | 73   | ГЭСНр67-01-009-01                                                                    | Смена: выключателей                                                                                                                                                                                                                                       | 100 шт | 0,02    | 1 | 0,02    |           |      |           |    |            |
|     |      |                                                                                      | Объем=(1*2) / 100                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |   |         |           |      |           |    |            |
|     |      |                                                                                      | 1-100-35 Средний разряд работы 3,5                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 24,1    |   | 0,482   |           |      | 538,73    |    | 259,67     |
|     |      |                                                                                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |   |         |           |      |           |    | 259,67     |
|     |      |                                                                                      | Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                         | %      | 91      |   | 91      |           |      |           |    | 236,30     |
|     |      |                                                                                      | Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                           | %      | 48      |   | 48      |           |      |           |    | 124,64     |
|     |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |   |         |           |      | 31 030,50 |    | 620,61     |
| 112 | 73.1 | ФСБЦ-20.4.01.01-0043<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx | Выключатели одноклавишные для открытой проводки, марка А16-051                                                                                                                                                                                            | 10 шт  | 0,1     | 1 | 0,1     | 532,04    | 1,57 | 835,30    |    | 83,53      |
|     |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |   |         |           |      |           |    | 83,53      |
| 113 | 74   | ФСБЦ-20.4.01.01-0014<br>Сплит-форма Тюменская область<br>на 4 квартал 2025 года.xlsx | Выключатели двухклавишные для открытой проводки, марка А56-029, цвет белый                                                                                                                                                                                | 10 шт  | 0,1     | 1 | 0,1     | 639,49    | 1,57 | 1 004,00  |    | 100,40     |
|     |      |                                                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |   |         |           |      |           |    | 100,40     |
|     |      |                                                                                      | Всего по разделу 2 Электромонтажные работы                                                                                                                                                                                                                |        |         |   |         |           |      |           |    | 134 423,82 |
|     |      |                                                                                      | Итого по акту:                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |   |         |           |      |           |    |            |
|     |      |                                                                                      | Всего прямые затраты (справочно)                                                                                                                                                                                                                          |        |         |   |         |           |      |           |    | 252 082,43 |
|     |      |                                                                                      | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |   |         |           |      |           |    |            |
|     |      |                                                                                      | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |   |         |           |      |           |    | 127 474,66 |
|     |      |                                                                                      | Эксплуатация машин                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |   |         |           |      |           |    | 2 774,15   |
|     |      |                                                                                      | Оплата труда машинистов (Отм)                                                                                                                                                                                                                             |        |         |   |         |           |      |           |    | 1 323,82   |
|     |      |                                                                                      | Материалы                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |   |         |           |      |           |    | 120 509,80 |
|     |      |                                                                                      | Строительные работы                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |   |         |           |      |           |    | 325 400,29 |
|     |      |                                                                                      | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |   |         |           |      |           |    |            |
|     |      |                                                                                      | оплата труда                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |   |         |           |      |           |    | 103 605,53 |









|           |                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заказчик  | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07 |
| Подписчик | Общество с ограниченной ответственностью «Импорг-Лифт Сервис», 625022, Тюменская область, город Тюмень, проезд Солнечный, д. 7, помещение 7, Тел. +7 (3452) 68-98-10                       |
| Строитель | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 43 (ремонт (замена, модернизация) лифтов)              |
| Объект    | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 43                                                     |

|                           |                  |                 |            |
|---------------------------|------------------|-----------------|------------|
| форма по ОКПД             | код              |                 |            |
| по ОКПД                   | 0322005          |                 |            |
| по ОКТО                   |                  |                 |            |
| по ОКТО                   | 31439008         |                 |            |
| по ОКТО                   | 67798220         |                 |            |
| вспомогательности по ОКДП |                  |                 |            |
| номер                     | 2461725          |                 |            |
| дата                      | 05.11.2025       |                 |            |
| Вид операции              |                  |                 |            |
| Номер документа           | Дата составления | Отчетный период |            |
| 3                         | 10.03.2026       | с               | по         |
|                           |                  | 21.01.2026      | 10.03.2026 |

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ПСР 02.01.03. Стоимость оборудования (1 лифта пл 400кг на 8 остановок)  
Основание: Проект 11/2025 П-48Т  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

772 552,51 руб

| Номер                                               | позиции по смете | Обоснование                                                                                                                                                                        | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |              |                              |                                            | Сметная стоимость, руб. |                                           |              |                            |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------|
|                                                     |                  |                                                                                                                                                                                    |                             |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс                  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1                                                   | 2                | 3                                                                                                                                                                                  | 4                           | 5                 | 6          | 7            | 8                            | 9                                          | 10                      | 11                                        | 12           | 13                         |
| Раздел 1. Стоимость лифтового оборудования          |                  |                                                                                                                                                                                    |                             |                   |            |              |                              |                                            |                         |                                           |              |                            |
| 1                                                   | 1                | ТЛ 67.1.01.03_86_8602139406_17.11. Лифт пассажирский ПЛ 400 кг, пл 400 кг, на 8 остановок                                                                                          | ед.                         | 1                 | 1          | 1            | 1                            |                                            |                         | 1 697 700,00                              |              | 1 697 700,00               |
| 0                                                   |                  | 2025_01_11<br>Счет на оплату № 159 от 30.12.2025г.; Платежное поручение № 356 от 26.02.2026г.<br>ка н 3 1                                                                          |                             |                   |            |              |                              |                                            |                         |                                           |              |                            |
| Всего по позиции                                    |                  |                                                                                                                                                                                    |                             |                   |            |              |                              |                                            |                         |                                           |              | 1 697 700,00               |
| 2                                                   | 2                | ТЛ 61.2.04.00_78_7816447290_11.12. Блок связи «Энергия», ЕМТ 1.1, Переговорный комплект кабины лифта СПС, СПМ, Монтажный комплект, Устройство защиты от перенапряжения (просащита) | комплект                    | 1                 | 1          | 1            | 1                            |                                            |                         | 21 787,50                                 |              | 21 787,50                  |
| 0                                                   |                  | 2025_01_23<br>Счет на оплату № 4018 от 15.12.2025г.; Платежное поручение № 2045 от 18.12.2025г.<br>ка н 3 3                                                                        |                             |                   |            |              |                              |                                            |                         |                                           |              |                            |
| Всего по позиции                                    |                  |                                                                                                                                                                                    |                             |                   |            |              |                              |                                            |                         |                                           |              | 21 787,50                  |
| Всего по разделу 1 Стоимость лифтового оборудования |                  |                                                                                                                                                                                    |                             |                   |            |              |                              |                                            |                         |                                           |              | 1 719 487,50               |
| Итого по акту:                                      |                  |                                                                                                                                                                                    |                             |                   |            |              |                              |                                            |                         |                                           |              |                            |
| Оборудование                                        |                  |                                                                                                                                                                                    |                             |                   |            |              |                              |                                            |                         |                                           |              | 1 719 487,50               |
| Инженерное оборудование                             |                  |                                                                                                                                                                                    |                             |                   |            |              |                              |                                            |                         |                                           |              | 1 719 487,50               |
| Компенсация НДС при УСН                             |                  |                                                                                                                                                                                    |                             |                   |            |              |                              |                                            |                         |                                           |              | 343 897,50                 |
| Всего                                               |                  |                                                                                                                                                                                    |                             |                   |            |              |                              |                                            |                         |                                           |              | 2 063 385,00               |
| Понижающий коэффициент к начальной цене Договора    |                  |                                                                                                                                                                                    |                             |                   |            |              |                              |                                            |                         |                                           |              | 383 922,98                 |

|   |   |   |                                                                  |   |   |   |   |   |    |    |    |              |
|---|---|---|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4                                                                | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13           |
|   |   |   | ВСЕГО с учетом поимашного коэффициента                           |   |   |   |   |   |    |    |    |              |
|   |   |   | Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 54.000001118 % |   |   |   |   |   |    |    |    |              |
|   |   |   | ВСЕГО по акту                                                    |   |   |   |   |   |    |    |    | 1 679 462,02 |
|   |   |   | в том числе НДС 7%                                               |   |   |   |   |   |    |    |    | 906 909,51   |
|   |   |   | оправочно:                                                       |   |   |   |   |   |    |    |    | 772 552,51   |
|   |   |   | Оборудование, отсутствующее в ФРСН                               |   |   |   |   |   |    |    |    | 50 540,82    |
|   |   |   |                                                                  |   |   |   |   |   |    |    |    | 1 719 487,50 |

СДЛП:

Подписчик

Общество с ограниченной ответственностью «Импор-Лифт Сервис»  
Генеральный директор

ПРИНЯТ:

Заказчик

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемов подтвержден  
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе  
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственника помещений



И.В. Филатов

К.Ф. Евдокимов

А.В. Бытов

К.В. Зиндеев

Е.М. Лазинг

*В.А. Суров*



8  
19

Заказчик  
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,  
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новороссийская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07

Подразчик  
Общество с ограниченной ответственностью «Импор-Лифт Сервис»,  
625022, Тюменская область, город Тюмень, проезд Солнечный, д.7, помещение 7, тел. +7 (3452) 68-98-10

Строка  
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 43  
(ремонт (замена, модернизация) лифтов)

Объект  
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 43

| Вид деятельности по ОКДП |            |
|--------------------------|------------|
| номер                    | 2481725    |
| дата                     | 05.11.2025 |
| Вид операции             |            |

| Номер документа | Дата составления | Очетный период |            |
|-----------------|------------------|----------------|------------|
| 4               | 10.03.2026       | с              | по         |
|                 | 21.01.2026       |                | 10.03.2026 |

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  
АКТ

Смета № ПСР-09-01-01, Пусконаладочные работы (1 лифта по 40кг на 8 остановок)  
Основание: Проект 11/2025 П-148Г  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

384 185,76 руб

| Номер                                                                                                                                                                            |                  | Обоснование                                                                                                                                      | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |              |                              |                                            | Сметная стоимость, руб. |                                           |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| по порядку                                                                                                                                                                       | по смете         |                                                                                                                                                  |                             |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс                  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1                                                                                                                                                                                | 2                | 3                                                                                                                                                | 4                           | 5                 | 6          | 7            | 8                            | 9                                          | 10                      | 11                                        | 12           | 13                         |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                  |                             |                   |            |              |                              |                                            |                         |                                           |              |                            |
| 1                                                                                                                                                                                | ГЭСН01-14.025-01 | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабин: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами | лифт                        | 1                 | 1          | 1            | 1                            |                                            |                         |                                           |              |                            |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ заведом (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования СЭП-0.8, Т3-0.8 |                  |                                                                                                                                                  |                             |                   |            |              |                              |                                            |                         |                                           |              |                            |
| 2-100-05 Рабочий 5 разряда                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                  |                             | чел.-ч            | 158,54     | 0,8          | 126,832                      |                                            |                         | 655,94                                    | 83 181,50    |                            |
| 2-100-06 Рабочий 6 разряда                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                  |                             | чел.-ч            | 211,39     | 0,8          | 169,112                      |                                            |                         | 766,57                                    | 129 636,16   |                            |
| 3-200-01 Инженер I категории                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                  |                             | чел.-ч            | 158,54     | 0,8          | 126,832                      |                                            |                         | 915,62                                    | 116 129,92   |                            |
| ФОТ                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                  |                             |                   |            |              |                              |                                            |                         |                                           | 328 947,61   |                            |
| Пр812-083-0-1 НР Пусконаладочные работы: "включить" - 80%, "под нагрузкой" - 20%                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                  |                             | %                 | 74         |              | 74                           |                                            |                         |                                           | 243 421,23   |                            |
| Пр774-083-0 СП Пусконаладочные работы: "включить" - 80%, "под нагрузкой" - 20%                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                  |                             | %                 | 36         |              | 36                           |                                            |                         |                                           | 118 421,14   |                            |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                  |                             |                   |            |              |                              |                                            |                         |                                           | 690 789,98   |                            |
| 2                                                                                                                                                                                | ГЭСН01-14.025-04 | При изменении количества остановок уменьшать, или добавлять: к норме 01-14.025-01                                                                | остановка                   | -2                | 1          | -2           |                              |                                            |                         |                                           |              |                            |
| Объем: 18-107-1                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                  |                             |                   |            |              |                              |                                            |                         |                                           |              |                            |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ заведом (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования СЭП-0.8, Т3-0.8 |                  |                                                                                                                                                  |                             | чел.-ч            | 3,11       | 0,8          | -4,976                       |                                            |                         | 655,94                                    | -3 263,46    |                            |
| 2-100-05 Рабочий 5 разряда                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                  |                             | чел.-ч            | 4,15       | 0,8          | -6,64                        |                                            |                         | 766,57                                    | -5 090,02    |                            |
| 3-200-01 Инженер I категории                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                  |                             | чел.-ч            | 3,11       | 0,8          | -4,976                       |                                            |                         | 915,62                                    | -4 596,13    |                            |
| ФОТ                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                  |                             |                   |            |              |                              |                                            |                         |                                           | -12 909,61   |                            |
| Пр812-083-0-1 НР Пусконаладочные работы: "включить" - 80%, "под нагрузкой" - 20%                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                  |                             | %                 | 74         |              | 74                           |                                            |                         |                                           | -9 553,11    |                            |
| Пр774-083-0 СП Пусконаладочные работы: "включить" - 80%, "под нагрузкой" - 20%                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                  |                             | %                 | 36         |              | 36                           |                                            |                         |                                           | -4 641,46    |                            |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                  |                             |                   |            |              |                              |                                            |                         |                                           | -27 110,18   |                            |
| 3                                                                                                                                                                                | ГЭСН01-14.041-01 | Проброска кабеля частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабин до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ                | шт                          | 1                 | 1          | 1            | 1                            |                                            |                         |                                           |              |                            |
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ заведом (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования СЭП-0.8, Т3-0.8 |                  |                                                                                                                                                  |                             |                   |            |              |                              |                                            |                         |                                           |              |                            |
| 3-200-02 Инженер II категории                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                  |                             | чел.-ч            | 176,9      | 0,8          | 141,52                       |                                            |                         | 834,71                                    | 118 128,16   |                            |
| 3-200-03 Инженер III категории                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                  |                             | чел.-ч            | 75,82      | 0,8          | 60,656                       |                                            |                         | 749,53                                    | 45 463,46    |                            |
| ФОТ                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                  |                             |                   |            |              |                              |                                            |                         |                                           | 163 591,65   |                            |
| Пр812-083-0-1 НР Пусконаладочные работы: "включить" - 80%, "под нагрузкой" - 20%                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                  |                             | %                 | 74         |              | 74                           |                                            |                         |                                           | 121 051,82   |                            |
| Пр774-083-0 СП Пусконаладочные работы: "включить" - 80%, "под нагрузкой" - 20%                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                  |                             | %                 | 36         |              | 36                           |                                            |                         |                                           | 58 892,99    |                            |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                  |                             |                   |            |              |                              |                                            |                         |                                           | 343 542,46   |                            |
| 4                                                                                                                                                                                | ГЭСН02-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов                                                    | система                     | 1                 | 1          | 1            | 1                            |                                            |                         |                                           |              |                            |
| Кодиф.: 2                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                  |                             |                   |            |              |                              |                                            |                         |                                           |              |                            |





Заказчик  
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,  
625048, Тюменская область, город, Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс –39-31-07

Подписчик  
Общество с ограниченной ответственностью «Импор-Лифт Сервис»,  
625022, Тюменская область, город, Тюмень, проезд Солнечный, д.7, помещение 7, Тел. +7 (3452) 68-98-10

Срок  
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 43  
(ремонт (замена, модернизация) лифтов)

Объект  
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 43

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

|                    |                  |                            |
|--------------------|------------------|----------------------------|
| Формы по ОКПД      |                  | Код                        |
|                    |                  | 0322005                    |
| по ОКТО            |                  |                            |
| по ОКТО            |                  |                            |
| по ОКТО            |                  | 31439008                   |
| по ОКТО            |                  | 67798220                   |
| Активности по ОКПД |                  |                            |
| номер              | 2481725          |                            |
| дата               | 05.11.2025       |                            |
| Вид операции       |                  |                            |
| Номер документа    | Дата составления | Отчетный период            |
| 5                  | 10.03.2026       | с 21.01.2026 по 10.03.2026 |

Смета № РСР 09-01-02, Сдача отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ (1 лифта (л/л) 40кг на 8 останков)  
Основание: Проект 11/2025.П.48Т  
Сметная (договорная) стоимость, в соответствии с договором подряда (субподряд)

2 848,98 руб.

| Номер                                                                            | позиции по порядку | Обоснование                                                                                                                                                               | Наименование работ и затрат                                               | Единица измерения | Количество |              |                              |                                        | Сметная стоимость, руб. |                                       |              |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                           |                                                                           |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне | индекс                  | на единицу измерения в текущем уровне | коэффициенты | всего в текущем уровне |
| 1                                                                                | 2                  | 3                                                                                                                                                                         | 4                                                                         | 5                 | 6          | 7            | 8                            | 9                                      | 10                      | 11                                    | 12           | 13                     |
| Раздел 1. Сдача отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ          |                    |                                                                                                                                                                           |                                                                           | 11 груза          |            |              |                              | 1 263,36                               |                         |                                       |              | 1 612,05               |
| 1                                                                                | 1                  | 47.1<br>Слит-форма Тюменская область<br>на 4 каюта/л 2025 года. х/к                                                                                                       | Погрузка в автомобильное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |                   | 1,276      | 1            | 1,276                        |                                        |                         |                                       |              | 1 612,05               |
| 2                                                                                | 2                  | Договор №268 от 01.01.2023г.<br>(дополнительное соглашение №3<br>от 17.12.2025г.)<br>Счет на оплату № 937 от<br>31.12.2025г.: Платежное поручение<br>№ 11 от 13.01.2026г. | Транспортирование и дальнейшее размещение (захоронение) отходов           | т                 | 1,276      | 1            | 1,276                        |                                        |                         | 4 700,00                              |              | 5 997,20               |
| Всего по позициям                                                                |                    |                                                                                                                                                                           |                                                                           |                   |            |              |                              |                                        |                         |                                       |              | 5 997,20               |
| Всего по разделу 1 Сдача отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ |                    |                                                                                                                                                                           |                                                                           |                   |            |              |                              |                                        |                         |                                       |              | 7 609,25               |
| Итого по акту:                                                                   |                    |                                                                                                                                                                           |                                                                           |                   |            |              |                              |                                        |                         |                                       |              | 7 609,25               |
| Всего прямые затраты (справочно)                                                 |                    |                                                                                                                                                                           |                                                                           |                   |            |              |                              |                                        |                         |                                       |              | 5 997,20               |
| в том числе                                                                      |                    |                                                                                                                                                                           |                                                                           |                   |            |              |                              |                                        |                         |                                       |              | 1 612,05               |
| Эксплуатация машин                                                               |                    |                                                                                                                                                                           |                                                                           |                   |            |              |                              |                                        |                         |                                       |              | 1 612,05               |
| Перевозка                                                                        |                    |                                                                                                                                                                           |                                                                           |                   |            |              |                              |                                        |                         |                                       |              | 1 612,05               |
| Строительные работы                                                              |                    |                                                                                                                                                                           |                                                                           |                   |            |              |                              |                                        |                         |                                       |              | 5 997,20               |
| Перевозка                                                                        |                    |                                                                                                                                                                           |                                                                           |                   |            |              |                              |                                        |                         |                                       |              | 5 997,20               |
| Прочие затраты                                                                   |                    |                                                                                                                                                                           |                                                                           |                   |            |              |                              |                                        |                         |                                       |              | 5 997,20               |
| Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ               |                    |                                                                                                                                                                           |                                                                           |                   |            |              |                              |                                        |                         |                                       |              | 5 997,20               |
| в том числе                                                                      |                    |                                                                                                                                                                           |                                                                           |                   |            |              |                              |                                        |                         |                                       |              | 5 997,20               |
| эксплуатация машин и механизмов                                                  |                    |                                                                                                                                                                           |                                                                           |                   |            |              |                              |                                        |                         |                                       |              | 5 997,20               |

| 1                                                                | 2 | 3 | 4                                                | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13       |
|------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----------|
| Всего                                                            |   |   | Понижающий коэффициент к начальной цене Договора |   |   |   |   |   |    |    |    | 7 609,25 |
| ВСЕГО с учетом понижающего коэффициента                          |   |   |                                                  |   |   |   |   |   |    |    |    | 1 415,81 |
| Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 24.000001118 % |   |   |                                                  |   |   |   |   |   |    |    |    | 6 193,44 |
| ВСЕГО по акту                                                    |   |   |                                                  |   |   |   |   |   |    |    |    | 3 344,46 |
| в том числе НДС 7%                                               |   |   |                                                  |   |   |   |   |   |    |    |    | 2 848,98 |
|                                                                  |   |   |                                                  |   |   |   |   |   |    |    |    | 196,38   |

СДЛП:  
Подарщик  
Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт Сервис»  
Генеральный директор

ПРИНП:  
Заказчик  
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля  
Перечень работ и объемы подтвержде  
Выданный специалист отдела технического контроля  
Расценки проверили на соответствие сметно-нормативной базе  
Специалист сметного отдела  
Представитель органа местного самоуправления:



Уполномоченный представлять от собственника помещений:

\_\_\_\_\_  
А.В. Филиппов

\_\_\_\_\_  
К.Ф. Едлинков

\_\_\_\_\_  
А.В. Быгов

\_\_\_\_\_  
К.В. Зиндрев

\_\_\_\_\_  
Е.М. Лавинт

\_\_\_\_\_  
В.А. Суров

\_\_\_\_\_