

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов жилого здания

г. Тобольск
местонахождение

« 17 » июня 2026 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию
в составе

решением (приказом) № 0243/2-ОД от «08 » июня 20 26 г.
дата

Председателя
представителя Заказчика

Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:

представитель Заказчика

Ведущий специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Словцов А.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Заместитель директора Департамента городского хозяйства Администрации
г. Тобольска Кислицина Е.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Представитель ООО УК «Дом-Сервис»
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников
помещений (в соответствии с решением общего
собрания собственников, при отсутствии
принятого решения - представитель ОМС)

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем теплоснабжения** многоквартирного дома,
расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 7, д. 10

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной
программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «ВЕСТО»

наименование организации

в соответствии с договором № 203П/25 от 24.10.2025 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «ВЕСТО»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

24.10.2025 г.
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

30.07.2026 г.
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

09.06.2026 г.
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем теплоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 7, д. 10

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем теплоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 7, д. 10

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Председатель
рабочей комиссии

Члены комиссии

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

Евдокимов К.Ф.

расшифровка подписи

Словцов А.А.

расшифровка подписи

Кислицина Е.В.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органа местного
самоуправления

Заместитель директора Департамента
городского хозяйства Администрации
г. Тобольска

должность

подпись

Кислицина Е.В.

расшифровка подписи

От организации-подрядчика
представитель

Директор ООО «ВЕСТО» Любченко В.В.

должность, фамилия, имя, отчество

Представитель Департамента ЖКХ ТО уведомлен о дате и времени приемки выполненных работ. Не явился
Представитель ООО УК «Дом-Сервис» уведомлен о дате и времени приемки выполненных работ. Не явился

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10,
телефон/факс – 39-31-07
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТО»,
626150, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 3/2, пом. 9, Тел.: +7 -908-868-30-10
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г.
Тобольск, мкр. 7, д. 10
(ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)
наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код	
	0322001	
по ОКПО	31439008	
по ОКПО	34940588	
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
	номер	203П/25
	дата	24.10.2025
Вид операции		
Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.06.2026	21.03.2026	09.06.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		4 207 723,29	4 207 723,29	4 207 723,29
1	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения		4 207 723,29	4 207 723,29	4 207 723,29
Итого					4 207 723,29
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0%					0,00
Итого с учетом снижения НДС 5%					4 207 723,29
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					210 386,16
					4 418 109,45

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание _____
Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета
(удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М П

Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТО»
Директор



_____ О.М. Буй

_____ В.В. Любченко

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТО»,
Сочина Ремезова, д. 3/2, пом. 9, Тел.: +7-908-868-30-10

626150, г. Тобольск, ул. Семёна Семёновича

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома

4418 109,45 py6

Смета № ЛСР 02-01-01. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

CMEC 148-0324-OB

Основание: проект №48-03/24-06

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором поставки: _____

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр812-099 1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87					927,85
		Пр8774-099 1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					469,26
		Всего по позиции								123 324,00		2 466,48
4	4	ГЭСН65.01.003-18	Снятие водосточных узлов масок: до 100 кг	100 шт	0,02	1	0,02					
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		шт.-ч	106,6		2,132			513,13		1 093,99
		91.06.05-056 Переносимое одностороннее универсальное фронтальное пневмолесное, номинальная вместимость		шт.-ч	8,52		0,1704		1,26	1 017,92		173,45
		основного коша 1 м3, грузоподъемность 2 т										98,46
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		шт.-ч	8,52		0,1704			577,81		1 192,45
		ФОТ		%	87		87					1 037,43
		Пр812-099 1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87					524,58
		Пр8774-099 1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					2 928,01
		Всего по позиции								146 400,50		2 928,01
труба 20	5	ГЭСН16-02.001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб	100 м	0,276	1	0,276					
		Диаметром: 20 мм										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ГЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП-1,15; 3М=1,25; 3ТМ=1,25; 13=1,15; 13М=1,25										
5	5	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		шт.-ч	29,7	1,15	9,42678			577,81		5 446,89
		91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т		шт.-ч	0,08		0,02208			1 154,07		31,65
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		шт.-ч	0,08	1,25	0,0276			776,16		21,42
		91.05.05-015 Крысы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		шт.-ч	0,07		0,01932			1 770,81		42,77
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		шт.-ч	0,07	1,25	0,02415			776,16		18,74
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		шт.-ч	0,07		0,0966			694,89		1,25
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		шт.-ч	0,35		0,02075			577,81		69,77
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		шт.-ч	0,35	1,25	0,3174			4,35		2,35
		01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б		т	0,00013		0,0000359			416 065,60	1,87	27,93
		01.3.02.08-0001 Кислород газоборазный технический		м3	0,281		0,077556			114,64	0,51	4,53
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,44		0,12144			35,71	1,9	8,24
		01.7.07.29-0101 Осушительный		кг	0,06		0,01656			128,40	1,64	3,49
		01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08ГЭС, диаметр 4 мм		т	0,00017		0,0000469			97 282,88	1,04	4,75
		03.1.02.03-0015 Извешка, строительная нетканая хлопчат, марка А		кг	0,0076		0,000416			59,41	1,77	0,05
		14.02.04-0142 Краска масляная МЛ-0115, мушкет, сурж желтый		кг	0,44		0,12144			79,88	1,79	17,36
		14.05.01-0012 Смесь комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по		т	0,00053		0,0001463			60 697,21	1,22	10,83
		деревянным поверхностям										5 566,82
		ФОТ		%	121	0,9	108,9					6 051,38
		Пр812-016 0-1, Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление,		%	121	0,9	108,9					3 400,77
		21.12.2020 п.25 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					10 83
		Пр8774-016 0, Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление,		%	72	0,85	61,2					5 566,82
		11.12.2020 п.16 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								6 051,38
		Всего по позиции								55 242,86		15 247,03
6	6	ГЭСН16-02.013-07	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из неоцинкованных	10 м	2,76	1	2,76					
		водогазопроводных труб на сварке диаметром: до 25 мм										
		2-100-02 Рабочий 2 разряда		шт.-ч	0,01		0,0276			470,01		12,97
		2-100-03 Рабочий 3 разряда		шт.-ч	0,27		0,7452			513,13		382,38
		2-100-04 Рабочий 4 разряда		шт.-ч	0,49		1,3524			577,81		781,43
		91.05.13-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с красной-маленькойгором, грузоподъемность 1,5 т		шт.-ч	0,01		0,0276			735,21	1,46	29,63
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		шт.-ч	0,01		0,0276			577,81		15,95
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		шт.-ч	0,41		1,1316			37,70		42,66
		91.21.19-013 Стяжки с абразивным кругом для черновой шлифовки стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок		шт.-ч	0,07		0,1932			7,35	1,53	2,17
		01.7.03.04-0001 Электросварщик		кгВ-ч	0,22		0,6072			7,96		4,83
		01.7.11.07-0213 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей ТМУ-21У, З50А, диаметр 3-5		кг	0,077		0,21252			178,90	0,95	36,12
		мм		шт	0,025		0,069			101,12	1,24	8,65
		01.7.17.07-0053 Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 180х10х22 мм										1 182,73
		ФОТ		%	73	0,9	65,7					783,62
		Пр812-108 0-1, Приказ № 812/пр от НР Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	73	0,9	65,7					344,70
		21.12.2020 п.25		%	34	0,85	28,9					2 445,11
		Пр8774-108 0, Приказ № 774/пр от СП Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	34	0,85	28,9					2 994,05
		11.12.2020 п.16		%								2 994,05
		Всего по позиции								885,91		2 445,11
7	8	ФСБ4-23.1.00.05-0021	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные,	м	27,6	1	27,6			110,69	0,98	108,48
		Слитп-форма 1 метрская область										2 994,05
		на 1 квартал 2020 года.ххх										2 994,05
		Всего по позиции										2 994,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	9	ГЭСН16-02-013-11	При монтаже труб гидравлическим трубопроводом добавлять на один габ трубы к нормам 16-02-013-07	10 гибов	6,8	1	6,8					
		2-100-03 Рабочий 3 разряда		Чел.-ч	0,2		1,36			513,13		697,86
		91 21 19-019 Стяжки трубопроводные гидравлические ручные для гибки труб наружным диаметром до 60 мм		Маш.-ч	0,19		1,292			2,03		2,62
		ФОТ		%	73		65,7					697,86
		Пр812-108 0-1, Пикап № 812/пр от НР Изготовление в постройных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	34	0,85	28,9					458,49
		21 12 2020 п.25								200,10		201,68
		Пр774-108 0, Пикап № 774/пр от СП Изготовление в постройных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок										1 360,65
		11 12 2020 п.16										
		Всего по позиции			0,3396	1	0,3396					
Труба 50	10	ГЭСН16-02-005-02	Прокачка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб	100 м	0,3396	1	0,3396					
9		Пикап от 04 08 2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ОБР, ТЕР, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЭТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								596,43		31 312,06
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1		Чел.-ч	55,3	1,15	53,394362			145,34		145,34
		91 05 01-017 Крайне башенные, грузоподъемность 8 т		Маш.-ч	0,12		0,100752			97,75		97,75
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машиниста 6		Чел.-ч	0,12	1,25	0,12594			130,09		130,09
		91 05 05-015 Крайне на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,07		0,058772			57,02		57,02
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машиниста 6		Чел.-ч	0,07	1,25	0,072465			694,48		694,48
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,87		0,730452			527,58		527,58
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машиниста 4		Чел.-ч	0,87	1,25	0,913065			577,81		577,81
		91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	18,44		15,482224			4,35		114,57
		01 3 02 03-0001 Аппараты для газовой сварки и резки		М3	0,32		0,268672			340,41		17,18
		01 3 02 03-0001 Аппараты для газовой сварки и резки		М3	0,35		0,29386			58,47		156,66
		01 3 02 08-0001 Кислород газобразный технический		М3	2,75		2,3089			67,85		16,99
		01 7 03 01-0001 Вода		Т	0,0002		0,0001679			97 282,88		0,87
		01 7 11 04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08ТЗС, диаметр 4 мм		кг	0,0099		0,008312			59,41		41,18
		03 1 02 03-0015 Измельчитель строительная мешалка шпатель, марка А		М3	0,008		0,0067168			4 033,62		31 994,41
		04 3 01 09-0016 Раствор готовый впаденый, цементный, М200		%	121	0,9	108,9			34 841,91		19 580,58
		ФОТ		%	72	0,85	61,2					
		Пр812-016 0-1, Пикап № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)								104 627,55		87 846,29
		21 12 2020 п.25 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха										
		Пр774-016 0, Пикап № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
		11 12 2020 п.16 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха										
		Всего по позиции			8,396	1	8,396			595,06		3 447,33
10	11	ГЭСН16-02-010-01	Изготовление элементов и сборка углов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм	10 м	8,396	1	8,396			5,92		2,98
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		Чел.-ч	0,69		0,50376			37,70		56,98
		91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	0,06		1,51128			58,47		5,74
		91 17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		М3	0,0117		0,0982332			114,64		459,56
		01 3 02 08-0001 Кислород газобразный технический		кг	0,8066		6,7722136			41,38		19,25
		01 3 02 09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	0,288		2,418048			7,96		55,64
		01 7 03 04-0001 Электроды стальные		кг	0,0373		0,3131708			187,01		3 447,33
		01 7 11 07-0039 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм		%	73	0,9	65,7			2 264,90		996,28
		ФОТ		%	34	0,85	28,9					
		Пр812-108 0-1, Пикап № 812/пр от НР Изготовление в постройных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	73		65,7					
		21 12 2020 п.25								870,49		7 308,66
		Пр774-108 0, Пикап № 774/пр от СП Изготовление в постройных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок								259,57		21 793,50
		11 12 2020 п.16										
		Всего по позиции			83,96	1	83,96			284,87		21 793,50
11	12	ФСБЦ.23.5.02.02.0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок СтЗ, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	83,96	1	83,96					
		Слит-форма Тюменская область										
		на 1 квартал 2026 года-х/х										
		Всего по позиции			0,951	1	0,951					
Труба 76	13	ГЭСН16-02-005-03	Прокачка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб	100 м	0,951	1	0,951					
12		Пикап от 04 08 2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ОБР, ТЕР, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЭТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								596,43		42 072,51
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1		Чел.-ч	65,6	1,15	71,74344			154,07		205,79
		91 05 01-017 Крайне башенные, грузоподъемность 8 т		Маш.-ч	0,15		0,14265			776,16		138,40
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машиниста 6		Чел.-ч	0,15	1,25	0,1783125			1 770,81		168,40
		91 05 05-015 Крайне на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,08	1,25	0,07608			776,16		73,81
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машиниста 6		Чел.-ч	0,08		0,0851			694,99		834,31
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	1,01		0,95051					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	1,01	1,25	1,206375		577,81			693,74
		91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	24,94		23,71794	4,35	1,36		1,25	175,51
		01 3 02 03-0001 Ацетилен газоборазный технический		М3	0,41		0,38991	340,41	1,87			248,21
		01 3 02 08-0001 Кислород газоборазный технический		М3	0,45		0,42795	114,64	0,51			25,02
		01 7 03 01-0001 Вода		М3	4,64		4,41764	35,71	1,9			299,40
		01 7 11 04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08ГЭС, диаметр 4 мм		Т	0,0003		0,0002853	97 282,88	1,04			28,86
		03 1 02 03-0015 Кованая строительная негашеная известь, марка А		кг	0,0166		0,0157866	59,41	1,77			1,66
		04 3 01 09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200		М3	0,012		0,011412	4 033,62	1,52			69,97
		ФОТ		%	121	0,9	108,9					42 978,46
		Пр/612-016 0-1, Пр/маз № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,65	61,2					26 302,82
		21 12 2020 п.25 Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								
		11 12 2020 п.16 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								
		Всего по позиции		10 М	9,51	1	9,51			124 229,18		118 141,95
13	14	ГЭСН16-02-010-02	Исполнение элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм	10 М	9,51	1	9,51					
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		Чел.-ч	0,92		8,7492	595,06				5 206,30
		91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	0,07		0,6657	4,35	1,36			3,94
		91 17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		Маш.-ч	0,38		3,6138					136,24
		01 3 02 08-0001 Кислород газоборазный технический		М3	0,0303		0,288153	114,64	0,51			16,55
		01 3 02 09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	2,0819		19,798869	41,38	1,64			35,43
		01 7 03 04-0001 Энергомерения		кг	0,468		4,45068	7,96				101,03
		01 7 11 07-0039 Энергомеры сварочные для сварки неагрегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм		кг	0,0598		0,569698	187,01	0,95			177,66
		ФОТ		%	73	0,9	65,7					5 206,30
		Пр/612-108 0-1, Пр/маз № 812/пр от НР Исполнение в построенных условиях материалов, полуприборов, металлических заготовок		%	34	0,85	28,9					3 420,54
		21 12 2020 п.25		%								1 504,62
		Пр/774-108 0, Пр/маз № 774/пр от СП Исполнение в построенных условиях материалов, полуприборов, металлических заготовок		%								
		11 12 2020 п.16		%								
		Всего по позиции		М	95,1	1	95,1	296,89	0,98			27 669,35
		Применительно для диаметра 76 мм										11 237,49
14	15	ФСБЦ.23.5.02.02.0039	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	М	95,1	1	95,1					27 669,35
		Слит-форма Тюменская область										
		на 1 квартал 2026 года.ххх										
		Всего по позиции		100 М	0,7131	1	0,7131					27 669,35
Труба 89	16	ГЭСН16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	100 М	0,7131	1	0,7131					
		Пр/маз от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов СЭТ=1,15, ЭМ=1,25, ЗТМ=1,25, ТЗМ=1,25										
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1		Чел.-ч	72,5	1,15	56,454125	596,43				84,86 0,3
		91 05 01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т		Маш.-ч	0,27		0,182537	277,75	1,25			277,75
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,27	1,25	0,2406713	776,16				196,80
		91 05 05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,1		0,07131	1 770,81	1,25			157,85
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		Маш.-ч	0,1	1,25	0,0891375	776,16				69,18
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	1,4		0,99834	694,89	1,25			867,17
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		Маш.-ч	1,4	1,25	1,247925	577,81				721,06
		91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	34,92		24,501452	5,92	1,25			276,90
		01 3 02 03-0001 Ацетилен газоборазный технический		М3	0,61		0,424991	340,41	1,87			27,94
		01 3 02 08-0001 Кислород газоборазный технический		М3	0,67		0,477777	114,64	0,51			340,14
		01 7 03 01-0001 Вода		М3	7,03		5,013093	35,71	1,9			36,08
		01 7 11 04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08ГЭС, диаметр 4 мм		Т	0,0005		0,0003566	97 282,88	1,04			1,88
		03 1 02 03-0015 Кованая строительная негашеная известь, марка А		кг	0,0251		0,0178988	59,41	1,77			91,81
		04 3 01 09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200		М3	0,021		0,0149751	4 033,62	1,52			35 943,07
		ФОТ		%	121	0,9	108,9					39 033,10
		Пр/612-016 0-1, Пр/маз № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					21 935,96
		21 12 2020 п.25 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								
		11 12 2020 п.16 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								
		Всего по позиции		10 М	7,131	1	7,131			138 934,12		99 073,92
16	17	ГЭСН16-02-010-02	Исполнение элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм	10 М	7,131	1	7,131					3 903,90
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		Чел.-ч	0,92		6,56052	595,06				2,96
		91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	0,07		0,49917	4,35	1,36			102,16
		91 17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		Маш.-ч	0,38		2,70978					12,63
		01 3 02 08-0001 Кислород газоборазный технический		М3	0,0303		0,2160693	114,64	0,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01 3 02 09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая		кг	2,0819		14,8460289		41,38	1,64		1 007,45
		01 7 03 04-0001 Энергомерия		кг	0,468		3,337308		7,96			26,56
		01 7 11 07-0039 Энергомерия сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм		кг	0,0598		0,4264338		187,01	0,95		75,76
		ФОТ										3 903,90
		Пр/812-108 0-1, Приказ № 812/лр от НР Исполнение в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	73		65,7					2 564,96
		21 12 2020 п.25										1 128,23
		Пр/774-108 0, Приказ № 774/лр от СП Исполнение в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	34		28,9					8 824,51
		11 12 2020 п.16										29 127,28
		Всего по позиции										
17	18	ФСБН-23.5.02.02-0005 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.длх	Трубы стальные электросварные промышленные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	71,31	1	71,31		416,80	0,98		408,46
		Всего по позиции										29 127,28
Финтлин												
18	19	ГСЭН16-02-010-10	Добавить на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм	стык	8	1	8					
		Прил 16 п.3.2 При сборке: трубы с деталями (отвод, переход, тройник и т.д.) ОЭП=0,85; ЗМ=0,85 к раск.; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85 к раск.; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85		Чел.-ч	0,49		3,332		4,35	1,36		595,06
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		Маш.-ч	0,06		0,408					2,42
		91-17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	0,18		1,224					37,70
		91-17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		МЗ	0,0117		0,07956		114,64	0,51		46,14
		01 3 02 08-0001 Кислород газобразный технический		кг	0,8066		5,48488		41,38	1,64		4,65
		01 3 02 09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая		кг	0,144		0,9792					372,20
		01 7 03 04-0001 Энергомерия		кг	0,0373		0,25364					7,96
		01 7 11 07-0039 Энергомерия сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм		кг					187,01	0,95		45,06
		ФОТ										1 982,74
		Пр/812-108 0-1, Приказ № 812/лр от НР Исполнение в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	73		65,7					1 302,66
		21 12 2020 п.25										573,01
		Пр/774-108 0, Приказ № 774/лр от СП Исполнение в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	34		28,9					4 336,67
		11 12 2020 п.16										794,56
		Всего по позиции										
19	20	ФСБН-23.8.04.06-0063 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.длх	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	шт	8	1	8		76,24	1,32		542,08
		Всего по позиции										99,32
		Всего по позиции										794,56
20	21	ГСЭН16-02-010-11	Добавить на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 80 мм	стык	40	1	40					
		Прил 16 п.3.2 При сборке: трубы с деталями (отвод, переход, тройник и т.д.) ОЭП=0,85; ЗМ=0,85 к раск.; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85 к раск.; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85		Чел.-ч	0,68		23,12		4,35	1,36		595,06
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		Маш.-ч	0,07		2,38					14,09
		91-17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	0,38		12,92					487,08
		91-17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		МЗ	0,0303		1,0302		114,64	0,51		60,24
		01 3 02 08-0001 Кислород газобразный технический		кг	2,0819		70,7846		41,38	1,64		58,47
		01 3 02 09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая		кг	0,252		8,568					67,86
		01 7 03 04-0001 Энергомерия		кг	0,0598		2,0332					7,96
		01 7 11 07-0039 Энергомерия сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм		кг					187,01	0,95		361,22
		ФОТ										177,66
		Пр/812-108 0-1, Приказ № 812/лр от НР Исполнение в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	73		65,7					13 757,79
		21 12 2020 п.25										9 038,87
		Пр/774-108 0, Приказ № 774/лр от СП Исполнение в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	34		28,9					3 976,00
		11 12 2020 п.16										3 976,00
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										814,17
21	22	ФСБН-23.8.04.06-0069 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.длх	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт	20	1	20		204,48	1,32		269,91
		Всего по позиции										5 398,20
		Всего по позиции										32 566,93
22	23	ГСЭН16-02-010-11	Добавить на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 80 мм	стык	9	1	9					
		Прил 16 п.3.2 При сборке: трубы с деталями (отвод, переход, тройник и т.д.) ОЭП=0,85; ЗМ=0,85 к раск.; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85 к раск.; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85		Чел.-ч	0,68		5,202		4,35	1,36		595,06
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		Маш.-ч	0,07		0,5365					3,17
		91-17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	0,38		2,907					109,59
		91-17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		МЗ	0,0303		0,231795		114,64	0,51		37,70
		01 3 02 08-0001 Кислород газобразный технический		кг	2,0819		15,926535		41,38	1,64		58,47
		01 3 02 09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая		кг	0,252		1,9278					67,86
		01 7 03 04-0001 Энергомерия		кг	0,0598		0,45747					7,96
		01 7 11 07-0039 Энергомерия сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм		кг					187,01	0,95		15,35
		ФОТ										8,127
		Всего по позиции										3 095,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/612-108 0-1, Приказ № 812/лр от НР Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок 21.12.2020 п.25 Пр/774-108 0, Приказ № 774/лр от СП Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок 11.12.2020 п.16		%	73	0,9	65,7					2 033,74
		Всего по позиции		%	34	0,85	28,9					814,17
		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 88х3,5-76х3,5 мм		шт	8	1	8	83,68	1,52			1 017,52
23	24	ФСБЦ.23.8.04.08-006-4 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.мех		шт	8	1	8					1 017,52
		Всего по позиции		шт	8	1	8					1 017,52
24	25	ГСБЦ.16-02.010-11 Добавить на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода 80 мм Прип. 16 п.3.2 При сборке: трубы с деталями (отвод, переход, тройник и т.д.) ОСТ=0,85, 5М=0,85 к раск., 3ТМ=0,85, 13М=0,85 1-100-42 Средний разряд работы 4,2	стык	8	1	8						
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	Чел.-ч	0,68	0,85	4,624		595,06				2 751,56
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	0,07	0,85	0,476		5,92				2,62
		01.3.02.08-0001 Кислород газобезопасный технический	Маш.-ч	0,38	0,85	0,476		37,70				97,42
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	МЗ	0,0303	0,85	0,20604		58,47				12,05
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт	2,0819	0,85	14,15692		67,86				960,69
		01.7.11.07-0039 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм	кВт-ч	0,252	0,85	1,7136		7,96				13,64
		ФОТ	кВт	0,0598	0,85	0,40664		177,66				72,24
		Пр/612-108 0-1, Приказ № 812/лр от НР Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок 21.12.2020 п.25 Пр/774-108 0, Приказ № 774/лр от СП Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок 11.12.2020 п.16	%	73	0,9	65,7		2 751,56				1 807,77
		Всего по позиции	%	34	0,85	28,9		795,20				6 513,39
25	26	ГСБЦ.16-02.010-10 Добавить на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода 50 мм Прип. 16 п.3.2 При сборке: трубы с деталями (отвод, переход, тройник и т.д.) ОСТ=0,85, 5М=0,85 к раск., 3ТМ=0,85, 13М=0,85 1-100-42 Средний разряд работы 4,2	стык	8	1	8						
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	Чел.-ч	0,49	0,85	3,332		595,06				1 982,74
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	0,06	0,85	0,408		5,92				2,42
		01.3.02.08-0001 Кислород газобезопасный технический	Маш.-ч	0,18	0,85	1,224		37,70				46,14
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	МЗ	0,0117	0,85	0,07956		58,47				4,65
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт	0,8066	0,85	5,48488		67,86				372,20
		01.7.11.07-0039 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм	кВт-ч	0,144	0,85	0,9792		7,96				7,79
		ФОТ	кВт	0,0373	0,85	0,25364		177,66				45,06
		Пр/612-108 0-1, Приказ № 812/лр от НР Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок 21.12.2020 п.25 Пр/774-108 0, Приказ № 774/лр от СП Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок 11.12.2020 п.16	%	73	0,9	65,7		1 982,74				1 302,66
		Всего по позиции	%	34	0,85	28,9		573,01				4 336,67
26	27	ФСБЦ.23.8.04.08-0057 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.мех		шт	8	1	8	65,11	1,52			791,16
		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 88х3,5-57х3,5 мм		шт	8	1	8					4 336,67
		Всего по позиции		шт	8	1	8					791,16
27	28	ГСБЦ.16-02.010-11 Добавить на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода 80 мм Прип. 16 п.3.2 При сборке: трубы с деталями (отвод, переход, тройник и т.д.) ОСТ=0,85, 5М=0,85 к раск., 3ТМ=0,85, 13М=0,85 1-100-42 Средний разряд работы 4,2	стык	18	1	18						
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	Чел.-ч	0,68	0,85	10,404		595,06				6 191,00
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	0,07	0,85	1,071		5,92				6,34
		01.3.02.08-0001 Кислород газобезопасный технический	Маш.-ч	0,38	0,85	5,814		37,70				219,19
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	МЗ	0,0303	0,85	0,46359		58,47				27,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт	2,0819	0,85	31,85307		67,86				2 161,55
		01.7.11.07-0039 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм	кВт-ч	0,252	0,85	3,8566		7,96				30,69
		ФОТ	кВт	0,0598	0,85	0,91484		177,66				162,55
		Пр/612-108 0-1, Приказ № 812/лр от НР Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок 21.12.2020 п.25 Пр/774-108 0, Приказ № 774/лр от СП Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок 11.12.2020 п.16	%	73	0,9	65,7		6 191,00				4 067,49
		Всего по позиции	%	34	0,85	28,9		1 789,20				14 655,12
28	29	ФСБЦ.23.8.04.12-0118 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.мех		шт	6	1	6	350,24	1,52			3 194,16
		Провод равнопроходный бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 88х3,5 мм		шт	6	1	6					3 194,16
		Всего по позиции		шт	6	1	6					3 194,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91 10-09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов. Давление нагнетания ниже 0,1 МПа (1 кгс/см ²). Высшее 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.-ч	1,5		1,75/4	14,13	1,61	22,75	1,25	49,81
		01 7 03-01-0001	Вада	м3	1		1,16/6	35,71	1,9	67,85		79,22
		01 7 07 29-0101	Осес льняной	кг	0,02		0,02352	128,40	1,64	210,58		175,92
		14 4 02-04-0142	Краска масляная МА-0115, муниа, сукри железный	кг	0,05		0,05838	142,99	1,79	429,05		429,05
		14 5 05-01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,000022		0,0000224	60 697,21	1,22	74 050,60		74 050,60
		ФОТ										4 693,38
		Прог12-016 0-1, Прокмаз № 872лр от НР Сантехмические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		108,9			5 111,09		5 111,09
		21 12 2020 п.25 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		61,2			2 872,35		2 872,35
		Прог774-016 0, Прокмаз № 774лр от СГТ Сантехмические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%						10 980,52		12 820,85
		11 12 2020 п.16 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								
39	44	ГЭСН16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м	1,6641	1	1,6641					
		Прокмаз от 04.08.2020 № 42/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСН=1,15, ЗМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25										
		1-100-53	Средний разряд работы 5,3	чел.-ч	5,01	1,15	9,5871722	697,68		6 689,16		6 689,16
		91 10-09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания ниже 0,1 МПа (1 кгс/см ²). Высшее 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.-ч	1,5		2,49615	22,75		70,98		70,98
		01 7 03-01-0001	Вада	м3	3,8		6,32358	35,71	1,9	67,85		67,85
		01 7 07 29-0101	Осес льняной	кг	0,02		0,033282	128,40	1,64	210,58		210,58
		14 4 02-04-0142	Краска масляная МА-0115, муниа, сукри железный	кг	0,05		0,083205	142,99	1,79	429,05		429,05
		14 5 05-01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00002		0,0000333	60 697,21	1,22	74 050,60		74 050,60
		ФОТ										6 689,16
		Прог12-016 0-1, Прокмаз № 872лр от НР Сантехмические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		108,9			7 284,50		7 284,50
		21 12 2020 п.25 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		61,2			4 093,77		4 093,77
		Прог774-016 0, Прокмаз № 774лр от СГТ Сантехмические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%						11 170,51		18 588,64
		11 12 2020 п.16 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								
УТ3		Всего по позиции										
40	48	ГЭСН16-06-002-02	Установка водогрейных котлов, поставленных на место монтажа сборщиками в блоки, без обводной линии диаметром входе: до 100 мм, диаметром водовыхода до 80 мм	узел	1	1	1					
		Прокмаз от 04.08.2020 № 42/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСН=1,15, ЗМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25										
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	8,99	1,15	10,3385	545,47		5 639,34		5 639,34
		91 05-01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,05		0,05	1 154,07		72,13		72,13
		4-100-060	ОТ(М3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,0625	776,16		48,51		48,51
		91 05-05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,03	1 770,81		66,41		66,41
		4-100-060	ОТ(М3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0375	776,16		29,11		29,11
		91 14-02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05		0,05	694,89		43,43		43,43
		4-100-040	ОТ(М3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,0625	577,81		36,11		36,11
		91 17-04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,05		0,92	37,70		87,53		87,53
		01 7 03-01-0001	Вада	м3	1,29		1,29	35,71	1,9	67,85		67,85
		01 7 07 29-0101	Осес льняной	кг	0,01		0,01	128,40	1,64	210,58		210,58
		01 7 11-07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОСН-1345, 3402, диаметр 4-3 мм	кг	0,01		0,01	153,63	0,95	147,85		147,85
		14 4 02-04-0142	Краска масляная МА-0115, муниа, сукри железный	кг	0,02		0,02	79,88	1,79	142,99		142,99
		14 5 05-01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00001		0,00001	60 697,21	1,22	74 050,60		74 050,60
		ФОТ										2 86
		Прог12-016 0-1, Прокмаз № 872лр от НР Сантехмические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		108,9			5 753,07		5 753,07
		21 12 2020 п.25 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		61,2			6 265,09		6 265,09
		Прог774-016 0, Прокмаз № 774лр от СГТ Сантехмические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%						3 520,88		3 520,88
		11 12 2020 п.16 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								
41	49	УПД, счет-фактура № 29 от 21.05.2026 г. ООО "АИ-Кью ТЕХ"	Узел учета тепловой энергии ЮСН-НМ 257/10	шт	1	1	1			15 899,01		15 899,01
0		Всего по позиции								483 032,79		483 032,79
42	50	ГЭСНМ74-01-014-04	Монтаж машин и механизмов в помещениях, масса машин и механизмов: 0,5 т	шт	1	1	1					
		648лр, 2022, л.102, т.1, стр.6, стб.2 Коэффициент снижения массы оборудования: 0,81-0,90 (Масса оборудования 460кг) ТЗ=0,95 (ОСН=0,95, ЗМ=0,95 к раск., ЗПМ=0,95, ТЗМ=0,95)								564,87		17 172,05
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32		0,95	30,4		370,36		175,92
		91 05-04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,5		0,95	577,81		274,46		274,46
		4-100-040	ОТ(М3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,5		0,95	577,81		370,10		370,10
		91 05-05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,22		0,95	776,16		162,22		162,22
		4-100-060	ОТ(М3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,22		0,95	776,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91 06 03-058 Лебедки электрические тяговые усилием 156,96 кН (16 т)		Маш.-ч	2,9	0,95	2,755	55,78	1,65	92,04		253,57
		4-100-030 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	2,9	0,95	2,755			513,13		1 413,67
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,28	0,95	0,266	694,89		694,89		184,84
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,28	0,95	0,266	577,81		577,81		153,70
		91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	0,17	0,95	0,1615	4,35	1,36	5,92		0,96
		91 17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		Маш.-ч	3,1	0,95	2,945	37,70		37,70		111,03
		01 3 02 08-0001 Кислород газоборазный технический		МЗ	1,44	0,95	1,368	114,64	0,51	58,47		79,99
		01 3 02 09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая		кг	0,24	0,95	0,228	41,38	1,64	67,86		15,47
		01 7 11 07-0230 Электроды сварочные для сварки наплавляемых и углеродистых сталей УОни 1355, 350А, диаметр 4-5 мм		кг	3,6	0,95	3,42	148,96	0,95	141,42		483,66
		08 1 02 11-0023 Покраски простые строительные (скаби, заборы, хомуты), масса до 1,6 кг		кг	2	0,95	1,9	122,66	1,29	158,23		300,64
		25 1 01 04-0031 Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колес. тип I		шт	2	0,95	1,9	181,38	0,85	1 545,62		2 995,68
		421лр_2020_n_75_m_a Волокнистые неформованные материалы ресурсы		%	2		2	1 818,38		343,44		19 176,10
		ФОТ		%	92		82			51 470,70		17 642,01
		Пр812-079-0-1 НР Оборудование общего назначения		%	49		49			9 396,29		51 470,70
		Пр774-079-0 ОП Оборудование общего назначения		%	49		49			1 600 081,97		1 600 081,97
43	51	УПД, счет-фактура № 29 от 21.05.2026 г. ООО "Ай-Кью Тех"	Узел регулирования отопления Ю-ТР МНС.257.10	шт	1	1	1			1 600 081,97		1 600 081,97
0			Всего по позиции									
Крепления трубопроводов												
44	52	ФСБЦ-07.2.07.12-0001 Слитп-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.хлх	Металлоконструкции вспомогательного назначения с предельными толстыми стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,13491	1	0,13491	105 278,81	1,29	135 609,66		18 322,08
			Всего по позиции									18 322,08
45	53	ФСБЦ-23.1.02.06-0037 Слитп-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.хлх	Хомуты металлические оцинкованные двухшпалтные с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шпуром сантехническим, диаметр резьбы шпуров М8, длина шпуров 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм	10 шт	3	1	3	335,45	1,46	480,76		1 469,28
			Всего по позиции									1 469,28
46	54	ФСБЦ-23.1.02.06-0039 Слитп-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.хлх	Хомуты металлические оцинкованные двухшпалтные с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шпуром сантехническим, диаметр резьбы шпуров М8, длина шпуров 160 мм, диаметр хомута от 75 до 80 мм	10 шт	2,8	1	2,8	474,42	1,46	692,65		1 939,42
			Всего по позиции									1 939,42
47	55	ФСБЦ-23.1.02.06-0052 Слитп-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.хлх	Хомуты металлические оцинкованные двухшпалтные с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шпуром сантехническим, диаметр резьбы шпуров М8, длина шпуров 200 мм, диаметр хомута от 90 до 100 мм	10 шт	1,4	1	1,4	484,01	1,46	706,65		1 989,31
			Всего по позиции									989,31
Антикоррозийная защита												
48	56	ГСОН13.03.002-04 ТЧ.п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭГ=1,1; ТЗ=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,6377	1	0,6377					
		Приказ от 04.08.2020 № 42/лр п.586 При применении сметных норм, введенных в сборники ГСОН (ФЕР, ТЕР), энергетических технологических процессов в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25										
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7		Чел.-ч	5,31		4,2835266			638,18		2 733,66
		91 06 03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)		Маш.-ч	0,01		0,006377	6,62	1,65	10,92	1,25	0,09
		91 06 05-011 Переходы одношпальные универсальные фронтальные пневмокопные, номинальная вместимость оцинкованного коша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		Маш.-ч	0,01		0,006377			1 698,54	1,25	13,54
		4-100-050 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 5		Чел.-ч	0,01	1,25	0,0079713			664,05		5,29
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,01		0,006377			694,89	1,25	5,54
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01	1,25	0,0079713			577,81		4,61
		91 21 01-012 Агрегаты электрические высокого давления для окраши поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		Маш.-ч	1,12		0,714224	4,52	1,46	6,60	1,25	5,89
		14 4 01 01-0003 Грунтовка ГФ-021		т	0,009		0,0067393			95 445,17		647,79
		14 5 09 02-0002 Копил нефтяной, марка А		т	0,0015		0,0009566	75 885,63	1,85	140 388,42		134,30
		ФОТ		%	94		84,6			2 321,05		2 321,05
		Пр812-013-0-1, Приказ № 87/лр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		43,35			1 189,33		1 189,33
		Пр774-013-0, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%								
			Всего по позиции							10 915,93		6 961,09
49	57	ГСОН13.03.004-26 ТЧ.п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭГ=1,1; ТЗ=1,1	Окраска металлических ограждающих поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,6377	1	0,6377					
		За 2 раза ТЗ=2; ОЭГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 42/лр п. 596. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов: СЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	2,13	2,53	3,4365015			545,47		1 874,51
		91.06.03.060 Лебедки электрические тросовым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,01		0,012754	6,62	1,65	10,92	1,25	0,17
		91.06.05.011 Перехватки однокашковые универсальные фронтальные пневмокапелесные, номинальная вместимость основного коша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,01	2	0,012754			1 698,54	1,25	27,08
		4-100-050 ОТ(МЗм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01	2,5	0,0159425			664,06		10,59
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,012754			694,89	1,25	11,08
		4-100-040 ОТ(МЗм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2	0,0159425			577,81		9,21
		91.21.01.012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	0,05	2	0,0114786	4,52	1,46	6,60	1,25	6,94
		14.04.08.0001 Эмали Пр-115		т	0,009	2	0,0114786			138 137,27		1 585,62
		14.5.09.11.0102 Уайт-спирит		кг	1,4	2	1,78556	60,60	1,85	112,11		200,18
		ФОТ								1 894,31		1 602,59
		Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	94	0,9	84,6					821,18
		21.12.2020 п.25		%	51	0,85	43,35					
		Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								9 642,54		6 149,05
Теплоизоляция трубопроводов												
50	58	ГЭСН26-01-017.01	Изоляция из вспененного каучука, вспененного полиизопрена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами	10 м	27,797	1	27,797					
		Приказ от 04.08.2020 № 42/лр п. 596. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов: СЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	2,2	1,15	70,32641			595,06		41 848,43
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,25		6,94925			694,89	1,25	6 036,21
		4-100-040 ОТ(МЗм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,25	1,25	8,6865625			5 019,18		5 019,18
		91.21.22.443 Станки универсальные электромашино-механические для изготовления бандажей, дисков, пружин, мощность 0,75 кВт		маш.-ч	0,39		10,84083	21,39	1,63	34,87	1,25	472,52
		01.7.06.14.0036 Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с лицевым слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм		м	15		416,955	40,94	1,96	80,24		33 456,47
		10.1.02.02.0102 Листы из вспененного каучука АДН, толщина 0,5-2,0 мм		кг	0,033		0,917301	329,28	1,09	368,92		329,24
		12.2.01.01.0021 Копилки (зажимы)		шт	0,3		8,3991	237,35	1,64	389,25		3 245,99
		14.1.04.01.0001 Креп на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов		л	0,143		3,974971	774,67	2,01	1 557,09		6 189,39
		14.5.09.05.0103 Омкислитель жидкий		л	0,02		0,55594	830,95	1,85	1 537,26		854,62
		ФОТ								46 867,61		40 915,42
		Приказ № 812/лр от НР Теплоизоляционные работы		%	97	0,9	87,3					21 910,61
		21.12.2020 п.25		%	55	0,85	46,75					
		Приказ № 774/лр от СП Теплоизоляционные работы										
		11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								5 766,02		160 278,08
51	59	ФЭСЦ.10.1.02.02.0102	Листы из алюминия марки АДН, толщина 0,5-2,0 мм	кг	-0,917301	1	-0,917301	329,28	1,09			-329,24
		Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.клх										
		Всего по позиции										-329,24
52	60	ФЭСЦ.12.2.07.04.0207	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм	м	30,36	1	30,36	75,68	1,42			3 262,79
		Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.клх										
		Всего по позиции										3 262,79
53	61	ФЭСЦ.12.2.07.04.0213	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм	м	92,356	1	92,356	149,65	1,42			19 625,65
		Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.клх										
		Всего по позиции										19 625,65
54	62	ФЭСЦ.12.2.07.04.0216	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм	м	104,61	1	104,61	172,61	1,42			25 640,96
		Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.клх										
		Всего по позиции										25 640,96
55	63	ФЭСЦ.12.2.07.04.0218	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм	м	78,441	1	78,441	270,37	1,42			30 115,85
		Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.клх										
		Всего по позиции										30 115,85
МОП												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
61	69	ФСБЦ.18.1.09.08-10.42 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.х/х	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм	шт	4	1	4	873,06	1,42	1 239,75		4 959,00	
				Всего по позиции									4 959,00
62	70	ГЭСН18-07-001-05 Установка краевых воздушных Приказ от 04.08.2020 № 42/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1-100-04 Средний разрез работы 4,4 01.7.07.28-0101 Осес льянной 14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мурия, сухик желтый 14.5.05.01-0012 Смолка комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям 18.1.10.09-0011 Кран латунный для спуска воздуха ФОТ	компл чел.-ч кг т шт	2 0,12 0,01 0,02 0,00001 1	1 1,15 0,276 0,02 0,004 0,00002	2 0,276 0,02 0,004 0,00002	28,88	1,42	274,94 41,01	549,87 -82,02		
63	71	ФСБЦ.18.1.10.09-0011 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.х/х	Кран латунный для спуска воздуха	шт	-2	1	-2	28,88	1,42	41,01		-82,02	
				Всего по позиции									-82,02
64	72	ФСБЦ.18.1.10.14-0001 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.х/х	Кран Маевского для чугунных радиаторов, номинальный диаметр 15 мм	шт	2	1	2	33,05	1,55	51,23		102,46	
				Всего по позиции									102,46
65	73	ГЭСН46-03-010-01 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	Прит 46.1 п.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75; ЗМ=1,75 к расч.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75 Прит 46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 1-100-39 Средний разрез работы 3,9 91.18.01-508 Компрессоры винтовые передаваемые с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм). 91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передаваемых компрессоров ФОТ	100 отверстий чел.-ч маш.-ч маш.-ч	0,04 13,08 1,925 (1,75*1,1) 1,925 (1,75*1,1) 1,925 (1,75*1,1) 7,5	1 1,00716 1,925 0,28875 (1,75*1,1) 0,5775	0,04 1,00716 0,28875 0,5775	115,43 1,64 2,11 1,62	1,64 1,62	189,31 3,42	575,43 54,66 1,98 575,43 592,69 339,50		
66	74	ФСБЦ.23.3.06.05-0004 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.х/х	Трубы стальные сварные неокисленные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	1,2	1	1,2	196,85	0,98	192,91		1 564,26	
				Всего по позиции									231,49
67	75	ГЭСН46-03-017-10 Зарезка отверстий в местах прохода трубопровода: в бетонных перекрытиях	1-100-31 Средний разрез работы 3,1 91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТМЗ(м) Средний разрез машинистов 3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМЗ(м) Средний разрез машинистов 4 01.7.15.06-0111 Печи строительные 08.3.03.06-0012 Проволока стальная низкоуглеродистая вязкая 11.1.03.01-0062 Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II 11.1.03.06-0070 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II ФОТ	100 шт чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч т т м3 м3 м3	0,04 132 0,22 0,22 0,22 0,22 0,006 0,0054 0,3 0,018	1 0,04 5,28 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,00024 0,000216 0,012 0,00072	0,04 5,28 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,00024 0,000216 0,012 0,00072	70 296,20 83 063,70 16 496,03 10 082,68	1,29 0,89 1,01 1,65	90 682,10 73 926,69 16 660,99 16 636,42	2 743,49 0,56 64,19 4,52 513,13 6,12 694,89 5,08 577,81 21,76 15,97 73 926,69 199,93 11,98 2 753,06 2 835,66 1 624,32 7 469,41		
				Всего по позиции									186 735,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	76	ФСБЦ-11.1.03.01-0062 Слитки-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.хлх	Брусцы обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3	-0,012	1	-0,012	16 496,03	1,01	16 660,99		-199,93
Всего по позиции												-199,93
69	77	ФСБЦ-11.1.03.06-0070 Слитки-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.хлх	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	-0,00072	1	-0,00072	10 082,88	1,65	16 636,42		-11,98
Всего по позиции												-11,98
70	78	ГЭСН46-03-002-16 Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм 1-100-40 Средний разряд работы 4,0 91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машиниста 4 91 21 20-013 Установки алмазного бурения с вращением в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм 4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машиниста 5 01 7 03 01-0001 Вода ФОТ Пр812-040 1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, введение отдельных конструктивных элементов Пр774-040 1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, введение отдельных конструктивных элементов Всего по позиции	100 отверстий Чел.-ч Маш.-ч Чел.-ч Маш.-ч Чел.-ч М3 % % %	0,12 64 1,8 1,8 60 60 14,76 103 103 59	1 7,68 0,216 0,216 7,2 7,2 1,7712 103 59	0,12 7,68 0,216 0,216 7,2 7,2 1,7712 103 59	4 437,58 150,10 577,81 246,17 34,19 664,05 67,85 9 623,86 9 343,55 5 512,69	1,01 1,31 1,9 208 304,58	6 113,20	1 481,84		
Всего по позиции												24 996,55
Всего по разделу 1 ниже отч. 0,000												1 481,84
Итого по яму:												3 615 726,64
Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Оборудование				шт	0,2424	1	0,2424	4 930,00	1,24			994 451,89
71	79	ФСБЦ01.7.17.09-0077 Слитки-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.хлх	Всего по позиции Всего по разделу 1 ниже отч. 0,000 Итого по яму: Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Оборудование	шт	0,2424	1	0,2424	4 930,00	1,24			994 451,89
Всего по позиции												3 615 726,64
Всего по разделу 1 ниже отч. 0,000												1 481,84
Итого по яму:												3 615 726,64
Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Оборудование				шт	0,2424	1	0,2424	4 930,00	1,24			994 451,89
Всего по позиции												3 615 726,64
Всего по разделу 1 ниже отч. 0,000												1 481,84
Итого по яму:												3 615 726,64
Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Оборудование				шт	0,2424	1	0,2424	4 930,00	1,24			994 451,89
Всего по позиции												3 615 726,64
Всего по разделу 1 ниже отч. 0,000												1 481,84
Итого по яму:												3 615 726,64
Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Оборудование				шт	0,2424	1	0,2424	4 930,00	1,24			994 451,89
Всего по позиции												3 615 726,64
Всего по разделу 1 ниже отч. 0,000												1 481,84
Итого по яму:												3 615 726,64
Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Оборудование				шт	0,2424	1	0,2424	4 930,00	1,24			994 451,89
Всего по позиции												3 615 726,64
Всего по разделу 1 ниже отч. 0,000												1 481,84
Итого по яму:												3 615 726,64
Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Оборудование				шт	0,2424	1	0,2424	4 930,00	1,24			994 451,89
Всего по позиции												3 615 726,64
Всего по разделу 1 ниже отч. 0,000												1 481,84
Итого по яму:												3 615 726,64
Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Оборудование				шт	0,2424	1	0,2424	4 930,00	1,24			994 451,89
Всего по позиции												3 615 726,64
Всего по разделу 1 ниже отч. 0,000												1 481,84
Итого по яму:												3 615 726,64
Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Оборудование				шт	0,2424	1	0,2424	4 930,00	1,24			994 451,89
Всего по позиции												3 615 726,64
Всего по разделу 1 ниже отч. 0,000												1 481,84
Итого по яму:												3 615 726,64
Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Оборудование				шт	0,2424	1	0,2424	4 930,00	1,24			994 451,89
Всего по позиции												3 615 726,64
Всего по разделу 1 ниже отч. 0,000												1 481,84
Итого по яму:												3 615 726,64
Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Оборудование				шт	0,2424	1	0,2424	4 930,00	1,24			994 451,89
Всего по позиции												3 615 726,64
Всего по разделу 1 ниже отч. 0,000												1 481,84
Итого по яму:												3 615 726,64
Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Оборудование				шт	0,2424	1	0,2424	4 930,00	1,24			994 451,89
Всего по позиции												3 615 726,64
Всего по разделу 1 ниже отч. 0,000												1 481,84
Итого по яму:												3 615 726,64
Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Оборудование				шт	0,2424	1	0,2424	4 930,00	1,24			994 451,89
Всего по позиции												3 615 726,64
Всего по разделу 1 ниже отч. 0,000												1 481,84
Итого по яму:												3 615 726,64
Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Оборудование				шт	0,2424	1	0,2424	4 930,00	1,24			994 451,89
Всего по позиции												3 615 726,64
Всего по разделу 1 ниже отч. 0,000												1 481,84
Итого по яму:												3 615 726,64
Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Оборудование				шт	0,2424	1	0,2424	4 930,00	1,24			994 451,89
Всего по позиции												3 615 726,64
Всего по разделу 1 ниже отч. 0,000												1 481,84
Итого по яму:												3 615 726,64
Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Оборудование				шт	0,2424	1	0,2424	4 930,00	1,24			994 451,89
Всего по позиции												3 615 726,64
Всего по разделу 1 ниже отч. 0,000												1 481,84
Итого по яму:												3 615 726,64
Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Оборудование				шт	0,2424	1	0,2424	4 930,00	1,24			994 451,89
Всего по позиции												3 615 726,64
Всего по разделу 1 ниже отч. 0,000												1 481,84
Итого по яму:												3 615 726,64
Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Оборудование				шт	0,2424	1	0,2424	4 930,00	1,24			994 451,89
Всего по позиции												3 615 726,64
Всего по разделу 1 ниже отч. 0,000												1 481,84
Итого по яму:												3 615 726,64
Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Оборудование				шт	0,2424	1	0,2424	4 930,00	1,24			994 451,89
Всего по позиции												3 615 726,64
Всего по разделу 1 ниже отч. 0,000												1 481,84
Итого по яму:												3 615 726,64
Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Оборудование				шт	0,2424	1	0,2424	4 930,00	1,24			994 451,89
Всего по позиции												3 615 726,64
Всего по разделу 1 ниже отч. 0,000												1 481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего									3 615 726,64
			Всего ФОТ (справочно)									3 71 300,62
			Всего накладные расходы (справочно)									350 638,86
			Всего сметная прибыль (справочно)									187 523,13
			Компенсация НДС при УСН									591 996,65
			Всего									4 207 773,29
			НДС 5%									210 386,16
			ВСЕГО по акту									4 418 109,45
			справочно:									2 083 114,76
			Оборудование, отсутствующее в ФРСН									
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									

629,049392
25.2702939

СДМЛ:
Подписчик
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТО»
Директор

М.П.

В.В. Леонович

ПРИНЯЛ:
Заказчик
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель Директора

М.П.

К.Ф. Елюшинов

Начальник отдела технического контроля

А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждён:
Ведущий специалист отдела технического контроля

А.А. Словцов

Расчёты проверены на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

Е.М. Лайкин

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

