

АКТ
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Тюмень
местонахождение

«04» сентября 2026 г.
дата

Комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0410-ОД от

«27» августа 20 26 г. в составе
дата

представители Заказчика

Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.

должность, фамилия, имя, отчество

Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Биро В.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя органа исполнительной власти и органа
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО

должность, фамилия, имя, отчество

Заместитель директора Департамента городского
хозяйства Администрации
г. Тобольска Кислицина Е.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель (представители) лица,
осуществляющего управление многоквартирным
домом, и (или) лица, выполняющего работы по
содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме (при наличии)

Директор ООО «Континент» Мещерякова М.С.

должность, фамилия, имя, отчество

лицо (лица), которое (которые) уполномочено
(уполномочены) действовать от имени собственников
помещений в многоквартирном доме (в случае, если
капитальный ремонт проводится на основании
решения собственников помещений в этом
многоквартирном доме))

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя
подрядной организации

Директор ООО «ВЕСТО» Любченко В.В.

должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному **ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения** многоквартирного
дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 6, д. 28а**

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «ВЕСТО»

наименование организации

в соответствии с договором № 4П/26 от 15.02.2026 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «ВЕСТО»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ

(дата заключения договора)

15.02.2026 г.

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

(дата окончания работ по договору)

01.09.2026 г.

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

(дата подписания всеми

уполномоченными лицами

завершающего акта о приемке

выполненных работ по форме КС-2)

24.08.2026 г.

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 6, д. 28а**
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах






Решение комиссии:

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 6, д. 28а**


Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию.

Комиссия:

	
подпись	расшифровка подписи
	
подпись	расшифровка подписи
	
подпись	расшифровка подписи
	
подпись	расшифровка подписи
подпись	расшифровка подписи
подпись	расшифровка подписи
подпись	расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:


подпись

Директор ООО «ВЕСТО» Любченко В.В.
расшифровка подписи

Представитель Департамента ЖКХ ТО уведомлен о дате и времени приемки выполненных работ. Не явился

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10,
телефон/факс – 39-31-07
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТО»,
626150, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 3/2, пом. 9, Тел.: +7 -908-868-30-10
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г.
Тобольск, мкр. 6, д. 28а
(ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)
наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	31439008
по ОКПО	34940588
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	4П/26
номер	15.02.2026
дата	
Вид операции	
Дата	Отчетный период
составления	с
24.08.2026	по
	11.06.2026
	24.08.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		8 081 819,67	8 081 819,67	8 081 819,67
1	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения		8 081 819,67	8 081 819,67	8 081 819,67
			Итого		8 081 819,67
			Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0%		0,00
			Итого с учетом снижения		8 081 819,67
			НДС 5%		404 090,98
			Всего с учетом снижения, в том числе НДС		8 485 910,65

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета
(удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М П

Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТО»
Директор



О.М. Буй

В.В. Любченко

	kg
expansão OK/21	03/2005
no OK/10	
no OK/10	

no OKTO	
no OKTO	3143908

no OKTO	34940588
---------	----------

41026

Валюты по ОКД	
Норм	41/25
Дата	15.02.2026
Вал. операции	

Номер документа	Дата составления	Очередной период	
		с	по
1	24.08.2026	11.05.2025	24.08.2026

8 485 910,65 py6

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ФОТ										
		Пр812-099 1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы, демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87					1 231,21
		Пр817-099 1-1 Внутренние санитарно-технические работы, демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					1 071,15
		Всего по позиции										541,73
4	4	ГЭСН16-02-008-01	Демонтаж, радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,03	1	0,03					3 014,30
		1-100-21 Средний расход работы 2,1		шт	110		3,3					1 616,14
		91 06 05-048 Подъемники однокошечные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш-ч	2,24		0,0072					4,36
		4-100-030 ОТМ(Этм) Средний расход машинистов 3		Маш-ч	2,24		0,0072	37,32	1,74			36,60
		ФОТ		%	87		87					1 651,74
		Пр812-099 1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы, демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					1 437,01
		Пр817-099 1-1 Внутренние санитарно-технические работы, демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					726,77
		Всего по позиции										3 819,86

5	5	ГЭСН16-02-001-02	Прокачка трубопроводов отопления из стальных подводящих трубопроводов неэкономичных труб диаметром 20 мм	100 м	1,356	1	1,356					
		Прказ от 04.08.2020 № 42/пр п.586 При применении сметных норм, введенных в оборот ГСН (ЕБР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСТ-1-15, ЗМ-1-25, ЗПМ-1-25, ТЗ-1-15, ТЗМ-1-25										
		1-100-40 Средний расход работы 4,0		Маш-ч	29,7		1,15	46,31418				27 630,58
		91 05 01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т		Маш-ч	0,06		0,10648	596,59				156,18
		4-100-060 ОТМ(Этм) Средний расход машинистов 6		Маш-ч	0,06		0,1356	801,40	1,25			108,67
		91 05 05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш-ч	0,07		0,09492	1 762,77	1,25			209,15
		4-100-060 ОТМ(Этм) Средний расход машинистов 6		Маш-ч	0,07		0,11865	801,40				95,09
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш-ч	0,35		0,4746	604,42	1,25			368,57
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний расход машинистов 4		Маш-ч	0,35		0,5925	596,59				353,93
		91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш-ч	1,15		1,5584	4,35	1,37			11,62
		01 3 02 03-0012 Аппараты для газовой сварки и резки		М	0,00013		0,0001763	416 065,60	1,96			143,77
		01 3 02 08-0001 Кислород газоборозачный технический, марка Б		МЗ	0,281		0,381036	114,64	0,55			24,02
		01 7 03 01-0001 Вода		МЗ	0,44		0,59864	35,71	1,9			40,48
		01 7 07 28-0101 Огнепленка		кг	0,06		0,08136	128,40	1,69			17,66
		01 7 11 04-0012 Прокладка сварочная без покрытия СВ-087С, диаметр 4 мм		т	0,00017		0,0002305	97 282,88	1,09			24,44
		03 1 02 03-0015 Краска, строительная нетканая хлопчат, марка А		кг	0,0016		0,0021696	59,41	1,81			0,23
		14 4 02 04-0142 Краска масляная МА-015, муфта, сгустки желтый		кг	0,44		0,59664	79,88	1,72			81,97
		14 5 05 01-0012 Смесь комбинированная для разведения масляных пастельных красок и для внешней работ по дереву		т	0,00053		0,0007187	60 697,21	1,23			53,66
		ФОТ		%	121		108,9					28 168,27
		Пр812-016 0-1, Прказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		61,2					30 697,03
		Пр817-016 0, Прказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		61,2					17 251,22
		Всего по позиции										77 256,27

6	6	ГЭСН16-02-013-07	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из неэкономичных водопроводных труб на складе диаметром: до 25 мм	10 м	13,56	1	13,56					
		2-100-02 Рабочий 2 разряда		Маш-ч	0,01		0,1356	485,29				65,81
		2-100-03 Рабочий 3 разряда		Маш-ч	0,27		3,6612	529,81				1 939,74
		2-100-04 Рабочий 4 разряда		Маш-ч	0,49		6,6444	596,59				3 963,98
		91 05 13-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, с краном манипулятором, грузоподъемность 1,5 т		Маш-ч	0,01		0,1356	1 058,70	1,44			143,56
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний расход машинистов 4		Маш-ч	0,01		0,1356	596,59				80,90
		91 17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		Маш-ч	0,41		5,5596	35,57	1,97			197,75
		91 21 19-013 Станки с абразивным кругом для черновой пиления стальных труб, арматуры, профилей и других заготовок		Маш-ч	0,07		0,9492	7,35	1,48			10,33
		01 7 03 04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,22		2,9832	7,63				22,76
		01 7 11 07-0213 Электроды сварочные для сварки неэлектродованных и углеродистых сталей ТМУ-2-1У, З50А, диаметр 3-5 мм		кг	0,077		1,04412	178,90	0,94			175,59
		01 7 17 07-0053 Круг шифовальный прямого профиля, размеры 180х1022 мм		шт	0,025		0,339	101,12	1,22			123,37
		ФОТ		%	73		65,7					41,82
		Пр812-108 0-1, Прказ № 812/пр от НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	73		65,7					3 975,13
		21 12 2020 п.25		%	34		28,9					1 748,57
		Пр817-108 0, Прказ № 774/пр от СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	34		28,9					1 748,57
		11 12 2020 п.16										
		Всего по позиции										911,94
7	7	ФСБЛ-23.3.06.05.0021	Трубы стальные старые неэкономичные водопроводные без резьбы, обремененные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	М	135,6	1	135,6	110,69	0,96			14 408,86
		не 2 квартала 2006 года х/х										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
8	ГЭСН16-02-013-11	При монтаже труб ручным гидравлическим трубоукладчиком добавлять на один габ. трубы в норматив: 16.02.013-11										
2-100-03 Рыболов 3 разряда				Чел.-ч	0,2		3,8			529,81		2 013,28
91.21.19.019 Стены трубоукладочных гидравлических ручных для гидротрубоукладочных диаметром до 60 мм				Маш.-ч	0,19		3,61			1,60		6,50
ФОТ												2 013,28
Пр812-108 0-1. Прокладка № 812/пр от НР Исполнение в построенных условиях материалов, полифосфатов, металлических заготовок				%	73		65,7			1 322,72		6,50
21.12.2020 п.25												1 322,72
Пр8774-108 0. Прокладка № 774/пр от СП Исполнение в построенных условиях материалов, полифосфатов, металлических заготовок				%	34	0,85	28,9			581,84		1 322,72
11.12.2020 п.16												581,84
Всего по позиции												
Труба 50							206,54			3 934,34		
9	ГЭСН16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сетчатых норм, включенных в сборники ГЭСН (вЕР), ГЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОСТ-1,15, СНи-1,25, СНиМ-1,25, ТЭМ-1,15, ТЭМ-1,25				100 м	1,76	1	1,76					
1-100-41 Средний разряд работы 4,1				Чел.-ч	55,3	1,15	111,9272			605,50		67 771,92
91.05.01-017 Крыше баковые, грузоподъемность 8 т				Маш.-ч	0,12		0,2112			1 151,76	1,25	304,06
4-100-060 ОТ(МЗм) Средний разряд машинистов 6				Чел.-ч	0,12	1,25	0,264			801,40		211,57
91.05.05-015 Крыше на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				Маш.-ч	0,07		0,1232			1 762,77	1,25	271,47
4-100-060 ОТ(МЗм) Средний разряд машинистов 6				Чел.-ч	0,07	1,25	0,154			801,40		123,42
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	0,67		1,5312			604,42	1,25	1 156,66
4-100-040 ОТ(МЗм) Средний разряд машинистов 4				Чел.-ч	0,87	1,25	1,914			596,59		1 141,07
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки				Маш.-ч	18,44		32,4544	4,35	1,37	241,79	1,25	241,79
01.3.02.03-0001 Аппараты газосварочные технические				МЗ	0,32		0,5632	340,41	1,96	375,7720		375,7720
01.3.02.08-0001 Кислород газосварочный технический				МЗ	0,32		0,516	114,64	0,55	63,05		38,64
01.7.03.01-0001 Вода				МЗ	2,75		4,64	35,71	1,9	67,85		328,39
01.7.11.04-0072 Проволочка сварочная без покрытия СВ-087С, диаметр 4 мм				Т	0,0002		0,000352	97 282,88	1,09	106 038,34		37 33,38
03.1.02.03-0015 Ямочные строительные материалы хлорная, марка А				кг	0,0099		0,017424	59,41	1,81	107,53		1,87
04.3.01.09-0016 Раствор готовый клеевой, цементный, М200				МЗ	0,008		0,01408			7 106,02		100,05
ФОТ												69 248,78
Пр812-016 0-1. Прокладка № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	121	0,9	108,9			75 411,92		75 411,92
21.12.2020 п.25 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	72	0,85	61,2			42 380,25		42 380,25
Пр8774-016 0. Прокладка № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)												
11.12.2020 п.16 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
10	ФЭСН123.5.02.02.0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст.2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм										
Слитая форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.х.х.х				м	176	1	176	264,87	0,91	107 896,24		169 890,38
										241,03		42 421,28
Всего по позиции												
11	ГЭСН16-02-010-01	Исполнение элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм										
1-100-42 Средний разряд работы 4,2				Чел.-ч	17,6	1	17,6			614,40		7 461,27
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки				Маш.-ч	0,06		1,056	5,96	1,37	5,96		6,29
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				Маш.-ч	0,18		3,168	35,57		112,69		12,98
01.3.02.08-0001 Кислород газосварочный технический				МЗ	0,0117		0,20562	114,64	0,55	63,05		12,98
01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая				кг	0,8066		14 196,16	41,38	1,74	1 022,12		38,617
01.7.03.04-0001 Электроника				кг	0,288		5,0688	7,63		115,40		115,40
01.7.11.07-0039 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм				кг	0,0373		0,65408	187,01	0,94	7 461,27		4 502,05
ФОТ												2 156,31
Пр812-108 0-1. Прокладка № 812/пр от НР Исполнение в построенных условиях материалов, полифосфатов, металлических заготовок				%	73	0,9	65,7			2 156,31		2 156,31
21.12.2020 п.25				%	34	0,85	28,9					
Пр8774-108 0. Прокладка № 774/пр от СП Исполнение в построенных условиях материалов, полифосфатов, металлических заготовок												
11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												
Добавить, на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм				стык	4	1	4			899,31		15 827,78
12	ГЭСН16-02-010-10	1-100-42 Средний разряд работы 4,2										
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки				Чел.-ч	0,49		1,96			614,40		1 204,22
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				Маш.-ч	0,06		0,24	4,35	1,37	5,96		25,61
01.3.02.08-0001 Кислород газосварочный технический				МЗ	0,18		0,172	114,64	0,55	63,05		2,95
01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая				кг	0,8066		3,2264	41,38	1,74	72,00		2,95
01.7.03.04-0001 Электроника				кг	0,144		0,576	7,63		115,40		4,39
01.7.11.07-0039 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм				кг	0,0373		0,1492	187,01	0,94	715,79		26,23
ФОТ												1 204,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
[Пр812-108 0-1, Приказ № 812/пр от НР Исполнение в построенных условиях материалов, металлоизделий, металлоизделий заготовок 21.12.2020 п.25 Пр812-108 0, Приказ № 774/пр от СТИ Исполнение в построенных условиях материалов, металлоизделий, металлоизделий заготовок 11.12.2020 п.16 Всего по позиции												
				%	73	0,85	65,7					791,17
				%	34	0,85	28,9					348,02
												2 636,32
Всего по позиции												
Труба 89	13	ГЭСН16-02-005-04 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм Приказ от 04.08.2020 № 42/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ЕРС, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЗТ=1,15, ЗМ=1,25, ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25	100 м	0,994	1	0,994						
1-100-41 Средний расход работы 4,1 91 05 01-017 Крыша башенные, грузоподъемность 8 т 4-100-050 ОТМЗ(м) Средний расход машинистов 6 91 05 05-015 Крыша на автомобильный ход, грузоподъемность 16 т 4-100-050 ОТМЗ(м) Средний расход машинистов 6 91 14 02-001 Автомобильные бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМЗ(м) Средний расход машинистов 4 91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки 01 3 02 03-0001 Ацетилен газосварочный технический 01 3 02 08-0001 Кислород газосварочный технический 01 7 03 01-0001 Вода 01 7 11 04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08/2С, диаметр 4 мм 03 1 02 03-0015 Измельчитель строительная мешалка хлорная, марка А 04 3 01 09-0016 Раствор бетонный гладкий, цементный, М200 ФОТ												
			Чел.-ч	72,5	1,15	82,87475	605,50					50 180,66
			Маш.-ч	0,27		0,26638	386,39	1,25				258,85
			Чел.-ч	0,27	1,25	0,335475	801,40					219,02
			Маш.-ч	0,1		0,0954	1 782,77	1,25				99,57
			Чел.-ч	0,1	1,25	0,12425	801,40					1 051,39
			Маш.-ч	1,4		1,3916	604,42	1,25				1 037,77
			Чел.-ч	1,4	1,25	1,7395	596,59					5,96
			Маш.-ч	34,92		34,71048	4,35	1,37				667,20
			МЗ	0,61		0,60634	340,41	1,96				41,99
			МЗ	0,67		0,66598	114,64	0,55				474,12
			МЗ	7,03		6,80782	35,71	1,9				62,70
			т	0,0005		0,000497	97 282,88	1,09				105 038,34
			кг	0,0251		0,0245454	59,41	1,81				148,33
			МЗ	0,021		0,020874						51 586,85
			%	121	0,9	108,9						56 178,08
			%	72	0,85	61,2						31 571,15
			м	99,4	1	99,4	416,80	0,91				37 701,43
							143 235,25					142 375,84
							379,29					37 701,43
Всего по позиции												
14	14	ФСБ123.5.02.02.0005 Слит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 годовых	10 м	9,94	1	9,94	614,40					5 618,57
			Чел.-ч	0,92		9,1448	5,96					4,15
			Маш.-ч	0,07		0,6958	4,35	1,37				134,36
			Маш.-ч	0,38		3,7772	35,57					18,99
			МЗ	0,0303		0,301182	114,64	0,55				1 489,97
			кг	2,0819		20,694085	41,38	1,74				35,49
			кг	0,468		4,65192	7,63					104,49
			кг	0,0586		0,59412	187,01	0,94				5 618,57
			ФОТ									3 691,40
			%	73	0,9	65,7						1 623,77
			%	34	0,85	28,9						1 623,77
												1 279,80
												12 721,19
Всего по позиции												
15	15	ГЭСН16-02-010-11 Добавить, не каждый последующий стык выше одного, диаметр трубопровода 80 мм 1-100-42 Средний расход работы 4,2 91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки 91 17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 01 3 02 08-0001 Кислород газосварочный технический 01 3 02 09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая 01 7 03 04-0001 Электросварщик 01 7 11 07-0039 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм ФОТ	10 м	9,94	1	9,94	614,40					1 253,38
			Чел.-ч	0,68		2,04	5,96					1,25
			Маш.-ч	0,07		0,21	4,35	1,37				40,55
			Маш.-ч	0,38		1,14	35,57					5,73
			МЗ	0,0303		0,0909	114,64	0,55				449,69
			кг	2,0819		6,2457	41,38	1,74				5,77
			кг	0,252		0,736	7,63					31,54
			кг	0,0586		0,1794	187,01	0,94				1 253,38
			ФОТ									823,47
			%	73	0,9	65,7						392,23
			%	34	0,85	28,9						392,23
												991,20
												2 973,61
Всего по позиции												
Труба 108	16	ГЭСН16-02-010-11 Добавить, не каждый последующий стык выше одного, диаметр трубопровода 80 мм 1-100-42 Средний расход работы 4,2 91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки 91 17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 01 3 02 08-0001 Кислород газосварочный технический 01 3 02 09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая 01 7 03 04-0001 Электросварщик 01 7 11 07-0039 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм ФОТ	10 м	9,94	1	9,94	614,40					1 253,38
			Чел.-ч	0,68		2,04	5,96					1,25
			Маш.-ч	0,07		0,21	4,35	1,37				40,55
			Маш.-ч	0,38		1,14	35,57					5,73
			МЗ	0,0303		0,0909	114,64	0,55				449,69
			кг	2,0819		6,2457	41,38	1,74				5,77
			кг	0,252		0,736	7,63					31,54
			кг	0,0586		0,1794	187,01	0,94				1 253,38
			ФОТ									823,47
			%	73	0,9	65,7						392,23
			%	34	0,85	28,9						392,23
												991,20
												2 973,61
Всего по позиции												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	ГЭСН16-02-005-05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм	100 м	1.432	1	1.432					
Приказ от 04.08.2020 № 42/лр п. 566 Три применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСН=1,15; СМ=1,25; ЗИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25				1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	72,5	1,15	119,353				72 292,46
				91 05-01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,27		0,38664			1,25	556,65
				4-100-060 ОМ(ЭМ) Средний разряд машиниста 6	чел.-ч	0,27	1,25	0,4833				381,32
				91 05-05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,1432			1,25	315,54
				4-100-060 ОМ(ЭМ) Средний разряд машиниста 6	чел.-ч	0,1	1,25	0,179				143,45
				91 14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,4		2,0048			1,25	1 514,68
				4-100-040 ОМ(ЭМ) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч	1,4	1,25	2,505				1 455,05
				91 17-04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	34,92		50,00544	4,35	1,37		372,54
				01 3 02 03-0001 Аугментин газооборудованный технический	м/з	0,61		0,67352	340,41	1,96		582,81
				01 7 03 01-0001 Вода	м/з	0,67		0,95944	114,64	0,55		60,49
				01 3 02 08-0001 Кислород газооборудованный технический	м/з	10,99		15,73768	35,71	1,9		1 061,80
				01 7 11 04-0072 Проволока сварочная без покрытия Св-08/2С, диаметр 4 мм	т	0,0005		0,000716	97 282,88	1,09		75,52
				03 1 02 03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0393		0,0562776	59,41	1,81		6,05
				04 3 01 09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м/з	0,021		0,030072				213,69
ФОТ												74 318,28
Пр812-016 0-1, Приказ № 812/лр от НР Сметно-технические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)					%	121	0,9	108,9				80 932,61
21 12 2020 п.25 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)					%	72	0,85	61,2				45 482,79
Пр774-016 0, Приказ № 774/лр от СГТ Сметно-технические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)					%							
11 12 2020 п.16 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)					%							
18	18	ФЭСБ1.23.5.02.02.4055	Трубы стальные электросварные прямошовные на стали марок Ст2, 10, чернунный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	143,2	1	143,2	517,88	0,91			205 499,85
на 2 марта 2026 года(зак)												67 485,86
Всего по позиции												
19	19	ГЭСН16-02-010-03	Исполнение элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм	10 м	14,32	1	14,32					67 485,86
1-100-42 Средний разряд работы 4,2				чел.-ч	1,39		19,9048					12 229,51
91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки				маш.-ч	0,08		1,1466	4,35	1,37			6,83
91 17 04-423 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				маш.-ч	0,69		9,8808	35,57				351,46
01 3 02 08-0001 Кислород газооборудованный технический				м/з	0,0442		0,632044	114,64	0,55			38,91
01 3 02 09-0022 Пропан-бутан смесь техническая				кг	3,0357		43,471224	41,38	1,74			3 128,93
01 7 03 04-0001 Электросварки				кг	0,648		9,27936	70,80				7,63
01 7 11 07-0039 Электроды сварочные для сварки никометрированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм				кг	0,0747		1,069704	187,01	0,94			186,04
ФОТ												12 228,51
Пр812-108 0-1, Приказ № 812/лр от НР Исполнение в построенных условиях материалов, подпробригатов, металлических заготовок					%	73	0,9	65,7				8 034,79
21 12 2020 п.25					%							
Пр774-108 0, Приказ № 774/лр от СГТ Исполнение в построенных условиях материалов, подпробригатов, металлических заготовок					%	34	0,85	28,9				3 534,33
11 12 2020 п.16					%							
Всего по позиции												27 585,60
20	20	ГЭСН16-02-010-12	Добавить на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 100 мм	стык	6	1	6					4 018,18
1-100-42 Средний разряд работы 4,2				чел.-ч	1,09		6,54					2,86
91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки				маш.-ч	0,08		4,35	1,37				141,26
91 17 04-423 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				маш.-ч	0,69		4,14					16,72
01 3 02 08-0001 Кислород газооборудованный технический				м/з	0,0442		0,2652	114,64	0,55			63,05
01 3 02 09-0022 Пропан-бутан смесь техническая				кг	3,0357		18,2142	41,38	1,74			1 311,42
01 7 03 04-0001 Электросварки				кг	0,324		1,944	7,63				14,83
01 7 11 07-0039 Электроды сварочные для сварки никометрированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм				кг	0,0747		0,4482	187,01	0,94			78,79
ФОТ												4 018,18
Пр812-108 0-1, Приказ № 812/лр от НР Исполнение в построенных условиях материалов, подпробригатов, металлических заготовок					%	73	0,9	65,7				2 638,94
21 12 2020 п.25					%							
Пр774-108 0, Приказ № 774/лр от СГТ Исполнение в построенных условиях материалов, подпробригатов, металлических заготовок					%	34	0,85	28,9				1 461,25
11 12 2020 п.16					%							
Всего по позиции												9 391,25
Финити												
21	21	ГЭСН16-02-010-12	Добавить на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 100 мм	стык	48	1	48					614,40
Пр816 1 п.3.2 При сборке трубы с деталью (окоп, переход, тройник и т.д.) ОСН=0,85; СМ=0,85 к расч.; ЗИМ=0,85; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85				чел.-ч	1,09		44,472					27 323,60
1-100-42 Средний разряд работы 4,2				маш.-ч	0,06		3,264	4,35	1,37			18,45
91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки				маш.-ч	0,69		28,152					35,57
91 17 04-423 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	02-08-0001	Кислород газобразный технический	МЗ	0,0442	2,1276	114,64	0,55	133,77				
01	3 02-09-0022	Пропан-бутан смесь, техническая	МЗ	3,0357	145,7136	41,38	1,74	10,49136				
01	7 03-04-0001	Электромедь	МВ-Ч	0,324	15,552	7,63		118,66				
01	7 11 07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм	КГ	0,0747	3,5656	187,01	0,94	630,31				
		ФОТ						175,79				
		Прев12-108 0-1, Приказ № 812/пр от НР Исполнение в построчных условиях материалов, полурфабрикатов, металлургических заготовок	%	73	65,7			27 323,60				
		21 12 2020 г. 25						17 951,67				
		При774-108 0, Приказ № 774/пр от СГ Исполнение в построчных условиях материалов, полурфабрикатов, металлургических заготовок	%	34	28,9			7 866,52				
		11 12 2020 г. 16										
		Всего по позиции						65 566,67				
22	ФСБН-23.8.04.06-0073	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, Слит-форма Тюменская область	шт	24	530,22	1,24		637,47				
		наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм						15 779,28				
		на 2 квартал 2026 года/длх										
23	ГЭСН16-02-010-11	Добыть, на каждый последующий сток свыше одного, диаметр трубопровода: 80 мм	сток	16	1	16		15 779,28				
		Прев 16 п.3.2 При сборке: трубы с даталью (отвод, переход, тронник и т.д.) ОСТ=0,85, ЗМ=0,85 к рас., ЗМ=0,85, МАТ=0,85 к рас., ТЗ=0,85, ТЗМ=0,85										
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	Чел-ч	0,68	0,85	9,248		614,40				
		91 17-04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	Маш-ч	0,07	0,85	0,952		5,96				
		91 17-04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш-ч	0,38	0,85	5,168		4,35				
		01 3 02-08-0001 Кислород газобразный технический	МЗ	0,0303	0,85	0,41208		35,57				
		01 3 02-09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая	КГ	2,0819	0,85	28,31394		63,05				
		01 7 03-04-0001 Электромедь	МВ-Ч	0,252	0,85	3,4272		72,00				
		01 7 11 07-0039 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм	КГ	0,0566	0,85	0,81328		41,38				
		ФОТ						187,01				
		Прев12-108 0-1, Приказ № 812/пр от НР Исполнение в построчных условиях материалов, полурфабрикатов, металлургических заготовок	%	73	65,7			7,63				
		21 12 2020 г. 25						142,97				
		При774-108 0, Приказ № 774/пр от СГ Исполнение в построчных условиях материалов, полурфабрикатов, металлургических заготовок	%	34	28,9			5 681,97				
		11 12 2020 г. 16						3 733,05				
		Всего по позиции						1642,09				
24	ФСБН-23.8.04.06-0069	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, Слит-форма Тюменская область	шт	8	1	8		253,56				
		наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм						13 480,31				
		на 2 квартал 2026 года/длх						2 028,48				
		Всего по позиции						2 028,48				
25	ГЭСН16-02-010-10	Добыть, на каждый последующий сток свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм	сток	16	1	16		2 028,48				
		Прев 16 п.3.2 При сборке: трубы с даталью (отвод, переход, тронник и т.д.) ОСТ=0,85, ЗМ=0,85 к рас., ЗМ=0,85, МАТ=0,85 к рас., ТЗ=0,85, ТЗМ=0,85										
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	Чел-ч	0,49	0,85	6,664		4 094,36				
		91 17-04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	Маш-ч	0,06	0,85	0,816		4,86				
		91 17-04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш-ч	0,18	0,85	2,448		87,08				
		01 3 02-08-0001 Кислород газобразный технический	МЗ	0,0117	0,85	0,15912		35,57				
		01 3 02-09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая	КГ	0,8095	0,85	10,96976		63,05				
		01 7 03-04-0001 Электромедь	МВ-Ч	0,144	0,85	1,9564		72,00				
		01 7 11 07-0039 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм	КГ	0,0373	0,85	0,50728		41,38				
		ФОТ						175,79				
		Прев12-108 0-1, Приказ № 812/пр от НР Исполнение в построчных условиях материалов, полурфабрикатов, металлургических заготовок	%	73	65,7			7,63				
		21 12 2020 г. 25						142,97				
		При774-108 0, Приказ № 774/пр от СГ Исполнение в построчных условиях материалов, полурфабрикатов, металлургических заготовок	%	34	28,9			89 17				
		11 12 2020 г. 16						2 689,99				
		Всего по позиции						1 183,27				
26	ФСБН-23.8.04.06-0063	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, Слит-форма Тюменская область	шт	8	1	8		93,30				
		наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм						746,40				
		на 2 квартал 2026 года/длх										
		Всего по позиции						8 963,52				
27	ГЭСН16-02-010-12	Добыть, на каждый последующий сток свыше одного, диаметр трубопровода: 100 мм	сток	8	1	8		746,40				
		Прев 16 п.3.2 При сборке: трубы с даталью (отвод, переход, тронник и т.д.) ОСТ=0,85, ЗМ=0,85 к рас., ЗМ=0,85, МАТ=0,85 к рас., ТЗ=0,85, ТЗМ=0,85										
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	Чел-ч	1,09	0,85	7,412		4 553,93				
		91 17-04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	Маш-ч	0,08	0,85	0,944		3,24				
		91 17-04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш-ч	0,69	0,85	4,692		196,89				
		01 3 02-08-0001 Кислород газобразный технический	МЗ	0,0442	0,85	0,3536		22,29				
		01 3 02-09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая	КГ	3,0357	0,85	24,2956		72,00				
		01 7 03-04-0001 Электромедь	МВ-Ч	0,324	0,85	4,138		19,78				
		01 7 11 07-0039 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм	КГ	0,0747	0,85	0,5076		105,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ												
Пр812-108 0-1, Приказ № 812/пр от НР Исполнение в построечных условиях материалов, полифракционатов, металлургических заготовок				%	73	0,9	65,7					10 246,35
Пр774-108 0, Приказ № 774/пр от СТИ Исполнение в построечных условиях материалов, полифракционатов, металлургических заготовок				%	34	0,85	28,9					6 731,85
11.12.2020 п.16												2 961,20
Всего по позиции												24 567,51
35	ФСБД-23.8.04.12-1004	Тройник равнопроходной сваркой, сталь 20, диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм		шт	6	1	6	690,58	1,48	1 022,06		24 567,51
Слит-форма Тюменская область												
на 2 квартал 2026 года.х.х.х												
Всего по позиции												6 132,36
36	ГЭСН16-02-010-11	Добавить, на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 80 мм		стык	24	1	24					6 132,36
При 16, п.3.2 При сборке трубы с детально отгод, переход, тройник и т.д.) СЭП=0,85; ЗМ=0,85 к раск.; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85 к раск.; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85												
1-100-42 Средний разряд работы 4,2				чел.-ч	0,68		13,872			614,40		8 522,96
91.17.04-042 Амплитуды для газовой сварки и резки				маш.-ч	0,07	0,85	1,428	4,36	1,37	5,96		8,51
91.17.04-233 Амплитуды сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				маш.-ч	0,38		7,752			36,57		275,74
01.3.02.08-0001 Кислород газосварочный технический				м3	0,0303	0,85	0,61812	114,64	0,55	63,05		38,97
01.3.02.09-0022 Пролан-бутан смесь, техническая				кг	2,0819	0,85	42,47076	41,38	1,74	3 057,89		38,22
01.7.03.04-0001 Энергоносители				кВт-ч	0,252	0,85	5,1408			7,63		214,45
01.7.11.07-0038 Энергетика сварочная для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм				кг	0,0588	0,85	1,21992	187,01	0,94	175,79		8 522,96
ФОТ												5 599,58
Пр812-108 0-1, Приказ № 812/пр от НР Исполнение в построечных условиях материалов, полифракционатов, металлургических заготовок				%	73	0,9	65,7					2 463,14
Пр774-108 0, Приказ № 774/пр от СТИ Исполнение в построечных условиях материалов, полифракционатов, металлургических заготовок				%	34	0,85	28,9					
11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												20 220,46
37	ФСБД-23.8.04.12-1050	Тройник равнопроходной сваркой, сталь 20, диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм		шт	8	1	8	383,50	1,48	567,58		4 540,64
Слит-форма Тюменская область												
на 2 квартал 2026 года.х.х.х												
Всего по позиции												4 540,64
Амплитуда												
38	ГЭСН16-05-001-03	Установка винтовой, задвижек, затворов, клапанов обратных, краевых проходных на трубопроводах		шт	24	1	24					
на стандартных трубе Диаметр: до 100 мм												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр.586 При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (вЕР, ГЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1-100-35 Средний разряд работы 3,5				чел.-ч	2,6	1,15	71,76			563,20		40 415,23
91.05.01-017 Крыши балясные, грузоподъемность 8 т				чел.-ч	0,01		0,24			1 151,76		345,53
4-100-060 ОТ(МЗн) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,01	1,25	0,3			801,40		240,42
91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,01		0,24			1 762,77		528,83
4-100-060 ОТ(МЗн) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,01	1,25	0,3			801,40		240,42
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,02		0,48			604,42		362,65
4-100-040 ОТ(МЗн) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,02	0,6	15,12			35,57		672,27
91.17.04-233 Амплитуды сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				маш.-ч	0,63		0,948			16 279,66		781,42
01.1.02.08-0002 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм				1000 шт	0,002		0,048			156,63		1 158,62
01.7.11.07-0227 Энергетика сварочная для сварки низколегированных и углеродистых сталей ЮСН-1345, С40А, диаметр 4-5 мм				кг	0,33		7,92			146,29		7 750,46
01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм				т	0,00207		0,04968			145 801,49		41 254,02
ФОТ												44 925,63
Пр812-016 0-1, Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	121	0,9	108,9					25 247,46
Пр774-016 0, Приказ № 774/пр от СТИ Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	72	0,85	61,2					
11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												123 026,89
39	ФСБД-23.8.03.11-0008	Фланцы приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80		шт	48	1	48	683,79	1,14	779,52		37 416,96
Слит-форма Тюменская область												
на 2 квартал 2026 года.х.х.х												
Всего по позиции												37 416,96
40	ФСБД-18.1.09.11-0207	Кран шаровая стальная для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неопорожненной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм		шт	16	1	16	3 765,14	1,28	4 819,38		77 110,08
на 2 квартал 2026 года.х.х.х												
Всего по позиции												77 110,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	ФСБД-18, 1.06.01-1124 Слит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.х.х.х	Копия статический балансировочный стальной для систем отопления, ТБС, теплоснабжения, водоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	8	1	8	20 821,45	1,51	31 440,39		251 523,12
42	42	ФСБД-18, 1.09.08-1042 Слит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.х.х.х	Всего по позиции Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм	шт	95	1	95	873,06	1,45	1 265,94		251 523,12
43	43	ФСБД-18, 1.09.08-1040 Слит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.х.х.х	Всего по позиции Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм	шт	20	1	20	587,45	1,45	851,80		120 264,30
44	44	ФСБД-18, 1.09.08-1046 Слит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.х.х.х	Всего по позиции Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 32 мм	шт	16	1	16	2 026,58	1,45	2 538,69		47 019,04
45	45	ФСБД-18, 1.06.02.0002 Слит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.х.х.х	Всего по позиции Кран балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксирующей настройкой и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	48	1	48	3 214,05	1,51	4 853,22		47 019,04
46	46	ФСБД-18, 1.09.08.0011 Слит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.х.х.х	Всего по позиции Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	95	1	95	942,55	1,45	1 366,70		232 954,56
47	47	ГСОЧ16-07-005-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГСОЧ (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭТ=1,15; 3М=1,25; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм 1-100-53 Средний разряд работы 5,3 91-10-09-011 Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания не более 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) 01-7-03-01-0001 Вода 01-7-07-29-0101 Осеб пылевой 14-4-02-04-0142 Краска масляная МА-015, муниа, орган желтый 14-5-05-01-0012 Смесь колонирующая для разведения масляных пастообразных красок и для внешней работ по деревянным поверхностям Ф0Т	100 м	3,116	1	3,116	17,852834	14,13	1,59	720,37	12 832,68
48	48	ГСОЧ16-07-005-02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГСОЧ (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭТ=1,15; 3М=1,25; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм 1-100-53 Средний разряд работы 5,3 91-10-09-011 Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания не более 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) 01-7-03-01-0001 Вода 01-7-07-29-0101 Осеб пылевой 14-4-02-04-0142 Краска масляная МА-015, муниа, орган желтый 14-5-05-01-0012 Смесь колонирующая для разведения масляных пастообразных красок и для внешней работ по деревянным поверхностям Ф0Т	100 м	2,426	1	2,426	13,977399	14,13	1,59	22,47	10 068,90
49	49	ГСОЧ11-06-001-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГСОЧ (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭТ=1,15; 3М=1,25; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм 1-100-53 Средний разряд работы 5,3 91-10-09-011 Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания не более 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) 01-7-03-01-0001 Вода 01-7-07-29-0101 Осеб пылевой 14-4-02-04-0142 Краска масляная МА-015, муниа, орган желтый 14-5-05-01-0012 Смесь колонирующая для разведения масляных пастообразных красок и для внешней работ по деревянным поверхностям Ф0Т	100 м	2,426	1	2,426	13,977399	14,13	1,59	22,47	10 068,90
50	50	ГСОЧ11-06-001-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГСОЧ (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭТ=1,15; 3М=1,25; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм 1-100-53 Средний разряд работы 5,3 91-10-09-011 Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания не более 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) 01-7-03-01-0001 Вода 01-7-07-29-0101 Осеб пылевой 14-4-02-04-0142 Краска масляная МА-015, муниа, орган желтый 14-5-05-01-0012 Смесь колонирующая для разведения масляных пастообразных красок и для внешней работ по деревянным поверхностям Ф0Т	100 м	2,426	1	2,426	13,977399	14,13	1,59	22,47	10 068,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.02.08-0001 Испоряд газобетонная теплический		м3	1,44	0,95	2,736	114,64	0,55			1172,50
		01.02.08-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	0,24	0,95	0,456	41,38	1,74			32,83
		01.07.07-0230 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УЭЧН 1305, 350А, диаметр 4-5 мм		кг	3,6	0,95	6,84	148,86	0,84			957,12
		08.1.02.11-0023 Покраска простые строительные (скабел, завелки, хомуты), масса до 1,6 кг		кг	2	0,95	3,8	122,66	1,34			624,57
		25.1.07.04-0031 Шпатель из древесины мягких пород, неоприглаемая, для чистовой доски широкой кромки, тип I		шт	2	0,95	3,8	1818,38	1			6 909,84
	52.1	4211пр_2020_л.75, т.м.а. Вспомогательные неэнергетические материалы ресурсы		%	2		2				0,95	
		ФОТ		%	92		92					39 599,38
		Пр812-079 0.1 НР Оборудование общего назначения		%	49		49					36 431,43
		Пр874-079 0.01 Оборудование общего назначения		%								19 403,70
		Всего по позиции						53 483,18				106 966,36
53	53	УПД. счет-фактура № 56 от 03.08.2026 г. ООО "АЙ-АЙО ТЕХ"	Услуг регулирования отопления Ю-ТР МНС-206-28.1	шт	1	1	1			1 573 852,46		1 573 852,46
		Всего по позиции										1 573 852,46
54	54	УПД. счет-фактура № 56 от 03.08.2026 г. ООО "АЙ-АЙО ТЕХ"	Услуг регулирования отопления Ю-ТР МНС-206-28.2	шт	1	1	1			1 573 852,46		1 573 852,46
		Всего по позиции										1 573 852,46
Крепления трубопроводов												
55	55	ФСБЦ.07.2.07.12.0001 Слит-форма Тюменская область на 2 квартала 2026 года.х/х	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,10631	1	0,10631	105 278,81	1,34	141 073,61		14 997,54
		Всего по позиции										14 997,54
56	56	ФСБЦ.23.1.02.06-0037 Слит-форма Тюменская область на 2 квартала 2026 года.х/х	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шуртом сантехническим, диаметр резьбы шурта М8, длина шурта 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм	10 шт	7,4	1	7,4	335,45	1,39	466,28		3 450,47
		Всего по позиции										3 450,47
57	57	ФСБЦ.23.1.02.06-0052 Слит-форма Тюменская область на 2 квартала 2026 года.х/х	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шуртом сантехническим, диаметр резьбы шурта М8, длина шурта 200 мм, диаметр хомута от 90 до 100 мм	10 шт	2	1	2	484,01	1,39	672,77		1 345,54
		Всего по позиции										1 345,54
58	58	ФСБЦ.24.1.02.01-0024 Слит-форма Тюменская область на 2 квартала 2026 года.х/х	Хомуты металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстрозастывающими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, сама крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм	шт	40	1	40	153,15	1,39	212,88		8 515,20
		Всего по позиции										8 515,20
Антикоррозийная защита												
59	59	ГЭСН13-03.002-03 ТЧ.п.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1, ТЗ=1,1	Очистовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной	100 м2	1,1976	1	1,1976					
		Примаз от 04.08.2020 № 421пр п.506 При применении светлых нокс, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25, ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25										
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7		чел.-ч	5,31	1,265 (1,1*1,15)	8,0444588			658,93		5 300,74
		91.06.03-060 Пребываи электросети тротуар уличных до 5,75 м(0.591)		маш.-ч	0,01	0,01	0,011976	6,62	1,66	10,99	1,25	0,16
		91.06.05-011 Прогрунции одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 Т		маш.-ч	0,01		0,011976			1 714,40	1,25	25,66
		4-100-060 ОТМ(ЗН) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01	1,25	0,014497			686,64		10,26
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,011976			604,42	1,25	9,05
		4-100-040 ОТМ(ЗН) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,014497			596,59		8,93
		91.21.01-012 Асфальты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	1,12		1,341312	4,52	1,42	5 319,93	1,25	10,76
		ФОТ		%								5 319,93
		Пр812-013 0-1, Примаз № 8121пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	94		94,6			4 500,66		4 500,66
		21.12.2020 п.25		%	51		43,35			2 306,19		2 306,19
		Пр874-013 0, Примаз № 7741пр от СТ Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%								
		11.12.2020 п.16		%								
		Всего по позиции								10 164,00		12 172,41
60	60	ФСБЦ.14.4.01.01-0003 Слит-форма Тюменская область на 2 квартала 2026 года.х/х	Грунтошки ТФ-021	т	0,011976	1	0,011976			96 851,73		1 159,90
		Всего по позиции										1 159,90
61	61	ФСБЦ.14.5.09.11-0102 Слит-форма Тюменская область на 2 квартала 2026 года.х/х	Уайт-спирит	кг	0,0023952	1	0,0023952	60,60	1,91	115,75		0,28
		Всего по позиции										0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	62	ТСН13.03.004.20	Окраска металлических огражденных поверхностей: эмалью пентафталевой	100 м2	1,1976	1	1,1976					
Прим 13.2 п.17 Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1, ТЗ=1,1 За 2 раза ПЗ=2 (ОЭП=2, ЗМ=2 к раск., ЗТМ=2, МАТ=2 к раск., ТЗ=2, ТЗМ=2)												
Приказ от 04.08.2020 № 42/Ипр п.566 При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ГЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15, ЗМ=1,25, ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25												
1-100-35 Средний разряд работы 3,5				Чел.-ч	2,13	2,53	6,4537466					3,634,75
91 06 03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)				Маш.-ч	0,01	2	0,023852					0,33
91 06 05-011 Подручные однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т				Маш.-ч	0,01	2	0,023852	6,62	1,66			0,33
4-100-050 ОТ(Этм) Средний разряд машиниста 5				Чел.-ч	0,01	2,5	0,02994					20,53
91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	0,01	2	0,023852					18,10
4-100-040 ОТ(Этм) Средний разряд машиниста 4				Чел.-ч	0,01	2,5	0,02994					17,86
91 21 01-012 Артефакты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт				Маш.-ч	0,65	2	1,55688	4,52	1,42			12,49
ФОТ												3 673,14
Прог12-013-0-1, Приказ № 812/Ипр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии				%	94	0,9	84,6					3 107,48
Прог74-013 0, Приказ № 774/Ипр от СГТ Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии				%	51	0,85	43,35					1 592,31
11.12.2020 п.16												
63	63	ФСБЦ.14.4.04.08.0001	Эмаль ПФ-115	т	0,0215568	1	0,0215568					8 455,18
Слитин-форма Тюменская область, на 2 квартал 2026 года.хлх												2 778,72
Всего по позиции												
64	65	ФСБЦ.14.5.09.07.0022	Раскраситель № 646	т	0,0033533	1	0,0033533	67 231,42	1,91			2 778,72
Слитин-форма Тюменская область, на 2 квартал 2026 года.хлх												430,60
Всего по позиции												
Тепловая изоляция трубопроводов												
65	66	ГСН06-01-017.01	Изоляция изолянтами из вспененного каучука, вспененного полиизоцианурата каучуком наружным диаметром до 160 мм трубным	10 м	55,42	1	55,42					430,60
Приказ от 04.08.2020 № 42/Ипр п.566 При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ГЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15, ЗМ=1,25, ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25												
1-100-42 Средний разряд работы 4,2				Чел.-ч	2,2	1,15	140,2126					86 146,62
91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	0,25		13,865	604,42	1,25			10 467,80
4-100-040 ОТ(Этм) Средний разряд машиниста 4				Чел.-ч	0,25	1,25	17,21675					596,59
91 21 22-443 Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диффрагм, прошек, мощность 0,75 кВт				Маш.-ч	0,39		21,6138	21,39	1,62			936,15
01 7 06-14-0036 Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков трубопроводной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм				м	15		831,3	40,94	1,99			67 726,01
10 1 02 02-0102 Листы из вспененного каучука АДИН, толщина 0,5-2,0 мм				кг	0,033		1,82886	329,28	1,12			368,79
12 2 01 01-0021 Кирпич (заказ)				100 шт	0,3		16,626	237,35	1,69			6 669,02
14 1 04 01-0004 Клей контактный на основе бутадиен-нитрильного каучука для соединения теплоизоляционных материалов, плотность 0,84 кг/см3				л	0,143		7,92505	402,95	2,03			6 482,62
14 5 09 05-0103 Оксигентер вкл				л	0,02		1,1094	830,95	1,91			1 739,15
ФОТ												96 478,81
Прог12-020 0-1, Приказ № 812/Ипр от НР Теплоизоляционные работы				%	97	0,9	87,3					84 226,00
Прог74-020 0, Приказ № 774/Ипр от СГТ Теплоизоляционные работы				%	55	0,85	46,75					45 103,94
11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												320 523,87
66	67	ФСБЦ.10.1.02.02.0102	Листы из вспененной марки АДИН, толщина 0,5-2,0 мм	кг	-1,82886	1	-1,82886	329,28	1,12			368,79
Слитин-форма Тюменская область, на 2 квартал 2026 года.хлх												674,47
Всего по позиции												
67	68	ФСБЦ.12.2.07.04.0207	Трубы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температур применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм	м	140,16	1	140,16	75,68	1,42			16 030,23
на 2 квартал 2026 года.хлх												
Всего по позиции												
68	69	ФСБЦ.12.2.07.04.0213	Трубы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температур применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм	м	193,6	1	193,6	140,65	1,42			212,50
на 2 квартал 2026 года.хлх												41 140,00
Всего по позиции												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ГП774-108.0. Приказ № 774/пр от СГТ Исполнения в построечных условиях материалов, металлоизготовов, металлических заготовок 11.12.2020 г. № 16										
74	75	ФЭСЦ.23.3.06.05-0021 Слиты-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года. х/х/х										
		Всего по позиции										
		Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм										
			М	11,5	1	11,5	110,69	0,96				1221,99
75	76	ГЭСН16-02-001-01 Прессовка трубопровода отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм При применении сметной норм., включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ-1,15; 3М-1,25; 3ТМ-1,25; 13-1,15; 13М-1,25										
		Всего по позиции										
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0										
		91 05 01-017 Крыши башенные, трубопроводность 8 т										
		4-100-060 О1М3(ш) Средний разряд машинистов 6										
		91 05 05-015 Крыши на автомобильном ходу, трубопроводность 16 т										
		4-100-060 О1М3(ш) Средний разряд машинистов 6										
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, трубопроводность до 5 т										
		4-100-040 О1М3(ш) Средний разряд машинистов 4										
		91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки										
		01 3 02 08-0001 Кислород газоборозачный технический, марка Б										
		01 7 03 01-0001 Вода										
		01 7 07 29-0101 Осьевый										
		01 7 11 04-0072 Проволочка сварочная без покрытия СВ-08/ТС, диаметр 4 мм										
		03 1 02 03-0015 Измельчитель строительная мелкая фракция, марка А										
		14 4 02 04-0142 Краска масляная МА-015, белый, сухая желтый										
		14 5 05 01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по дереву										
		Ф01										
		Приб3-016-0-1, Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, 21.12.2020 г. № 25 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Приб74-016-0, Приказ № 774/пр от СГТ Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, 11.12.2020 г. № 16 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
		Всего по позиции										
		Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм										
76	77	ФЭСЦ.23.3.06.05-0020 Слиты-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года. х/х/х										
		Всего по позиции										
		Установка существующих радиаторов										
77	78	ГЭСН18-03-008-03 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметной норм., включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ-1,15; 3М-1,25; 3ТМ-1,25; 13-1,15; 13М-1,25										
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2										
		91 05 05-015 Крыши на автомобильном ходу, трубопроводность 16 т										
		4-100-060 О1М3(ш) Средний разряд машинистов 6										
		91 06 06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м										
		4-100-030 О1М3(ш) Средний разряд машинистов 3										
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, трубопроводность до 5 т										
		4-100-040 О1М3(ш) Средний разряд машинистов 4										
		01 7 03 04-0001 Электроэнергия										
		01 7 15 07 0009 Работы по монтажу с шургами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурга 5 мм, длина шурга 60 мм										
		01 7 17 09 1090 Сварочное оборудование с шургами, диаметр 8 мм, длина 120 мм										
		Ф01										
		Приб3-016-0-1, Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, 21.12.2020 г. № 25 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Приб74-016-0, Приказ № 774/пр от СГТ Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, 11.12.2020 г. № 16 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
		Всего по позиции										
		Фронтоны стальные несущие для крепления стальных панельных радиаторов, тип К17.А с подкреплением из верхних заготовок, длина 500 мм										
78	79	ФЭСЦ.18.5.08.05-0001 Слиты-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года. х/х/х										
		Всего по позиции										
		118 278,33										
		22 159,98										
		1 329,40										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	80	ФСБЦ-18.5.10.06-20092 Сплет-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.х/х	Всего по позиции Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,26 кВт	шт	3	1	3	6 563,20	1			1 329,60 19 689,60
80	81	ФСБЦ-18.1.09.08-1042 Сплет-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.х/х	Всего по позиции Кран шаровый патунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм	шт	6	1	6	873,06	1,45			7 595,64
81	82	ГЭСН18-07-001-05 Примка от 04.08.2020 № 42/Пр.п.566 При применении сметных норм, введенных в обороты ГЭСН (ЕЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Всего по позиции Установка тарнов воздушных	компл	3	1	3					261,73
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	Чел.-ч	0,12	1,15	0,414		632,21				6,51
		01.7.07.29-01-01 Очистка пылевой	кг	0,01		0,03		217,00	1,69			8,24
		14.4.02.04-01-42 Краска масляная МА-0115, шум, сурик желтый	кг	0,02		0,06		137,36	1,72			2,24
		14.5.05.01-0012 Слесарь комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по	Т	0,00001		0,00003		60 697,21	1,23			74 657,57
		деревянные поверхности	шт	1		3		28,88	1,45			41,86
		18.1.10.09-0011 Кран патунный для спуска воздуха	шт	1	0,9	108,9						160,18
		ФОТ	%	121								
		Пр812-016-0-1, Примка № 612/Пр.п. от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, 21.12.2020 п.25 пазоводление, вентиляция и кондиционирование воздуха) Пр774-016, 0, Примка № 774/Пр.п. от С11 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, 11.12.2020 п.16 пазоводление, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,65	61,2						283,19
82	83	ФСБЦ-18.1.10.09-0011 Сплет-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.х/х	Всего по позиции Кран патунный для спуска воздуха	шт	3	1	3	28,88	1,45			41,86
		Всего по позиции	шт	3	1	3						125,64
83	84	ФСБЦ-18.1.10.14.0001 Сплет-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.х/х	Всего по позиции Кран Милевского для чурочных радиаторов, номинальный диаметр 15 мм	шт	3	1	3	33,05	1,55			51,23
		Всего по позиции	шт	3	1	3						153,69
84	85	ГЭСН46-03-010-01 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	Всего по позиции Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 шт	0,06	1	0,06					891,22
		Прим 46 п.3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной св. 150 до 200 мм СЗТ=1,75; ЗМ=1,75; ЗТМ=1,75 Прим 46 п.3.4 При пробивке проема, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях СЗТ=1,1; ЗМ=1,1; ЗТМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	Чел.-ч	13,08	1,925	1,51074		589,82				79,99
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	Маш.-ч	3,75	1,925	0,433725		115,43	1,6			3,03
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, Давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	Маш.-ч	7,5	1,925	0,86575		2,11	1,66			891,22
		91.21.10-002 Моторы отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	Маш.-ч		(1,75+1,1)							917,96
		ФОТ	%	103		103						525,82
		Пр812-040 1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, введение отдельных конструктивных элементов Пр774-040 1 С1 Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, введение отдельных конструктивных элементов	%	59		59						2 418,02
85	86	ГЭСН46-03-017-10	Всего по позиции Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в бетонных перекрытиях	100 шт	0,06	1	0,06					4 249,00
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	Чел.-ч	132	7,92	0,0132		64,94	1,74			0,96
		91.06.06-048 Подчеканка одиночных, групповых, до 500 кг, высота подчана 45 мм	Маш.-ч	0,22		0,0132		37,32				6,99
		4-100-030 ОТ(З)м Средний разряд машиниста 3	Чел.-ч	0,22		0,0132		604,42				7,88
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,22		0,0132		566,59				7,87
		4-100-040 ОТ(З)м Средний разряд машиниста 4	Чел.-ч	0,22		0,0132		85 058,40				30,62
		01.7.15.06-0111 Печи строительные	Т	0,006		0,00036		72 265,42	1,21			23,41
		08.3.03.06-0012 Проволока стальная низкоуглеродистая безалюмин	Т	0,0054		0,00024		83 063,70	0,87			311,77
		11.1.03.01-0062 Бруски обрешечные лажные парад (см. союз), естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 20-80 мм, толщина 20-50 мм, сорт II	м3	0,3		0,018		16 496,03	1,05			17,64
		11.1.03.06-0070 Доска обрешечная лажная парад, естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,018		0,00108		10 082,68	1,62			4 263,86
		ФОТ	%	103		103						4 391,78
		Пр812-040 1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, введение отдельных конструктивных элементов	%	103		103						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/74.040.1	С/Т Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					2 575,58
86	89	ФСБД-11.1.03.01-00652 Слит-форма Тюменская область, на 2 квартал 2026 годовых	Бруска обрешетки хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 20-40 мм, толщина 20-40 мм, сорт II	м3	-0,018	1	-0,018	16 496,03	1,05			-311,77
87	90	ФСБД-11.1.03.00-0070 Слит-форма Тюменская область, на 2 квартал 2026 годовых	Доска обрешетки хвойных пород, естественной влажности, длина 2,4-5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	-0,00108	1	-0,00108	10 082,68	1,62			-17,64
88	91	ФСБД-04.3.01.09-0012 Слит-форма Тюменская область, на 2 квартал 2026 годовых	Рактор готовый клапанный, цементный, М50	м3	0,02496	1	0,02496	3 406,80	1,58			137,51
89	92	ГЭСН46-03-002-16	Всего по позиции Средние установки алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм	100	0,08	1	0,08					
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	отверстий	124			5,92	641,12				6 359,91
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,8			0,144	604,42				87,04
		4-100-040 СТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	1,8			0,144	566,59				85,91
		91.21.20-013 Установки алмазного бурения связаны в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм	маш.-ч	60			4,8	26,10	1,3			162,86
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	14,76			1,1808	35,71	1,9			80,12
		01.7.09-0077 Северо-крупнее алмазное, диаметр 160 мм	шт	2,02			0,1616	4 930,00	1,22			971,96
		ФОТ	%	103								6 445,82
		Пр812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59								6 639,19
		Пр/74.040.1 С/Т Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59								3 803,03
		Всего по позиции						227 375,25				18 190,02
90	93	ГЭСН46-03-002-32	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается, в зависимости от марки 46-03-002-16	100	-0,08	1	-0,08					
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	отверстий	4,36			-1,744	656,93				-1 149,17
		91.21.20-013 Установки алмазного бурения связаны в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм	маш.-ч	3			-1,2	26,10	1,3			-40,72
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,736			-0,2562	35,71	1,9			-20,03
		01.7.09-0077 Северо-крупнее алмазное, диаметр 160 мм	шт	0,101			-0,0404	4 930,00	1,22			-42,99
		ФОТ	%	103								-1 149,17
		Пр812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59								-1 183,65
		Пр/74.040.1 С/Т Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59								-678,01
		Всего по позиции						41 432,13				-3 314,57
		Итого по разделу 1 Подряд						6 960 667,54				2 262 863,17
		Итого по аут:										713 250,43
		Всего прямые затраты (сравочно)										28 205,15
		в том числе:										21 406,34
		оплата труда рабочих										1 459 961,25
		эксплуатация машин										3 154 493,80
		оплата труда машинистов (ОТМ)										2 924 771,58
		Материалы										557 921,98
		Строительные работы										22 462,25
		Строительные работы										17 130,23
		оплата труда										1 451 862,98
		эксплуатация машин и механизмов										567 207,74
		оплата труда машинистов (ОТМ)										308 366,40
		Материалы										289 722,22
		накладные расходы										
		сметная прибыль										
		Отдельные виды работ и затрат, описанные на стоимость строительных работ										117 075,73
		в том числе:										
		оплата труда										

