

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью СК «Монолит Строй», адрес: 625035, Тюменская область, г.
Тюмень, ул. Республики, д. 204, корп. 1, офис 308 Тел. 89224239282, 89224768816

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенному по адресу:
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 23 (Ремонт фасада.)

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	31439008
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	23П25
	дата
	11.04.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	05.06.2026	10.05.2025	05.06.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2 572 045,09	2 572 045,09	2 572 045,09
1	Ремонт фасада		2 572 045,09	2 572 045,09	2 572 045,09
			Итого		2 572 045,09
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором -0%		0,00
			Всего с учетом снижения		2 572 045,09
			НДС 5%		128 602,25
			Всего с учётом НДС		2 700 647,34

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета
(удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:
Директор НО "ФКР ТО"

М П

Подрядчик:
Генеральный директор
ограниченной ответственностью ООО СК "Монолит Строй"

Общества с

К.И. Самосватов

В.Р. Имамов



**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома**

г. Тюмень
местонахождение

« 05 » июня 2026 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0229/1-ОД от « 28 » мая 2026 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика

Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и органа
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО

Представитель МКУ «СТК» Волков Р.А.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Главный специалист
отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Главный инженер ООО «УК по УЖФ «Заря» Пономарев К.В.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя
от собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя
подрядной организации

Директор ООО СК «Монолит Строй» Имамов В.Р.
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту **фасада** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелинаторов, д. 23

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО СК «Монолит Строй»

наименование организации

в соответствии с договором 23П/25 от 11.04.2025 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО СК «Монолит Строй»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

11.04.2025

дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

01.06.2026

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

05.06.2026

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **фасада** многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 23**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **фасада** многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 23**

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей комиссии**

подпись

расшифровка подписи

Члены комиссии

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

28.05.2026 № 01-17-26/05454/1

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки


Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора



О.А. Токарева

Приложение 1 к письму от 28.05.2026

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 23 (Ремонт фасада)
Дата, время приемки:	05.06.2026 10 часов 00 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 23П/25 от 11.04.2025
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 23

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Гурьянова Н.Г., Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	МКУ «Служба технического контроля»
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО «УК по УЖФ «Заря» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует

Заказчик	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 8 (3452) 39-31-07 (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью СК «Монолит Строй», адрес: 625035, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204, корп. 1, офис 308 Тел. 89224239282, 89224768816 (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенному по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 23 (Ремонт фасада) (наименование, адрес)
Объект	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенному по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 23 (наименование)

Форма по ОКУД	Код 0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 23П25
	дата 11.04.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	05.06.2026	10.05.2025	05.06.2026

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Ремонт фасада.
Основание:
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 2 700 647,34 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ГЭСН09-05-001-01	Демонтаж Облицовка ворот стальным профилированным листом /Экраны балконов/	100 м2	0,76	1	0,76					
		648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,9068					7 894,86
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	29,9	0,7	15,9068			496,32		7 894,86
		2 ЭМ										178,55
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,16492					100,61
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,12	0,7	0,06384			1 757,57		112,20
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,12	0,7	0,06384			723,38		46,18
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,19	0,7	0,10108			656,45		66,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4-100-040 Отм(3тм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,19 0,7 0,10108 538,52 54,43 0,00												
01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 2,1892 0 0 6,76												
01.7.15.08-0011 Завалки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей 1 0,0003 0 0 271.764,94												
01.7.15.14-0083 Шпунты самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 т 0,0003 0 0 292.824,28												
06.3.09.05 Стальной гнутый профиль (профилированный настил) м 0 0 0												
Итого прямые затраты												
Всего по позиции												
2 ГЭСЧА6-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 100 м2 0,45 1 0,45												
кирпичных												
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 10,269 10,269 4.98,34												
1 ОТ(3Т)												
Строительный мусор 999-9900 м 4,6 22,82 10,269 4.98,34												
Итого прямые затраты												
Всего по позиции												
3 ГЭСЧ10-01-034-08 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков 100 м2 0,1559 1 0,1559												
Установки с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления												
648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_свб.3 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; 3М=0,7; МАТ=0 к раск.; Т3=0,7; Т3М=0,7												
1 ОТ(3Т)												
1-100-32 Средний разряд работы 3,2 чел.-ч 145,19 0,7 15,8445847												
2 3М												
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м маш.-ч 0,66 0,7 0,0720258 37,32 1,63 60,83												
4-100-030 Отм(3тм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч 0,66 0,7 0,0720258												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 3,28 0,7 0,3579464 656,45												
4-100-040 Отм(3тм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 3,28 0,7 0,3579464 538,52												
Итого прямые затраты												
Всего по позиции												
3 ГЭСЧ10-01-034-08 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков 100 м2 0,1559 1 0,1559												
Установки с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления												
648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_свб.3 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; 3М=0,7; МАТ=0 к раск.; Т3=0,7; Т3М=0,7												
1 ОТ(3Т)												
1-100-32 Средний разряд работы 3,2 чел.-ч 145,19 0,7 15,8445847												
2 3М												
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м маш.-ч 0,66 0,7 0,0720258												
4-100-030 Отм(3тм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч 0,66 0,7 0,0720258												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 3,28 0,7 0,3579464 656,45												
4-100-040 Отм(3тм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 3,28 0,7 0,3579464 538,52												
Итого прямые затраты												
Всего по позиции												
3 ГЭСЧ10-01-034-08 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков 100 м2 0,1559 1 0,1559												
Установки с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления												
648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_свб.3 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; 3М=0,7; МАТ=0 к раск.; Т3=0,7; Т3М=0,7												
1 ОТ(3Т)												
1-100-32 Средний разряд работы 3,2 чел.-ч 145,19 0,7 15,8445847												
2 3М												
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м маш.-ч 0,66 0,7 0,0720258												
4-100-030 Отм(3тм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч 0,66 0,7 0,0720258												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 3,28 0,7 0,3579464 656,45												
4-100-040 Отм(3тм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 3,28 0,7 0,3579464 538,52												
Итого прямые затраты												
Всего по позиции												
3 ГЭСЧ10-01-034-08 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков 100 м2 0,1559 1 0,1559												
Установки с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления												
648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_свб.3 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; 3М=0,7; МАТ=0 к раск.; Т3=0,7; Т3М=0,7												
1 ОТ(3Т)												
1-100-32 Средний разряд работы 3,2 чел.-ч 145,19 0,7 15,8445847												
2 3М												
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м маш.-ч 0,66 0,7 0,0720258												
4-100-030 Отм(3тм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч 0,66 0,7 0,0720258												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 3,28 0,7 0,3579464 656,45												
4-100-040 Отм(3тм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 3,28 0,7 0,3579464 538,52												
Итого прямые затраты												
Всего по позиции												
3 ГЭСЧ10-01-034-08 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков 100 м2 0,1559 1 0,1559												
Установки с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления												
648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_свб.3 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; 3М=0,7; МАТ=0 к раск.; Т3=0,7; Т3М=0,7												
1 ОТ(3Т)												
1-100-32 Средний разряд работы 3,2 чел.-ч 145,19 0,7 15,8445847												
2 3М												
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м маш.-ч 0,66 0,7 0,0720258												
4-100-030 Отм(3тм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч 0,66 0,7 0,0720258												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 3,28 0,7 0,3579464 656,45												
4-100-040 Отм(3тм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 3,28 0,7 0,3579464 538,52												
Итого прямые затраты												
Всего по позиции												
3 ГЭСЧ10-01-034-08 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков 100 м2 0,1559 1 0,1559												
Установки с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления												
648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_свб.3 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; 3М=0,7; МАТ=0 к раск.; Т3=0,7; Т3М=0,7												
1 ОТ(3Т)												
1-100-32 Средний разряд работы 3,2 чел.-ч 145,19 0,7 15,8445847												
2 3М												
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м маш.-ч 0												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-02 Средний разряд работы 4,2		Чел.-ч	2,4	0,7	6,9552					3 857,28
		2 ЗМ		Чел.-ч			0,49266					361,04
		ОТ(ЗТМ)										265,31
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,17	0,7	0,49266					656,45
		4-100-040 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,17	0,7	0,49266					538,52
		91 17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		Маш.-ч	0,4	0,7	1,1592					32,46
		4 М										0,00
		01 7 03 04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,1384	0						6,76
		01 7 11 07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 34/2А, диаметр 4-5 мм		кг	0,1	0		155,63	1,05			163,41
		08 4 01 02-0011 Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, пугты, сверления (просбки) отверстий, поставленные отдельно		т	0,003	0		116 095,05	1,21			138 266,01
		14 5 01 05-0011 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл		шт	0,1	0		377,99	1,25			472,49
	П/Н	01 7 04 07 Скобные изделия		компл	0	0						
	Н	07 1 01 03 Блоки дверные металлические		м2	1	0						
		Итого прямые затраты										4 483,63
		Всего по позиции										2 533,87
5	5	ГЭСН46-04-012-03	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных	100 м2	0,01683	1	0,01683					10 450,24
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			1,5340545					696,64
		1-100-24 Средний разряд работы 2,4		Чел.-ч	91,15		1,5340545					696,64
		2 ЗМ		Чел.-ч								7,92
		ОТ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,1302642					62,30
		91 06 06-048 Подъемники одномоментные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	7,74		0,1302642	37,32	1,63			7,92
		4-100-030 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	7,74		0,1302642					62,30
		Итого прямые затраты										766,86
		Всего по позиции										110 050,51
6	6	ГЭСН46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	3,77	1	3,77					13 285,00
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			26,767					13 285,00
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		Чел.-ч	7,1		26,767					760,05
		2 ЗМ		Чел.-ч								730,66
		91 18 01-508 Компрессоры винтовые передаточные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		Маш.-ч	1,15		4,3365	115,43	1,46			29,39
		91 21 10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передаточных компрессоров		Маш.-ч	2,3		8,671					3,39
		Итого прямые затраты										14 045,05
		Всего по позиции										8 764,62
7	7	999-9900	Строительный мусор	т	6,786	1	6,786					33 042,60
		Всего по позиции										2 467,46
8	8	ГЭСН46-02-004-01	Демонтаж металлоконструкций покрытий	т	0,48	1	0,48					2 467,46
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			5,2032					2 467,46
		1-100-28 Средний разряд работы 2,9		Чел.-ч	10,84		5,2032					474,22
		2 ЗМ		Чел.-ч								436,28
		ОТ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,288					179,71
		91 05 06-008 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т		Маш.-ч	0,22		0,1056					283,03
		4-100-070 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 7		Чел.-ч	0,22		0,1056					81,48
		91 06 03-062 Лебедки электрические тяловые усилием до 31,39 кН (3,2 т)		Маш.-ч	2,2		1,056	13,44	1,56			22,14
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,36		0,1824					119,74
		4-100-040 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,36		0,1824					98,23
		91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	3,65		1,752	4,35	1,36			10,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М									172,31
			01.3.02.03-0001 Асфальтен газобетонный технический	м3	0,33		0,1564		340,41	1,66		633,16
			01.3.02.08-0001 Кислород газобетонный технический	м3	2,5		1,2		114,64	0,5		57,32
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,999		0,47962					6,76
			Итого прямые затраты									3 254,76
			Всего по позиции									14 667,10
9	9	ГЭСН88-01-001-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	0,07735	1	0,07735					523,10
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			1,172626					523,10
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15,16		1,172626					523,10
			2 ЗМ									33,89
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,035581					25,74
			91.05.01-017 Крыш башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,46		0,035581	622,62	1,53			952,61
			4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,46		0,035581					723,38
			999-9900 Строительный мусор	т	1,4		0,10829					25,74
			Итого прямые затраты									582,73
			Всего по позиции									17 183,71
10	10	ГЭСН46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листового стали	100 м2	0,0774	1	0,0774					290,91
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,664092					290,91
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	8,56		0,664092					438,05
			2 ЗМ									2,60
			91.06.03-055 Лебедки электрические тяговые усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,88		0,145512	11,45	1,56			17,86
			Итого прямые затраты									293,51
			Всего по позиции									9 166,80
11	11	ГЭСН01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2	100 м3	0,1558	1	0,1558					13 845,60
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			29,4462					13 845,60
			1-100-28 Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	189		29,4462					470,20
			Итого прямые затраты									13 845,60
			Всего по позиции									198 175,10
			Всего по разделу 1 Демонтажные работы									136 702,21
Раздел 2. Монтажные работы												
Закраны балконов и лоджий												
12	12	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	9,96	1	9,96					209 814,82
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			433,26					209 814,82
			1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5		433,26					484,27
			2 ЗМ									457,68
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,6972					375,46
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,6972					656,45
			4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,6972					375,46
			4 М									42 672,03
			01.7.16.02-0002 Леса стальные стоечные приставные козловые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробами (кошулями, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,3466	91 734,54	1,29			118 337,56
			11.1.03.01-0063 Брусья обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,08964	16 486,03	0,96			15 836,19
			11.2.13.04 Щиты настила	м2	3,4		33,864					253 319,99
			Итого прямые затраты									607 805,90
			Всего по позиции									61 024,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	ФСБЦ-11.2.13.06-0013	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	33,864	1	33,864	625,83	1,58	988,81		33 485,06
			Всего по позиции									33 485,06
14	14	ГЭСН09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,71	1	0,71					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)										
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,41335					12 116,83
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	29,9	1,15	24,41335			496,32		12 116,83
			2 ЭМ									297,87
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,275125					167,85
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,1065			1 757,57		187,18
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,1065			723,38		77,04
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,168625			656,45		110,69
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,168625			538,52		90,81
			4 М									130,77
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,1892		1,554332			6,76		10,51
			01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0003		0,000213	199 827,16	1,36	271 764,94		57,89
			01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0003		0,000213	215 311,97	1,36	292 824,28		62,37
	П,Н		08.3.09.05 Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	м	0							
			Итого прямые затраты									12 713,32
			Всего по позиции							43 115,63		30 612,10
15	15	ТЦ_08.3.09.02_72_203516001_21.0 4.2025_02_2.2 Счет-фактура №389 от 09.10.2025г.; ПП №354 от 02.10.2025г.	Профнастил с полимерным покрытием С8-0,5 1150/1200 ПЭ RAL 9003	м2	78,1	1	78,1			691,67		54 019,43
			Всего по позиции									54 019,43
16	16	ФСБЦ-08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм	м	30,8	1	30,8	251,97	1,22	307,40		9 467,92
			Всего по позиции									9 467,92
17	17	ФСБЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм	м	24	1	24	419,80	1,22	512,16		12 291,84
			Всего по позиции									12 291,84
18	18	ФСБЦ-08.3.05.05-1510	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,65 мм, ширина 1250 мм	м2	3,34	1	3,34	674,91	0,86	580,42		1 938,60
			Всего по позиции									1 938,60
Цоколь												
19	19	ГЭСН15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,45	1	0,45					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)										
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,406375					1 295,88
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	2,406375			538,52		1 295,88
			2 ЭМ									4,03
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01125					5,72
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,005625	37,32	1,63	60,83		0,34
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,005625			478,24		2,69
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,005625			656,45		3,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4 4 М	Чел.-ч	0,01	1,25	0,005625					538,52
			01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,045				56,11	1,48
			14.3.01.03 Грунтовка	т	0,0103		0,004635					83,04
			Итого прямые затраты									1 309,37
20	20	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	9	1	9	68,29	1,64			3 153,09
			Всего по позиции									1 008,00
21	21	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню, стено	100 м2	0,45	1	0,45					7 006,87
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ТМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									112,00
			1 ОТ(3Т)	Чел.-ч			31,61925					17 027,60
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	61,1	1,15	31,61925					538,52
			2 3М									34,88
			91.06.03-061 Лебедки электрические тяговые усилием до 12,26 кН (1,25 т)	Маш.-ч	0,9	1,25	0,50625	8,84	1,56		13,79	6,98
			91.07.07-011 Растворонасосы, пропускная способность 4 м3/ч	Маш.-ч	2,4	1,25	1,35	13,69	1,51		20,67	27,90
			4 М									4 335,96
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,1575	35,71	1,45		51,78	8,16
			04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,89		0,8505	3 392,36	1,5		5 088,54	4 327,80
			Итого прямые затраты									21 398,44
22	22	ФСБЦ-04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	-0,8505	1	-0,8505	3 392,36	1,5			45 518,04
			Всего по позиции									4 327,80
23	23	ФСБЦ-04.3.02.08-0100	Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расхода 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	1754,45	1	1754,45	27,26	1,79			85 617,16
			Всего по позиции									85 617,16
24	24	ФСБЦ-01.8.01.06-0001	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4x4 мм, поверхностная плотность 165 г/м2	м2	49,5	1	49,5	49,36	0,95			46,89
			Всего по позиции									2 321,06
25	25	ГЭСН15-04-006-03	Покраска поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,45	1	0,45					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ТМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(3Т)	Чел.-ч			2,406375					1 295,88
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	4,65	1,15	2,406375					1 295,88
			2 3М									4,03
			ОТМ(3Тм)	Чел.-ч			0,01125					5,72
			91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,01	1,25	0,005625	37,32	1,63		60,63	0,34
			4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,01	1,25	0,005625					2,69
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01	1,25	0,005625					3,69
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01	1,25	0,005625					3,03
			4 М									3,74
			01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,045	56,11	1,48			83,04
			14.3.01.03 Грунтовка	т	0,0103		0,004635					3,74
			Итого прямые затраты									1 309,37
26	26	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	9	1	9	68,29	1,64			3 153,09
			Всего по позиции									1 008,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									1 008,00
27	27	ГЭСН15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	0,45	1	0,45					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			31,862475					18 694,99
		1-100-46 Средний разряд работы 4,6		чел.-ч	61,57	1,15	31,862475			586,74		18 694,99
		2 ЗМ										158,05
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,23625					127,23
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,51	1,25	0,286875		6,62	1,56	10,33	2,96
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,42	1,25	0,23625				656,45	155,09
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,42	1,25	0,23625				538,52	127,23
		4 М										3,92
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,068		0,0306		35,71	1,45	51,78	1,58
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,7696		0,34632				6,76	2,34
H		04.3.01.02 Минеральный или полимерминеральный декоративный состав		т	0,4		0,18					
H		14.4.01.02 Грунтовка		т	0,018		0,0081					
		Итого прямые затраты										18 984,19
		Всего по позиции								101 435,24		45 645,86
28	28	ФСБЦ-04.3.02.09-1014	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	кг	179,44	1	179,44		112,54	1,79	201,45	36 148,19
		Всего по позиции										36 148,19
29	29	ГЭСН15-04-017-02	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: силикатная	100 м2	0,5395	1	0,5395					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,2223725					6 213,61
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	19,7	1,15	12,2223725			508,38		6 213,61
		2 ЗМ										153,34
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0741813					39,95
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг		маш.-ч	10,29	1,25	6,9393188		12,16	1,24	15,08	104,64
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,11	1,25	0,0741813				656,45	48,70
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,11	1,25	0,0741813				538,52	39,95
		4 М										2 337,86
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,075		0,0404625		35,71	1,45	51,78	2,10
		01.8.01.07-0001 Стекло жидкое калийное		т	0,0532		0,0287014		40 136,10	1,86	74 653,15	2 142,65
		14.2.06.03-0514 Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая на основе водного раствора		т	0,0023		0,0012409		83 668,50	1,86	155 623,41	193,11
H		14.3.02.05 Краски силикатные		т	0,045		0,0242775					
		Итого прямые затраты										8 744,76
		Всего по позиции								32 628,23		17 602,93
30	30	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска силикатная для декоративных и реставрационных работ на наружных минеральных поверхностях зданий, расход (гладкое основание/шероховатое основание) 0,12-0,20/0,20-0,28 л/м2, цвет белый	л	24,48	1	24,48		519,88	1,23	639,45	15 653,74
		Всего по позиции										15 653,74
31	31	ГЭСН20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	5	1	5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			6,1525					3 090,71
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4		Чел.-ч	1,07	1,15	6,1525					3 090,71
		2 ЗМ		Чел.-ч								61,32
		ОТ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,0625					33,66
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,01	1,25	0,0625					41,03
		4-100-040 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01	1,25	0,0625					33,66
		91 17 04-233 Аппараты для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		Маш.-ч	0,1	1,25	0,625					20,29
		4 М										224,63
		01 7 03-04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	0,1404		0,702					4,75
		01 7 11 07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 34/2А, диаметр 4-5 мм		кг	0,11		0,55					163,41
		04 3 01 09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,0003		0,0015					9,39
		08 4 03 02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22		т	0,00043		0,00215					56 096,60
		ММ										120,61
		19 2 03 09 Решетки жалюзиные		шт	1		5					3 410,32
		Итого прямые затраты										9 102,92
32	32	ФСБЦ-19.2.03.05-0011	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х325 мм	шт	2	1	2		808,16	1,15		1 858,76
		Всего по позиции										1 858,76
33	33	ФСБЦ-19.2.03.05-0024	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х325 мм	шт	3	1	3		1 386,71	1,15		4 784,16
		Всего по позиции										4 784,16
Прямой входной группы												
34	34	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, стальных профилей для пролетов до 25 м и при высоте здания до 25 м	т	0,4685	1	0,4685					10 447,37
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; 30.01.2024)										1 678,19
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			21,3085513					151,06
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2		Чел.-ч	39,55	1,15	21,3085513					490,29
		2 ЗМ		Чел.-ч								5 384,40
		ОТ(ЗТМ)		Чел.-ч			2,3483563					15,06
		91 05 02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т		Маш.-ч	0,1	1,25	0,0585625					2 579,42
		4-100-060 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,1	1,25	0,0585625					723,38
		91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,12	1,25	0,070275					1 757,57
		4-100-060 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,12	1,25	0,070275					50,84
		91 05 06-007 Краны на усеченном ходу, грузоподъемность 25 т		Маш.-ч	3,6	1,25	2,10825					2 384,62
		4-100-060 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	3,6	1,25	2,10825					5 027,38
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,19	1,25	0,1112888					656,45
		4-100-040 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,19	1,25	0,1112888					59,92
		91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	1,46	1,25	0,8550125					5,92
		91 17 04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А		Маш.-ч	0,1	1,25	0,0585625					4,35
		4 М										2 324,92
		01 3 02 08-0001 Кислород газобразный технический		м3	1,2		0,5622		114,64	0,5		32,23
		01 3 02 09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	0,36		0,16866		41,38	1,49		10,40
		01 7 11 07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 34/2А, диаметр 4-5 мм		кг	0,44		0,20614		155,63	1,05		33,69
		01 7 15 03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	21		9,8385		174,93	1,18		2 030,66
		01 7 15 06-0111 Гвозди строительные		т	0,00001		0,0000047		70 296,20	1,36		0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01 7 20 08-0071 Канат пеньмовый тросовой свивки, пропиганный, диаметр 26 мм		т	0,0001		0,0000469	231 787,35	1,48			16,09
		07 2 07 12-0011 Металлоконструкция зданий и сооружений с предельными		т	0,0002		0,0000937	105 278,81	1,29			12,73
		нужных профилей и круглых труб										
		08 2 02 11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка		10 м	0,0187		0,008761	307,84	1,03			2,76
		В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировка: группа										
		1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм										
		08 3 03 06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		т	0,00003		0,0000141	60 258,20	1,03			0,88
		08 3 11 01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3с, Ст3сп, №		т	0,00194		0,0009089	136 760,00	0,91			113,11
		40У, № 40П										
		11 1 03 01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной		м3	0,00103		0,0004626	16 456,03	0,96			7,64
		влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм,										
		сорт I										
		14 4 01 01-0003 Грунтовка Гр-021		т	0,00031		0,0001452	94 011,46				13,65
		14 5 09 07-0030 Растворитель Р-4		т	0,0006		0,0002811	98 526,45	1,82			50,41
		07 2 07 12 Конструкции стальные		м	1		0,4685					19 834,88
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции						80 046,57				37 501,82
35	35	ФСБЦ-07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные изготовления из	т	0,4685	1	0,4685	105 278,81	1,29			63 626,83
		сортного проката										
		Всего по позиции						135 809,66				63 626,83
36	36	ГСЭН13-03-002-04	Оргуптва металлопеческих поверхностей за один раз:	100 м2	0,2282	1	0,2282					
		Грунтовокой Гр-021										
		Прил. 13.2 п.17 Нанесения лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1, Т3=1,1										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15, ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;										
		п.586 (в ред. пр. № 55/пр от Т3=1,15, Т3М=1,25										
		30.01.2024)										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,5328536					911,71
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7		чел.-ч	5,31	1,265	1,5328536					911,71
		2 ЗМ										8,79
		ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			0,005705					3,31
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,01	1,25	0,0028525	6,62	1,56			0,03
		91.06.05-011 Потрушки одноковшовые универсальные фронтальные		маш.-ч	0,01	1,25	0,0028525					4,80
		пневмокопелные, номинальная вместимость основного ковша 2,6										
		м3, грузоподъемность 5 т										
		4-100-050 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01	1,25	0,0028525					1,77
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0028525					1,87
		4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0028525					1,54
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски		маш.-ч	1,12	1,25	0,31948	4,52	1,45			2,09
		поверхностей конструкций, мощность 1 кВт										
		4 М										
		14.4.01.01-0003 Грунтовка Гр-021		т	0,009		0,0020538					240,36
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А		т	0,0015		0,0003423	75 885,63	1,82			193,08
		Итого прямые затраты										47,28
		Всего по позиции						10 608,90				1 164,17
37	37	ГСЭН13-03-004-26	Окраска металлопеческих оргуптованных поверхностей: эмалью	100 м2	0,2282	1	0,2282					
		ПФ-115										
		Прил. 13.2 п.17 Нанесения лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1, Т3=1,1										
		Прил. 13.2 п.16 Нанесения защитного покрытия в несколько слоев (К=Н, N - количество слоев) (2 слоя) ПЗ=2										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15, ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;										
		п.586 (в ред. пр. № 55/пр от Т3=1,15, Т3М=1,25										
		30.01.2024)										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,6148735					312,59
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	2,13	1,265	0,6148735					312,59
		2 ЗМ										7,91
		ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			0,005705					3,31
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,01	1,25	0,0028525	6,62	1,56			0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0028525			1 682,63		4,80
		4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,0028525			618,90		1,77
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0028525			656,45		1,87
		4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0028525			538,52		1,54
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	1,25	0,1854125	4,52	1,45	6,55		1,21
		4 М										302,47
		14.4.04.08-0001	Змаль ПФ-115	т	0,009		0,0020538			130 116,78		267,23
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4		0,31948	60,60	1,82	110,29		35,24
		Итого прямые затраты										626,28
		Всего по позиции										1 060,17
38	38	ФСБЦ-01.7.15.01-1010	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М12, длина 156 мм	10 шт	1,8	1	1,8	8 997,34	1,41	12 686,25		22 835,25
		Всего по позиции										22 835,25
39	39	ГЭСН09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	0,3405	1	0,3405					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			36,80805					18 712,48
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	94	1,15	36,80805			508,38		18 712,48
		2 ЗМ										15 424,60
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			6,2396626					4 620,66
		91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,89	1,25	0,3788063	1 803,79	1,43	2 579,42		977,10
		4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,89	1,25	0,3788063			723,38		274,02
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,34	1,25	0,1447125			1 757,57		254,34
		4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,34	1,25	0,1447125			723,38		104,68
		91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	5,8	1,25	2,468625	1 703,30	1,4	2 384,62		5 886,73
		4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	5,8	1,25	2,468625			723,38		1 785,75
		91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	4,89	1,25	2,0813063			2 680,21		5 578,34
		4-100-070	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	4,89	1,25	2,0813063			771,61		1 605,96
		91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	2,24	1,25	0,9534	1 927,57	1,4	2 698,60		2 572,85
		4-100-070	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	2,24	1,25	0,9534			771,61		735,65
		91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0,99	1,25	0,4213688			3,28		1,38
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5	1,25	0,2128125			656,45		139,70
		4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,5	1,25	0,2128125			538,52		114,60
		91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,36	1,25	1,4301	4,35	1,36	5,92		8,47
		91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,18	1,25	0,0766125			74,33		5,69
		4 М										1 814,36
		01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,98		1,01469	114,64	0,5	57,32		58,16
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,903		0,3074715	41,38	1,49	61,66		18,96
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,4272		0,4859616			6,76		3,29
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	3,4		1,1577	155,63	1,05	163,41		189,18
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	7		2,3835	174,93	1,18	206,42		492,00
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00002		0,0000068	70 296,20	1,36	95 602,83		0,65
		01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,00015		0,0000511	231 787,35	1,48	343 045,28		17,53
		07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,019		0,0064695	105 278,81	1,29	135 809,66		878,62
		08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,016		0,005448	307,84	1,03	317,08		1,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		06.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках. Диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000004		0,00000136	60 256,20	1,03	62 065,95		0,84
		06.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С-3сп, № 40У, № 40П	т	0,00297		0,0010113	136 760,00	0,91	124 451,60		125,86
		11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,0013		0,000427	16 496,03	0,96	15 536,19		7,01
		14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00047		0,00016	94 011,46		15,04		
		14.5.09.07-0030	Распоритель Р-4	т	0,00009		0,0000306	96 526,45	1,62	179 318,14		5,49
	Н	07.2.07.13	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления	м	0,0578		0,0196609					
	ПН	08.1.02.25	Крепёжные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	м	0							
	ПН	08.3.09.05	Стальной пугый профиль (профилированный настил)	м	0							
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
40		ФСБЦ-08.3.09.02-0021	Профнастип оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5	м2	12,45	1	12,45	702,12	0,98	688,08		8 566,60
		Всего по позиции										
41		ФСБЦ-08.3.09.02-0003	Профнастип оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,7	м2	21,6	1	21,6	1 024,00	0,98	1 003,52		21 676,03
		Всего по позиции										
42		ПЦ_08.1.02.03_72_7203516001_21.0	Угол внутренний 0,5 мм ПЗ РAL 8017 10°50'50"10 2000 мм	шт	24	1	24			408,33		9 799,92
		4.2025.02.3.2										
		Счет-фактура №389 от 09.10.2025г., ПП №354 от 02.10.2025г.										
		Всего по позиции										
43		ПЦ_19.2.02.01_72_7203516001_21.0	Угол наружный 0,5мм ПЗ РAL 8017 10°50'50"10 2000 мм	шт	16	1	16			408,33		6 533,28
		4.2025.02.4.2										
		Счет-фактура №389 от 09.10.2025г., ПП №354 от 02.10.2025г.										
		Всего по позиции										
44		ГЭСН12.01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,088	1	0,088					6 533,28
		Приказ от 04.08.2020 № 42/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; п.596 (в ред. пр. № 55/лр от "З=1,15, "ЗМ=1,25 30.01.2024)										
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч			3,27888			490,29		1 607,60
		2 ЗМ		чел.-ч	32,4	1,15	3,27888					1 607,60
		ОТ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0352	622,62	1,53	952,61		5,24
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,0055			723,38		3,98
		4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,0055			723,38		3,98
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,0132			1 757,57		23,20
		4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,0132			723,38		9,55
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,0165			656,45		10,83
		4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,0165			538,52		8,89
		4 М		чел.-ч								52,86
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,3331328			6,76		2,25
		01.7.15.08-0011	Защелки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0000044	199 827,16	1,36	271 764,04		11,96
		01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,000132	215 311,97	1,36	292 824,28		38,65
	ПН	08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	0							
	ПН	08.3.09.01	Стальной пугый профиль (профилированный настил)	м	0							
		Итого прямые затраты										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							48 734,20		4 288,61
45	45	ФСБЦ-08.3.09.02-0003	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,7	м2	9,68	1	9,68	1 024,00	0,98	1 003,52		9 714,07
			Всего по позиции									9 714,07
46	46	ФСБЦ-12.1.03.02-1100	Планка примыкания из оцинкованной стали для устройства кровли, с полимерным покрытием, размеры 150x250 мм	м	6	1	6	641,03	1,14	730,77		4 384,62
			Всего по позиции									4 384,62
47	47	ФСБЦ-08.3.05.05-1506	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2	1,66	1	1,66	526,27	0,86	452,59		751,30
			Всего по позиции									751,30
48	48	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,048	1	0,048					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25;									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,53456					733,89
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	27,8	1,15	1,53456			478,24		733,89
		2 ЭМ										15,10
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,015					9,85
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,11	1,25	0,0066	622,62	1,53	952,61		6,29
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,11	1,25	0,0066			723,38		4,77
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,05	1,25	0,003			1 757,57		5,27
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,05	1,25	0,003			723,38		2,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,09	1,25	0,0054			656,45		3,54
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,09	1,25	0,0054			538,52		2,91
		4 М										1 965,12
		01.7.15.06-0094 Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм		т	0,0038		0,0001824	137 662,56	1,36	187 221,08		34,15
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг		т	0,169		0,008112	55 898,18	1,29	72 108,65		584,95
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		т	0,33		0,01584			84 976,03		1 346,02
		Итого прямые затраты										2 723,96
		Всего по позиции								81 145,42		3 894,98
49	49	ФСБЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,01584	1	-0,01584			84 976,03		-1 346,02
		Всего по позиции										-1 346,02
50	50	ФСБЦ-12.1.01.05-0035	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм	шт	2	1	2			846,84		1 693,68
		Всего по позиции										1 693,68
51	51	ФСБЦ-12.1.01.05-0013	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм	шт	8	1	8	122,85	1,07	131,45		1 051,60
		Всего по позиции										1 051,60
52	52	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	1	1	1					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25;									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,138					74,32
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	0,12	1,15	0,138			538,52		74,32
		08.1.02.22 Изделия для водосточных труб		шт	1		1					
		Итого прямые затраты										74,32
		Всего по позиции								191,34		191,34
53	53	ФСБЦ-12.1.01.05-0046	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм	шт	1	1	1	533,18	1,07	570,50		570,50
		Всего по позиции										570,50
54	54	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 42/лпр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/лпр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)										
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	0,18	1,15	0,207					111,47
			08.1.02.22 Изделия для водосточных труб	шт	7		0,207					111,47
			Итого прямые затраты				7					111,47
			Всего по позиции									286,98
55	55	ФСБЦ-12.1.01.05-0005	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм	шт	1	1	1					341,36
			Всего по позиции									341,36
56	56	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых выпускных труб	м	2	1	2					341,36
		Приказ от 04.08.2020 № 42/лпр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/лпр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)										
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	0,12	1,15	0,276					148,63
			4 М									148,63
			01.7.15.07-0010 Любери пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-60 мм	100 шт	0,2		0,4	595,38	1,36			809,72
			08.1.02.07 Труба водосточная	м	1		2					323,89
			08.1.02.22 Изделия для водосточных труб	шт	2		4					472,52
			Итого прямые затраты									472,52
			Всего по позиции									353,27
57	57	ФСБЦ-12.1.01.05-0064	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 2000 мм	шт	1	1	1	683,75	1,07			731,61
			Всего по позиции									731,61
58	58	ФСБЦ-12.1.01.05-0019	Комут трубы (на дерево) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	2	1	2					303,86
			Всего по позиции									303,86
59	59	ФСБЦ-12.1.01.05-0042	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм	шт	2	1	2					286,92
			Всего по позиции									286,92
Оконные проемы												
60	60	ГЭСН10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,1559	1	0,1559					
		Приказ от 04.08.2020 № 42/лпр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/лпр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)										
			1 ОТ(3Т)	Чел.-ч			26,0303892					12,762,44
			1-100-32 Средний разряд работы 3,2	Чел.-ч	145,19	1,15	26,0303892					490,29
			2 3М									427,42
			ОТМ(3ТМ)	Чел.-ч			0,7678075					405,73
			91.06.06-048 Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,66	1,25	0,1286175	37,32	1,63			60,83
			4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,66	1,25	0,1286175					61,51
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	3,28	1,25	0,63919					419,60
			4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	3,28	1,25	0,63919					344,22
			4 М									6,742,24
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	15,41		2,402419					16,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.06.02.001	Ленты гидроизоляционные, перфорационные, битумные, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краю с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 см	м	306		47,7054	24,39	1,63	44,63		2 129,09
		01.7.06.11.001	Ленты предварительно склеенные уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в склеенном состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	15,75		2,45425	156,82	1,63	250,64		713,64
		01.7.14.01.002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	53,25		8,301675	241,35	1,25	301,69		2 504,53
		01.7.15.07.005	Дюбели стальные разные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	40,1		6,25159	92,73	1,36	126,11		788,39
		11.3.03.15.001	Клейя пластиковые монтажные	100 шт	8		1,2472	369,80	1,28	473,34		590,35
		11.3.02.04	Блоки оконные пластиковые	м2	100		15,59					20 337,83
			Итого прямые затраты									261 164,66
61	61	ФСБЛ-11.3.02.04-0027	Блок оконный из ПВХ-профиля, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 м2	м2	15,59	1	15,59	3 265,97	1,48	4 833,64		40 715,57
			Всего по позиции									75 356,45
62	62	ГСН15-04-006-03	Покрывные поверхности грунтовок глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,1268	1	0,1268					75 356,45
			Приказ от 04.08.2020 № 42/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									365,15
			1 О(ЗТ)	чел.-ч	0,678063		0,678063					365,15
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	0,678063					365,15
			2 ЗМ									1,61
			ОТ(ЗТМ)	чел.-ч			0,00317					1,61
			91.06.06-048 Подъемники одномагистровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,001585	37,32	1,63	60,83		0,10
			4-100-030 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,001585			478,24		0,76
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,001585			656,45		1,04
			4-100-040 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,001585			538,52		0,85
			4 М							1,05		1,05
			01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,01268	56,11	1,48	83,04		1,05
			14.3.01.03 Грунтовка	л	0,0103		0,001306					368,95
			Итого прямые затраты									7 006,86
			Всего по позиции									888,47
63	63	ФСБЛ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, лапропроницаемая	кг	2,536	1	2,536	68,29	1,64	112,00		284,03
			Всего по позиции									284,03
64	64	ГСН15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,1268	1	0,1268					5 680,86
			Приказ от 04.08.2020 № 42/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									5 680,86
			1 О(ЗТ)	чел.-ч			10,79068					20,26
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	74	1,15	10,79068			526,46		419,93
			2 ЗМ							60,83		8,10
			ОТ(ЗТМ)	чел.-ч			0,87809			478,24		63,67
			91.06.06-048 Подъемники одномагистровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,84	1,25	0,13314	37,32	1,63	16,32		12,16
			4-100-030 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,84	1,25	0,13314			10,81		356,26
			91.07.07-041 Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4,7	1,25	0,74495					478,24
			4-100-030 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	4,7	1,25	0,74495					356,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М									1 511,41
			01.7.15.06-0121 Гидро-стальные строительные. Диаметр 1,6 мм. Длина 50 мм	т	0,00012		0,0000152	76 630,40	1,36			1,56
			03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,006		0,0007608	4 336,27	1,57			5,16
			04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,87		0,237116	3 392,36	1,5			1 206,57
			08.1.02.17-0161 Сетка тканая из проволоки без покрытия, Диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	5,54		0,702472	353,61	1,2			298,08
			Итого прямые затраты									7 632,46
65	65	ФСБУ-04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	-0,237116	1	-0,237116	3 392,36	1,5			16 274,23
			Всего по позиции									-1 206,57
66	66	ФСБУ-04.3.02.08-0100	Смесь сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, Г75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	494,5	1	494,5	27,26	1,79			24 131,60
			Всего по позиции									24 131,60
67	67	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами	100 м2	0,1268	1	0,1268					
			Улучшения: по штукатурке стен									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП-1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от Т3=1,15; Т3М=1,25 30.01.2024)									
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			6,3519192					3 114,28
			1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,15	6,3519192					3 114,28
			2 3М	чел.-ч								15,77
			ОТМ(3ТМ)	чел.-ч			0,026945					14,32
			91.06.06-046 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,00317	30,61	1,63			48,89
			4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,00317					1,52
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,023775					656,45
			4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,023775					12,80
			4 М	чел.-ч								656,53
			01.7.17.11-0011 Шкурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,106512	531,44	1,65			93,40
			01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,039308	56,11	1,48			3,26
			14.5.11.02-0101 Шпательная водо-дисперсионная	т	0,051		0,0064668	52 790,33	1,64			559,87
			14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,03		0,003804					
			14.4.01.02 Грунтовка	т	0,02		0,002536					
			Итого прямые затраты									3 800,90
			Всего по позиции									8 232,56
68	68	ФСБУ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,536	1	2,536	68,29	1,64			284,03
			Всего по позиции									284,03
69	69	ФСБУ-14.3.02.05-0105	Краска силикатная для декоративных и реставрационных работ на наружных минеральных поверхностях зданий, расход (гладкое основание/шероховатое основание) 0,12-0,20/0,20-0,28 кг/м2, цвет белый	л	5,7	1	5,7	519,88	1,23			3 644,87
			Всего по позиции									3 644,87
70	70	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,01356	1	0,01356					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП-1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от Т3=1,15; Т3М=1,25 30.01.2024)									
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			1,5157368					724,89
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,15	1,5157368					724,89
			2 3М	чел.-ч								4,01
			ОТМ(3ТМ)	чел.-ч			0,0045765					3,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,00339	622,62	1,53	952,61		3,23	
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,00339			723,38		2,45	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,001865			656,45		0,76	
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,25	0,001865			538,52		0,64	
		4 М										687,31	
		01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,05424	72,97	1,36	99,24		5,38	
		08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0001627	149 930,17	1,03	154 428,08		25,13	
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,0077292			84 976,03		656,80	
		Итого прямые затраты										1 419,30	
		Всего по позиции										189 196,90	2 565,51
71	71	ФСБЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,0077292	1	-0,0077292			84 976,03		-656,80	
		Всего по позиции											-656,80
72	72	ФСБЦ-08.3.05.05-1506	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2	1,4916	1	1,4916	526,27	0,86	452,59		675,08	
		Всего по позиции											675,08
Дверные проемы													
73	73	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	4,066	1	4,066						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)											
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,905484					7 157,25	
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,4	1,3225	12,905484			554,59		7 157,25	
		2 ЭМ										791,48	
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,0800313					581,62	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,5625	1,0800313			656,45		708,99	
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	1,5625	1,0800313			538,52		581,62	
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	1,5625	2,54125			32,46		82,49	
		4 М										1 961,10	
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1384		0,5627344			6,76		3,80	
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,4066	155,63	1,05	163,41		66,44	
		08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003		0,012198	115 095,05	1,21	139 265,01		1 698,75	
		14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1		0,4066	377,99	1,25	472,49		192,11	
	П,Н	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0								
	Н	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1		4,066						
		Итого прямые затраты										10 491,45	
		Всего по позиции										5 353,41	21 766,98
74	74	ТЦ_07.1.01.03_66_667103118107_2 1.04.2025_02_1.3 Счет-фактура №203 от 28.11.2025г.; ПП №517 от 05.11.2025г.	Дверь металлическая стальная, коробка замкнутаяразмер 1900*2100, правое полотно 900 мм, левое полотно 800 мм.	шт	1	1	1			71 833,33		71 833,33	
		Всего по позиции											71 833,33
Отмостка													
75	75	ГЭСН08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,1788	1	0,1788						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ЗО.01.2024)										
				1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		4,359144					2 321,20
				1-100-38 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21,2	4,359144					2 321,20
				2 ЗМ	чел.-ч			532,49				90,78
				ОТ(ЗТМ)	чел.-ч		0,0447					24,07
				91 08 04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузки емкости 400 л	маш.-ч	1,95	0,435825	55,25	1,48			61,44
				91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,0447					29,34
				4-100-040 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	0,0447					24,07
				4 М	чел.-ч			536,52				303,03
				01 3 01 03-002 Керосин для технических целей	т	0,024	0,0042912	62 186,75	1,13			301,55
				01 7 20 08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1	0,01788	56,11	1,48			1,48
				01 2 01 02 Битум	т	0,016	0,0028608					
				01 2 03 03 Мазут	т	0,24	0,042912					
				Итого прямые затраты								2 739,08
				Всего по позиции				37 440,60				6 694,38
76	76	ФСБЛ-01.2.03.05-0011	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расхода 0,2-0,3 кг/м2	л	5,364	1	5,364	132,19	1,76			1 247,93
			Всего по позиции									1 247,93
77	77	ГЭСН08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	7,79	1	7,79					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ЗО.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,98763					3 117,11
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,78	1,15	6,98763					3 117,11
			2 ЗМ	чел.-ч				446,09				980,81
			ОТ(ЗТМ)	чел.-ч			0,681625					421,86
			91 06 05-057 Потрушки одношовные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,681625					909,61
			4-100-050 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,25	0,681625	618,90				421,86
			91 08 09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,36	1,25	3,5055	20,31				71,20
			4 М	чел.-ч				60,50				60,50
			01 7 03 01-0001 Вода	м3	0,15		1,1685	35,71	1,45			60,50
			02 3 01 02 Песок для строительных работ природный	м3	1,1		8,569					51,78
			Итого прямые затраты									4 580,28
			Всего по позиции					1 354,14				10 548,76
78	78	ФСБЛ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	8,569	1	8,569	565,20	2,99			14 481,18
			Всего по позиции									14 481,18
79	79	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	7,79	1	7,79					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ЗО.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,614725					3 396,85
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,85	1,15	7,614725					3 396,85
			2 ЗМ	чел.-ч				446,09				988,72
			ОТ(ЗТМ)	чел.-ч			0,681625					421,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			91.06.05-057 Поручки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м ³ , грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,681625			1 334,48		909,61
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,25	0,681625			618,90		421,86
			91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4	1,25	3,895			20,31		79,11
			4 М							60,50		60,50
			01.7.03.01-0001 Вода	м ³	0,15		1,1685	36,71	1,45	51,78		60,50
			02.2.05.04 Щебень	м ³	1,15		8,9585					
			Итого прямые затраты									4 867,93
			Всего по позиции							1 451,63		11 308,18
80	80	ФСБЦ.02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м ³	8,9585	1	8,9585	2 184,44	1,54	3 364,04		30 136,75
			Всего по позиции									30 136,75
81	81	ГЭСН06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м ³	0,113	1	0,113					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; Т3М=1,25 30.01.2024)									
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			23,26105					11 124,36
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	179	1,15	23,26105					11 124,36
			2 3М	чел.-ч								3 952,60
			ОТМ(3Тм)	чел.-ч			4 0341					2 879,24
			91.05.01-017 Крайя башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	26,06	1,25	3,680975	622,62	1,53	952,61		3 506,53
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	26,06	1,25	3,680975			723,38		2 662,74
			91.05.05-015 Крайя на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,9	1,25	0,127125			1 757,57		223,43
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,9	1,25	0,127125			723,38		91,96
			91.06.05-011 Поручки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м ³ , грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25	1,25	0,0353125			1 682,63		59,42
			4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25	1,25	0,0353125			618,90		21,85
			91.07.04-001 Вибраторы глубинные	маш.-ч	9	1,25	1,27125	10,37	1,39	14,41		18,32
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,35	1,25	0,1906875			656,45		125,18
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,35	1,25	0,1906875			538,52		102,69
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,3	1,25	0,607375			32,46		19,72
			4 М							299,22		4,27
			01.7.03.01-0001 Вода	м ³	0,73		0,08249	35,71	1,45	51,78		0,18
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,24		0,02712			6,76		55,66
			01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м ²	30		3,39	12,83	1,28	16,42		92,33
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 34/2Д, диаметр 4-5 мм	кг	5		0,565	155,63	1,05	163,41		21,61
			01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,002		0,00026	70 296,20	1,36	95 602,83		9,60
			03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,01		0,00113	5 275,05	1,61	8 492,63		71,54
			08.3.03.06-0002 Проволока порочечатанная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0102		0,0011526	60 256,20	1,03	62 065,95		44,03
			11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м ³	0,04		0,00452	5 764,42	1,69	9 741,87		
			04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м ³	101,5		11,4695					349 051,86
			08.4.03.03 Арматура	т	8,1		0,9153					80 515,89
			11.1.03.06 Циты из досок	м ²	3,6		0,4068					80 515,89
			Итого прямые затраты									18 255,42
			Всего по позиции							349 051,86		39 442,86
82	82	ФСБЦ.04.1.02.05-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1100), W4	м ³	11,4695	1	11,4695					80 515,89
			Всего по позиции							7 020,00		80 515,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	83	ФСБЦ-08.1.02.17-0083	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	85,69	1	85,69			75,43		6 463,60
			Всего по позиции									6 463,60
84	85	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,1248	1	0,1248					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				5,676216					2 782,99
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55	1,15		5,676216			490,29		2 782,99
		2 ЗМ										1 434,31
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,62556					447,03
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,1	1,25		0,0156	1 803,79	1,43	2 579,42		40,24
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,25		0,0156			723,38		11,28
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25		0,01872			1 757,57		32,90
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25		0,01872			723,38		13,54
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3,6	1,25		0,5616	1 703,30	1,4	2 384,62		1 339,20
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6	1,25		0,5616			723,38		406,25
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25		0,02964			656,45		19,46
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25		0,02964			538,52		15,96
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	1,25		0,22776	4,35	1,36	5,92		1,35
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,1	1,25		0,0156			74,33		1,16
		4 М										619,31
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2			0,14976	114,64	0,5	57,32		8,58
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36			0,044928	41,38	1,49	61,66		2,77
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44			0,054912	155,63	1,05	163,41		8,97
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21			2,6208	174,93	1,18	206,42		540,99
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001			0,0000012	70 296,20	1,36	95 602,83		0,11
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001			0,0000125	231 787,35	1,48	343 045,28		4,29
		07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002			0,000025	105 278,81	1,29	135 809,66		3,40
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187			0,0023338	307,84	1,03	317,08		0,74
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003			0,0000037	60 258,20	1,03	62 065,95		0,23
		08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194			0,0002421	136 760,00	0,91	124 451,60		30,13
		11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103			0,0001285	16 496,03	0,96	15 836,19		2,03
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00031			0,0000387			94 011,46		3,64
		14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	т	0,0006			0,0000749	98 526,45	1,82	179 318,14		13,43
	Н	07.2.07.12 Конструкции стальные	т	1			0,1248					
		Итого прямые затраты										5 283,64
		Всего по позиции								80 046,31		9 989,78
85	86	ФСБЦ-08.3.11.01-1102	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П	т	0,132288	1	0,132288			64 267,65		8 501,84
		Всего по позиции										8 501,84
86	87	ГЭСН46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий	0,12	1	0,12					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,6					286,94
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5			0,6			478,24		286,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4 М										4,15
	ПН	01 7 03-04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	5,115		0,6138			6,76		4,15
		01 7 17-08 Сверхглубина бурения		шт	0							
		Итого прямые затраты										291,09
87	88	ГЭСН46-03-014-14	Всего по позиции				6 239,42					765,93
		На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-01	100 отверстий	-0,12	1	-0,12						
		до толщины 150 мм ПЗ=5 (ОЗП=5, ЗМ=5 к расх.; ЗПМ=5, МАТ=5 к расх.; ТЗ=5, ТЗМ=5)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	-0,162								-77,47
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,27	5	-0,162				478,24		-77,47
		4 М										-1,52
		01 7 03-04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,375	5	-0,225				6,76		-1,52
	ПН	01 7 17-08 Сверхглубина бурения	шт	0	5							
		Итого прямые затраты										-78,99
88	89	ГЭСН13-03-002-04	Всего по позиции				1 704,08					-204,49
		Осрубка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,0528	1	0,0528						
		Прил. 13.2 п.17 Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
		Приказ от 04.08.2020 № 42/ПР При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	0,354655								210,95
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31	1,265	0,354655				594,78		210,95
		2 ЗМ										2,03
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч	0,00132								0,77
		91 06-03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,25	0,00066			6,62	1,56		0,01
		91 06-05-011 Потрушки одношовные универсальные фронтальные пневмоконусные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00066						1,11
		4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,00066				618,90		0,41
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00066				656,45		0,43
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00066				538,52		0,36
		91 21 01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12	1,25	0,07392			4,52	1,45		0,48
		4 М										55,61
		14 4 01 01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,0004752				94 011,46		44,67
		14 5 09 02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,0000792			75 885,63	1,82		10,94
		Итого прямые затраты								138 111,85		289,36
		Всего по позиции								10 609,09		560,16
89	90	ГЭСН13-03-004-26	Оскалка металлических осрубнованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,0528	1	0,0528					
		Прил. 13.2 п.17 Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
		Прил. 13.2 п.16 Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (К=Н, Н - количество слоев)(2 слоя) ПЗ=2										
		Приказ от 04.08.2020 № 42/ПР При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	0,142267								72,33
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	1,265	0,142267				508,38		72,33
		2 ЗМ										1,83
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч	0,00132								0,77
		91 06-03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,25	0,00066			6,62	1,56		0,01
		91 06-05-011 Потрушки одношовные универсальные фронтальные пневмоконусные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00066						1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,00066			618,90		0,41
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00066			656,45		0,43
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00066			538,52		0,36
			91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	1,25	0,0429	4,52	1,45	6,55		0,28
			4 М									69,98
			14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115	т	0,009		0,0004752			130 116,78		61,83
			14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4		0,07392	60,60	1,82	110,29		8,15
			Итого прямые затраты									144,91
			Всего по позиции							4 646,02		245,31
			Всего по разделу 2 Монтажные работы									1 779 786,73
Раздел 3. Устройство приямка												
90	91	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0008928	1	0,0008928					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)										
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1386072					60,72
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135	1,15	0,1386072			438,05		60,72
			2 ЭМ									19,32
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0202219					14,60
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	1,25	0,020088	622,62	1,53	952,61		19,14
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18	1,25	0,020088			723,38		14,53
			91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93	1,25	0,0066179	8,54	1,53	13,07		0,09
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,0001339			656,45		0,09
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12	1,25	0,0001339			538,52		0,07
			4 М									3,74
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	1,75		0,0015624	35,71	1,45	51,78		0,08
			01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		0,2232	12,83	1,28	16,42		3,66
			Итого прямые затраты									98,38
			Всего по позиции							237 836,02		212,34
91	92	ФСБЦ-04.1.02.05-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3	0,0910656	1	0,0910656			7 020,00		639,28
			Всего по позиции									639,28
92	93	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,193	1	0,193					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,82359					1 293,60
			1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		2,82359			458,14		1 293,60
			2 ЭМ									1,10
			91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32		0,06176	11,45	1,56	17,86		1,10
			4 М									268,17
			04.3.01.12-0003 Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,24		0,04632	3 859,62	1,5	5 789,43		268,17
			Итого прямые затраты									1 562,87
			Всего по позиции							18 955,96		3 658,50
93	94	ФСБЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	-0,04632	1	-0,04632	3 859,62	1,5	5 789,43		-268,17
			Всего по позиции									-268,17
94	95	ФСБЦ-04.3.01.09-0052	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М75	м3	0,04632	1	0,04632	3 277,12	1,5	4 915,68		227,69
			Всего по позиции									227,69
95	96	ФСБЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,077	1	0,077	17 018,56	1,21	20 592,46		1 585,62
			Всего по позиции									1 585,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	97	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных углов, стальных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,0276	1	0,0276					
Примечание от 04.08.2020 № 421/пр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (СЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)												
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,256317					615,47
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	39,55	1,15	1,256317					615,47
		2 ЗМ										317,21
		ОТ(ЗТМ)		чел.-ч			0,138345					58,86
		91 05 02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т		маш.-ч	0,1	1,25	0,00345	1 803,79	1,43			2 579,42
		4-100-060 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,1	1,25	0,00345					8,90
		91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,12	1,25	0,00414					2,50
		4-100-060 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,12	1,25	0,00414					7,28
		91 05 06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т		маш.-ч	3,6	1,25	0,1242	1 703,30	1,4			2 984,62
		4-100-060 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	3,6	1,25	0,1242					296,17
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,19	1,25	0,006555					89,84
		4-100-040 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,19	1,25	0,006555					4,30
		91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	1,46	1,25	0,05037	4,35	1,36			538,52
		91 17 04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А		маш.-ч	0,1	1,25	0,00345					5,92
		4 М										74,33
		01 3 02 08-001 Кислород газоборазный технический		м3	1,2		0,03312	114,64	0,5			57,32
		01 3 02 08-002 Пропан-бутан смесь техническая		кг	0,36		0,009366	41,38	1,49			1,90
		01 7 11 07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342Д, диаметр 4-5 мм		кг	0,44		0,012144	155,63	1,05			61,66
		01 7 15 03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	21		0,5796	174,93	1,18			163,41
		01 7 15 06-0111 Гвозди строительные		т	0,00001		0,0000003	70 296,20	1,36			206,42
		01 7 20 08-0071 Канат пенковый тросовой связки, пропитанный, диаметр 26 мм		т	0,0001		0,0000028	231 787,35	1,48			95 602,83
		07 2 07 12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с предплавлением пучков профилей и круглых труб		т	0,0002		0,0000055	105 278,81	1,29			343 045,28
		08 2 02 11-0007 Канат двоякой связки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, на одиночной по группе Ж, проволоки, маркированная группа 1570-1770 Н1ММ2, диаметр 5,5 мм		10 м	0,0187		0,0005161	307,84	1,03			135 809,66
		08 3 03 06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		т	0,00003		0,0000008	60 258,20	1,03			317,08
		08 3 11 01-1108 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3сп, № 40У, № 40П		т	0,00194		0,0000535	136 760,00	0,91			62 065,95
		11 1 03 01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-30 мм, толщина 20-50 мм, сорт I		м3	0,00103		0,0000284	16 496,03	0,96			124 451,60
		14 4 01 01-0003 Грунтово-ге-021		т	0,00031		0,0000086	94 011,46				15 636,19
		14 5 09 07-0030 Распоритель Р-4		т	0,0006		0,0000166	98 526,45	1,82			0,96
		07 2 07 12 Конструкции стальные		м	1		0,0276					94 011,46
		Итого прямые затраты										179 318,14
		Всего по позиции										0,81
97	98	ФСБЦ-07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,029256	1	0,029256	105 278,81	1,29			2 209,30
		Всего по позиции										3 973,25
98	99	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовокой ГФ-021	100 м2	0,0195	1	0,0195					3 973,25
Прил. 13.2 п.17 Нанесения лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (СЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)												
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч								77,91
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7		чел.-ч	5,31	1,265	0,1309844					77,91
		2 ЗМ										594,78
												0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОТ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,0004876					0,26
			91 06 03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,25	0,0002438	6,62	1,56	10,33		
			91 06 05-011 Потручки однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м ³ , грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0002438			1 662,63		0,41
			4-100-050 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0002438			618,90		0,15
			91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0002438			656,45		0,16
			4-100-040 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0002438			538,52		0,13
			91 21 01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12	1,25	0,0273	4,52	1,45	6,55		0,18
			4 М									20,55
			14 4 01 01-0003 Грунтовка Гр-021	т	0,009		0,0001755			94 011,46		16,50
			14 5 09 02-0002 Киплоп нефтяной, марка А	т	0,0015		0,0000293	75 885,63	1,82	138 111,85		4,05
			Итого прямые затраты									99,49
			Всего по позиции							10 609,74		206,89
99	100	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огутованных поверхностей: эмалью	100 м ²	0,0195	1	0,0195					
			ПФ-115									
			Прил 13.2 п.17 Нанесения лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
			Прил 13.2 п.16 Нанесения защитного покрытия в несколько слоев (К=Н, N – количество слоев)(2 слоя) ПЗ=2									
			Приказа от 04.08.2020 № 42/ПР При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)									
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5	Чел.-ч	2,13	1,265	0,0525418			508,38		26,71
			2 ЗМ	Чел.-ч			0,0525418					26,71
			ОТ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,0004876					0,28
			91 06 03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,25	0,0002438	6,62	1,56	10,33		
			91 06 05-011 Потручки однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м ³ , грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0002438			1 682,63		0,41
			4-100-050 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0002438			618,90		0,15
			91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0002438			656,45		0,16
			4-100-040 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0002438			538,52		0,13
			91 21 01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	1,25	0,0158438	4,52	1,45	6,55		0,10
			4 М									25,85
			14 4 04 08-0001 Эмаль ПФ-115	т	0,009		0,0001755			130 116,78		22,84
			14 5 09 11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4		0,0273	60,60	1,82	110,29		3,01
			Итого прямые затраты									53,51
			Всего по позиции							4 845,13		90,58
100	101	ГЭСН09-05-001-01	Облицовка ворот стальными профилированными листом	100 м ²	0,0275	1	0,0275					
			Приказа от 04.08.2020 № 42/ПР При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)									
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3	Чел.-ч	29,9	1,15	0,9455875			486,32		489,31
			2 ЗМ	Чел.-ч			0,9455875					489,31
			ОТ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,0106563			1 757,57		7,25
			91 05 05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,004125			723,38		2,98
			4-100-060 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,12	1,25	0,004125			656,45		4,29
			91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,0065313			538,52		3,52
			4-100-040 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,19	1,25	0,0065313			538,52		3,52
			4 М									5,10
			01 7 03 04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,1892		0,060203			6,76		0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.15.08-0011	Защелки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0003		0,0000083	199 827,16	1,36	271 764,94		2,26
		01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0003		0,0000083	215 311,97	1,36	292 824,28		2,43
	П.Н	08.3.09.05	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0							
			Итого прямые затраты									492,45
			Всего по позиции							43 116,36		1 185,70
101	102	ФСБЦ-08.3.09.02-0021	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5	м2	3,025	1	3,025	702,12	0,98	688,08		2 081,44
			Всего по позиции									2 081,44
			Всего по разделу 3 Устройство приямка									15 802,42
Раздел 4. Откосы наружные												
102	103	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,013536	1	0,013536					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3088915					135,31
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82		0,3088915			438,05		135,31
	Н	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		0,0622656					
			Итого прямые затраты									135,31
			Всего по позиции							24 290,78		328,80
103	104	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,013536	1	0,013536					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)										
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,3024407					622,88
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	83,67	1,15	1,3024407			478,24		622,88
		2 ЭМ										0,94
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,0226728					10,89
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0003384			1 682,63		0,57
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,0003384			618,90		0,21
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3	1,25	0,005076	37,32	1,63	60,83		0,31
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,3	1,25	0,005076			478,24		2,43
		91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,02	1,25	0,0172584	2,31	1,62	3,74		0,06
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,02	1,25	0,0172584			478,24		8,25
		4 М										0,52
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,74		0,0100166	35,71	1,45	51,78		0,52
	П.Н	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0							
	П.Н	14.4.01.21	Грунтовка	т	0							
			Итого прямые затраты									635,23
			Всего по позиции							113 251,33		1 532,97
104	105	ФСБЦ-04.3.02.08-0100	Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	17,5968	1	17,5968	27,26	1,79	48,80		858,72
			Всего по позиции									858,72
105	106	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,27072	1	0,27072	68,29	1,64	112,00		30,32
			Всего по позиции									30,32
106	107	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,013536	1	0,013536					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.06.2020 №42/лпр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (СЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15, 3М=1,25 к расх. 3ТМ=1,25, п.560 (в ред. пр. № 55/лр от 13=1,15, 1ТМ=1,25 30.01.2024)												
		1-100-32 Средний разряд, работы 3,2	1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,6780724					332,45
			чел.-ч	43,56	1,15	0,6780724			490,29	332,45		
			2 3М	чел.-ч			0,0028764			1,53	0,02	
			ОТМ(3ТМ)	чел.-ч	0,02	1,25	0,0003384	30,61	1,63	49,89	0,16	
			91 06 06-046 Подъемники однокомовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,0003384			478,24	1,67	
			4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,002538			656,45	1,37	
			91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,002538			538,52	70,08	
			4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,002538					
			4 М									
			01 7 17 11-0011 Шлифовальная двухсторонняя с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,0113702	531,44	1,65	876,88	9,97	
	Н	01 7 20 08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,0041962	56,11	1,48	83,04	0,35		
			14 5 11 02-0101 Шпательная водо-дисперсионная	т	0,051		0,0006803	52 790,33	1,64	86 576,14	59,76	
			14 3 02 01 Краска акриловая	т	0,03		0,0004061					
			14 4 01 02 Грунтовка	т	0,02		0,0002707					
			Итого прямые затраты							405,75		
			Всего по позиции							64 925,38	878,83	
			Краска силикатная для декоративных и реставрационных работ на наружных минеральных поверхностях зданий, расход (гладкое основание/шероховатое основание) 0,12-0,20/0,20-0,28 кг/м2, цвет белый	л	0,758016	1	0,758016	519,88	1,23	639,45	484,71	
			Всего по позиции								484,71	
			Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,2707	1	0,2707	68,29	1,64		112,00	
			Всего по позиции								30,32	
Всего по разделу 4 Откосы наружные												
4 144,67												
Раздел 5. Балконные плиты,Перемишки												
Балконные плиты												
	109	ГСОН46-08-004-03	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные	100 м2	0,1576	1	0,1576					
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			7,544312			3 789,89		
			чел.-ч			7,544312			502,35	157,25		
			1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	47,87					129,00		
			2 3М	чел.-ч			0,239552			656,45		
			ОТМ(3ТМ)	чел.-ч	1,52		0,239552			538,52		
			91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,52		0,239552			129,00		
			4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,52		0,239552					
			01 7 03 01-0001 Вода	м3	0							
			04 3 02 04 Смеси бетонные	кг	0							
	ПН	14 2 06 08-0103 Средство высококачественное запечатывающее для ухода за бетонным полом, натуральный цвет	л	0								
			Итого прямые затраты							4 076,14		
			Всего по позиции							66 146,89	10 424,75	
			Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс F4, F400, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 20,0 кг/м2	кг	315,2	1	315,2	73,33	1,51	110,73	34 902,10	
			Всего по позиции								34 902,10	
			Окразка водо-дисперсионными акриловыми составами унушенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,1576	1	0,1576					
			Всего по позиции								34 902,10	
			Окразка водо-дисперсионными акриловыми составами унушенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,1576	1	0,1576					
			Всего по позиции								34 902,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.06.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 30.01.2024)												
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,41812					5 598,19
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	63	1,15	11,41812			490,29		5 598,19
		2 ЭМ										20,89
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,03546					18,85
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.-ч	0,02	1,25	0,00394		30,61	1,63	49,89	0,20
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,02	1,25	0,00394				478,24	1,88
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,16	1,25	0,03152				656,45	20,69
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,16	1,25	0,03152				538,52	16,97
		4 М										870,58
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,84		0,132384		531,44	1,65	876,88	116,08
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,31		0,048856		56,11	1,48	83,04	4,06
		14.5.11.02-0101 Шпатлевка водно-дисперсионная		т	0,055		0,008668		52 790,33	1,64	86 576,14	750,44
Н		14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,033		0,0052008					
Н		14.4.01.02 Грунтовка		т	0,022		0,0034672					
		Итого прямые затраты										6 508,51
		Всего по позиции								91 783,31		14 465,05
112	116	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3,4672	1	3,4672		68,29	1,64	112,00	388,33
		Всего по позиции										388,33
113	117	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска силикатная для декоративных и реставрационных работ на наружных минеральных поверхностях зданий, расход (гладкое основание/шероховатое основание) 0,12-0,20/0,20-0,28 л/м2, цвет белый	л	8,8256	1	8,8256		519,88	1,23	639,45	5 643,53
		Всего по позиции										5 643,53
перемычки												
114	118	ГЭСН46-08-004-01	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные	100 м2	0,315268	1	0,315268					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,3395895					6 198,79
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	39,14		12,3395895			502,35		6 198,79
		2 ЭМ										314,58
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,4792074					258,06
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,52		0,4792074			656,45		314,58
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,52		0,4792074			538,52		258,06
П,Н		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0							
П,Н		04.3.02.04 Смеси бетонные		кг	0							
П,Н		14.2.06.08-0103 Средство высококачественное запечатывающее для ухода за бетонным полом, натуральный цвет		л	0							
		Итого прямые затраты										6 771,43
		Всего по позиции								54 656,77		17 231,53
115	119	ГЭСН46-08-004-07 до толщины 10мм	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к нормам: 46-08-004-01, 46-08-004-04 до 10 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,315268	-1	-0,315268					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			-2,1312117					-1 070,61
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	3,38	2	-2,1312117			502,35		-1 070,61
		2 ЭМ										-157,29
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			-0,2396037					-129,03
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,38	2	-0,2396037			656,45		-157,29
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,38	2	-0,2396037			538,52		-129,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	П.Н	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0	2						
	П.Н	04.3.02.04	Смеси бетонные	кг	0	2						
			Итого прямые затраты									-1 356,93
			Всего по позиции						10 468,40			-3 300,35
116	120	ФСБЦ-04.3.02.09-0956 КТтрон-3	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, F400, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 20,0 кг/м2	кг	567,4824	1	567,4824		73,33	1,51	110,73	62 837,33
			Всего по позиции									62 837,33
117	123	ГЭСН15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0,315268	1	0,315268					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,0721893					2 637,48
			2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08	1,15	0,0290047			401,88		11,66
			2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12	1,15	1,4937398			478,24		714,37
			2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	9,79	1,15	3,5494448			538,52		1 911,45
			2 ЭМ									15,52
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0236451					12,73
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,0236451			656,45		15,52
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,25	0,0236451			538,52		12,73
	Н	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,0145023					
	Н	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,0044138					
			Итого прямые затраты									2 665,73
			Всего по позиции						20 362,83			6 419,75
118	124	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска силикатная для декоративных и реставрационных работ на наружных минеральных поверхностях зданий, расход (гладкое основание/шероховатое основание) 0,12-0,20/0,20-0,28 л/м2, цвет белый	л	8,827504	1	8,827504		519,88	1,23	639,45	5 644,75
			Всего по позиции									5 644,75
119	125	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4,4138	1	4,4138		68,29	1,64	112,00	494,35
			Всего по позиции									494,35
			Всего по разделу 5 Балконные плиты,Перемиčky									155 151,12
Раздел 6. Входная группа												
120	126	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,0233	1	0,0233					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1245968					67,10
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	0,1245968			538,52		67,10
			2 ЭМ									0,21
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0005826					0,30
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0002913		37,32	1,63	60,83	0,02
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0002913			478,24		0,14
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0002913			656,45		0,19
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0002913			538,52		0,16
			4 М									0,19
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,00233		56,11	1,48	83,04	0,19
	Н	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,00024					
			Итого прямые затраты									67,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							7 007,30		163,27
121	127	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,446	1	0,446	68,29	1,64	112,00		49,95
			Всего по позиции									49,95
122	128	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	0,0233	1	0,0233					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				3,081425					1 585,12
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115	1,15		3,081425			514,41		1 585,12
		2 ЭМ										9,16
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,04194					20,63
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14	1,25		0,0040775			1 682,63		6,86
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,14	1,25		0,0040775			618,90		2,52
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	1,25		0,0378625	37,32	1,63	60,83		2,30
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25		0,0378625			478,24		18,11
		4 М										1 486,86
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01			0,000233	35,71	1,45	51,78		0,01
		01.7.07.29-0111 Пакля смоляная пропитанная	кг	12			0,2796	92,95	1,65	153,37		42,88
		01.7.15.06-0121 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0025			0,0000583	76 630,40	1,36	104 217,34		6,08
		03.2.01.01-0001 Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,013			0,0003029	4 800,85	1,76	8 449,50		2,56
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	3,1			0,07223	3 392,36	1,5	5 088,54		367,55
		08.1.02.17-0161 Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	108			2,5164	353,61	1,2	424,33		1 067,78
		Итого прямые затраты										3 101,77
		Всего по позиции								230 742,92		5 376,31
123	129	ФСБЦ-04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	-0,07223	1	-0,07223	3 392,36	1,5	5 088,54		-367,55
		Всего по позиции										-367,55
124	130	ФСБЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	-2,5164	1	-2,5164	353,61	1,2	424,33		-1 067,78
		Всего по позиции										-1 067,78
125	131	ФСБЦ-04.3.02.08-0100	Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	30,29	1	30,29	27,26	1,79	48,80		1 478,15
		Всего по позиции										1 478,15
126	132	ФСБЦ-01.8.01.06-0001	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 мм, поверхностная плотность 165 г/м2	м2	2,563	1	2,563	49,36	0,95	46,89		120,18
		Всего по позиции										120,18
127	133	ГЭСН15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	0,0233	1	0,0233					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; п.586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1,6497682					967,98
		1-100-46 Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61,57	1,15		1,6497682			586,74		967,98
		2 ЭМ										8,18
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0122325					6,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0007963	37,32	1,63	60,83		0,05
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0007963			478,24		0,38
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0007963			656,45		0,52
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0007963			538,52		0,43
			4 М									0,53
			01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,00637	56,11	1,48	83,04		0,53
			14.3.01.03 Грунтовка	т	0,0103		0,0006561					
			Итого прямые затраты									185,35
			Всего по позиции							7 006,91		446,34
133	139	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,6561	1	0,6561	68,29	1,64	112,00		73,48
			Всего по позиции									73,48
134	140	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса; улучшенная стен	100 м2	0,0637	1	0,0637					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; п 586 (в ред. пр. № 55/пр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,424325					4 333,56
			1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115	1,15	8,424325			514,41		4 333,56
			2 ЭМ									25,06
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,11466					56,40
			91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,0111475			1 682,63		18,76
			4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,14	1,25	0,0111475			618,90		6,90
			91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	1,25	0,1035125	37,32	1,63	60,83		6,30
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	0,1035125			478,24		49,50
			4 М									4 064,92
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,000637	35,71	1,45	51,78		0,03
			01.7.07.29-0111 Пакля смоляная пропитанная	кг	12		0,7644	92,95	1,65	153,37		117,24
			01.7.15.06-0121 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0025		0,0001593	76 630,40	1,36	104 217,34		16,60
			03.2.01.01-0001 Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,013		0,0008281	4 800,85	1,76	8 449,50		7,00
			04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	3,1		0,19747	3 392,36	1,5	5 088,54		1 004,83
			08.1.02.17-0161 Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	108		6,8796	353,61	1,2	424,33		2 919,22
			Итого прямые затраты									8 479,94
			Всего по позиции							230 742,86		14 698,32
135	141	ФСБЦ-04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	-0,19747	1	-0,19747	3 392,36	1,5	5 088,54		-1 004,83
			Всего по позиции									-1 004,83
136	142	ФСБЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	-6,8796	1	-6,8796	353,61	1,2	424,33		-2 919,22
			Всего по позиции									-2 919,22
137	143	ФСБЦ-04.3.02.08-0100	Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	82,81	1	82,81	27,26	1,79	48,80		4 041,13
			Всего по позиции									4 041,13
138	144	ФСБЦ-01.8.01.06-0001	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 мм, поверхностная плотность 165 г/м2	м2	7,007	1	7,007	49,36	0,95	46,89		328,56
			Всего по позиции									328,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	145	ГЭСН15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с песов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	0,0637	1	0,0637					
Примеч от 04.08.2020 №421пр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; п.586 (в ред. пр. №55/пр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)												
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,5103104					2 646,36
		1-100-46 Средний разряд работы 4,6		чел.-ч	61,57	1,15	4,5103104					2 646,36
		2 ЗМ										22,37
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0334425					18,01
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,51	1,25	0,0405088	6,62	1,56			0,42
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,42	1,25	0,0334425					21,95
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,42	1,25	0,0334425					18,01
		4 М										0,55
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,068		0,0043316	35,71	1,45			0,22
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	0,7696		0,0490235					0,33
		04.3.01.02 Минеральный или полимерминеральный декоративный состав		т	0,4		0,02548					
		14.4.01.02 Грунтовка		т	0,018		0,0011466					
		Итого прямые затраты										2 687,31
		Всего по позиции										6 461,42
140	146	ФСБЦ-04.3.02-09-1014	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	кг	25,48	1	25,48	112,54	1,63			4 674,05
		Всего по позиции										4 674,05
141	147	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,1466	1	1,1466	68,29	1,64			128,42
		Всего по позиции										128,42
142	148	ГЭСН15-04-013-02	Окраска фасадов с песов по подготовленной поверхности: силикатная	100 м2	0,0637	1	0,0637					
Примеч от 04.08.2020 №421пр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; п.586 (в ред. пр. №55/пр от ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 30.01.2024)												
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,9596405					470,50
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	13,1	1,15	0,9596405					470,50
		2 ЗМ										5,95
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0087588					4,72
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,24	1,25	0,01911	6,62	1,56			0,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,11	1,25	0,0087588					5,75
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,11	1,25	0,0087588					4,72
		4 М										276,03
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,075		0,0047775	35,71	1,45			0,25
		01.8.01.07-0001 Стекло жидкое капильное		т	0,0532		0,0033888	40 136,10	1,66			252,98
		14.2.06.03-0514 Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая на основе водного раствора		т	0,0023		0,0001465	83 668,50	1,96			22,80
		14.3.02.05 Краски силикатные		т	0,045		0,0028665					
		Итого прямые затраты										757,20
		Всего по позиции										1 430,35
		Всего по позиции										22 454,47
		Всего по позиции										1 430,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	149	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска силикатная для декоративных и реставрационных работ на наружных минеральных поверхностях зданий, раскол (гладкое основание/шероховатое основание) 0,12-0,20/0,20-0,28 л/м2, цвет белый	л	3,5672	1	3,5672		519,88	1,23		2 281,05
Работы 1 входная группа Т3 (0,14+3,50+1,9+0,4) 2 простенки над окнами Т3 (12,34+1,57+5,83)												
144	150	ФСЗМ-91.06.06-012 Договор № 1 от 05.01.2026г.; Путевой лист от 29.04.2026г.; Путевой лист от 02.05.2026г.; Путевой лист от 03.05.2026г.	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	25	1	25		866,41			59 413,15
150	150	ФСЗМ-91.06.06-012 Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	25			25		866,41			21 660,25
150 1		4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд, машинистов 5	чел.-ч	1			25		618,90			15 472,50
Итого прямые затраты									37 132,75			59 413,15
Всего по позиции									90 052,22			
Всего по разделу 7 Простенки над окнами												
Раздел 8. Ремонт кирпичной кладки												
145	151	ГЭСНр53-01-029-01	Расшивка швов ранее выложенной кирпичной кладки стен	м2	250	1	250					
1 ОТ(3Т)				чел.-ч			142,5					76 739,10
1-100-40 Средний разряд работы 4,0				чел.-ч	0,57		142,5					76 739,10
4 М				т	0,0003		0,075		8 131,05	1,61		2 249,25
03.1.02.03-0013 Известь строительная негашеная молотая				т	0,0006		0,15		4 800,85	1,76		981,82
03.2.01.01-0001 Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н				т								1 267,43
Н 02.3.01.02 Песок для строительных работ				м3	0,006		1,5					78 988,35
Итого прямые затраты									757,97			189 492,65
Всего по позиции									2 573,04			
146	152	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	1,5	1	1,5		573,70	2,99		2 573,04
Всего по позиции									192 065,69			
Всего по разделу 8 Ремонт кирпичной кладки												
Итого по акту:									1 538 241,27			
Всего прямые затраты (справочно)									518 731,52			
в том числе:									55 219,20			
Оплата труда рабочих									29 580,35			
Эксплуатация машин									934 710,20			
Оплата труда машинистов (ОТм)									567 522,73			
Материалы									289 339,05			
Строительные работы									579 069,06			
в том числе:									518 731,52			
оплата труда									55 219,20			
эксплуатация машин и механизмов									29 580,35			
оплата труда машинистов (ОТм)									365 641,14			
материалы									567 522,73			
накладные расходы									289 339,05			
сметная прибыль									579 069,06			
Монтажные работы												
в том числе:												
материалы									579 069,06			
Всего									2 385 103,05			
Всего ФОТ (справочно)									548 311,87			
Всего накладные расходы (справочно)									567 522,73			
Всего сметная прибыль (справочно)									289 339,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Компенсация НДС при УСН									
			Всего									186 942,04
			НДС 5%									2 572 045,09
			ВСЕГО по акту									128 602,26
			справочно									2 700 647,34
			Материальные ресурсы, отсутствующие в с/РСН									142 185,96
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									
							1034,7309406					
							46,3400741					

СДАЛ:

Подразчик:

ПРИНЯЛ:
Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью ООО СК "Монолит Строй"
Генеральный директор

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расчетами проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Главный специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



В.Р. Ямаков

К.Ф. Ефимов

А.В. Бятов

В.В. Павлов

Е.Е. Химатуллина

В.А. Сергеев