

# АКТ

## приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонт элементов многоквартирного дома

г. Тюмень «18» февраля 2026 г.  
местонахождение дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0047/1-ОД от «10» февраля 2025 г. в составе  
дата

Председателя  
представителя Заказчика Заместитель директора НО "ФКР ТО" Евдокимов К.Ф.  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:  
представителя органа  
исполнительной власти и органа Представитель Департамента ЖКХ ТО  
местного самоуправления Заместитель директора МКУ «СТК» Серов В.А.  
должность, фамилия, имя, отчество

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.  
представитель Регионального Главный специалист  
оператора отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление Представитель ООО «УК ПО СЖФ»  
многоквартирным домом должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя  
от собственников помещений (в  
соответствие с решением общего  
собрания собственников, при  
отсутствии принятого решения-  
представитель ОМС) фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя  
подрядной организации Директор ООО «Глобус» Борисова Ю.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

### Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:  
Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения  
многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 131

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Глобус»  
наименование организации  
в соответствии с договором 07/25 от 25.03.2025 г..  
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ 25.03.2025  
(дата заключения договора) дата, месяц, год

Плановое окончание работ 01.06.2026  
(дата окончания работ по договору) дата, месяц, год

Фактическое окончание работ 09.02.2026  
(дата подписания всеми  
уполномоченными лицами  
завершающего акта о приемке  
выполненных работ по форме КС-2) дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 131

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

### Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 131

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Председатель  
рабочей комиссии

Члены комиссии

подпись  
подпись  
подпись  
подпись  
подпись  
подпись  
подпись

расшифровка подписи  
Болсов АВ  
расшифровка подписи  
Зуряевых 42  
расшифровка подписи  
расшифровка подписи  
расшифровка подписи  
Серов В.А.  
расшифровка подписи  
Сотникова Н.А.  
расшифровка подписи

От организации-подрядчика  
представитель (работы сдал)

10.В. Барышев  
должность, фамилия, имя, отчество

Представитель Департамента ЖКХ ТО» не явился. Уведомлен о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Представитель ООО «УК ПО СЖФ» от подписи отказался, особое мнение не представил.

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,  
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 8 (3452) 39-31-07

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Глобус»,  
627750, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Луначарского, д. 74 д/зд, пом.1, Телефон: +7 (922) 003-29-26

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г.  
Тюмень, ул. Мельникайте, д. 131  
(Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Форма по ОКУД              | Код        |
| по ОКПО                    | 0322001    |
| по ОКПО                    |            |
| по ОКПО                    |            |
| по ОКПО                    |            |
| Вид деятельности по ОКДП   | номер      |
| Договор подряда (контракт) | 07/25      |
|                            | дата       |
|                            | 25.03.2025 |
| Вид операции               |            |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 1               | 09.02.2026       | 25.03.2025      | 09.02.2026 |

## СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.           |               |                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|                  |                                                                                                   |     | с начала проведения работ                            | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1                | 2                                                                                                 | 3   | 4                                                    | 5             | 6                              |
|                  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:                                   |     | 1 145 016,92                                         | 1 145 016,92  | 1 145 016,92                   |
| 1                | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения                                           |     | 1 145 016,92                                         | 1 145 016,92  | 1 145 016,92                   |
|                  |                                                                                                   |     | Итого                                                |               | 1 145 016,92                   |
|                  |                                                                                                   |     | Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0% |               | -                              |
|                  |                                                                                                   |     | Всего с учетом снижения                              |               | 1 145 016,92                   |
|                  |                                                                                                   |     | в том числе НДС 5%                                   |               | 54 524,62                      |

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание  
Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:  
Заместитель директора НО "ФКР ТО"  
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М.П.

Подрядчик:  
Директор ООО «Глобус»

М.П.



О.М. Буй

Ю.В. Борисова

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заказчик                                    | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томенской области», 625048, Томенская область, город Томень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 8 (3452) 39-31-07<br>(организация, адрес, телефон, факс) |
| Подрядчик                                   | Общество с ограниченной ответственностью «Глобус», 627750, Томенская обл., г. Ишим, ул. Дунаевского, д. 74 двлд, пом. 1, Телефон: +7 (922) 003-29-26<br>(организация, адрес, телефон, факс)                                                |
| Строика                                     | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу обл. Томенская г. Томень, ул. Мельникайте, д. 131<br>(Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)                                         |
| Объект                                      | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу обл. Томенская г. Томень, ул. Мельникайте, д. 131<br>(Климатическая адрес)<br>(Климатическая адрес)<br>✓                                               |
| Вид документа<br>Договор подряда (контракт) |                                                                                                                                                                                                                                            |

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  
АКТ

1 145 016,92 pvc.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

[illegible]

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                               | 5      | 6       | 7    | 8     | 9         | 10     | 11        | 12 | 13       |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|-------|-----------|--------|-----------|----|----------|
|   |   | Приказ от 08.08.2022 № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                | внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                            | %      | 72      | 0,65 | 61,2  |           |        |           |    | 1 526,09 |
| 2 | 2 | ГЭСН-20-02-002-01                                                                                                                                               | Демонтаж решеток жалюзиных площадью в свету до 0,5 м2                                                                                                                           | шт     | 13      | 1    | 13    |           |        |           |    |          |
|   |   | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3                                                                                                                      | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОСП=0,3, ЭМ=0,3 к расх., ЗПМ=0,3, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,3, ТЗМ=0,3 |        |         |      |       |           |        |           |    |          |
|   |   | 1 ОТ(ЗТ)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 | чел.-ч |         |      | 4,173 |           |        |           |    | 1 864,91 |
|   |   | 1-100-34 Средний разряд работы 3,4                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 1,07    | 0,3  | 4,173 |           |        | 446,90    |    | 1 864,91 |
|   |   | 2 ЭМ                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |        |         |      |       |           |        |           |    | 35,73    |
|   |   | ОТМ(ЗТм)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 | чел.-ч |         |      | 0,039 |           |        |           |    | 18,68    |
|   |   | 91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 | маш.-ч | 0,01    | 0,3  | 0,039 |           | 477,92 | 606,96    |    | 23,67    |
|   |   | 4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,01    | 0,3  | 0,039 |           |        | 479,08    |    | 18,68    |
|   |   | 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                                               |                                                                                                                                                                                 | маш.-ч | 0,1     | 0,3  | 0,39  |           |        | 30,92     |    | 12,06    |
|   |   | 4 М                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |        |         |      |       |           |        |           |    | 0,00     |
|   |   | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | кВт.-ч | 0,1404  | 0    |       |           |        | 6,54      |    |          |
|   |   | 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм                                          |                                                                                                                                                                                 | кг     | 0,11    | 0    |       | 165,63    | 1,02   | 158,74    |    |          |
|   |   | 04.3.01.09.0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 | м3     | 0,0003  | 0    |       |           |        | 5 428,26  |    |          |
|   |   | 08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-1, диаметр 6-22 мм                                                                              |                                                                                                                                                                                 | т      | 0,00043 | 0    |       | 63 745,00 | 1,04   | 66 294,80 |    |          |
|   |   | Итого прямые затраты                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |        |         |      |       |           |        |           |    | 1 919,32 |
|   |   | ФОТ                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 | %      | 121     | 0,9  | 108,9 |           |        |           |    | 1 883,59 |
|   |   | Приказ от 08.08.2022 № 812/пр от 21.12.2020 п.25                                                                                                                | внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                            | %      |         |      |       |           |        |           |    | 2 051,23 |
|   |   | Приказ от 08.08.2022 № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                | внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                            | %      | 72      | 0,85 | 61,2  |           |        |           |    | 1 152,76 |
| 3 | 3 | ГЭСНм11-06-001-01                                                                                                                                               | Демонтаж Щиты и пульты, масса до 50 кг                                                                                                                                          | шт     | 2       | 1    | 2     |           |        |           |    |          |
|   |   | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3                                                                                                                      | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОСП=0,3, ЭМ=0,3 к расх., ЗПМ=0,3, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,3, ТЗМ=0,3 |        |         |      |       |           |        |           |    |          |
|   |   | 1 ОТ(ЗТ)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 | чел.-ч |         |      | 3,09  |           |        |           |    | 1 364,36 |
|   |   | 1-100-33 Средний разряд работы 3,3                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 5,15    | 0,3  | 3,09  |           |        | 441,54    |    | 1 364,36 |
|   |   | 2 ЭМ                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 | чел.-ч |         |      |       |           |        |           |    | 63,37    |
|   |   | ОТМ(ЗТм)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 | чел.-ч |         |      | 0,042 |           |        | 1 662,67  |    | 24,06    |
|   |   | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 | маш.-ч | 0,04    | 0,3  | 0,024 |           |        |           |    | 39,90    |
|   |   | 4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,04    | 0,3  | 0,024 |           |        | 643,54    |    | 15,44    |
|   |   | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 | маш.-ч | 0,03    | 0,3  | 0,018 |           | 477,92 | 606,96    |    | 10,93    |
|   |   | 4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,03    | 0,3  | 0,018 |           |        | 479,08    |    | 8,62     |
|   |   | 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                                               |                                                                                                                                                                                 | маш.-ч | 0,2     | 0,3  | 0,12  |           |        | 30,92     |    | 3,71     |
|   |   | 91.21.19-031 Станки сверлильные                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 | маш.-ч | 0,46    | 0,3  | 0,276 |           | 23,89  | 32,01     |    | 8,83     |
|   |   | 4 М                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |        |         |      |       |           |        |           |    | 0,00     |
|   |   | 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм                                          |                                                                                                                                                                                 | кг     | 0,12    | 0    |       | 155,63    | 1,02   | 158,74    |    |          |
|   |   | 01.7.15.03-0034 Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм |                                                                                                                                                                                 | кг     | 0,2378  | 0    |       | 154,50    | 1,21   | 186,95    |    |          |
|   |   | 08.3.06.01-0024 Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3спс, толщина 2,6 мм                                                                 |                                                                                                                                                                                 | т      | 0,007   | 0    |       | 69 176,50 | 0,93   | 64 334,15 |    |          |
|   |   | 14.4.01.01-0003 Грунтовка ГС-021                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | т      | 0,00001 | 0    |       | 51 280,16 | 1,63   | 83 586,64 |    |          |

| 1   | 2                           | 3 | 4                                                                                                                                                               | 5  | 6       | 7 | 8       | 9          | 10   | 11         | 12  | 13         |
|-----|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---------|------------|------|------------|-----|------------|
|     |                             |   | 14.04.09-0016 Эмаль ХВ-124, цветная                                                                                                                             | T  | 0,00002 | 0 |         | 146 734,48 | 1,68 | 246 513,93 |     | 13         |
|     |                             |   | 14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4                                                                                                                                | T  | 0,00001 | 0 |         | 98 526,45  | 1,38 | 135 966,50 |     |            |
|     |                             |   | 14.5.09.11-0102 Уайт-спирит                                                                                                                                     | кг | 0,01    | 0 |         | 60,60      | 1,38 | 83,63      |     |            |
|     |                             |   | 25.2.02.11-0041 Рамка для надписей 55x15 мм                                                                                                                     | шт | 10      | 0 |         | 16,07      | 0,94 | 15,11      |     |            |
|     |                             |   | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                     |    |         |   |         |            |      |            |     |            |
| 3.1 | 421/лр_2020_п.75_пп.а       |   | Вспомогательные неформированные материалы ресурсы                                                                                                               | %  | 2       |   | 2       |            |      |            | 0,3 | 1 451,79   |
|     |                             |   | ФОТ                                                                                                                                                             |    |         |   |         |            |      |            |     | 27,29      |
|     |                             |   | При812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники                                                                                      | %  | 90      |   | 90      |            |      |            |     | 1 388,42   |
|     |                             |   | При774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники                                                                                        | %  | 46      |   | 46      |            |      |            |     | 1 249,58   |
|     |                             |   | <b>Всего по разделу 1 Демонтажные работы</b>                                                                                                                    |    |         |   |         |            |      |            |     | 538,67     |
|     |                             |   | <b>Раздел 2. ОВ</b>                                                                                                                                             |    |         |   |         |            |      |            |     | 15 254,31  |
| 4   | ГЭСН11-06-001-01            |   | Шиты и пульты, масса до 50 кг                                                                                                                                   | шт | 1       | 1 | 1       |            |      |            |     |            |
|     |                             |   | 1-100-33 Средний разряд работы 3,3                                                                                                                              | шт | 1       |   |         |            |      |            |     |            |
|     |                             |   | 2 ЭМ                                                                                                                                                            | шт | 5,15    |   | 5,15    |            |      |            |     | 2 273,93   |
|     |                             |   | ОТМ(3ТМ)                                                                                                                                                        | шт |         |   |         |            |      |            |     | 2 273,93   |
|     |                             |   | 91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                 | шт |         |   |         |            |      | 441,54     |     | 105,62     |
|     |                             |   | 4-100-050 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                  | шт | 0,04    |   | 0,04    |            |      | 1 662,67   |     | 40,11      |
|     |                             |   | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                       | шт | 0,04    |   | 0,04    |            |      | 643,54     |     | 25,74      |
|     |                             |   | 4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                  | шт | 0,03    |   | 0,03    |            | 1,27 | 606,96     |     | 16,21      |
|     |                             |   | 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                                               | шт | 0,03    |   | 0,03    |            |      | 479,08     |     | 14,37      |
|     |                             |   | 91.21.19-031 Станки сверлильные                                                                                                                                 | шт | 0,2     |   | 0,2     |            |      | 30,92      |     | 6,18       |
|     |                             |   | 4 М                                                                                                                                                             | шт | 0,46    |   | 0,46    |            | 1,34 | 32,01      |     | 14,72      |
|     |                             |   | 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей ХОНИ 13/45, 34/2А, диаметр 4-5 мм                                        | кг | 0,12    |   | 0,12    |            | 1,02 | 158,74     |     | 672,92     |
|     |                             |   | 01.7.15.03-0034 Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм | кг | 0,2378  |   | 0,2378  |            | 1,21 | 186,95     |     | 19,05      |
|     |                             |   | 06.3.06.01-0024 Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 2,6 мм                                                                  | т  | 0,007   |   | 0,007   |            | 0,93 | 64 334,15  |     | 44,46      |
|     |                             |   | 14.4.01.01-0003 Грунтовка ГС-021                                                                                                                                | т  |         |   |         |            |      |            |     | 450,34     |
|     |                             |   | 14.4.04.09-0016 Эмаль ХВ-124, цветная                                                                                                                           | т  | 0,00001 |   | 0,00001 |            | 1,63 | 83 596,64  |     | 0,84       |
|     |                             |   | 14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4                                                                                                                                | т  | 0,00002 |   | 0,00002 |            | 1,88 | 246 513,93 |     | 4,93       |
|     |                             |   | 14.5.09.11-0102 Уайт-спирит                                                                                                                                     | т  | 0,00001 |   | 0,00001 |            | 1,38 | 135 966,50 |     | 1,36       |
|     |                             |   | 25.2.02.11-0041 Рамка для надписей 55x15 мм                                                                                                                     | кг | 0,01    |   | 0,01    |            | 1,38 | 83,63      |     | 0,84       |
|     |                             |   | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                     | шт | 10      |   | 10      |            | 0,94 | 15,11      |     | 151,10     |
| 4.1 | 421/лр_2020_п.75_пп.а       |   | Вспомогательные неформированные материалы ресурсы                                                                                                               | %  | 2       |   | 2       |            |      |            |     | 3 092,58   |
|     |                             |   | ФОТ                                                                                                                                                             |    |         |   |         |            |      |            |     | 45,48      |
|     |                             |   | При812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники                                                                                      | %  | 90      |   | 90      |            |      |            |     | 2 314,04   |
|     |                             |   | При774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники                                                                                        | %  | 46      |   | 46      |            |      |            |     | 2 082,64   |
|     |                             |   | <b>Всего по разделу 2 ОВ</b>                                                                                                                                    |    |         |   |         |            |      |            |     | 1 064,46   |
|     |                             |   | <b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>                                                                                                                    |    |         |   |         |            |      |            |     | 250 000,00 |
| 5   | ТЦ 102.72.6685047618_19.0   |   | Шит управления системой подпора                                                                                                                                 | шт | 1       | 1 | 1       |            |      |            |     |            |
|     | 9.2024_01_1                 |   |                                                                                                                                                                 |    |         |   |         |            |      |            |     |            |
|     | УПД №83111 от 11.06.2025 г. |   |                                                                                                                                                                 |    |         |   |         |            |      |            |     |            |
|     | ООО "Электро-Контур"        |   |                                                                                                                                                                 |    |         |   |         |            |      |            |     |            |
|     |                             |   | (Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)                                                                                                      |    |         |   |         |            |      |            |     |            |
|     |                             |   | Цена=300000/1,2                                                                                                                                                 |    |         |   |         |            |      |            |     |            |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                        | 4       | 5    | 6    | 7       | 8     | 9         | 10   | 11        | 12 | 13         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|---------|-------|-----------|------|-----------|----|------------|
| ДУ |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |         |      |      |         |       |           |      |           |    |            |
| 6  | ГЭСН20-02-006-06                                                                                                                                                                                    | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1000 мм | шт      | 12   | 1    | 12      |       |           |      |           |    |            |
|    | 1 ОТ(ЗТ)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | чел.-ч  |      |      |         | 17,04 |           |      |           |    | 7 615,18   |
|    | 1-100-34 Средний разряд работы 3,4                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | чел.-ч  | 1,42 |      |         | 17,04 |           |      | 446,90    |    | 7 615,18   |
|    | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |         |      |      |         |       |           |      |           |    | 87,50      |
|    | ОТМ(ЗТм)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | чел.-ч  |      |      |         | 0,12  |           |      |           |    | 57,49      |
|    | 91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговые усилием 31,39 кН (3,2 т)                                                                                                                             |                                                                                                                          | маш.-ч  | 0,35 |      |         | 4,2   | 2,36      | 1,48 | 3,49      |    | 14,86      |
|    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                           |                                                                                                                          | маш.-ч  | 0,01 |      |         | 0,12  | 477,92    | 1,27 | 606,96    |    | 72,84      |
|    | 4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | чел.-ч  | 0,01 |      |         | 0,12  |           |      | 479,08    |    | 57,49      |
|    | 4 М                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |         |      |      |         |       |           |      |           |    | 1 801,74   |
|    | 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                                                                              |                                                                                                                          | кг      | 0,2  |      |         | 2,4   | 174,93    | 1,21 | 211,67    |    | 508,01     |
|    | 01.7.19.04-3031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)                                                                                                                             |                                                                                                                          | кг      | 0,56 |      |         | 6,72  | 138,50    | 1,39 | 192,52    |    | 1 293,73   |
|    | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |         |      |      |         |       |           |      |           |    | 9 561,91   |
|    | ФОТ                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |         |      |      |         |       |           |      |           |    | 7 672,67   |
|    | Прил812-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %                                                                                                                        |         | 121  | 0,9  | 108,9   |       |           |      |           |    | 8 355,54   |
|    | Прил774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)   | %                                                                                                                        |         | 72   | 0,85 | 61,2    |       |           |      |           |    | 4 695,67   |
| 7  | ТЛЛ_102_72_5685047618_19_0 Клапан                                                                                                                                                                   | шт                                                                                                                       | 12      | 1    | 12   |         |       |           |      | 19 340,00 |    | 232 080,00 |
| О  | 9.2024_01                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |         |      |      |         |       |           |      |           |    |            |
|    | УПД №3111 от 11.08.2025 г. L-04                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |         |      |      |         |       |           |      |           |    |            |
|    | ООО "Электро-Контур"                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |         |      |      |         |       |           |      |           |    |            |
|    | (Оборудование)                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |         |      |      |         |       |           |      |           |    |            |
|    | Цена=23208,00/1,2                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |         |      |      |         |       |           |      |           |    |            |
| 8  | ГЭСН20-02-302-01                                                                                                                                                                                    | Установка решеток жалюзиных площадью в свету до 0,5 м2                                                                   | шт      | 13   | 1    | 13      |       |           |      |           |    |            |
|    | 1 ОТ(ЗТ)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | чел.-ч  |      |      |         | 13,91 |           |      |           |    | 6 216,38   |
|    | 1-100-34 Средний разряд работы 3,4                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | чел.-ч  | 1,07 |      |         | 13,91 |           |      | 446,90    |    | 6 216,38   |
|    | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |         |      |      |         |       |           |      |           |    | 119,10     |
|    | ОТМ(ЗТм)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | чел.-ч  |      |      |         | 0,13  |           |      |           |    | 62,28      |
|    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                           |                                                                                                                          | маш.-ч  | 0,01 |      |         | 0,13  | 477,92    | 1,27 | 606,96    |    | 78,90      |
|    | 4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | чел.-ч  | 0,01 |      |         | 0,13  |           |      | 479,08    |    | 62,28      |
|    | 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                                                                                   |                                                                                                                          | маш.-ч  | 0,1  |      |         | 1,3   |           |      | 30,92     |    | 40,20      |
|    | 4 М                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |         |      |      |         |       |           |      |           |    | 630,70     |
|    | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                      | кВт-ч                                                                                                                    | 0,1404  |      |      | 1,8252  |       |           |      | 6,54      |    | 11,94      |
|    | 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4,5 мм                                                                             | кг                                                                                                                       | 0,11    |      |      | 1,43    |       | 155,63    | 1,02 | 156,74    |    | 227,00     |
|    | 04.3.01.09-0014 Раствор готовый класовый, цементный, М100                                                                                                                                           | м3                                                                                                                       | 0,0003  |      |      | 0,0039  |       |           |      | 5 428,26  |    | 21,17      |
|    | 08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм                                                                                                                  | т                                                                                                                        | 0,00043 |      |      | 0,00559 |       | 63 745,00 | 1,04 | 66 294,80 |    | 370,59     |
|    | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |         |      |      |         |       |           |      |           |    | 7 028,46   |
|    | ФОТ                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |         |      |      |         |       |           |      |           |    | 6 278,66   |
|    | Прил812-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | %                                                                                                                        |         | 121  | 0,9  | 108,9   |       |           |      |           |    | 6 897,46   |

| 1    | 2                   | 3                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5       | 6  | 7    | 8       | 9          | 10   | 11         | 12 | 13         |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|---------|------------|------|------------|----|------------|
|      |                     | Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |                                                                                                                                                                                                                                                                                | %       | 72 | 0,85 | 61,2    |            |      |            |    | 3 842,54   |
| 9    | 9                   | ФСБЦ-19.2.03.02-0252                                                                                                                                                               | Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700x400 мм                                                                                                                                                   | шт      | 12 | 1    | 12      | 2 123,65   | 1,28 | 2 718,27   |    | 32 619,24  |
| 10   | 10                  | ФСБЦ-19.2.03.02-0268                                                                                                                                                               | (Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))<br>Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800x800 мм | шт      | 1  | 1    | 1       | 4 308,32   | 1,28 | 5 514,65   |    | 5 514,65   |
| 11   | 11                  | ГСНМ11-06-001-01                                                                                                                                                                   | (Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))<br>Штиты и пульты, масса: до 50 кг                                                                                              | шт      | 1  | 1    | 1       |            |      |            |    |            |
|      |                     | 1-100-33 Средний разряд работы 3,3                                                                                                                                                 | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,15    |    |      | 5,15    |            |      | 441,54     |    | 2 273,93   |
|      |                     | 2 ЗМ                                                                                                                                                                               | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,15    |    |      | 5,15    |            |      |            |    | 2 273,93   |
|      |                     | ОТМ(3Тм)                                                                                                                                                                           | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |    |      | 0,07    |            |      | 1 662,67   |    | 105,62     |
|      |                     | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                    | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,04    |    |      | 0,04    |            |      | 40,11      |    | 66,51      |
|      |                     | 4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                     | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,04    |    |      | 0,04    |            |      | 643,54     |    | 25,74      |
|      |                     | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                          | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,03    |    |      | 0,03    | 477,92     | 1,27 | 606,96     |    | 18,21      |
|      |                     | 4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                     | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,03    |    |      | 0,03    |            |      | 479,08     |    | 14,37      |
|      |                     | 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                                                                  | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,2     |    |      | 0,2     |            |      | 30,92      |    | 6,18       |
|      |                     | 91.21.19-031 Станки сверлильные                                                                                                                                                    | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,46    |    |      | 0,46    | 23,89      | 1,34 | 32,01      |    | 14,72      |
|      |                     | 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм                                                             | кг                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,12    |    |      | 0,12    | 155,63     | 1,02 | 158,74     |    | 672,92     |
|      |                     | 01.7.15.03-0034 Болты стальные одинарные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм                       | кг                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,2378  |    |      | 0,2378  | 154,50     | 1,21 | 186,95     |    | 44,46      |
|      |                     | 08.3.06.01-0024 Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗлс, толщина 2,6 мм                                                                                     | т                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,007   |    |      | 0,007   | 69 176,50  | 0,93 | 64 334,15  |    | 450,34     |
|      |                     | 14.4.01.01-0003 Грунтовка ГС-021                                                                                                                                                   | т                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00001 |    |      | 0,00001 | 51 280,15  | 1,63 | 83 586,64  |    | 0,84       |
|      |                     | 14.4.04.09-0016 Эмаль ХВ-124, цветная                                                                                                                                              | т                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00002 |    |      | 0,00002 | 146 734,48 | 1,68 | 246 513,93 |    | 4,93       |
|      |                     | 14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4                                                                                                                                                   | т                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00001 |    |      | 0,00001 | 98 526,45  | 1,38 | 135 966,50 |    | 1,36       |
|      |                     | 14.5.09.11-0102 Уайт-спирит                                                                                                                                                        | кг                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,01    |    |      | 0,01    | 60,60      | 1,38 | 83,63      |    | 0,84       |
|      |                     | 25.2.02.11.0041 Рамка для надписей 55x15 мм                                                                                                                                        | шт                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10      |    |      | 10      | 16,07      | 0,94 | 15,11      |    | 151,10     |
|      |                     | Итого прямые затраты                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |      |         |            |      |            |    | 3 092,58   |
| 11.1 | 421пр_2020_п.75_п.а | Вспомогательные неформированные материалы ресурсы                                                                                                                                  | %                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2       |    |      | 2       |            |      | 45,48      |    | 2 314,04   |
|      |                     | ФОТ                                                                                                                                                                                | %                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90      |    |      | 90      |            |      | 2 082,64   |    | 1 064,46   |
|      |                     | Пр/812-053.0.1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники                                                                                                         | %                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46      |    |      | 46      |            |      | 181 680,00 |    | 181 680,00 |
|      |                     | Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники                                                                                                           | %                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46      |    |      | 46      |            |      |            |    |            |
| 12   | 12                  | ТЦ 102_72_6685047618_19.0 Щит управления системой дымоудаления                                                                                                                     | шт                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1       | 1  | 1    | 1       |            |      |            |    |            |
| О    | 9.2024_01           | УЛД №3111 от 11.08.2025 г.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |      |         |            |      |            |    |            |
|      |                     | ООО "Электро-Контур"                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |      |         |            |      |            |    |            |
| 13   | 13                  | ГСН20-02-004-16                                                                                                                                                                    | (Оборудование)<br>Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 3200 мм                                                                                                                                                                            | шт      | 1  | 1    | 1       |            |      |            |    |            |
|      |                     | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                                                           | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |    |      | 5,46    |            |      |            |    | 2 381,46   |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                                                 | 4 | 5      | 6      | 7    | 8        | 9          | 10   | 11         | 12     | 13        |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|------|----------|------------|------|------------|--------|-----------|
|    |    | 1-100-32 Средний разряд работы 3.2<br>2 ЭМ                                                                                                                                                        |   | чел.-ч | 5,46   |      | 5,46     |            |      |            | 436,17 | 2 381,49  |
|    |    | ОТм(3Тм)                                                                                                                                                                                          |   |        |        |      |          |            |      |            |        | 39,59     |
|    |    | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                   |   | чел.-ч | 0,04   |      | 0,04     |            |      |            |        | 20,81     |
|    |    | 4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                    |   | маш.-ч | 0,01   |      | 0,01     |            |      | 1 662,67   |        | 16,63     |
|    |    | 91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)                                                                                                                           |   | чел.-ч | 0,01   |      | 0,01     |            |      | 643,54     |        | 6,44      |
|    |    |                                                                                                                                                                                                   |   | маш.-ч | 1,36   |      | 1,36     | 2,36       | 1,48 | 3,49       |        | 4,75      |
|    |    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                         |   | маш.-ч | 0,03   |      | 0,03     | 477,92     | 1,27 | 606,95     |        | 18,21     |
|    |    | 4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                    |   | чел.-ч | 0,03   |      | 0,03     |            |      | 479,08     |        | 14,37     |
|    |    | 4 М                                                                                                                                                                                               |   |        |        |      |          |            |      |            |        | 1 201,37  |
|    |    | 01.1.01.09-0026 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм                                                                                                                           |   | т      | 0,0003 |      | 0,0003   | 286 707,85 | 1,58 | 452 998,40 |        | 135,90    |
|    |    | 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                                                                            |   | кг     | 0,8    |      | 0,8      | 174,93     | 1,21 | 211,67     |        | 169,34    |
|    |    | 01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)                                                                                                                           |   | кг     | 0,43   |      | 0,43     | 138,50     | 1,39 | 192,52     |        | 82,78     |
|    |    | 08.1.03.04-0001 Блоки одинарные для троса, оцинкованные, шкив пластмассовый диаметр 40 мм, максимальный диаметр троса 9 мм                                                                        |   | 10 шт  | 0,2    |      | 0,2      | 1 266,78   | 1,49 | 1 887,50   |        | 377,50    |
|    |    | 08.2.02.16-0011 Канаты стальные арматурные                                                                                                                                                        |   | кг     | 2,11   |      | 2,11     | 178,77     | 1,02 | 182,35     |        | 384,76    |
|    |    | 23.3.05.04-0008 Трубы стальные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм                                                               |   | м      | 0,39   |      | 0,39     | 135,06     | 0,97 | 131,01     |        | 51,09     |
|    |    | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                              |   |        |        |      |          |            |      |            |        | 3 643,26  |
|    |    | ФОТ                                                                                                                                                                                               |   |        |        |      |          |            |      |            |        | 2 402,30  |
|    |    | Приказ № 1, Приказ № 1Р Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)    |   | %      | 12,1   | 0,9  | 106,9    |            |      |            |        | 2 616,10  |
|    |    | Приказ № 16.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |   | %      | 72     | 0,85 | 61,2     |            |      |            |        | 1 470,21  |
| 14 | 14 | ТЦ.102.72.6685/7618.19.0 Клапан<br>9.2024_01<br>УПД №3111 от 11.08.2025 г. 04<br>ООО "Электро-Контур"                                                                                             |   | шт     | 1      | 1    | 1        |            |      | 25 420,00  |        | 25 420,00 |
|    |    | (Оборудование)<br>Цена=30504.00/1.2                                                                                                                                                               |   |        |        |      |          |            |      |            |        |           |
| 15 | 15 | ГЭСН-08.02.409.02 Трубы винилаглазчатые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм                                                               |   | 100 м  | 1,53   | 1    | 1,53     |            |      |            |        |           |
|    |    | Объем=153100                                                                                                                                                                                      |   |        |        |      |          |            |      |            |        |           |
|    |    | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                                                                          |   | чел.-ч |        |      | 42,1056  |            |      |            |        | 19 720,16 |
|    |    | 1-100-38 Средний разряд работы 3.8                                                                                                                                                                |   | чел.-ч | 27,52  |      | 42,1056  |            |      | 468,35     |        | 19 720,16 |
|    |    | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                              |   |        |        |      |          |            |      |            |        | 1 005,04  |
|    |    | ОТм(3Тм)                                                                                                                                                                                          |   | чел.-ч |        |      | 0,7856   |            |      | 1 662,67   |        | 446,58    |
|    |    | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                   |   | маш.-ч | 0,26   |      | 0,3978   |            |      | 661,41     |        | 256,00    |
|    |    | 4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                    |   | чел.-ч | 0,26   |      | 0,3978   |            |      | 643,54     |        | 241,45    |
|    |    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                         |   | маш.-ч | 0,26   |      | 0,3978   | 477,92     | 1,27 | 606,95     |        | 190,58    |
|    |    | 4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                    |   | чел.-ч | 0,26   |      | 0,3978   |            |      | 479,08     |        | 102,18    |
|    |    | 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                                                                                 |   | маш.-ч | 2,16   |      | 3,3048   |            |      | 30,92      |        | 382,17    |
|    |    | 4 М                                                                                                                                                                                               |   |        |        |      |          |            |      |            |        | 8,92      |
|    |    | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                    |   | кВт.-ч | 0,8912 |      | 1,363536 |            |      | 6,54       |        | 233,16    |
|    |    | 01.7.11.07-0227 Электродагы сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОН-13.45, 342А, диаметр 4-5 мм                                                                          |   | кг     | 0,96   |      | 1,4688   | 155,63     | 1,02 | 156,74     |        |           |

| 1    | 2                     | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                       | 5       | 6       | 7       | 8         | 9          | 10   | 11         | 12 | 13         |
|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|------------|------|------------|----|------------|
|      |                       | 14.1.02.01-0002                                                                                                                                     | Клей, марка БМК-5к                                                                                                                      | кг      | 0,4     |         | 0,612     | 160,07     | 1,43 | 228,90     |    | 140,09     |
| 15.1 | 421/лр_2020_п.75_пп.а | Итого прямые затраты                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         |         |         |           |            |      |            |    |            |
|      |                       | 421/лр_2020_п.75_пп.а                                                                                                                               | Вспомогательные неформлируемые материальные ресурсы                                                                                     | %       | 2       |         | 2         |            |      |            |    | 21 563,95  |
|      |                       |                                                                                                                                                     | ФОТ                                                                                                                                     |         |         |         |           |            |      |            |    | 394,40     |
|      |                       | Пр/812-049.3.1                                                                                                                                      | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                      | %       | 97      |         | 97        |            |      |            |    | 20 166,74  |
|      |                       | Пр/774-049.3                                                                                                                                        | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                      | %       | 51      |         | 51        |            |      |            |    | 19 561,74  |
| 16   | ФСБЦ-24.3.01.02-0014  | Трубы гибкие гофрированные, легким, из самозатухающего ПЭХ, номинальный диаметр 32 мм                                                               | м                                                                                                                                       | 153     | 1       | 153     |           | 32,25      | 0,96 | 30,96      |    | 10 285,04  |
|      |                       |                                                                                                                                                     | (Электротехнические установки на других объектах)                                                                                       |         |         |         |           |            |      |            |    | 4 736,88   |
| 17   | ГЭСН-06-02-412-03     | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м                                                                                                                                   | 1,53    | 1       | 1,53    |           |            |      |            |    |            |
|      |                       | Объем=153/100                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |         |         |         |           |            |      |            |    |            |
|      |                       | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |         |         |         |           |            |      |            |    |            |
|      |                       | 1-100-38                                                                                                                                            | Средний разряд работы 3,8                                                                                                               | чел-ч   |         |         | 9,6237    |            |      |            |    | 4 507,26   |
|      |                       | 2 ЗМ                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | чел-ч   | 6,29    |         | 9,6237    |            |      | 488,35     |    | 4 507,26   |
|      |                       | 91.05.05-015                                                                                                                                        | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                      | чел-ч   |         |         | 0,0918    |            |      |            |    | 104,18     |
|      |                       | ОТМ(3Тм)                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | маш-ч   | 0,03    |         | 0,0459    |            |      | 1 662,67   |    | 51,53      |
|      |                       | 4-100-060                                                                                                                                           | ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                    | чел-ч   | 0,03    |         | 0,0459    |            |      | 643,54     |    | 29,54      |
|      |                       | 91.14.02.001                                                                                                                                        | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                            | маш-ч   | 0,03    |         | 0,0459    | 477,92     | 1,27 | 606,96     |    | 27,86      |
|      |                       | 4-100-040                                                                                                                                           | ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                    | чел-ч   | 0,03    |         | 0,0459    |            |      | 479,08     |    | 21,99      |
|      |                       | 4 М                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |         |         |         |           |            |      |            |    | 519,50     |
|      |                       | 01.7.06.05-0041                                                                                                                                     | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электроустановочных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м       | 26,67   |         | 40,8051   | 5,87       | 0,97 | 5,89       |    | 232,18     |
|      |                       | 01.7.07.20-0002                                                                                                                                     | Талк молотый, сорт I                                                                                                                    | т       | 0,00105 |         | 0,0016065 | 43 821,53  | 1,34 | 58 720,85  |    | 94,34      |
|      |                       | 14.4.02.04-0142                                                                                                                                     | Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный                                                                                          | кг      | 0,02    |         | 0,0306    | 79,88      | 1,46 | 116,62     |    | 3,57       |
|      |                       | 20.2.01.05-0005                                                                                                                                     | Гильзы кабельные медные 16 мм                                                                                                           | 100 шт  | 0,05    |         | 0,0765    | 1 239,94   | 1,24 | 1 537,53   |    | 117,62     |
|      |                       | 20.2.02.01-0013                                                                                                                                     | Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм                                                                                                  | 1000 шт | 0,0122  |         | 0,018666  | 2 316,78   | 1,66 | 3 845,85   |    | 71,79      |
|      |                       |                                                                                                                                                     | Итого прямые затраты                                                                                                                    |         |         |         |           |            |      |            |    |            |
| 17.1 | 421/лр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные неформлируемые материальные ресурсы                                                                                                 | %                                                                                                                                       | 2       | 2       |         | 2         |            |      |            |    | 5 182,47   |
|      |                       | ФОТ                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |         |         |         |           |            |      |            |    | 90,15      |
|      |                       | Пр/812-049.3.1                                                                                                                                      | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                      | %       | 97      |         | 97        |            |      |            |    | 4 568,79   |
|      |                       | Пр/774-049.3                                                                                                                                        | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                      | %       | 51      |         | 51        |            |      |            |    | 4 422,03   |
| 18   | ФСБЦ-21.1.06.09-0179  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)LS 5х10мм-660 (Электротехнические установки на других объектах)                                             | 1000 м                                                                                                                                  | 0,15606 | 1       | 0,15606 |           | 440 212,42 | 1,2  | 528 254,90 |    | 82 439,46  |
|      |                       |                                                                                                                                                     | Объем=153*1,02/1000                                                                                                                     |         |         |         |           |            |      |            |    |            |
|      |                       | Всего по разделу 2 ОБ                                                                                                                               |                                                                                                                                         |         |         |         |           |            |      |            |    | 938 926,46 |
|      |                       | Итого по акту:                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |         |         |         |           |            |      |            |    |            |
|      |                       | Всего прямые затраты (справочно)                                                                                                                    |                                                                                                                                         |         |         |         |           |            |      |            |    | 434 961,39 |
|      |                       | в том числе:                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |         |         |         |           |            |      |            |    |            |
|      |                       | Оплата труда рабочих                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         |         |         |           |            |      |            |    | 50 692,53  |
|      |                       | Эксплуатация машин                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |         |         |         |           |            |      |            |    | 1 694,18   |
|      |                       | Оплата труда машинистов (Отм)                                                                                                                       |                                                                                                                                         |         |         |         |           |            |      |            |    | 780,33     |
|      |                       | Материалы                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |         |         |         |           |            |      |            |    | 381 794,35 |
|      |                       | Строительные работы                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |         |         |         |           |            |      |            |    | 98 072,02  |





**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107  
адрес электронной почты: [nofkrto@yandex.ru](mailto:nofkrto@yandex.ru) сайт: [fkr72.ru](http://fkr72.ru)  
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

10.02.2026 № 01-17-26/01341/1

На № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

Руководителям организаций  
согласно списку рассылки

Уведомление о направлении  
представителя для участия в комиссии


В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора

О.А. Токарева



## Приложение 1 к письму от 10.02.2026

|                                                                  |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Адрес многоквартирного дома:                                     | обл. Тюменская, г. Тюмень,<br>ул. Мельникайте, д. 131<br>(Ремонт внутридомовых инженерных<br>систем электроснабжения) |
| Дата, время приемки:                                             | 18.02.2026<br>10 часов 00 минут                                                                                       |
| Договор на оказание услуг и (или)<br>выполнение работ (дата, №): | № 07/25 от 25.03.2025                                                                                                 |
| Место приемки:                                                   | обл. Тюменская, г. Тюмень,<br>ул. Мельникайте, д. 131                                                                 |

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| №<br>п/п | Состав                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ф.И.О., должность                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | НО «ФКР ТО»                                                                                                                                                                                                                                                              | Евдокимов К.Ф.,<br>Заместитель директора<br>НО «ФКР ТО»                              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Бытов А.В., Начальник отдела<br>технического контроля<br>НО «ФКР ТО»                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Гурьянова Н.Г., Главный<br>специалист отдела<br>технического контроля<br>НО «ФКР ТО» |
| 2        | Департамент жилищно-коммунального<br>хозяйства Тюменской области                                                                                                                                                                                                         | По согласованию                                                                      |
| 3        | Орган местного самоуправления<br>муниципального образования Тюменской<br>области по месту нахождения<br>многоквартирного дома                                                                                                                                            | МКУ «Служба технического<br>контроля»                                                |
| 4        | Представитель (представители) лица,<br>осуществляющего управление<br>многоквартирным домом, и (или) лица,<br>выполняющего работы по содержанию и<br>ремонту общего имущества в<br>многоквартирном доме (при наличии)                                                     | ООО «УК ПО СЖФ»<br>(по согласованию)                                                 |
| 5        | Лицо (лица), которое (которые)<br>уполномочено (уполномочены) действовать<br>от имени собственников помещений в<br>многоквартирном доме (в случае, если<br>капитальный ремонт проводится на<br>основании решения собственников<br>помещений в этом многоквартирном доме) | Отсутствует                                                                          |