

АКТ
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Тюмень
местонахождение

« 01 » сентября 2026
дата

Комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) №0402-ОД от

«24» августа 20 26 г. в составе
дата

представители Заказчика

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.

должность, фамилия, имя, отчество

Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя органа исполнительной власти и
органа местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО

должность, фамилия, имя, отчество

Представитель МКУ «СТК» Туницкая О.Г.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель (представители) лица,
осуществляющего управление многоквартирным
домом, и (или) лица, выполняющего работы по
содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме (при наличии)

Главный инженер ООО «Тюменьдорцентр» Лоосев А.В.

должность, фамилия, имя, отчество

лицо (лица), которое (которые) уполномочено
(уполномочены) действовать от имени
собственников помещений в многоквартирном
доме (в случае, если капитальный ремонт
проводится на основании решения
собственников помещений в этом
многоквартирном доме))

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя подрядной
организации

Директор ООО «ТюменьОблСтройПроект-СК» Березовский А.В.

должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Народная, д. 8

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «ТюменьОблСтройПроект-СК»

наименование организации

в соответствии с договором 177П/25 от 22.10.2025

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «ТюменьОблСтройПроект-СК»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ

(дата заключения договора)

22.10.2025

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

(дата окончания работ по договору)

30.09.2026

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

(дата подписания всеми

уполномоченными лицами

завершающего акта о приемке

выполненных работ по форме КС-2)

21.08.2026

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работы по капитальному **ремонту крыши** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Народная, д. 8

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах



Решение комиссии:




Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом
Работы по капитальному **ремонту крыши** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Народная, д. 8

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах


принять в эксплуатацию.

Комиссия:


подпись

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись


расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи
расшифровка подписи

расшифровка подписи
расшифровка подписи
расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:


подпись

расшифровка подписи

Представитель Департамента ЖКХ ТО уведомлен о дате и времени приемки выполненных работ. Не явился

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07

Подрядчик: Организация, адрес, телефон, факс
Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-СК», 625002, г. Тюмень, ул. Комсомольская, 22, офис 310, Тел.: 89220000308

Стройка: Организация, адрес, телефон, факс
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Народная, д. 8 (Ремонт крыши)

наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	31439008
по ОКПО	67806497
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	177П/25
	дата
	22.10.2025
Вид операции	

Номер	Дата	Отчетный период	
документа	составления	с	по
2	21.08.2026	16.06.2026	21.08.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		22 626 167,41	22 626 167,41	12 711 998,74
1	Ремонт крыши		22 626 167,41	22 626 167,41	12 711 998,74

Итого	12 711 998,74
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0,4999999999%	63 559,99
Итого с учетом снижения	12 648 438,75
НДС 5%	632 421,94
Всего с учетом снижения, в том числе НДС	13 280 860,69

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М П

Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-СК»
Директор

М П

О.М. Буй

А.В. Березовский



Инвестор	(организация адрес; телефон; факс)		Код	
Заказчик (Генподрядчик)	(Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томенской области», 625048, Томенская область, город Тюмень, ул. Новотуркская, дом 10, телефон/факс – 393-107)		0322005	
	(организация адрес; телефон; факс)		по ОКТО	
	Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-СК», 625002, Томенская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 22, офис 310, телефон – 8922-0000-308		по ОКТО	
	(организация адрес; телефон; факс)		31439008	
Подрядчик (Субподрядчик)	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томенская, г. Тюмень, ул. Народная, д. 8 (Ремонт крыши)		по ОКТО	
Стройка	(наименование адрес)			
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томенская, г. Тюмень, ул. Народная, д. 8 (наименование)		Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)		номер	
			177П/25	
			дата	
			22.10.2025	
			Вид операции	
			Номер документа	
			Дата составления	
			21.08.2026	
			16.08.2026	
			21.08.2026	

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01-01. Сдача отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ
Основание: Шифр 14-26-АС
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

15 722,90 руб.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с условиями договора подряда (услуг)												
Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
по позиции	порядку по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый раздел												
1	1	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор	1т груза	4,182186	1	4,182186					1 279,74
		Слитп-форма	строительный с погрузкой вручную									
		Тюменская область на 1 квартал 2026 года.х1хх										
		Всего по позиции										5 352,1
2	2	02-15-1-01-0020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 20 км	1т груза	4,182186	1	4,182186					291,72
		Слитп-форма	Тюменская область на 1 квартал 2026 года.х1хх									1 220,0
		Всего по позиции										8 477,2
3	3	Акт №61 от 18.06.2026	Сдача отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ	т	4,182186	1	4,182186					2 027,00
		Плп №686 от 26.06.2026										8 477,2
		Всего по позиции										15 049,4

Итого по акту:
Всего prime затраты (справочно)
в том числе
Материалы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Перевозка									6 572,14
			Строительные работы									6 572,14
			Перевозка									6 572,14
			Прочие затраты									8 477,29
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ в том числе									8 477,29
			Материалы									8 477,29
			Всего									15 049,43
			Понижающий коэффициент в соответствии с Договором - 0,499999999%									75,24
			Всего									14 974,19
			НДС 5%									748,71
			ВСЕГО по акту									15 722,90

СДАЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-СК»

Директор

М.П.

А.В. Березовский

ПРИНЯЛ:

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Заместитель директора

М.П.

К.Ф. Едочкимов

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемов подтверждаю:

Ведущий специалист отдела технического контроля

А.И. Падерин

Расценил проверки на соответствие сметно-нормативной базе

С.Л. Бороничева

Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления

Уполномоченный представитель от собственников

С.Л. Бороничева

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		08.4.01.02.0011	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, пайки, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003	0		115 095,05	1,21			
		14.5.01.05.0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1	0		377,99	1,24			468,71
П/Н		01.7.04.07	Скобяные изделия	коп/шт	0	0						
Н		07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1	0						
Итого прямые затраты												13 379,58
Всего по позиции												30 164,68
Всего по разделу 1 Демонтажные работы												38 078,01

Раздел 2. Строительно-монтажные работы

Устройство плоской кровли

3	14	ГЭСН12-01-016-02	Оргуптва основаный на бетоне или раствора под водоизоляционный кровельный ковер, готовой эмульсией битумной	100 м2	32,8282	1	32,8282					
		421пр_2020_прил.10_т.5_	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).									
		п.9.1, гр.4	объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0687; ТЗ=1,0687									
		421пр_2020_л.58, лт.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел-ч	2,8	1,4133558 (1,15*1,0687*1,1	129,9141952					526,06
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	1,8876215					694,89
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	1,8876215					577,81
Н		01.2.03.07	Эмульсия битумная	т	0,045	(1,15*1,25)	1,477269					70 745,04
Итого прямые затраты												172 499,62
Всего по позиции												267 311,83

4	15	ФСБЦ.01.2.03.05-0011	Мастная (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2	л	1148,987	1	1148,987	132,19	1,76			232,65
		Слитп-форма Тюменская	область на 1 квартал 2026 года к/хх									267 311,83
Всего по позиции												267 311,83

5	16	ГЭСН12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	32,8282	1	32,8282					267 311,83
		421пр_2020_прил.10_т.5_	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).									
		п.9.1, гр.4	объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0687; ТЗ=1,0687									
		421пр_2020_л.58, лт.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел-ч	14,36	1,4133558 (1,15*1,0687*1,1	666,2742299					564,87
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	7,075806					1 154,07
		4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	7,075806					776,16
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	2,3595269					4 178,27
		4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	2,3595269					1 831,37
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,09	1,4375 (1,15*1,25)	4,2471484					2 951,30
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел-ч	0,09	1,4375 (1,15*1,25)	4,2471484					2 454,04
Н		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь, техническая	кг	29,94		982,876308	41,38	1,64			66 697,99
Н		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	114		3742,4148					
Н		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	116		3808,0712					
Итого прямые затраты												468 134,58
Всего по позиции												1 034 019,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	17	ФСБЦ-12.1.02.03-0164 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СЭС-модифицированный ЭПЦ с антикоррвечным добавками, наплавленный, основа полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплоустойчивость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	м2	3742,148	1	3742,4148	275,45	2,13	586,71		2 195 112,19
7	18	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СЭС-модифицированный ЭПЦ, наплавленный, основа полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплоустойчивость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	3808,0712	1	3808,0712	246,93	2,13	525,96		2 002 893,13
Всего по позиции												
2 002 893,13												
Устройство прижимания к парашуту. Узел 1.												
8	23	ГСОН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парашюты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	1,9416	1	1,9416					
421/пр_2020_л.пр.10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).												
п.9.1, п.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Прил.12.п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОСП=1,0687; ТЗ=1,0687												
421/пр_2020_л.пр.58_л.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГСОН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1-100-30 Средний разраб работы 3,0												
				чел.-ч	97,2	1,4133558	266,734816			513,13		136 868,95
(1,15*1,0687*1,15)												
5)												
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т			маш.-ч	0,2	1,4375	0,55821			1 154,07		644,21
						(1,15*1,25)						
4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разраб машинистов 6			чел.-ч	0,2	1,4375	0,55821			776,16		433,26
						(1,15*1,25)						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,07	1,4375	0,1953735			694,89		135,76
						(1,15*1,25)						
4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разраб машинистов 4			чел.-ч	0,07	1,4375	0,1953735			577,81		112,89
						(1,15*1,25)						
01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толстые, диаметр 2,3 мм, длина 20-40 мм			кг	4		7,7664	72,97	1,29	94,13		731,05
08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм			т	0,012		0,0232992	149 930,17	0,89	133 437,85		3 109,00
08.3.05.05-0061	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм			т	0,57		1,106712			79 412,83		87 887,13
Итого прямые затраты												
Всего по позиции												
222 138,48												
431 304,08												
Устройство прижимания в лотке												
9	24	ГСОН12-01-004-04	Материал для прижимания кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фальцовок	100 м	2,9846	1	2,9846					
421/пр_2020_л.пр.10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).												
п.9.1, п.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Прил.12.п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОСП=1,0687; ТЗ=1,0687												
421/пр_2020_л.пр.58_л.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГСОН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1-100-36 Средний разраб работы 3,6												
				чел.-ч	35,5	1,4133558	149,7497111			551,94		82 652,86
(1,15*1,0687*1,15)												
5)												
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т			маш.-ч	0,61	1,4375	2,6171211			1 154,07		3 020,34
						(1,15*1,25)						
4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разраб машинистов 6			чел.-ч	0,61	1,4375	2,6171211			776,16		2 031,30
						(1,15*1,25)						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.-ч	0,1	1,4375	0,4290363			1 770,81		759,74
						(1,15*1,25)						
4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разраб машинистов 6			чел.-ч	0,1	1,4375	0,4290363			776,16		333,00
						(1,15*1,25)						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,15	1,4375	0,6435544			694,89		447,20
						(1,15*1,25)						
4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разраб машинистов 4			чел.-ч	0,15	1,4375	0,6435544			577,81		371,85
						(1,15*1,25)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая		кг	32,49		96,96954		41,38	1,64		6,580,36
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый гладкий, цементный, М100		м3	0,51		1,522146					9,828,79
Итого прямые затраты				м2	252		752,1192					105,825,44
Всего по позиции										77,384,92		230,963,04
10	25	ФСБЦ-12.1.02.03.0164 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.х/х	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и микроизолационный СЭС-модифицированный ЭПТ с антикоррозийным добором, наплавляемый, основа полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	м2	215,1876	1	215,1876		275,45	2,13		126,252,72
Всего по позиции												126,252,72
11	26	ФСБЦ-12.1.02.03.0195 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.х/х	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и микроизолационный СЭС-модифицированный ЭПТ, наплавляемый, основа полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	184,4524	1	184,4524		246,93	2,13		97,014,58
Всего по позиции												97,014,58
12	29	ГЭСН12.01-002-10 для спон	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	1,4923	1	1,4923					
421/пр_2020_л.пр.10_т.5. Производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).												
Прим 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0687, ТЗ=1,0687												
421/пр_2020_л.58_п.6 При применении светлых норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25												
1-100-38 Средний разраб работы 3,8				чел.-ч	8,44	1,4133558 (1,15*1,0687*1,15)	17,8012333		564,87			10,055,38
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т				маш.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,176145		154,07			198,06
4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разраб машинистов 6				чел.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,176145		776,16			133,20
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,03	1,4375 (1,15*1,25)	0,0643554		1770,81			113,96
4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разраб машинистов 6				чел.-ч	0,03	1,4375 (1,15*1,25)	0,0643554		776,16			49,95
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,1072591		694,89			74,53
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разраб машинистов 4				чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,1072591		577,81			61,98
01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая				кг	15,02	1,4375 (1,15*1,25)	22,414346		41,38	1,64		1,521,04
Итого прямые затраты				м2	176		173,1068					12,208,10
Всего по позиции										18,296,25		27,303,50
13	30	ФСБЦ-12.1.02.03.0195 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.х/х	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и микроизолационный СЭС-модифицированный ЭПТ, наплавляемый, основа полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	173,1068	1	173,1068		246,93	2,13		91,047,25
Всего по позиции												91,047,25
Примыкание к парапету (деформационный шов)												
14	31	ГЭСН12.01-017-01 толщиной 15 мм Объем=10,92 / 100	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных	100 м2	0,1092	1	0,1092					
421/пр_2020_л.пр.10_т.5. Производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).												
Прим 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0687, ТЗ=1,0687												
421/пр_2020_л.58_п.6 При применении светлых норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-31 Средний разряд работы 3.1		чел.-ч	24.3	1.4133558 (1.15*1.0687*1.15)	3.7504244					1.948.72
		91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0.68	1.4375 5)	0.106743					1.154.07
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0.68	(1.15*1.25) 1.4375	0.106743					776.16
		91.06.05-011 Потрущины однокошаровые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2.6		маш.-ч	1.26	(1.15*1.25) 1.4375	0.1977885					1.698.54
		М3, грузоподъемность 5 т		чел.-ч	1.26	1.4375	0.1977885					335.95
		4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	1.26	(1.15*1.25) 1.4375	0.1977885					664.05
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч		маш.-ч	2.29	(1.15*1.25) 1.4375	0.3594728					22.59
		01.7.03.01-0001 Вода		М3	3.85	(1.15*1.25)	0.42042					1.65
		12.1.02.06-0022 Рубероид проволочный РПКП-350		М2	4.4		0.48048					1.9
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		М3	1.53		0.167076					43.73
		Итого прямые затраты					0.167076					1.36
		Всего по позиции										2.687.27
15	32	ФСБЦ.04.3.01.09-0056 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	М3	0.167076	1	0.167076	3.659.62	1.52			53.635.62
		Всего по позиции										5.657.01
		Итого по позиции										929.38
16	33	ГЭСН12-01-017-02 До толщины 30мм	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01	100 М2	0.1092	1	0.1092					929.38
		421/пр_2020_пр_10_т.5. Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).										
		п.9.1. пр.4 объектов капитального строительства в целом ОЗП=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15										
		Прил. 12.1 п.3.4 При прокладке работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0.005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1.0687, ТЗ=1.0687										
		До толщ 30мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЗМ=15 к раск.; ЗПМ=15; МАТ=15 к раск.; ТЗ=15; ТЗМ=15)										
		421/пр_2020_л_58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЗМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25										
		1-100-31 Средний разряд работы 3.1		чел.-ч	1	21.2003363 (1.15*1.0687*15*)	2.3150767					519.60
		91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0.01	1.15)	0.0235463					1.154.07
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0.01	(1.15*1.25) 21.5625	0.0235463					776.16
		91.06.05-011 Потрущины однокошаровые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2.6		маш.-ч	0.02	(1.15*1.25) 21.5625	0.0470925					1.698.54
		М3, грузоподъемность 5 т		чел.-ч	0.02	(1.15*1.25) 21.5625	0.0470925					79.99
		4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0.02	21.5625 (1.15*1.25)	0.0470925					664.05
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		М3	0.102	15	0.167076					34.27
		Итого прямые затраты										1.359.62
		Всего по позиции										29.258.16
17	34	ФСБЦ.04.3.01.09-0056 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	М3	0.167076	1	0.167076	3.659.62	1.52			3.195.10
		Всего по позиции										5.652.62
		Итого по позиции										929.38
18	35	ГЭСН12-01-016-02	Осрубка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 М2	0.1091	1	0.1091					929.38
		421/пр_2020_пр_10_т.5. Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).										
		п.9.1. пр.4 объектов капитального строительства в целом ОЗП=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15										
		Прил. 12.1 п.3.4 При прокладке работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0.005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1.0687, ТЗ=1.0687										
		421/пр_2020_л_58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЗМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25										
		1-100-32 Средний разряд работы 3.2		чел.-ч	2.8	1.4133558 (1.15*1.0687*1.15)	0.4317519					526.06
		Итого по позиции										227.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,0062733					4,36
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,0062733					3,62
	<i>H</i>	01.2.03.07 Эмульсия битумная		т	0,045	(1,15*1,25)	0,0049095					
	Итого прямые затраты											
19	36	ФСБЦ-01.2.03.05-0011 Сплит-форма Тюменская область, на 1 квартал 2026 года.к.к.х		л	3,8185	1	3,8185	132,19	1,76		5 254,63	573,28
		Мастика (применяется с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2									232,65	888,37
		Объем=10,91*0,35										
	Всего по позиции											
20	37	ГСОН12-01-004-04 Устройство приямлений кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетах высотой до 600 мм без фартуков		100 м	0,1283	1	0,1283					888,37
		Объем=12,83 / 100										
		421нр_2020_лрп.10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).										
		п.9.1_п.4 объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0687; ТЗ=1,0687										
		421нр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГСОН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-36 Средний разряд работы 3.6		чел.-ч	35,5	1,4133558 (1,15*1,0687*1,15)	6,437341				551,94	3 553,03
		91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,61	1,4375 (1,15*1,25)	0,1125031				1 154,07	129,84
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,61	1,4375 (1,15*1,25)	0,1125031				776,16	87,32
		91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,0184431				1 770,81	32,66
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,0184431				776,16	14,31
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0276647				694,89	19,22
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0276647				577,81	15,98
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая		л	32,49		4,168467				67,86	282,87
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,51		0,056433				6 325,80	413,92
	<i>H</i>	12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные наплавляемые		м2	252		32,3316					
	Итого прямые затраты											
	Всего по позиции											
21	38	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Сплит-форма Тюменская область, на 1 квартал 2026 года.к.к.х		м2	14,5333	1	14,5333	246,93	2,13		77 384,88	9 928,48
		Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПЦ, наплавляемый, основа полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2									525,96	7 643,93
	Всего по позиции											
22	39	ФСБЦ-12.1.02.03-0164 Сплит-форма Тюменская область, на 1 квартал 2026 года.к.к.х		м2	15,862	1	15,862	275,45	2,13		586,71	7 643,93
		Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПЦ с антикоррозийными добавками, наплавляемый, основа полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г, В3, масса 5,35 кг/м2										
	Всего по позиции											
23	42	ГСОН12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой		100 м2	0,0898	1	0,0898					9 306,39
		Объем=8,98 / 100										
		421нр_2020_лрп.10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).										
		п.9.1_п.4 объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЭП=1,0687; ТЗ=1,0687 421/пр. 2020_л.58, лт.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-38 Средний разряд работы 3,8										
				чел.-ч	8,44	1,4133558 (1,15*1,0687*1,1 5)	1,0711993					605,09
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,010327					11,92
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,010327					8,02
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03	1,4375 (1,15*1,25)	0,0038726					6,86
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03	1,4375 (1,15*1,25)	0,0038726					3,01
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0064544					4,49
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0064544					3,73
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая		кг	15,02		1,348796		41,38		1,64	91,53
		12.1.02.15 Материалы рулонные провальные для верхнего слоя		м2	116		10,4168					734,65
		Итого прямые затраты										18 296,66
		Всего по позиции										5 478,82
24	43	ФБСБ-12.1.02.03-0195 Сплит-форма Тюменская гидроизоляционный БСБ-модифицированный ЭПП, наполнитель, основа полистер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гнѳкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный БСБ-модифицированный ЭПП, наполнитель, основа полистер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гнѳкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	10,4168	1	10,4168	246,93	2,13	525,96		5 478,82
25	44	ГЭСН12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брусчатка/улиц, паркетты, саисы и т.п.) из листового оцинкованной стали	Устройство мелких покрытий (брусчатка/улиц, паркетты, саисы и т.п.) из листового оцинкованной стали	100 м2	0,137865	1	0,137865					5 478,82
		421/пр. 2020_л.58, лт.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	97,2	1,4133558 (1,15*1,0687*1,1 5)	18,9396433					513,13
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0396362					45,74
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0396362					30,16
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,07	1,4375 (1,15*1,25)	0,0138727					9,64
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,07	1,4375 (1,15*1,25)	0,0138727					8,02
		01.7.15.06-0022 Газоди стальные тополье, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм		кг	4		0,55146	72,97	1,29			51,91
		08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм		т	0,012		0,0016544	149 930,17	0,89			220,76
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		т	0,57		0,075631					6 240,51
		Итого прямые затраты										16 325,84
		Всего по позиции										222 138,54
Примечание к стенам будки, шахтам, Узел 2.												
26	47	ГЭСН12-01-016-02 Орунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой самоуплотняющей битумной	Орунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой самоуплотняющей битумной	100 м2	1,1863	1	1,1863					
		421/пр. 2020_л.58, лт.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	2,8	1,4133558 (1,15*1,0687*1,1 5)	4,6946392					526,06
		421/пр. 2020_л.58, лт.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	2,8	1,4133558 (1,15*1,0687*1,1 5)	4,6946392					2 469,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,0682123					694,89
		4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,0682123					577,81
	<i>H</i>	01.2.03.07	Эмульсия битумная	тм	0,045		0,0533835					2,556,48
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
27	48	ФСБЦ-01.2.03.05-0011	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2	л	41,5205	1	41,5205	132,19	1,76			232,65
		Всего по позиции										
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
28	49	ГЭСН12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетах высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	2,9658	1	2,9658					9 559,74
		Объем=296,58 / 100										
		421/пр_2020_прп.10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).										
		п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0687; ТЗ=1,0687										
		421/пр_2020_л.58_гл.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6										
		чел.-ч										
		1,4133558										
		(1,15*1,0687*1,15)										
		148,8064374										
		551,94										
		82 132,23										
		91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т										
		маш.-ч										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		2,6006359										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		2,6006359										
		0,4283338										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,4283338										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,4283338										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										
		0,6395006										
		1,4375										
		(1,15*1,25)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-39	Средний разраб. работы 3,9	чел.-ч	8,39	1,3225	32,9078495					18 801,57
		91 14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,4375	0,2984336					207,38
		4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разраб. машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,4375	0,2984336					172,44
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,2888	1,151,25	3,763007					28,95
	ПН	01.7.15.07-0006	Дробилки монтажные стальные	10 шт	40		118,632		33,17	1,29		5 076,26
	Н	01.7.17.09	Сварка, брызг	шт	0							
		08.3.02.01	Ленты стальные	кг	6,343		18,8120694					
		Итого прямые затраты										24 287,60
		Всего по позиции										54 200,13
32	53	ФСБЛ.08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,1347363	1	0,1347363					79 412,83
		прижимная пластина 100мм										10 699,79
		Слит-форма Тюменская										
		область на 1 квартал 2026 года.хлх										
		Всего по позиции										10 699,79
33	54	ФСБЛ.14.5.01.06-0019	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полимера (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполнера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг	53,3844	1	53,3844	146,78	1,24		182,01	9 716,49
		Всего по позиции										9 716,49
34	55	ГСОН12-01-002-10	Устройство кровли плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	1,3346	1	1,3346					9 716,49
		421пр_2020_прп.10_т.5. Производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы): п.9.1, п.4 объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прп.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0687; ТЗ=1,0687										
		421пр_2020_п.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГСОН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-38	Средний разраб. работы 3,8	чел.-ч	8,44	1,4133558	15,9200737				564,87	8 992,77
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08	1,4375	0,153479				1 154,07	177,13
		4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разраб. машинистов 6	чел.-ч	0,08	1,151,25	0,153479				776,16	119,12
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,151,25	0,0575546				1 770,81	101,92
		4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разраб. машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0575546				776,16	44,67
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,151,25	0,0959244				694,89	66,66
		4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разраб. машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,151,25	0,0959244				577,81	55,43
	Н	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь, техническая	кг	15,02	1,151,25	20,045692		41,38	1,64		1 360,30
		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для вернего слоя	м2	116		154,8136					10 918,00
		Итого прямые затраты										24 418,17
		Всего по позиции										81 425,76
35	56	ФСБЛ.12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПТЛ, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	154,8136	1	154,8136	246,93	2,13		525,96	81 425,76
		Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.хлх										
		Всего по позиции										81 425,76
Устройство плоской кровли буди выходя												
36	57	ГСОН12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,0161	1	0,0161					
		Объем=1,61 / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		421пр_2020_прп.10_т.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).									
		п.9.1, п.4 объекта капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421пр_2020_л.58_п.6	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0687; ТЗ=1,0687									
		ТЗМ=1,25										
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1									
				чел.-ч	24,3	1,4133558	0,5529472					
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т			(1,15*1,0687*1,15)						287,31
		4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,68	1,4375	0,0157378					519,60
						(1,15*1,25)						154,07
		91.06.05-011	Поперечные однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6	чел.-ч	0,68	1,4375	0,0157378					18,16
		МЗ, грузоподъемность 3 т		маш.-ч	1,26	1,4375	0,0291611					776,16
		4-100-050	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5			(1,15*1,25)						12,22
		91.07.07-011	Растворонесосы, производительность 4 м3/ч	чел.-ч	1,26	1,4375	0,0291611					1698,54
		01.7.03.01-0001	Воде	маш.-ч	2,29	(1,15*1,25)						49,53
		12.1.02.06-0022	Рубероид, кровельный РКТ-350	маш.-ч	2,29	1,4375	0,0529992					664,05
		04.3.01.09	Раствор готовый кладочный РКТ-350	МЗ	3,85	(1,15*1,25)	0,061985	13,69	1,65			22,59
				М2	4,4		0,07084	35,71	1,9			67,85
				М3	1,53			43,73	1,36			4,21
			Итого прямые затраты				0,024633					4,21
			Всего по позиции									396,20
37	58	ФСБЦ.04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	МЗ	0,024633	1	0,024633	3 659,62	1,52			863,53
		Слит-форма Томенская										5 562,62
		область на 1 квартал 2026 года х1хх										137,02
			Всего по позиции									137,02
38	59	ГЭСН12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01	100 м2	0,0161	1	0,0161					137,02
		Объем=1,61 / 100										
		421пр_2020_прп.10_т.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).									
		п.9.1, п.4 объекта капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Проект до толщины 45мм ПЗ=30; ОЗП=30; ЗМ=30 к раск.; ЗПМ=30 к раск.; ТЗ=30; ТЗМ=30										
		421пр_2020_л.58_п.6	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0687; ТЗ=1,0687									
		ТЗМ=1,25										
		1-100-31	Средний разряд, работа 3,1	чел.-ч	1	42,4006725	0,6826508					519,60
						(1,15*30*1,0687*1,15)						354,71
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01	43,125	0,0069431					8,01
		4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	(1,15*30*1,25)	0,0069431					5,39
		91.06.05-011	Поперечные однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6	маш.-ч	0,02	43,125	0,0138863					23,59
		МЗ, грузоподъемность 3 т		чел.-ч	0,02	(1,15*30*1,25)						664,05
		4-100-050	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5			(1,15*30*1,25)						9,22
		04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	МЗ	0,102	43,125	0,0138863					
						(1,15*30*1,25)						
			Итого прямые затраты			30	0,049266					
			Всего по позиции									
39	60	ФСБЦ.04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	МЗ	0,049266	1	0,049266	3 659,62	1,52			400,92
		Слит-форма Томенская										58 519,25
		область на 1 квартал 2026 года х1хх										942,16
			Всего по позиции									274,05
40	61	ГЭСН06-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набетонки	т	0,00322	1	0,00322					274,05
		Объем=1,61*2/1000										
		421пр_2020_прп.10_т.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).									
		п.9.1, п.4 объекта капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421пр_2020_л.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-33 Средний разряд работ 3.3		чел.-ч	11,6	1,3225 (1,15*1,15)	0,049398			532,53		26,31
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0006943			1,770,81		1,23
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0006943			776,16		0,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0009258			694,89		0,64
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0009258			577,81		0,53
		08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм		т	0,028	1,15*1,25)	0,0000902			88,783,86	0,89	7,13
		08.4.03.03 Застовки арматурные		т			0,00322			79,017,64		
		Итого прямые затраты										36,38
		Всего по позиции								23,295,03		75,01
41	62	ФСБЦ-08.4.02.05-1000 Слит-форма Тюменская Касса Бр-1, тип 4 область на 1 квартал 2026 года.х/х		т	0,00322	1	0,00322	94,939,93	0,72	68,356,75		220,11
		Всего по позиции										220,11
42	63	ГЭСН12-01-016-02		100 м2	0,396	1	0,396					
		Осрубка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер, готовой эмульсией										
		Объем=(37,98+1,61) / 100										
		421нр_2020_лр.10_т.5. Прокладывание ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов. Отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).										
		п.9.1. п.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1 п.3.4 При прокладке работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОСП=1,0687; ТЗ=1,0687										
		421нр_2020_лр.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-32 Средний разряд работы 3.2		чел.-ч	2,8	1,4133568 (1,15*1,0687*1,1	1,5671289			526,06		824,40
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,02277			694,89		15,82
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,02277			577,81		13,16
		01.2.03.07 Эмульсия битумная		т	0,045	1,15*1,25)	0,01782					
		Итого прямые затраты										853,38
		Всего по позиции								5,254,62		2,080,83
43	64	ФСБЦ-01.2.03.05-0011 Слит-форма Тюменская для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расхода 0,2-0,3 кг/м2		л	13,86	1	13,86	132,19	1,76	232,65		3,224,53
		Объем=39,6*0,35										
		Всего по позиции										3,224,53
44	65	ГЭСН12-01-002-09 Устройство кровель, плоских из наплавленных материалов: в два слоя Объем=39,6 / 100		100 м2	0,396	1	0,396					
		421нр_2020_лр.10_т.5. Прокладывание ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов. Отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).										
		п.9.1. п.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1 п.3.4 При прокладке работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОСП=1,0687; ТЗ=1,0687										
		421нр_2020_лр.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-38 Средний разряд работы 3.8		чел.-ч	14,36	1,4133568 (1,15*1,0687*1,1	8,0371326			564,87		4,539,94
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0853875			1,154,07		98,54
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0853875			776,16		66,27
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0284625			1,770,81		50,40
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0284625			776,16		22,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,09	1,4375 (1,15*1,25)	0,0512325					35,60
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,09	1,4375 (1,15*1,25)	0,0512325					29,60
	H	01.3.02.09-0022 Пролан-буган смесь техническая		кг	29,94		11,85624		41,38		1,64	804,56
	H	12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя		М2	114		45,144					
	H	12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев		М2	116		45,936					
		Итого прямые затраты										5 647,00
		Всего по позиции										12 473,15
45	66	ФСБЦ-12.1.02.03-0164 Слитп-форма Тюменская гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПТ с антикоррозийным добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2		М2	45,144	1	45,144		275,45	2,13		26 486,44
		Всего по позиции										26 486,44
46	67	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Слитп-форма Тюменская гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПТ, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2		М2	45,936	1	45,936		246,93	2,13		24 160,50
		Всего по позиции										24 160,50
47	68	ГЭСН12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (бразилмазурь, паркетты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали		100 м2	0,23376	1	0,23376					
		Объем=23,376 / 100										
		421/пр_2020_л.пр.10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов. отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы). л.9.1. пр.4 объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЭП=1,0687; ТЗ=1,0687										
		421/пр_2020_л.58_лт.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	97,2	1,4133558 (1,15*1,0687*1,15)	32,1135242				513,13	16 478,41
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		Маш.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,067206				1 154,07	77,56
		4-100-060 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,067206				776,16	52,16
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,07	1,4375 (1,15*1,25)	0,0235221				694,09	16,35
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,07	1,4375 (1,15*1,25)	0,0235221				577,81	13,59
		01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толстые, диаметр 2,3 мм, длина 20-40 мм		кг	4		0,93504		72,97	1,29	94,13	88,02
		08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм		т	0,012		0,0028051		149 930,17	0,89		374,31
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		т	0,57		0,1332432					10 561,22
		Итого прямые затраты										27 661,62
		Всего по позиции										222 136,48
		Устройство наплавляемой кровли козырьков над ВШ										51 927,09
48	69	ГЭСН12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм		100 м2	0,8595	1	0,8595					
		Объем=85,95 / 100										
		421/пр_2020_л.пр.10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов. отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы). л.9.1. пр.4 объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЭП=1,0687; ТЗ=1,0687										
		421/пр_2020_л.58_лт.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	24,3	1,4133558 (1,15*1,0687*1,15)	29,5191372				519,60	15 338,14
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91 05 01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш -ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	0,8401613					1 154,07
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разрада машинистов 6		чел -ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	0,8401613					652,10
		91 06 05-011 Потручки однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш -ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	1,5567694					1 698,54
		4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разрада машинистов 5		чел -ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	1,5567694					664,05
		91 07 07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч		маш -ч	2,29	1,4375 (1,15*1,25)	2,8293666		13,69	1,65		22,59
		01 7 03 01-0001 Вода		м3	3,85		3,309075		35,71	1,9		67,85
		12.1 02 06-0022 Рубероид кровельный РКП-350		м2	4,4		3,7818		43,73	1,36		59,47
		04 3 01 09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3	1,53		1,315035					
		Итого прямые затраты										21 151,19
		Всего по позиции					53 635,68					46 099,87
49	70	ФСБЦ-04.3.01.09-0056 Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150		м3	1,315035		1,315035		3 659,62	1,52		7 315,04
		Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года х/х										
		Всего по позиции										7 315,04
50	71	ГЭСН12-01-017-02 До топины 50мм		100 м2	0,8595		0,8595					
		Изменения толшины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01										
		Объем=85,95 / 100										
		421пр_2020_прил_10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивные решения объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).										
		п 9.1, пр 4 объектов капитального строительства в целом: ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Проект до топины 50мм ПЗ=35; ОЗП=35; ЗПМ=35 к раск.; ЗПМ=35 к раск.; ТЗ=35; ТЗМ=35)										
		Прил 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15): ОЗП=1,0687; ТЗ=1,0687										
		421пр_2020_л 58_лт 6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-31 Средний разрада работы 3.1		чел -ч	1	49,4674513 (1,15*35*1,0687+1,15)	42,5172744					519,60
		91 05 01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш -ч	0,01	50,3125 (1,15*35*1,25)	0,4324359					1 154,07
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разрада машинистов 6		чел -ч	0,01	50,3125 (1,15*35*1,25)	0,4324359					776,16
		91 06 05-011 Потручки однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш -ч	0,02	50,3125 (1,15*35*1,25)	0,8648719					1 698,54
		4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разрада машинистов 5		чел -ч	0,02	50,3125 (1,15*35*1,25)	0,8648719					664,05
		04 3 01 09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3	0,102		3,068415					
		Итого прямые затраты										24 970,02
		Всего по позиции										58 679,36
51	72	ФСБЦ-04.3.01.09-0056 Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150		м3	3,068415		3,068415		3 659,62	1,52		5 562,62
		Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года х/х										
		Всего по позиции										17 068,43
52	73	ГЭСН06-03-004-14 Армирование подстилающих слоев и набетонот		т	0,1719		0,1719					17 068,43
		421пр_2020_прил_10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивные решения объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).										
		п 9.1, пр 4 объектов капитального строительства в целом: ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421пр_2020_л 58_лт 6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-33 Средний разрада работы 3.3		чел -ч	11,6	1,3225 (1,15*1,15)	2,6371179					532,53
		91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш -ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0370659					1 770,81
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разрада машинистов 6		чел -ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0370659					776,16
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш -ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0494213					694,89
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разрада машинистов 4		чел -ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0494213					577,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028		0,0046132	88 763,86	0,89			390,33
	<i>Итого прямые затраты</i>	08.4.03.03	Завозимые арматурные	т	1		0,1719					1 941,98
	<i>Всего по позиции</i>											4 004,39
53	74	ФСБЦ.08.4.02.05-1000	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т	0,1719	1	0,1719	94 939,93	0,72			11 750,53
		Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.м.х										
	<i>Всего по позиции</i>											11 750,53
54	75	ГЭСН12-01-016-02	Осуществляе основание из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,8595	1	0,8595					
		421/пр_2020_л.пр.10.т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).										
		п.9.1.п.4. Объем работ по капитальному строительству в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1.п.3.4. При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждой последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0687; ТЗ=1,0687										
		421/пр_2020_л.пр.58.л.б. При применении сметных норм, введенных в оборонии ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,8		1,4133558	3,4013821				526,06	1 789,33
						(1,15*1,0687*1,1	5)					
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		1,4375	0,0494213				694,89	34,34
			чел.-ч	0,04		(1,15*1,25)	1,4375	0,0494213			577,81	28,56
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч			(1,15*1,25)						
	<i>Итого прямые затраты</i>	01.2.03.07 Эмульсия битумная	т		0,045		0,0386775					1 852,23
	<i>Всего по позиции</i>											4 516,35
55	76	ФСБЦ.01.2.03.05-0011	Мастика (прямойер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2	л	30,0825	1	30,0825	132,19	1,76			232,65
		Объем=85,95*0,35										6 996,69
	<i>Всего по позиции</i>											6 998,69
56	77	ГЭСН12-01-002-09	Устройство кровель плоских из неплываемых материалов: в	100 м2	0,8595	1	0,8595					
		для спон										
		Объем=85,95 / 100										
		421/пр_2020_л.пр.10.т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).										
		п.9.1.п.4. Объем работ по капитальному строительству в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1.п.3.4. При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждой последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0687; ТЗ=1,0687										
		421/пр_2020_л.пр.58.л.б. При применении сметных норм, введенных в оборонии ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,36		1,4133558	17,4442309				564,87	9 853,72
						(1,15*1,0687*1,1	5)					
		91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,15		1,4375	0,1853297				1 154,07	213,88
			чел.-ч	0,15		(1,15*1,25)	1,4375	0,1853297			776,16	143,85
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч			(1,15*1,25)						109,39
			маш.-ч	0,05		1,4375	0,0617766				1 770,81	47,95
		91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	0,05		(1,15*1,25)	0,0617766				776,16	77,27
			чел.-ч	0,05		(1,15*1,25)	1,4375	0,0617766			694,89	64,25
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		(1,15*1,25)	1,4375	0,0617766			577,81	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,09		(1,15*1,25)	0,1111978				577,81	
			чел.-ч	0,09		1,4375	0,1111978				577,81	
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч			(1,15*1,25)						
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая	кг	29,94			25,73343	41,38	1,64			1 746,27
		12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	714			97,983					12 266,58
		12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	716			99,702					27 072,44
	<i>Итого прямые затраты</i>											31 497,89
	<i>Всего по позиции</i>											12 266,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	78	ФСБЦ.12.1.02.03-0164 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикоррозейными добавками, наполняемый, основа полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	м2	97,983	1	97,983		275,45	2,13	586,71	57 487,61
58	79	ФСБЦ.12.1.02.03-0195 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наполняемый, основа полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	99,702	1	99,702	246,93	2,13		525,96	52 439,26
59	80	ТСЧН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брусчатка/уры, паркет, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,83238	1	0,83238					52 439,26
Объем=83,238 / 100												
4211пр_2020_прпн_10_т.5_ Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).												
п.9.1, п.4 объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Прпн_12,1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0687; ТЗ=1,0687												
4211пр_2020_д.58_пт.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ТСЧН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технико-экономическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1-100-30 Средний разряд работы 3,0												
чел-ч 97,2 1,413356 114,3508526 513,13 58 676,85												
(1,15*1,0687*1,15)												
5)												
маш-ч 0,2 1,4375 0,2393093 1 154,07 276,18												
(1,15*1,25)												
чел-ч 0,2 1,4375 0,2393093 776,16 185,74												
(1,15*1,25)												
маш-ч 0,07 1,4375 0,0837582 694,89 58,20												
(1,15*1,25)												
чел-ч 0,07 1,4375 0,0837582 577,81 48,40												
(1,15*1,25)												
01 7.15.06-0022 Грузовые стальные тепловые, диаметр 2,3 мм, длина 20-40 мм												
кг 4 3,32952 72,97 1,29 94,13 313,41												
08 3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм												
т 0,012 0,0098986 149 930,17 0,89 133 437,85 1 332,86												
08 3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм												
т 0,57 0,4744566 79 412,83 37 677,94 98 569,58												
Итого прямые затраты												
Всего по позиции												
222 138,48 184 903,63												
Устройство водостока кровли												
60	81	ТСЧН865-01-006-23	Смена: водосточных воронок	100 шт	0,11	1	0,11					
4211пр_2020_прпн_10_т.5_ Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).												
п.9.1, п.4 объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1-100-35 Средний разряд работы 3,5												
чел-ч 491,4 62,1621 545,47 33 907,56												
91 06 06-048 Подъемники одноопалочные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м												
маш-ч 0,55 1,15 0,069575 64,19 4,47												
4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3												
чел-ч 0,55 1,15 0,069575 513,13 35,70												
91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
маш-ч 0,55 1,15 0,069575 694,89 48,36												
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4												
чел-ч 0,55 1,15 0,069575 577,81 40,20												
03 2.02.08-0001 Цемент гипсолитоцементный расширяющийся												
т 0,016 0,00176 30 350,05 2,07 1 10,57												
01 7.07.29-0320 Канат проплетный (каблон) из льняного и джутового волокон, канализационный и водопроводный, отжаты, диаметр 6-8 мм												
кг 6,1 0,671 177,57 1,64 195,40												
Н												
08 1.02.01 Воронок												
кошт 100 11												
Итого прямые затраты												
Всего по позиции												
791 080,09 2 421,00 1,08 28 761,48												
61	82	ФСБЦ.08.1.02.01-0004	Воронка кровельная чугунная, диаметр 100 мм	шт	11	1	11		2 421,00	1,08		28 761,48
Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												28 761,48
62	83	ГЭСН16-02-005-05	Всего по позиции									
		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,165	1	0,165						
		4211пр_2020_л.10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).										
		п.9.1. п.4 объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ЗМ=1,15										
		4211пр_2020_л.58_л.6 При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25										
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	72,5	1,3225	15,8204063					586,43	9 277,56
		91 05 01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,27	1,4375	0,0640406					1 154,07	73,91
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,27	1,4375	0,0640406					776,16	49,71
		91 05 05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	1,4375	0,0237188					1 770,81	42,00
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,4375	0,0237188					776,16	18,41
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,4	1,4375	0,3320625					694,89	230,75
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,4	1,4375	0,3320625					577,81	191,87
		91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	34,92	1,4375	8,2825875					4,35	5,92
		01 3 02 03-0001 Ацетилен газоборозный технический	м3	0,61	0,10065	0,10065					340,41	64,07
		01 3 02 08-0001 Кислород газоборозный технический	м3	0,67	0,11055	0,11055					114,64	6,46
		01 7 03 01-0001 Вода	м3	10,99	1,81335	1,81335					35,71	67,85
		01 7 11 04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08ГС, диаметр 4 мм	т	0,0005	0,0000825	0,0000825					97 282,88	1,04
		03 1 02 03-0015 Извешь строительная неглазевая хлорная, марка А	кг	0,0393	0,0064845	0,0064845					59,41	1,77
		04 3 01 09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,021	0,003465	0,003465					4 033,62	1,52
ПН		23 1 02 07 Крепления	кг	0								
Н		23 7 01 04 Трубопроводы с пилзами	м	100		16,5						10 157,08
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										26 380,45
63	84	ФСБЦ.23.5.02.02-1022 Трубы стальные электросварные прямошовные из стали Спирит-Форма Тюменская марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм область на 1 квартал 2026 года.х/х	м	16,5	1	16,5					448,72	0,98
		Всего по позиции										7 255,88
64	85	ГЭСН12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в	100 м2	0,11	1	0,11						
		Дополнительный слой один слой										
		4211пр_2020_л.10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).										
		п.9.1. п.4 объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ЗМ=1,15										
		ПРИ 12.1 п.3.4 При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25										
		4211пр_2020_л.58_л.6 При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25										
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8,44	1,4133558	1,3121595					564,87	741,20
		91 05 01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08	1,4375	0,01265					1 154,07	14,60
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08	1,4375	0,01265					776,16	9,82
		91 05 05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,4375	0,0047438					1 770,81	8,40
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0047438					776,16	3,68
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,4375	0,0079063					694,89	5,49
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0079063					577,81	4,57
		01 3 02 09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	15,02	(1,15*1,25)	1,6522					41,38	1,64
Н		12 1 02 15 Материалы грунтовые кровельные для верхнего слоя	м2	116	(1,15*1,25)	12,76						1 12,12
		Итого прямые затраты										899,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	86	ФСБЦ.12.1.02.03-0195 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полистер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше 25 °С, теплостокость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	11,33	1	11,33	246,93	2,13			2 012,59
			Всего по позиции					526,96				5 959,13
			Всего по позиции									

Ремонт будки выхода на кровлю	М2	10,015	1	10,015								
66	87	ГЭСН09-04-003-01 421/пр_2020_прп.10.1.5_Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).										
		п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	чел.-ч	1,95	1,3225	25,8274331	586,43	15 145,98				
		1-100-41 Средний разряд работ 4.1			(1,15*1,15)							
		91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,4375	0,1439656	37,32	1,72				
		4-100-030 ОТ(Стм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	(1,15*1,25)	0,1439656			513,13			
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,002	(1,15*1,25)	0,0287931	694,89					
		4-100-040 ОТ(Стм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,002	(1,15*1,25)	0,0287931	577,81					
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0672		0,673008	7,96					
		01.7.15.02-0051 Болты анкерные	т	0,00094		0,0084141	89 330,06	1,11				
		14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,44		4,066	478,28	1,24				
		07.1.05.01 Люки металлические противопожарные (Е160)	м2	1		10,015						
		Итого прямые затраты										18 817,99
		Всего по позиции	шт	20	1	20	10 588,28	1				3 954,12
		Пок металлический противопожарный ППМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 800х800 мм										39 600,56
		область на 1 квартал 2026 года.xlsx										211 765,60
		Всего по позиции	шт	10	1	10						

67	89	ФСБЦ.07.1.05.01-0014 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Люк металлический противопожарный ППМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 800х800 мм	шт	20	1	20	10 588,28	1			
		Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	10	1	10						
		421/пр_2020_прп.10.1.5_Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).										
		п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	чел.-ч	1,11	1,3225	14,67975	595,06					
		421/пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	чел.-ч	1,11	(1,15*1,15)	1,4375	37,70					
		1-100-42 Средний разряд работ 4.2	маш.-ч	0,26	(1,15*1,25)	3,7375	7,96					
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	кВт-ч	0,2132		2,132	155,63	0,95				
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,07		0,7	147,86					
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13(45, 34(2), диаметр 4-5 мм	кг	0,08		0,8	120,96	1,29				
		01.7.15.14-1046 Штурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	шт	1		10						
		07.1.04.01 Доводчики дверные	шт	1		10						
		Итого прямые затраты										9 121,53
		Всего по позиции	шт	10	1	10	1 320,67	1,41				21 036,52
		Доводчик дверной рычажный для распашных дверей	шт	10	1	10						18 621,40
		Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx										
		Всего по позиции	шт	10	1	10						

69	91	ФСБЦ.01.7.04.01-1010 Слитп-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг	шт	10	1	10	1 320,67	1,41	1 862,14	18 622,14
			Всего по позиции								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).								
			п.9.1_пр.4 объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			Всего по позиции								
			ГЭСН15-02-001-01								
			Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2	0,764	1	0,764				
			421/пр_2020_прп.10.1.5. Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		421/пр_2020_л.58, т.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		чел-ч	61,1	1,3225	61,734829			577,81		35 671,00
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел-ч		(1,15*1,15)		8,84	1,65	14,59		14,42
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)		маш-ч	0,9	1,4375	0,968425					59,54
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м³/ч		маш-ч	2,4	1,4375	2,6358	13,69	1,65	22,59		18,14
		01.7.03.01-0001 Вода		м³	0,35	(1,15*1,25)	0,2674	35,71	1,9	67,85		
		04.3.01.12 Растворы отделочные цементно-известковые		м³	1,89		1,44396					35 763,10
		Итого прямые затраты								108 277,45		82 723,97
		Всего по позиции						3 659,62	1,52	5 562,62		8 032,20
71	93	ФСБЦ-04.3.01.09-0056 Слит-форма Томенская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м³	1,44396	1	1,44396					8 032,20
		Всего по позиции										
72	94	ГЭСН15-04-006-03	Покрывные поверхности (грунтовойкой глубокого проникновения; за 1 раз стен	100 м²	0,764	1	0,764					
		421/пр_2020_прил.10_т.5, п.9.1_гр.4 объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15		чел-ч	4,65	1,3225	4,6683135			577,81		2 714,73
		421/пр_2020_л.58, т.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		чел-ч	0,01	(1,15*1,15)	0,0109825	37,32	1,72	64,19		0,70
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел-ч		(1,15*1,25)				513,13		5,64
		91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел-ч	0,01	1,4375	0,0109825			694,89		7,63
		4-100-030 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 3		маш-ч	0,01	(1,15*1,25)	0,0109825			577,81		6,35
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел-ч	0,01	(1,15*1,25)	0,0109825			92,58		7,07
		4-100-040 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 4		чел-ч	0,1	(1,15*1,25)	0,0764	56,11	1,65			
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,0703		0,0078692			8 287,76		2 742,12
		14.3.01.03 Грунтовка		кг						129,07		6 331,85
		Итого прямые затраты										1 015,68
		Всего по позиции						68,29	1,89			
73	95	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Слит-форма Томенская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Грунтовка укрывающая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	7,8692	1	7,8692					1 015,68
		Всего по позиции										
74	96	ГЭСН15-04-005-01	Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами простоя по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м²	0,764	1	0,764					
		421/пр_2020_прил.10_т.5, п.9.1_гр.4 объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15		чел-ч	13,6	1,3225	13,943982			539,00		7 515,48
		421/пр_2020_л.58, т.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		чел-ч	0,01	(1,15*1,15)	0,0109825	37,32	1,72	64,19		0,70
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел-ч		(1,15*1,25)				513,13		5,64
		91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел-ч	0,01	1,4375	0,0109825			694,89		61,05
		4-100-030 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 3		маш-ч	0,08	(1,15*1,25)	0,08786			577,81		50,77
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел-ч	0,08	(1,15*1,25)	0,08786			871,56		199,76
		4-100-040 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 4		чел-ч	0,3	(1,15*1,25)	0,2292	531,44	1,64	92,58		7,07
		01.7.17.11-0011 Шурша шифовальная дахусойная с зернистостью 40-25		кг	0,1		0,0764	56,11	1,95	165,82		
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		т	0,005		0,00382	25 237,94	1,72	43 409,26		
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая		т	0,052		0,039728			8 006,29		17 974,68
		14.3.02.01 Краска водозащитная										
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции								23 527,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	97	ФСБЦ-14.3.02.01-0371	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0,039728	1	0,039728	47 961,85	1,92			3 658,42
Всего по позиции												3 658,42
Вентилляты												
76	98	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	2,28	1	2,28					
421нр_2020_прил.10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).												
п.9.1_г.р.4 объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												106 452,73
421нр_2020_л.58_лм.6 При применении светлых норов, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												577,81
1-100-40 Средний разряд работы 4.0				чел.-ч	61,1	1,3225	184,23483					43,04
91.06.03-061 Лебедки электрические тяговые усилием до 12,26 кН (1,25 т)				маш.-ч	0,9	1,4375	2,94975	8,84	1,65			14,59
91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч				маш.-ч	2,4	1,4375	7,866	13,69	1,65			22,59
01.7.03.01-0001 Вода				м3	0,35	1,15+1,25	0,798	35,71	1,9			67,85
04.3.01.12 Растворы отделочные цементно-известковые				м3	1,89		4,3092					106 727,60
Итого прямые затраты								108 277,46				246 872,62
Всего по позиции								3 659,62	1,52			5 562,62
77	99	ФСБЦ-04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	4,3092	1	4,3092					23 970,44
Всего по позиции												23 970,44
78	100	ГЭСН15-04-006-03	Покраска поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	2,28	1	2,28					
421нр_2020_прил.10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).												
п.9.1_г.р.4 объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												8 101,56
421нр_2020_л.58_лм.6 При применении светлых норов, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												577,81
1-100-40 Средний разряд работы 4.0				чел.-ч	4,65	1,3225	14,021145					64,19
91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м				маш.-ч	0,01	1,4375	0,032775	37,32	1,72			16,82
4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3				чел.-ч	0,01	1,15+1,25	0,032775					513,13
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,01	1,4375	0,032775	694,89				22,78
4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,01	1,15+1,25	0,032775	577,81				18,94
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная				кг	0,1	1,15+1,25	0,228	56,11	1,65			21,11
14.3.01.03 Грунтовка				л	0,0103		0,023484					8 183,31
Итого прямые затраты								68,29	1,89			18 896,09
Всего по позиции								23,484				3 031,08
79	101	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укреплительно-глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	23,484	1	23,484					3 031,08
Объем=0,023484*1000												
Всего по позиции												3 031,08
80	102	ГЭСН15-04-005-01	Осмоса полиминеральными водопроводными составами простав по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	2,28	1	2,28					
421нр_2020_прил.10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).												
п.9.1_г.р.4 объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												22 428,40
421нр_2020_л.58_лм.6 При применении светлых норов, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												539,00
1-100-34 Средний разряд работы 3.4				чел.-ч	13,8	1,3225	41,61114					64,19
91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м				маш.-ч	0,01	1,4375	0,032775	37,32	1,72			16,82
4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3				чел.-ч	0,01	1,15+1,25	0,032775					513,13
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,08	1,4375	0,2622	694,89				182,20
4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,08	1,15+1,25	0,2622	577,81				151,50
01.7.17.11-0011 Шурша шифовальная деушловная с зернистостью 40-25				м2	0,3	1,15+1,25	0,684	531,44	1,64			596,15
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная				кг	0,1		0,228	56,11	1,65			21,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.5.11.01-0001	Шпательная клевава	т	0,005		0,0114	25 237,94	1,72		43 409,26	494,97
Итого прямые затраты				т	0,052		0,11856				23 893,15	53 641,73
Всего по позиции											92 086,75	10 917,81
81	103	ФСБЦ-14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0,11856	1	0,11856	47 961,85	1,92			10 917,81
Всего по позиции												
Ограждение кровель перилами Оп-1												
82	104	ГЭСН12.01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м	6,382	1	6,382					
421/пр_2020_прил 10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).												
п.9.1_г.р.4 объектов капитального строительства в целом ОПП=1,15; ЗМП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Прил 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОПП=1,0687; ТЗ=1,0687												
421/пр_2020_л.58_лп.6 При применении светлых норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОПП=1,15; ЗМП=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;												
ТЗМ=1,25				чел.-ч	5,9	1,4133558	53,2182166				532,53	28 340,30
1-100-33 Средний разряд работы 3,3						(1,15*1,0687*1,15)						
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т				маш.-ч	0,18	1,4375	1,6513425				1 154,07	1 905,76
4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,18	1,4375	1,6513425				776,16	1 281,71
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,1	1,4375	0,9174125				1 770,81	1 624,56
4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,1	1,4375	0,9174125				776,16	712,06
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,13	1,4375	1,1926363				694,89	828,75
4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,13	1,4375	1,1926363				577,81	689,12
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				т	0,0005		1,1926363				37,70	549,92
01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, -342, диаметр 6 мм				кг	0,52		3,31864				449,25	
01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)				м	0,3		1,9146				776,79	
Итого прямые затраты											12 946,21	82 622,71
Всего по позиции				т	5,364704	1	5,364704	105 278,81	1,29		135 809,66	728 578,63
83	105	ФСБЦ-07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные изготовления из									
Слит-форма Томенская												
область на 1 квартал												
2026 года.хлх												
Всего по позиции				кг	7,084	1	7,084	177,04	1,29		228,38	1 617,84
84	106	ФСБЦ-01.7.15.11-0048	Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия	кг	7,084	1	7,084					1 617,84
М16-24												
Всего по позиции				кг	32,21	1	32,21	146,78	1,24		182,01	5 862,54
85	107	ФСБЦ-14.5.01.06-0019	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий,									
Слит-форма Томенская												
область на 1 квартал												
2026 года.хлх												
Всего по позиции				кг	32,21	1	32,21					
Освеса по позиции												
86	108	ГЭСН13.03-004-26	Освеса металлических отрутованных поверхностей: эмалью	100 м2	1,949	1	1,949					
на 2 раза												
421/пр_2020_прил 10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).												
п.9.1_г.р.4 объектов капитального строительства в целом ОПП=1,15; ЗМП=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Проект на 2 раза ПЗ=2; ОПП=2; ЗМП=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2												
421/пр_2020_л.58_лп.6 При применении светлых норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОПП=1,15; ЗМП=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;				чел.-ч	2,13	2,645	10 9803737				545,47	5 989,46
ТЗМ=1,25				чел.-ч	0,01	2,675	0,0560338				10,92	0,61
1-100-35 Средний разряд работы 3,5				маш.-ч				6,62	1,65			
91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)						(1,15*2*1,25)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.05.05-011	Покраски одношовные универсальные фронтальные пневмопистолем, номинальная вместимость основного коша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш-ч	0,01	2,875 (1,15*2*1,25)	0,0560338			1,698,54		56,18
		4-100-050	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел-ч	0,01	2,875 (1,15*2*1,25)	0,0560338			664,05		37,21
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,01	2,875 (1,15*2*1,25)	0,0560338			694,89		38,94
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел-ч	0,01	2,875 (1,15*2*1,25)	0,0560338			577,81		32,38
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш-ч	0,65	(1,15*2*1,25) 2,875	3,6421938	4,52	1,46	6,60		24,04
		14.4.04.08-0001	Земля Пб-115	т	0,009	(1,15*2*1,25) 2	0,035082			138 137,27		4 846,13
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	5,4572	60,60	1,85	112,11		611,81
			Итого прямые затраты									11 615,76
			Всего по позиции									19 428,32
87	109	ГЭСН46-03-014-01	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм	отверстий	100	6,44	1	6,44				
		421/пр. 2020_прим 10_т.5_	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).									
		п.9.1_пр.4	объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	чел-ч		6,84	1,15	50,65704		513,13		25 993,65
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	кВт-ч		7,8		50,232		7,96		389,85
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	шт		0						26 393,50
		01.7.17.09	Сверла, бурь	шт								68 503,21
			Итого прямые затраты									10 637,14
			Всего по позиции									6,44
88	110	ГЭСН46-03-014-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добывать или исключать, к нормам 46-03-014-01	отверстий	100	6,44	1	6,44				
		До глубины 300мм	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).									
		421/пр. 2020_прим 10_т.5_	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	чел-ч		0,27	11,5	19,9962		513,13		10 260,65
		п.9.1_пр.4	объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	кВт-ч		0,375	10	24,15		7,96		192,23
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	шт		0	10					10 452,88
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	шт								27 075,13
		01.7.17.09	Сверла, бурь	шт								4 204,21
			Итого прямые затраты									4 204,21
			Всего по позиции									0,416
89	111	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковыми растворами по каино: стен	100 м2	0,416	1	0,416					
		Объем=41,6 / 100										
		421/пр. 2020_прим 10_т.5_	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).									
		п.9.1_пр.4	объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	чел-ч		61,1	1,3225	33,614776		577,81		19 422,95
		421/пр. 2020_л.36_т.6	При применении светлых норм, выполненных в сборнике ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	чел-ч		0,9	0,5382	8,64	1,65	14,59		7,85
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	маш-ч		2,4	1,4375	13,69	1,65	22,59		32,42
		91.06.03-061	Лифты электрические тяговые усилив до 12,26 кН (1,25 т)	маш-ч		0,35	0,1456	35,71	1,9	67,85		9,88
		91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	м3		1,89	0,78624					19 473,10
		01.7.03.01-0001	Вода	м3								46 043,42
		04.3.01.12	Растворы отделочные цементно-известковые	м3								4 373,55
			Итого прямые затраты									108 277,45
			Всего по позиции									5 562,62
90	112	ФСБЦ-04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,78624	1	0,78624	3 659,62	1,52			4 373,55
			Всего по позиции									0,416
91	113	ГЭСН12-01-016-02	Осрубка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер, готовой эмульсией	100 м2	0,416	1	0,416					
		Объем=41,6 / 100										
		421/пр. 2020_прим 10_т.5_	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).									
		п.9.1_пр.4	объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Прил 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=+10,005'N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0687; ТЗ=1,0687										
		421пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборник ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-32 Средний разряд работы 3.2	чел-ч	2,8	1,4133558 (1,15*1,0687*1,15)	1,6462768				526,06		866,04
		91 14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,02392				694,89		16,62
		4-100-040 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 4	чел-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,02392				577,81		13,82
		01 2.03 07 Эмульсия битумная	т	0,045	(1,15*1,25)	0,01872				896,48		
		Итого прямые затраты								5 254,59		2 185,91
		Всего по позиции	л	14,56	1	14,56				132,19	1,76	3 387,38
92	114	ФСБЦ-01.2.03.05-0011 Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2										3 387,38
		Всего по позиции										
93	115	ГЭСН12.01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетах высотой: до 600 мм без фартуков Объем=97,4 / 100	100 м	0,974	1	0,974						
		421пр_2020_л.прл.10, т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях несъемных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).										
		п.9.1, гр.4 объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=+10,005'N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0687; ТЗ=1,0687										
		421пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборник ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-36 Средний разряд работы 3.6	чел-ч	35,5	1,4133558 (1,15*1,0687*1,15)	48,8695035				551,94		26 973,08
		91 05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш-ч	0,61	1,4375 (1,15*1,25)	0,8540763				1 154,07		985,66
		4-100-060 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 6	чел-ч	0,61	1,4375 (1,15*1,25)	0,8540763				776,16		662,90
		91 05.05-015 Краны на автомобильном ходу грузоподъемность 16 т	маш-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,1400125				1 770,81		247,94
		4-100-060 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 6	чел-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,1400125				776,16		108,67
		91 14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,2100188				694,89		145,94
		4-100-040 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 4	чел-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,2100188				577,81		121,35
		01 3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	32,49		31,64526				67,86		2 147,45
		04 3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,51		0,49674				6 325,80		3 142,28
		12 1.02 15 Материалы рулонные кровельные наплавляемые	м2	252		245,448						34 535,28
		Итого прямые затраты								77 384,93		75 372,92
		Всего по позиции								246,93	2,13	31 659,22
94	116	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Силикат-формы Томенская гидроизоляционный СЭС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полистер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	60,1932	1	60,1932				275,45	2,13	38 258,95
		Всего по позиции										
95	117	ФСБЦ-12.1.02.03-0164 Силикат-формы Томенская гидроизоляционный СЭС-модифицированный ЭКП с антикоррозийными добавками, наплавляемый, основа полистер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	м2	65,2093	1	65,2093						
		Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	118	ГЭСН-08-01-008-06	Установка прижимной планки	100 м	1,04	1	1,04					
421пр_2020_прим 10_т 5_ Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).												
п 9.1_пр 4 объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421пр_2020_п 58_тм 6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1-100-39 Средний разряд работы 3,9				чел-ч	8,39	1,3225	11,539506				571,34	6 593,04
91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш-ч	0,07	1,4375	0,10465				694,89	72,72
4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4				чел-ч	0,07	1,15(1,25)	0,10465				577,81	60,47
01.7.03.04.0001 Электроэнергия				кВт-ч	1,2688	1,15(1,25)	1,319552				7,96	10,50
01.7.15.07-0006 Дробели монтажные стальные				10 шт	40		41,6				33,17	1,29
01.7.17.09 Сверла, бурь				шт	0							
08.3.02.01 Ленты стальные				кг	6,343		6,59672					
Итого прямые затраты											18 275,04	19 006,04
Всего по позиции						1	0,0472472		0,0472472		79 412,83	3 752,03
97	119	ФСБЦ.08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,0472472	1	0,0472472					
прижимная пластина												
50мм												
Слит-форма Тюменская												
область на 1 квартал												
2026 года хлкс												
Объем=104*0,1*4,13*1,1/1000												3 752,03
Всего по позиции						1	1,04		1,04			
98	120	ГЭСН-08-022-01	Гидроизоляция полугерметичным герметиком без уплотнения	100 м	1,04	1	1,04					
герметизируемые производочным швом:												
горизонтальных швов												
421пр_2020_прим 10_т 5_ Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).												
п 9.1_пр 4 объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1-100-40 Средний разряд работы 4,0				чел-ч	7,19	1,15	8,59524				577,81	4 966,73
91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш-ч	0,01	1,15	0,01196				694,89	8,31
4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4				чел-ч	0,01	1,15	0,01196				577,81	6,91
01.7.03.04.0001 Электроэнергия				кВт-ч	4,824		5,01695				7,96	39,94
01.7.17.12 Цепта дисковая для УЛМ из стальной проволоки				шт	0							
14.5.01.06 Герметик полугерметичный				кг	19,5		20,28					5 023,89
Итого прямые затраты						1	18,72		18,72		146,78	1,24
Всего по позиции						1	18,72		18,72		12 581,18	13 084,43
99	121	ФСБЦ.14.5.01.06-0019	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг	18,72	1	18,72				182,01	3 407,23
Слит-форма Тюменская												
область на 1 квартал												
2026 года хлкс												
Всего по позиции						1	0,4383		0,4383			
100	122	ГЭСН12-01-002-10	Устройство проветр. плоских из наплавленных материалов: в	100 м2	0,4383	1	0,4383					
Дополнительный слой												
Объем=43,83 / 100				один слой								
421пр_2020_прим 10_т 5_ Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).												
п 9.1_пр 4 объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
При 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЭП=1,0687; ТЗ=1,0687												
421пр_2020_п 58_тм 6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25				чел-ч	8,44	1,4133569	5,2283593				564,87	2 953,34
1-100-38 Средний разряд работы 3,8				чел-ч		1,15(1,0687)*1,1					1 154,07	58,17
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т				маш-ч	0,08	1,4375	0,0504045				776,16	39,12
4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6				чел-ч	0,08	1,15(1,25)	0,0504045				1 770,81	33,47
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш-ч	0,03	1,4375	0,0189017				776,16	14,67
4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6				чел-ч	0,03	1,15(1,25)	0,0189017					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91 14 02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0315028				694,89	21,89
		4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0315028				577,81	18,20
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь, техническая	кг	15,02		6,583286	41,38	1,64		67,86	446,74
		12 1 02 15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	116		50,8428					3 585,60
		Итого прямые затраты									18 296,19	8 019,22
		Всего по позиции									525,96	26 741,28
101	123	ФСБЛ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавленный, основа полиасфальт, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	50,8428	1	50,8428	246,93	2,13			26 741,28
		Слитп-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.квхх										
		Всего по позиции										
102	124	ГЭСН12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Объем=97,4 / 100	100 м2	0,974	1	0,974					
		421/пр_2020_прп 10, т.5.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).									
		л 9.1, гр 4	объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил 12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОСП=1,0687; ТЗ=1,0687									
		421/пр_2020_л 58, лм 6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	чел.-ч	24,3	1,413558 (1,15*1,0687*1,15)	33,4515877				519,60	17 381,44
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1			5)					1 154,07	1 098,77
		91 05 01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	0,952085				776,16	738,97
		4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	0,952085				1 698,54	2 996,49
		91 06 05-011	Погружки одноковшовые универсальные фронтальные пневмокопесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	1,7641575				664,05	1 171,49
		4-100-050	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	1,7641575				22,59	72,43
		91 07 07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,29	1,4375 (1,15*1,25)	3,2062863	13,69	1,65		67,85	254,43
		01 7 03 01-0001	Вода	м3	3,85		3,7499	35,71	1,9		59,47	254,86
		12.1 02 06-0022	Рубероид кровельный РПП-350	м2	4,4		4,2856	43,73	1,36			
		04 3 01 09	Раствор готовый гладко-шпательный цементный	м3	1,53		1,49022					
		Итого прямые затраты									53 635,69	52 241,16
		Всего по позиции									5 562,62	8 289,53
103	125	ФСБЛ-04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	1,49022	1	1,49022	3 659,62	1,52			8 289,53
		Всего по позиции										
104	126	ГЭСН12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 Объем=97,4 / 100	100 м2	0,974	1	0,974					
		421/пр_2020_прп 10, т.5.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).									
		л 9.1, гр 4	объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил 12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОСП=1,0687; ТЗ=1,0687									
		421/пр_2020_л 58, лм 6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	чел.-ч	1	49,4674513 (1,15*35*1,0687*1,15)	48,1812976				519,60	28 035,00
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1								1 154,07	565,54
		91 05 01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01	50,3125 (1,15*35*1,25)	0,4900438				776,16	380,35
		4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	50,3125 (1,15*35*1,25)	0,4900438				1 698,54	1 664,72
		91 06 05-011	Погружки одноковшовые универсальные фронтальные пневмокопесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	50,3125 (1,15*35*1,25)	0,9800875					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разраб машинистов 5		чел.-ч	0,02	50,3125 (1,15*35*1,25)	0,9800875			654,05		650,83
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3	0,102	35	3,47718					28 286,44
		Итого прямые затраты								68 271,48		68 486,42
105	127	ФСБЦ.04.3.01.09-0056 Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150		м3	3,47718	1	3,47718	3 659,62	1,52	5 562,62		19 342,23
		Всего по позиции										19 342,23
106	128	ГЭСН06-03-004-14 Армирование подстилающих слоев и набетоном		т	0,1948	1	0,1948					
		421/пр_2020_л.10.т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).										
		п.9.1. пр.4 объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр_2020_л.58.л.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-33 Средний разраб. работы 3,3		чел.-ч	11,6	1,3225 (1,15*1,15)	2,9884268			532,53		1 591,43
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0420038			1 770,81		74,38
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разраб. машинистов 6		чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0420038			776,16		32,60
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,056005			694,89		38,92
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разраб. машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,056005			577,91		32,36
		08.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм		т	0,028	0,0054544 (1,15*1,25)	0,0054544	88 783,86	0,89	79 017,64		430,99
		08.4.03.03 Заготовки арматурные		т	1		0,1948					2 200,68
		Итого прямые затраты								23 294,92		4 537,85
107	129	ФСБЦ.06.4.02.05-1000 Сетка арматурная стальная легкая из арматурной проволоки		т	0,1948	1	0,1948	94 939,93	0,72	68 356,75		13 315,89
		Всего по позиции										13 315,89
108	130	ГЭСН12-01-016-02 Отрубка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер, готовой эмульсией		100 м2	0,974	1	0,974					
		Объем=97,4 / 100										
		421/пр_2020_л.10.т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).										
		п.9.1. пр.4 объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0687; ТЗ=1,0687										
		421/пр_2020_л.58.л.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-32 Средний разраб. работы 3,2		чел.-ч	2,8	1,4133568 (1,15*1,0687*1,15)	3,8545039			526,06		2 027,70
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,056005			694,89		38,92
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разраб. машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,056005			577,81		32,36
		Итого прямые затраты								5 254,62		5 118,00
		Итого прямые затраты								7 931,04		7 931,04
109	131	ФСБЦ.01.2.03.05-0011 Мастита (праймер) битумная с органическими растворителями		л	34,09	1	34,09	132,19	1,76			
		Слит-форма Тюменская для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей										
		область на 1 квартал										
		2028 года. хххх										
		0.3 км/ч2										7 931,04
		Всего по позиции										
110	132	ГЭСН12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в		100 м2	0,974	1	0,974					
		два слоя										
		Объем=97,4 / 100										
		421/пр_2020_л.10.т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).										
		п.9.1. пр.4 объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0687; ТЗ=1,0687										
		421/пр_2020_л.58.л.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,36	1,4133558 (1,15*1,0687*1,1 5)	19,7680988					564,87 11166,41
		91 05 01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,2100188					1154,07 242,38
		4-100-060 ОТМ(Этм)	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,2100188					776,16 163,01
		91 05 05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0700063					1770,81 123,97
		4-100-060 ОТМ(Этм)	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0700063					776,16 54,34
		91 14 02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,4375 (1,15*1,25)	0,1260113					694,89 87,56
		4-100-040 ОТМ(Этм)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,4375 (1,15*1,25)	0,1260113					577,81 72,81
		01 3 02 09-0022	Проволока-буган смесь, техническая	кг	29,94	(1,15*1,25)	29,16156	41,38	1,64			1978,90
		12 1 02 15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м ²	114		111,036					
		12 1 02 15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м ²	116		112,984					
		Итого прямые затраты										13 889,38
		Всего по позиции										31 497,94
111	133	ФСБЦ-12.1.02.03-0164 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года-х/х	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СЭС-модифицированный ЭПТ с антикоррозийной добавкой, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м ²	м ²	111,036	1	111,036	275,45	2,13			586,71 65145,93
		Всего по позиции										65 145,93
112	134	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года-х/х	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СЭС-модифицированный ЭПТ, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м ²	м ²	112,984	1	112,984	246,93	2,13			525,96 59425,06
		Всего по позиции										59 425,06
113	135	ГЭСН12-01-010-01	Устройство теплых покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м ²	0,335	1	0,335					59 425,06
		421/пр_2020_прп_10_т_5_	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).									
		п 9.1_пр 4	объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прпм 12.1 п 3.4	При производстве работ на высоте выше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0687; ТЗ=1,0687									
		421/пр_2020_п 58_мб 6	При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,4133558 (1,15*1,0687*1,1 5)	46,0216916					513,13 23615,11
		91 05 01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0963125					1154,07 111,15
		4-100-060 ОТМ(Этм)	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0963125					776,16 74,75
		91 14 02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,4375 (1,15*1,25)	0,0337094					694,89 23,42
		4-100-040 ОТМ(Этм)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,4375 (1,15*1,25)	0,0337094					577,81 19,48
		01 7 15 06-0022	Гвозди стальные тепловые, диаметр 2,3 мм, длина 20-40 мм	кг	4	(1,15*1,25)	1,34	72,97	1,29			94,13 126,13
		08 3 03 05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,00402	149 930,17	0,89			536,42
		08 3 05 05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,19095					133 437,85 15163,88
		Итого прямые затраты										39 670,34
		Всего по позиции										222 138,45
		Замена дефлекторов										74 416,38
114	136	ГЭСН20-02-012-02	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм	шт	11	1	11					
		421/пр_2020_прп_10_т_5_	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).									
		п 9.1_пр 4	объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		421/пр_2020_п 58_мб 6	При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,14	1,3225 (1,15*1,15)	45,67915			513,13		23 439,34
		91.06.03-047	Лифты ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,79	1,4375 (1,15*1,25)	12,491875	2,36	1,65	3,89		48,59
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,158125			694,89		109,88
		4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,158125			577,81		91,37
		01.1.01.09-0026	Штур асбестовый общего назначения ШАСН, диаметр 8-10 мм	т	0,00006		0,00006	453 122,24	1,52	688 745,80		454,57
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,05		0,55	174,93	1,11	194,17		106,79
		01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,117		1,287	138,50	1,69	234,07		301,25
ПН		18.4.01.02	Растяжки с талрепами	шт	0							24 551,79
Н		19.1.04.02	Дефлекторы	шт	1		11					64 577,52
		Итого прямые затраты								5 870,68		41 241,64
		Всего по позиции		шт	11	1	11	3 377,69	1,11	3 749,24		41 241,64
115	137	ФСБЦ-19.1.04.01-0021	Дефлектор вытяжной цилиндрический из оцинкованной стали, тип Д315.00.000-01, диаметр патрубка 400 мм									41 241,64
		Всего по позиции										

Выход капитационных стоек выше кровли				100 м	0,66	1	0,66					
116	138	ГЭСН16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм									
		421пр_2020_прп10_т.5.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).									
		п.9.1_гр.4	объектов капитального строительства в целом СЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;									
		421пр_2020_п.58.пм.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	55,83	1,3225 (1,15*1,15)	48,7312155			564,87		27 526,80
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,094875			1 154,07		109,49
		4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,094875			776,16		73,64
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,18	1,4375 (1,15*1,25)	0,170775			1 770,81		302,41
		4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,18	1,4375 (1,15*1,25)	0,170775			776,16		132,55
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,4375 (1,15*1,25)	0,170775			694,89		118,67
		4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,4375 (1,15*1,25)	0,170775			577,81		98,68
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,786		0,51876	35,71	1,9	67,85		35,20
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт.-ч	0,0336		0,022176			7,96		0,18
		01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,00266		0,0017556	145 801,49	1,11	161 839,65		284,13
		01.7.19.02-0052	Концы резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм	100 шт	0,12		0,0792	2 628,13	0,85	2 233,91		176,93
ПН		18.1.02.01	Заделки	шт	0							28 858,68
ПН		23.1.02.07	Крепления	кг	0							76 200,35
Н		24.3.02.02	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена	м	99,8							30 368,44
ПН		24.3.05.19	Фланцевые и соединительные части к полипропиленовым трубам	шт	0							
		Итого прямые затраты								115 455,08		
		Всего по позиции		м	65,868	1	65,868	324,68	1,42	461,05		30 368,44

117	139	ФСБЦ-24.3.02.02-0004	Трубы полипропиленовые для систем водоснабжения, Силил-форма Тюменская диаметр 110 мм									
		2026 года.х1хх	область на 1 квартал									
		Всего по позиции										
118	140	ГЭСН20-02-013-01	Установка уловов прохода вытяжных вентиляционных шахт	10 шт	6,6	1	6,6					
		Антенный выход	диаметром патрубка: до 250 мм									
		421пр_2020_прп10_т.5.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).									
		п.9.1_гр.4	объектов капитального строительства в целом СЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		421/пр_2020_л.58_лп.6 При применении светлых норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25		цел.-ч	25,8	1,3225	225,1953			513,13		115 554,46
		1-100-30 Средний разряд работ 3,0		цел.-ч	0,35	1,4375	3,320625		11,45	1,65	18,89	62,73
		91.06.03-055 Лебедки электрические тросовым усилием 19,62 кН (2 т)		маш.-ч	0,02	1,4375	0,18975			694,89		131,86
		91.14.02-001 Автомобили бортовые; грузоподъемность до 5 т		цел.-ч	0,02	1,15*1,25	0,18975			577,81		106,64
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машиниста 4		цел.-ч	0,00001	1,4375	0,000066		128,40	1,64	210,58	0,01
		01.7.07.29-0101 Осуш. льняной		кг	1,8		11,88		174,93	1,11	194,17	2,906,74
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	1,9		12,54		138,50	1,69	234,07	2,935,24
		01.7.19.04-0031 Пропитки резиновые (пластичная техническая прессованная)		кг	0,01		0,066		79,88	1,79	142,99	9,44
		14.4.02.04-0142 Краска масляная ММ-0115, мурия, сург. железный		кг	0,01		0,066		133,31	1,22	162,64	10,73
		14.5.05.02-0001 Олифа натуральная		шт	10		66					121 120,85
		19.1.06.01 Углы прохода вытяжных вентиляционных шахт										317 865,48
		Итого прямые затраты										4 980,36
		Всего по позиции		шт	66	1	66		67,98	1,11		4 980,36
		Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 100 мм							109,23	1,14		8 218,32
		Всего по позиции		шт	66	1	66					8 218,32
		Муфта полипропиленовая расштубная, номинальный наружный диаметр 110 мм										746,24
		Всего по позиции		кг	4,1	1	4,1		146,78	1,24		182,01
		Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполнимера (компонент В), для периметрации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %										746,24
		Всего по позиции		шт	4	1	4		478,28	1,24		593,07
		Всего по разделу 2 Строительно-монтажные работы										22 917,90
		Раздел 3. Испытание кровельного ограждения										30,00
		123 145	сиф. № 161 от 17.08.26, ПП №814 от 17.08.26	м	638,2	1	638,2					22 017,90
		421/пр_2020_лрп.10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы).										22 017,90
		п.9.1_лр.4 объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ЗМ=1,15										22 017,90
		Всего по позиции										8 760 492,30
		Всего по разделу 3 Испытание кровельного ограждения										1 602 750,78
		Итого по акту:										51 628,55
		Всего прямые затраты (справочно)										30 638,87
		в том числе:										7 075 474,10
		Оплата труда рабочих										11 140 345,01
		Оплата труда машин										1 602 750,78
		Оплата труда машинистов (ОТМ)										51 628,55
		Материалы										30 638,87
		Строительные работы										7 075 474,10
		в том числе:										11 140 345,01
		оплата труда										1 602 750,78
		эксплуатация машин и механизмов										51 628,55
		оплата труда машинистов (ОТМ)										30 638,87
		материалы										7 075 474,10
		накладные расходы										1 580 862,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль									
			Всего ФОТ (справочно)									798 990,62
			Всего накладные расходы (справочно)									1 633 389,65
			Всего сметная прибыль (справочно)									1 580 862,09
			Компенсация НДС при УСН									798 990,62
			Всего									1 556 604,30
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором - 0,499999999%									63 464,75
			Всего									12 633 464,56
			НДС 5%									631 673,23
			ВСЕГО по акту									13 265 137,79
			справочно:				2903,1149085					
			Затраты труда рабочих				43,7597083					
			Затраты труда машинистов									

СДАЛ:
Подрачик:
М.П.
ПРИНЯЛ:
Заказчик:
М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень ОблСтройПроект-СК»
Директор

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю.
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расчетами проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

А.В. Бирезовский

К.Ф. Едигимов

А.В. Бытов

А.И. Паздерин

С.Л. Бороничева

Игорь Николаевич О.О.