

АКТ
приемки выполненных работ по оценке соответствия лифтов

г. Тюмень
местонахождение

« 15 » июля 2026 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

НО «ФКР ТО»

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) 0303/1-ОД от « 07 » июля 20 26 г. в составе
дата

Председателя
представителя заказчика

Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа Исполнительной
власти и органа местного
самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Представитель МКУ «СТК» Чашина С.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя заказчика

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.
Главный специалист отдела технического контроля
НО «ФКР ТО» Черепанов А.А.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Главный инженер ООО УК «СОЦКОМСЕРВИС» Антонов В.Е.

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников)

Донцова Елена Викторовна

фамилия, имя, отчество

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СИБИРЬ»

наименование подрядной организации

предъявлены комиссии к приемке выполненные работы по оценке соответствия лифтов техническому регламенту Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) в соответствии с Договором от 05.12.2025г. № 257/25 (далее – Договор).

2. Стоимость работ согласно Договору по многоквартирному жилому дому:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 58

(полный адрес в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы)

Составляет 29 700 (Двадцать девять тысяч семьсот руб.) 00 коп., (в т.ч. НДС 5%), из них:

(стоимость прописью)

2.1.	по лифту № 1 на 12 остановок, установленный в подъезде № 1, заводской номер лифта – 069642 14 850 (Четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят руб.) 00 коп., (в т.ч. НДС 5%), (стоимость прописью)
2.2.	по лифту № 2 на 12 остановок, установленный в подъезде № 1, заводской номер лифта – 254337 14 850 (Четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят руб.) 00 коп., (в т.ч. НДС 5%), (стоимость прописью)

3. Стоимость работ согласно Договору по многоквартирному жилому дому:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 58

(полный адрес в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы)

Составляет 29 700 (Двадцать девять тысяч семьсот руб.) 00 коп., (в т.ч. НДС 5%), из них:

(стоимость прописью)

3.1.	по лифту № 1 на 12 остановок, установленный в подъезде № 1, заводской номер лифта – 069642 14 850 (Четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят руб.) 00 коп., (в т.ч. НДС 5%), (стоимость прописью)
3.2.	по лифту № 2 на 12 остановок, установленный в подъезде № 1, заводской номер лифта – 254337 14 850 (Четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят руб.) 00 коп., (в т.ч. НДС 5%), (стоимость прописью)

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ

(дата заключения договора)

05.12.2025 г.

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

(дата окончания работ по договору)

01.06.2026 г.

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

(дата подписания последнего Акта освидетельствования, соответствующего требованиям Технического регламента ТС 011/2011, ГОСТов и других действующих нормативных актов Российской Федерации, условиям договора)

06.07.2026 г.

дата, месяц, год

5. Качество выполненных работ соответствует требованиям, установленным Договором. Недостатки выполненных работ не выявлены. Работы выполнены в полном объеме, что подтверждается Актами освидетельствования № 3893 от 23.04.2026 г., № б/н от 06.07.2026 г., которые в комплекте с актами обследования и испытания узлов, деталей и конструкций переданы в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

6. Гарантийный срок на результаты выполненных работ в соответствии с п.3 ч.2 ст.182 ЖК РФ составляет 5 (лет) с момента подписания настоящего акта.

7. Настоящий акт составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложение к акту выполненных работ по оценке соответствия лифтов:

1. Акты освидетельствования № 3893 от 23.04.2026 г., № б/н от 06.07.2026 г.
2. Протоколы № 069642/3893 от 23.04.2026 г., № ПО-16-2026 от 06.07.2026 г.

Председатель рабочей комиссии

Члены комиссии

подпись	расшифровка подписи
подпись	Ботков А.В.
подпись	расшифровка подписи
подпись	Мухомов А.В.
подпись	расшифровка подписи
подпись	Серегачев И.
подпись	расшифровка подписи
подпись	Никонов В.Е.
подпись	расшифровка подписи
подпись	расшифровка подписи

От организации-подрядчика

представитель

генеральный директор ООО ИЦ СИБИРЬ Кузьмин Александр Владимирович

должность, фамилия, имя, отчество



Представитель «Департамента ЖКХ ТО» не явился. Уведомлен о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Уполномоченный представитель от собственников помещений Донцова Елена Викторовна не явился. Уведомлен о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

07.07.2026 № 01-17-26/07044/1

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки


Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 4 л. в 1 экз.

Заместитель директора



О.А. Токарева

Приложение 4 к письму от

№

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 58 (оценка соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов (ТР ТС 011/2011)»
Дата, время приемки:	15.07.2026 11 часов 00 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 257/25 от 05.12.2025
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Новгородская, д.10, каб. 425

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненным работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Черепанов А.А., Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	МКУ «Служба технического контроля»
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО УК «СОЦКОМСЕРВИС» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Донцова Елена Викторовна

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СИБИРЬ»
(ООО ИЦ «СИБИРЬ»)

625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 3, пом. 7, тел / факс (3452) 34-45-25, 34-45-27
E-mail: ic-sibir@bk.ru

Уникальный номер записи в РАЛ RA.RU.27ЛФ66

г. Тюмень

«23» апреля 2026 г.

АКТ № 3893
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИФТА

Мною, специалистом Ястребовым Евгением Анатольевичем

(Ф.И.О.)

в присутствии представителя монтажной организации

Емельяненко В.И.

(должность, Ф.И.О.)

ООО «Региональное управление КМЗ» (доверенность № 59 от 02.02.2026 г.)

(наименование организации)

проведены проверки, испытания и измерения лифта, установленного по адресу: _____

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 58

Идентификационный номер лифта (зав., рег.) 069642

Проверки, испытания и измерения лифта проведены в соответствии с ГОСТ 34582-2019 «Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок перед вводом в эксплуатацию». Утверждён и введён в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.10.2019 N 1039-ст, в объеме полного технического освидетельствования.

Результат проверок, испытаний и измерений

1. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № 069642/3893 от «23» апреля 2026 г.

2. Установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение).

3. Лифт и устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с требованиями, регламентированными руководством (инструкцией) по эксплуатации.

4. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.


5. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.

6. Результат испытания прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления положительный.

Специалист _____ / Ястребов Е.А. /

подпись

ФИО



Настоящий акт и оригиналы протоколов проверок, испытаний и измерений получил представитель монтажной организации

_____ / Емельяненко В.И. /

подпись

ФИО

Руководитель испытательной лаборатории (центра)

_____ / Ястребов Е.А. /

подпись

ФИО



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СИБИРЬ»
(ООО ИЦ «СИБИРЬ»)

625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 3, пом. 7, тел / факс (3452) 34-45-25, 34-45-27
E-mail: ic-sibir@bk.ru

Уникальный номер записи в РАЛ RA.RU.27ЛФ66

Протокол № 069642/3893

проверок, испытаний и измерений при проведении полного технического освидетельствования лифта с
электрическим приводом

Специалист, проводивший проверки, испытания и измерения: Ястребов Е.А.

Адрес установки лифта: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 58

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 069642

Сведения о лифте: тип и модель пассажирский, ЛП, 4-К0621-1200ТЛКП (Е 30)-1,0; Сведения о производителе лифта: ООО «Региональное управление КМЗ»; фактический адрес: Российская Федерация, 109052, город Москва. Рязанский проспект, дом 2, тел: +7(495) 252-77-76, юридический адрес: Российская Федерация, 109052, город Москва. Рязанский проспект, дом 2, строение 1, тел: +7(495) 252-77-76, номинальная грузоподъемность 630 кг; номинальная скорость 1,0 м/с; число остановок 12, высота подъема 40,8 м. Температура воздуха 22 °С; Относительная влажность воздуха 43 %.

Заказчик: ООО «Региональное управление КМЗ», 109052, г. Москва, Рязанский проспект, д. 2, тел. +7 (495) 252-77-76

Стандарт, содержащий методы проверок, испытаний и измерений: ГОСТ 34582-2019

Таблица № 1. Сведения о средствах измерений, использованных при проведении проверок, испытаний и измерений

№	Наименования средства измерения	Заводской номер	Номер св-ва о поверке	Дата поверки		Наименование организации, выполнившей поверку
				последняя	очередная	
1.	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ	431856	С-ВЯ/21-08-2025/458283919	21.08.2025	20.08.2026	ФБУ «Тюменский ЦСМ»
2.	Мегаомметр Е6-32	6228.18	С-ВЯ/02-09-2024/367296526	02.09.2024	01.09.2026	ФБУ «Тюменский ЦСМ»
3.	Измеритель параметров электрических сетей 1825 LP	1433027	С-ВЯ/26-12-2025/492675897	26.12.2025	25.12.2026	ФБУ «Тюменский ЦСМ»
4.	Штангенрейсмас ШР-200-0,05	Н11250	С-ВЯ/20-11-2025/482848996	20.11.2025	19.11.2026	ФБУ «Тюменский ЦСМ»
5.	Рулетка измерительная Р5УЗП	Д1602	С-ВЯ/20-11-2025/482848985	20.11.2025	19.11.2026	ФБУ «Тюменский ЦСМ»
6.	Тахометр СС6208А	Н12С-Е00862	С-ВЯ/07-04-2026/517075688	07.04.2026	06.04.2027	ФБУ «Тюменский ЦСМ»
7.	Акселерометр PALS	000136	С-В/27-01-2026/498913472	27.01.2026	26.01.2027	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
8.	Дальномер лазерный DLE 40	206552108	С-ВЯ/13-10-2025/473183666	13.10.2025	12.10.2026	ФБУ «Тюменский ЦСМ»
9.	Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1	18100830	С-ВЯ/15-10-2025/474382768	15.10.2025	14.10.2026	ФБУ «Тюменский ЦСМ»
10.	Угломер с нониусом 4	5324	С-ВЯ/25-12-2025/492254105	25.12.2025	24.12.2026	ФБУ «Тюменский ЦСМ»

Таблица № 2. Перечень технической документации, наличие которой контролируется при проведении полного технического освидетельствования и результат проверки комплектности документации

№	Комплектность технической документации	Обозначение НД, устанавливающего соответствующее требование	Результат проверки комплектности***		
			1	2	3
1.	Наличие паспорта лифта	ТР ТС 011/2011, ст.2	V		
2.	Наличие принципиальной электрической схемы лифта с перечнем элементов	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3	V		
3.	Наличие принципиальной гидравлической схемы (для гидравлического лифта)	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3			V
4.	Наличие копии сертификата соответствия на лифт	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3	V		
5.	Наличие копии сертификата соответствия на замок двери шахты*	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3	V		
6.	Наличие копии сертификата соответствия на ограничитель скорости кабины*	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3	V		
7.	Наличие копии сертификата соответствия на ограничитель скорости противовеса*	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3			V
8.	Наличие копии сертификата соответствия на ловители кабины*	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3	V		
9.	Наличие копии сертификата соответствия на ловители противовеса*	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3			V
10.	Наличие копии сертификата соответствия на буфер кабины*	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3	V		
11.	Наличие копии сертификата соответствия на буфер противовеса*	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3	V		
12.	Наличие копии сертификата соответствия на разрывной клапан*	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3			V
13.	Наличие копии сертификата на противопожарные двери (при необходимости)	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3	V		
14.	Наличие проектной документации на установку (модернизацию) лифта	ТР ТС 011/2011, ст.6, пункт 3.3	V		
15.	Наличие заключения по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы**	ТР ТС 011/2011, ст.6, пункт 5.3			V
16.	Наличие руководства (инструкции) по эксплуатации	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3	V		
17.	Наличие инструкции по монтажу	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3	V		
18.	Наличие монтажного чертежа	ТР ТС 011/2011, ст.6, пункт 3.1	V		

* Устройства безопасности лифта, изготавливаемые предприятием-изготовителем лифта, и используемые им для комплектования лифтов собственного производства и поставляемые в качестве запасных частей для замены идентичных устройств безопасности на лифтах собственного производства, не подлежат обязательной сертификации.

** Для лифтов, на которых проведена модернизация.

*** Результат проверки комплектности: 1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не применимо

Таблица № 3. Результат идентификации устройств безопасности лифта по ГОСТ 34582-2019, В.2.1

№ п.п	Наименование устройства безопасности лифта	Обозначение (изготовитель, модель), указанное на устройстве безопасности	Соответствие обозначения, указанного на устройстве безопасности, данным, указанным в паспорте	Соответствие обозначения, указанного на устройстве безопасности, данным, указанным в сертификате соответствия
1.	Замок двери шахты	1000ПСБ.06.03.510Е, ООО «РУ КМЗ»	соответствует	соответствует
2.	Ограничитель скорости кабины	006.17.00.000-10 ООО «РУ КМЗ»	соответствует	соответствует
3.	Ловители кабины	103.01.18.0000-00.09 ООО «РУ КМЗ»	соответствует	соответствует
4.	Буфер кабины	0601.01.00.010 ООО «Монолит»	соответствует	соответствует
5.	Буфер противовеса	0601.01.00.010 ООО «Монолит»	соответствует	соответствует

Таблица № 4. Перечень установленных требований к лифту, подлежащих контролю при полном техническом освидетельствовании лифта и результаты проверки этих требований

№ п.п	Общие требования безопасности, контролируемые при проведении технического освидетельствования лифта с электрическим приводом	Обозначение НД, устанавливающего соответствующее требование, пункты ГОСТ 33984.1-2016	Результат проверки требования*		
			1	2	3
1.	Соответствие точности остановки кабины лифта установленным требованиям	5.12.1.1.4	V		
2.	Наличие правил пользования лифтом и табличек со сведениями	5.1.2	V		
3.	Расположение кабины и противовеса (уравновешивающего груза) лифта в одной шахте	5.2.5.1.2	V		
4.	Соответствие сплошного ограждения шахты установленным требованиям (для полностью огражденной шахты)	5.2.5.2.2.1; проектная документация по установке лифта	V		
5.	Соответствие сплошного ограждения шахты установленным требованиям (для частично огражденной шахты)	5.2.5.2.3; проектная документация по установке лифта			V
6.	Соответствие стеклянных панелей, применяемых для ограждения шахты в доступных для людей местах, установленным требованиям (плоские или формованные стеклянные панели должны быть изготовлены из многослойного стекла)	5.2.1.8.3			V
7.	Наличие ловителей на противовесе (уравновешивающем устройстве), в случае нахождения под приямком лифта пространства (помещения), доступного для людей	5.2.5.4			V
8.	Соответствие установок аварийных дверей установленным требованиям при расстоянии между порогами проемов дверей шахты лифта на смежных этажных площадках более 11м и невозможности перехода пассажиров из кабины одного лифта в кабину соседнего лифта	5.2.3.1; проектная документация по установке лифта			V
9.	Соответствие высоты и ширины внутренней вертикальной поверхности шахты лифта или фартука ниже порога двери шахты на этажной площадке установленным требованиям	5.2.5.3.2, перечисление а)	V		
10.	Наличие ограждения противовеса (уравновешивающего груза) и его соответствие установленным требованиям	5.2.5.5.1, перечисления а) – f), h)	V		
11.	Наличие ограждения между движущимися частями различных лифтов, соответствующих установленным требованиям, в случае нахождения в одной шахте нескольких лифтов	5.2.5.5.2.1; 5.2.5.5.2.2			V
12.	Соответствие высоты шахты лифта, оборудованного лебедкой с канатомоведущим шкивом или барабаном трения, установленным требованиям	5.2.5.6.1.1	V		
13.	Соответствие обеспечения безопасности обслуживающего персонала, находящегося на крыше кабины лифта, установленным требованиям	5.2.5.7	V		
14.	Соответствие электрического устройства безопасности, контролирующего приведение в действие механического устройства, обеспечивающего остановку кабины в верхней части шахты, установленным требованиям	5.2.5.7.5, перечисление d)			V
15.	Возможность перемещения кабины (противовеса) по направляющим на расстояние не менее чем на 0,10 м при нахождении на полностью сжатых буферах противовеса (кабины) лифта, оборудованного лебедкой с канатомоведущим шкивом или барабаном трения	5.2.5.6.2	V		
16.	Возможность перемещения кабины по направляющим на расстояние не менее 0,5 м от уровня верхнего этажа до верхнего буфера для лифтов с позитивным приводом	5.2.5.6.3.1			V
17.	Возможность перемещения кабины по направляющим на расстояние не менее 300 мм, при нахождении кабины лифта, оборудованной лебедкой с барабаном или звездочкой, на полностью сжатых верхних буферах	5.2.5.6.3.2			V
18.	Наличие двери приямка для доступа в приямок глубиной 2500 мм	5.2.2.4			V
19.	Наличие предупреждающих надписей снаружи шахты около дверей доступа и аварийных дверей	5.2.4.2			V
20.	Соответствие высоты и ширины в свету двери для доступа в приямок установленным требованиям	5.2.3.2, перечисление а)			V
21.	Наличие стационарного или приставного устройства (лестница, скобы и др.), расположенного в пределах досягаемости из дверного проема, для доступа в приямок глубиной менее 2500 мм	5.2.2.4	V		
22.	Соответствие обеспечения безопасности обслуживающего персонала, находящегося в приямке лифта, установленным требованиям	5.2.5.8.1; 5.2.5.8.3	V		
23.	Соответствие электрического устройства безопасности, контролирующего приведение в действие механического устройства, обеспечивающего остановку кабины в нижней части шахты, установленным требованиям	5.2.5.8.3, перечисления e) -g)			V
24.	Соответствие вертикального расстояния между уровнем пола приямка и башмаками, щитами под порогом кабины, элементами вертикально-раздвижных дверей, деталями ловителей, каркаса кабины при нахождении кабины в крайнем нижнем положении установленным требованиям	5.2.5.8.2, перечисления а). b)	V		
25.	Наличие в приямке несамозовратного электрического устройства безопасности (кнопки «Стоп»), размыкающего цепь безопасности от ручного воздействия	5.2.1.5.1, перечисление а)	V		
26.	Обеспечение доступности электрического устройства безопасности (кнопки «Стоп») при открытии двери для входа в приямок и с пола приямка и соответствие его расположения установленным требованиям	5.2.1.5.1, перечисление а); 5.12.1.11.1			V
27.	Отсутствие в шахте лифта оборудования и коммуникаций, не относящихся к лифту	5.2.1.2.1; 5.2.1.2.3	V		
28.	Наличие стационарного управления лифтом из приямка, расположенного в пределах 0,30 м от пространства безопасности	5.2.1.5.1, перечисление b)	V		
29.	Наличие в приямке выключателя освещения шахты и соответствие его расположения установленным требованиям	5.2.1.5.1, перечисление d)			V
30.	Наличие стационарного электрического освещения шахты лифта, обеспечивающего освещенность, соответствующую установленным требованиям	5.2.1.4.1	V		
31.	Наличие устройства экстренного вызова или возможность подключения к двухсторонней переговорной связи с обслуживающим персоналом в местах, где существует риск для персонала быть заблокированным	5.2.1.6; 5.12.3.1	V		
32.	Наличие в приямке электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В	5.2.1.5.1, перечисление c); 5.10.1.3.2	V		
33.	Наличие таблички со сведениями (изготовитель, модель. Идентификационный номер ловителей, допустимая максимальная улавливаемая масса и скорость) на ловителях	5.6.2.1.1.3	V		
34.	Соответствие горизонтального расстояния между внутренней поверхностью шахты лифта и порогом, обрамлением дверного проема двери шахты и ближайшей створкой раздвижных дверей кабины установленным требованиям	5.2.5.3.1	V		
35.	Соответствие горизонтального расстояния между порогом кабины и порогами дверей шахты установленным требованиям	5.2.15.2	V		
36.	Соответствие горизонтального расстояния между створками двери кабины и створками двери шахты установленным требованиям	5.2.15.3	V		
37.	Соответствие зазоров между распашной дверью шахты и складчатой дверью кабины установленным требованиям	5.3.4.3			V
38.	Соответствие горизонтального расстояния между элементами кабины и противовеса (уравновешивающего груза) установленным требованиям	5.2.5.5.1, перечисление h)	V		
№ протокола	069642/3893	всего страниц протокола	9	страница протокола	2

39.	Наличие стационарного электрического освещения пространства перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лифта, обеспечивающего освещенность не менее 50 лк на уровне пола	5.2.2.2	V		
40.	Соответствие безопасного доступа персонала в пространство для размещения машинного оборудования лифта установленным требованиям	5.2.2.5, перечисления а) -с). е). ф)			V
41.	Соответствие габаритной ширины приставной лестницы и глубины ступеней установленным требованиям	5.2.2.5 перечисление d)	V		
42.	Отсутствие оборудования и коммуникаций, не относящихся к лифту, в помещениях с размещенным оборудованием	5.2.1.2.1; 5.2.1.3			V
43.	Наличие на устройстве для подвески грузоподъемных средств информации о его грузоподъемности или допустимой нагрузке (при наличии грузоподъемных средств)	5.2.1.7	V		
44.	Соответствие пола машинного помещения установленным требованиям	5.2.1.8.9	V		
45.	Соответствие пола блочного помещения установленным требованиям	5.2.1.8.9			V
46.	Наличие предупреждающих надписей снаружи дверей и люков для доступа в машинное и блочное помещения	5.2.4.1			V
47.	Соответствие размеров двери для доступа в машинное помещение установленным требованиям	5.2.3.2, перечисление а)	V		
48.	Соответствие размеров люка для доступа в машинное и блочное помещения установленным требованиям	5.2.3.2, перечисление с)			V
49.	Наличие груза, уравнивающего крышки люков для доступа в машинное и блочное помещения	5.2.3.2, перечисление с)			V
50.	Соответствие размеров двери для доступа в блочное помещение установленным требованиям	5.2.3.2, перечисление b)			V
51.	Соответствие двери для доступа в машинное и блочное помещения установленным требованиям	5.2.3.3, перечисления а) – с)	V		
52.	Соответствие запирания крышки люка для подачи материалов установленным требованиям	5.2.3.3, перечисление с)	V		
53.	Наличие зон обслуживания у машинного оборудования в машинном помещении и соответствие их размеров установленным требованиям	5.2.6.3.2.1	V		
54.	Соответствие размеров проходов к зонам обслуживания установленным требованиям	5.2.6.3.2.2	V		
55.	Наличие зоны обслуживания оборудования в блочном помещении и соответствие их размеров установленным требованиям	5.2.6.7.1.1			V
56.	Соответствие размеров проходов к зонам обслуживания установленным требованиям	5.2.6.7.1.1	V		
57.	Наличие в машинном помещении, пол которого имеет несколько уровней, переносной или стационарной лестницы (ступеней, пандуса), и соответствие лестницы (ступеней, пандуса) установленным требованиям	5.2.6.3.2.4			V
58.	Наличие в машинном помещении свободного пространства высотой не менее 0,30 м над неогражденными вращающимися частями привода лифта и неогражденными отводными блоками	5.2.6.3.2.3	V		
59.	Наличие в блочном помещении свободного пространства высотой не менее 0,30 м над неогражденными отводными блоками	5.2.6.7.1.2			V
60.	Соответствие бортиков вокруг отверстий над шахтой лифтов установленным требованиям	5.2.6.3.3; 5.2.6.7.2	V		
61.	Соответствие расстояния от края отверстия до проходящих через него подвижных элементов установленным требованиям	5.2.6.3.3	V		
62.	Наличие возможности идентифицировать составные части каждого лифта, если в одном машинном/блочном помещении находится оборудование разных лифтов	5.2.1.1.2	V		
63.	Наличие стационарного электрического освещения, обеспечивающего освещенность не менее 50 лк на уровне пола в проходах к зонам обслуживания в машинном помещении	5.2.1.4.2	V		
64.	Наличие стационарного электрического освещения, обеспечивающего освещенность не менее 200 лк на уровне пола в зонах обслуживания в машинном помещении	5.2.1.4.2	V		
65.	Соответствие расположения выключателя освещения машинного помещения установленным требованиям	5.2.1.5.2, перечисление а) 5.10.8.2	V		
66.	Наличие стационарного электрического освещения, обеспечивающего освещенность не менее 50 лк на уровне пола в проходах к зонам обслуживания в блочном помещении	5.2.1.4.2			V
67.	Наличие стационарного электрического освещения, обеспечивающего освещенность не менее 200 лк на уровне пола в зонах обслуживания в блочном помещении	5.2.1.4.2			V
68.	Соответствие расположения выключателя освещения блочного помещения установленным требованиям	5.2.1.5.2, перечисление а) 5.10.8.2			V
69.	Наличие в машинном помещении не менее одной электрической розетки для каждой зоны обслуживания с напряжением питания не более 254 В	5.2.1.5.2, перечисление b)	V		
70.	Наличие в блочном помещении не менее одной электрической розетки для каждой зоны обслуживания с напряжением питания не более 254 В	5.2.1.5.2, перечисление b)			V
71.	Наличие в блочном помещении несамовозвратного электрического устройства безопасности (кнопки «Стоп»), размыкающего цепь безопасности от ручного воздействия, и соответствие его расположения установленным требованиям	5.2.1.5.2, перечисление с); 5.12.1.11.1			V
72.	Наличие надписей (пиктограмм) на главном выключателе и выключателе освещения, позволяющих их легко идентифицировать	5.2.6.2.1	V		
73.	Соответствие размеров зон обслуживания и высоты проходов к зонам обслуживания в шахте установленным требованиям	5.2.6.4.1.2; 5.2.6.4.2.1	V		
74.	Наличие информационной таблички, содержащей необходимые инструкции по работе	5.2.6.4.1.3	V		
75.	Наличие в шахте свободного пространства над неогражденными вращающимися частями привода и его соответствие установленным требованиям	5.2.6.4.2.2			V
76.	Соответствие условий обслуживания и проверки машинного оборудования, проводимого с крыши кабины, установленным требованиям	5.2.6.4.3.1			V
77.	Наличие смотрового люка в стенках купе кабины и его соответствие установленным требованиям	5.2.6.4.3.3			V
78.	Соответствие условий при выполнении работ по техническому обслуживанию и проверке машинного оборудования, проводимых в приемке, установленным требованиям	5.2.6.4.4.1; 5.2.6.4.4.2			V
79.	Соответствие условий при выполнении работ по техническому обслуживанию и проверке машинного оборудования, расположенного в шахте, проводимых снаружи шахты, установленным требованиям	5.2.6.4.6			V
80.	Наличие в пространстве для машинного оборудования не менее одной электрической розетки для каждой зоны обслуживания с напряжением питания не более 254 В	5.2.1.5.2, перечисление b)	V		
81.	Наличие стационарного электрического освещения, обеспечивающего освещенность не менее 50 лк на уровне пола в проходах к зонам обслуживания в пространствах для размещения машинного оборудования	5.2.1.4.2	V		
82.	Наличие стационарного электрического освещения, обеспечивающего освещенность не менее 200 лк на уровне пола в зонах обслуживания в пространствах для размещения машинного оборудования	5.2.1.4.2	V		
83.	Соответствие расположения выключателя освещения пространства для машинного оборудования установленным требованиям	5.2.1.5.2, перечисление а); 5.10.8.2	V		
84.	Наличие шкафа для размещения машинного оборудования снаружи шахты	5.2.6.5.1.1			V
85.	Отсутствие в шкафу для размещения машинного оборудования коммуникаций и оборудования, не относящихся к лифту	5.2.6.5.1.1			V
86.	Соответствие сплошного ограждения шкафа для размещения машинного оборудования снаружи шахты установленным требованиям	5.2.6.5.1.2			V
87.	Соответствие двери шкафа для размещения машинного оборудования снаружи шахты установленным требованиям	5.2.6.5.1.3			V
88.	Соответствие размеров зоны обслуживания перед шкафом для размещения машинного оборудования установленным требованиям	5.2.6.5.2; 5.2.6.4.2			V
89.	Наличие панели управления, содержащей устройства для выполнения снаружи шахты всех операций по эвакуации пассажиров и динамических испытаний лифта	5.2.6.6.1			V
90.	Соответствие панели управления для эвакуации и испытаний установленным требованиям	5.2.6.6.2	V		
91.	Наличие на панели управления останавливающего устройства (кнопки «Стоп»)	5.12.1.11.1	V		

92.	Наличие стационарного электрического освещения пространства, в котором расположена панель управления для эвакуации и испытаний, обеспечивающего освещенность оборудования не менее 200 лк при измерении около панели управления	5.2.6.6.3	V	
93.	Соответствие расположения выключателя освещения пространства, в котором расположена панель управления для эвакуации и испытаний установленным требованиям	5.2.6.6.3	V	
94.	Наличие зоны обслуживания перед панелью управления и соответствие ее размеров установленным требованиям	5.2.6.6.4; 5.2.6.3.2.1	V	
95.	Наличие двусторонней переговорной связи между пассажиром в кабине и обслуживающим персоналом, находящимся около устройств управления для проведения эвакуации и испытаний	5.2.6.6.2, перечисление а); 5.12.3.1	V	
96.	Наличие сплошных дверей в проемах шахты и кабины	5.3.1.2	V	
97.	Наличие раздвижной решетчатой двери кабины грузопассажирских лифтов с внутренним управлением, предназначенных для перевозки грузов, управляемых уполномоченным персоналом, и ее соответствие установленным требованиям	5.3.1.2		V
98.	Соответствие горизонтально-раздвижных и вертикально-раздвижных дверей шахты и кабины в закрытом положении, установленным требованиям	5.3.1.3	V	
99.	Соответствие зазоров между сомкнутыми створками дверей шахты и кабины, а также между створками и обвязкой дверного проема, между створками и порогом установленным требованиям	5.3.1.4	V	
100.	Наличие упоров, предохраняющих распашную дверь кабины от распахивания за пределы кабины	5.3.1.5		V
101.	Соответствие высоты в свету проемов дверей шахты и кабины установленным требованиям	5.3.2.1	V	
102.	Соответствие ширины в свету проемов дверей шахты и кабины установленным требованиям	5.3.2.2	V	
103.	Соответствие наружной поверхности автоматических раздвижных дверей шахты и кабины установленным требованиям	5.3.6.1	V	
104.	Соответствие маркировки многослойного стекла дверей шахты и кабины установленным требованиям	5.3.5.3.7		V
105.	Препятствование движению закрывания створок дверей, вызывающее остановку привода и повторное открывание створок дверей	5.3.6.2.2.1, перечисление d)	V	
106.	Наличие защитного устройства (светового занавеса), перекрывающего дверной проем по вертикали на расстояние от уровня порога двери кабины не менее чем от 25 до 1600 мм	5.3.6.2.2.1, перечисление b) 1)	V	
107.	Наличие расстояния между внешним краем сложенной складчатой двери кабины и краем ниши не менее 15 мм, если складчатая дверь уходит в нишу	5.3.6.2.2.1, перечисление f)		V
108.	Наличие одного или нескольких смотровых окон в дверях шахты и кабины, огражденных панелями из многослойного стекла у лифта с открывающимися вручную дверями шахты	5.3.7.2.1; 5.3.7.2.2		V
109.	Соответствие толщины многослойного стекла смотровых окон установленным требованиям	5.3.7.2.1, перечисление а)		V
110.	Наличие маркировки многослойного стекла смотровых окон, соответствующей установленным требованиям	5.3.7.2.1, перечисление а)		V
111.	Соответствие остекленной площади одной двери шахты на каждое смотровое окно установленным требованиям	5.3.7.2.1, перечисление а)		V
112.	Соответствие ширины прозрачной части смотрового окна установленным требованиям	5.3.7.2.1, перечисление а)		V
113.	Соответствие светового сигнала наличия кабины на этаже установленным требованиям	5.3.7.2.1, перечисление b)	V	
114.	Наличие освещения посадочных площадок вблизи дверей шахты, обеспечивающего освещенность не менее 50 лк	5.3.7.1	V	
115.	Наличие автоматических замков, запирающих двери шахты прежде, чем кабина выйдет за пределы зоны отпирания, и исключающих отпирание дверей снаружи шахты	5.3.9.1.1	V	
116.	Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих записание автоматических замков дверей шахты, и их соответствие установленным требованиям	5.3.9.1.1	V	
117.	Возможность движения кабины после перемещения запирающих элементов автоматических замков дверей шахты не менее 7 мм в ответную часть замка	5.3.9.1.2	V	
118.	Наличие непосредственного воздействия запирающего устройства автоматического замка на контакт безопасности электрического устройства безопасности, контролирующего записание автоматического замка дверей шахты	5.3.9.1.3	V	
119.	Наличие на замке таблички с указанием изготовителя и идентификационного номера	5.3.9.1.7	V	
120.	Наличие неавтоматических замков или устройств, удерживающих в закрытом положении двери шахты, закрываемые вручную	5.3.9.1.8		V
121.	Возможность отпирания дверей шахты снаружи специальным ключом	5.3.9.3.1	V	
122.	Соответствие ключевины устройства для отпирания снаружи автоматического замка двери шахты установленным требованиям	5.3.9.3.1	V	
123.	Соответствие расположения ключевины для отпирания снаружи автоматического замка двери шахты установленным требованиям	5.3.9.3.2.	V	
124.	Наличие автоматического закрывания и запираания автоматических дверей шахты при отсутствии кабины в зоне отпирания дверей	5.3.9.4	V	
125.	Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих закрытие дверей шахты, и их соответствие установленным требованиям	5.3.9.4.1	V	
126.	Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего закрытие створок раздвижной двери, не запираемых замком	5.3.9.4.3		V
127.	Соответствие размеров в свету аварийных дверей установленным требованиям	5.2.3.2, перечисление d)		V
128.	Соответствие размеров в свету смотровых люков установленным требованиям	5.2.3.2, перечисление e)		V
129.	Наличие аварийных дверей и смотровых люков, открывающихся наружу	5.2.3.3, перечисление а)		V
130.	Наличие замков на аварийных дверях и смотровых люках, соответствующих установленным требованиям	5.2.3.3, перечисления b), c)		V
131.	Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих закрытое состояние аварийных дверей и смотровых люков	5.2.3.3, перечисление d)		V
132.	Соответствие номинальной скорости лифта, оборудованного позитивным приводом, установленным требованиям	5.9.2.1.1 перечисление b)		V
133.	Наличие соответствующего количества ремней для передачи крутящего момента от электродвигателя главного привода	5.9.2.1.2		V
134.	Наличие ограждения от случайного прикосновения вращающихся элементов лебедки, которые могут быть источником опасности	5.9.1.2; 5.5.7.1	V	
135.	Наличие окраски (частичной окраски) в желтый цвет неогражденных вращающихся элементов лебедки	5.9.1.2	V	
136.	Наличие защитных мер для шкивов, блоков, ограничителей скорости, натяжных устройств, которые могут быть источником опасности	5.5.7.1	V	
137.	Наличие возможности перемещения кабины при отключении основного источника электропитания лифта	5.9.2.3.1	V	
138.	Наличие электрического устройства безопасности (при применении съемного штурвала), контролирующего положение съемного штурвала и размыкающего цепь безопасности не позднее установки штурвала на лебедку	5.9.2.3.1	V	
139.	Наличие возможности получения информации о нахождении кабины в зоне отпирания дверей при перемещении кабины	5.9.2.3.3	V	
140.	Наличие дополнительного источника бесперебойного питания (аккумулятора) для электрического растормаживания при перемещении кабины за счет фактических масс кабины и противовеса	5.9.2.2.2.7		V
141.	Наличие автоматически действующего механического тормоза главного привода нормально замкнутого типа, соответствующего установленным требованиям	5.9.2.2.2.1	V	
142.	Соответствие номинальной грузоподъемности лифта самостоятельного пользования установленным требованиям	5.4.2.1	V	
143.	Соответствие номинальной грузопассажирского лифта установленным требованиям	5.4.2.2	V	
144.	Соответствие вместимости кабины, установленным требованиям	5.4.2.3.1	V	
145.	Наличие не менее двух параллельно включенных источников света рабочего освещения кабины	5.4.9.2.1	V	
146.	Наличие аварийного освещения кабины с автоматическим подзаряжаемым аварийным источником питания	5.4.9.2.2	V	
147.	Наличие сплошного ограждения кабины	5.4.3.1	V	
148.	Соответствие многослойного стекла для ограждения кабины установленным требованиям	5.4.3.2.2		V
149.	Наличие маркировки многослойного стекла ограждения кабины	5.4.3.2.2		V

150.	Наличие у стены кабины со стеклом, установленным ниже 1100 мм от уровня пола, поручня, установленного на высоте 900-1100 мм и закрепленного независимо от стекла	5.4.3.2.3			V
151.	Наличие на крыше кабины, на которую возможен выход персонала, зоны обслуживания	5.4.6.1.1	V		
152.	Наличие ограждающего элемента высотой не менее 0,1 м на крыше кабины	5.4.6.1.3, перечисление а)	V		
153.	Наличие ограждения на крыше кабины со стороны зора между краем крыши кабины и внутренней поверхностью ограждения шахты, превышающего 300 мм	5.4.6.1.3, перечисление б)	V		
154.	Наличие в конструкции ограждения на крыше кабины поручня, обшивки понизу и поперечины, расположенной на половине высоты ограждения	5.4.6.1.5	V		
155.	Соответствие высоты ограждения на крыше кабины установленным требованиям	5.4.6.1.5	V		
156.	Наличие электрического устройства безопасности (при применении складного ограждения на крыше кабины), контролирующего положение складного ограждения на крыше кабины и размыкающего цепь безопасности при установке ограждения	5.4.6.1.5			V
157.	Соответствие зора между наружным краем поручня ограждения на крыше кабины и оборудованием, расположенным в шахте, установленным требованиям	5.4.6.1.6	V		
158.	Наличие скосов, установленных под углом не менее 45° к горизонтали, на любых горизонтальных выступах от стены в шахту или горизонтальных балках (включая разделительные балки) шириной более 0,15 м, когда крыша кабины не оборудована перильными ограждениями	5.2.5.2.2.2	V		
159.	Наличие на крыше кабины аппаратов управления в режиме «Ревизия», расположенных в пределах 0,3 м по горизонтали от пространства безопасности для персонала	5.4.7.1 перечисление а)	V		
160.	Наличие на крыше кабины устройства останова лифта, размыкающего цепь безопасности при ручном воздействии	5.4.7.1 перечисление б); 5.12.1.11.1	V		
161.	Наличие на крыше кабины электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В	5.4.7.1 перечисление с)	V		
162.	Наличие вертикального щита (фартука) на всю ширину дверного проема высотой не менее 750 мм, установленного заподлицо с передней кромкой порога	5.4.4.2	V		
163.	Наличие электрического устройства безопасности (при применении складного фартука под порогом кабины), контролирующего положение складного фартука	5.4.4.2			V
164.	Соответствие высоты кабины установленным требованиям	5.4.1	V		
165.	Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего закрытое состояние двери кабины	5.3.11.2	V		
166.	Наличие мер по предотвращению спадания канатов, ремней или цепей с приводных и направляющих элементов	5.3.9.2	V		
167.	Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих запертие автоматических замков двери кабины, и их соответствие установленным требованиям	5.3.9.2; 5.3.9.1.1	V		
168.	Возможность движения кабины после перемещения запирающих элементов автоматических замков двери кабины не менее чем на 7 мм в ответную часть замка	5.3.9.2; 5.3.9.1.2	V		
169.	Наличие непосредственного воздействия запирающего устройства автоматического замка на контакт безопасности электрического устройства безопасности, контролирующего запертие автоматического замка двери кабины	5.3.9.2; 5.3.9.1.3	V		
170.	Наличие средства, ограничивающего открывание двери кабины людьми, находящимися внутри кабины, для лифта самостоятельного пользования	5.3.13.2	V		
171.	Наличие возможности в случае остановки кабины при открытой соответствующей двери шахты открыть дверь кабины без использования инструментов, постоянно находящихся на месте эксплуатации	5.3.13.3	V		
172.	Наличие возможности открыть дверь кабины изнутри кабины, только когда кабина находится в зоне отпирания дверей шахты, для лифтов, оборудованных автоматическим замком	5.3.13.4	V		
173.	Соответствие аварийного люка кабины установленным требованиям	5.4.5.1; 5.4.5.2.1.1			V
174.	Соответствие аварийной двери кабины установленным требованиям	5.4.5.1; 5.4.5.2.2			V
175.	Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего запертие аварийной двери кабины, размыкающего цепь безопасности при отпирании аварийной двери кабины	5.4.5.2.3			V
176.	Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего запертие аварийного люка кабины, размыкающего цепь безопасности при отпирании аварийного люка кабины	5.4.5.2.3			V
177.	Наличие отверстий и конструктивных зазоров, расположенных сверху и внизу кабины, обеспечивающих вентиляцию воздуха	5.4.5.2.3	V		
178.	Наличие сведений (грузоподъемность, вместимость, изготовитель лифта, год изготовления, заводской номер) в кабине лифта	5.4.9.2.1	V		
179.	Исключение самопроизвольного смещения грузов противовеса в горизонтальной и вертикальной плоскости	5.4.10.2	V		
180.	Наличие ловителей плавного торможения кабины лифта с номинальной скоростью более 0,63 м/с	5.6.2.1.2.1	V		
181.	Наличие ловителей резкого торможения кабины лифта с номинальной скоростью не более 0,63 м/с	5.6.2.1.2.1			V
182.	Наличие ловителей плавного торможения противовеса (уравновешивающего груза) лифта с номинальной скоростью более 1,0 м/с (для противовеса или уравновешивающего груза, оборудованного ловителями)	5.6.2.1.2.3			V
183.	Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего срабатывание ловителей кабины, размыкающего цепь безопасности до или при срабатывании ловителей	5.6.2.1.2.3	V		
184.	Наличие ограничителя скорости, приводящего в действие, ловители при свободном падении или превышении скорости при движении кабины вниз	5.6.2.1.5	V		
185.	Наличие средства, приводящего в действие, ловители при свободном падении противовеса или уравновешивающего груза, при наличии под приямком лифта пространства (помещения), доступного для людей	5.6.1.2			V
186.	Наличие на ограничителе скорости указания о направлении вращения, соответствующего включению ловителей	5.6.2.2.1, перечисление с)	V		
187.	Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего срабатывание ограничителя скорости регламентированной вытяжки каната, приводящего в действие ограничитель скорости и размыкающего цепь безопасности при его срабатывании	5.6.2.2.1.6, перечисление с)	V		
188.	Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего срабатывание ограничителя скорости и размыкающего цепь безопасности	5.6.2.2.1.6, перечисление а)	V		
189.	Наличие электрического устройства безопасности, предотвращающего пуск лифта до приведения ограничителя скорости в исходное положение, для лифта, у которого ограничитель скорости не возвращается автоматически в исходное состояние после снятия с ловителей	5.6.2.2.1.6, перечисление б)	V		
190.	Соответствие ограничителя скорости, расположенного в шахте, установленным требованиям	5.6.2.2.1.4 перечисления б), с)			V
191.	Наличие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный номер, скорость срабатывания ограничителя скорости) на ограничителе скорости	5.6.2.2.1.7	V		
192.	Наличие буферов, ограничивающих перемещение кабины и противовеса вниз	5.8.1.1	V		
193.	Наличие фундамента (упора) высотой не менее 300 мм в месте соударения в приямке в случае крепления буферов к кабине или противовесу	5.8.1.1			V
194.	Наличие буферов, ограничивающих перемещение кабины вверх у лифта с позитивным приводом	5.8.1.2			V
195.	Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего автоматическое возвращение буфера энергорассеивающего типа в исходное положение и размыкающего цепь безопасности, если буфер не возвращается в исходное положение более чем на 50 мм	5.8.2.2.4			V
196.	Наличие возможности контроля уровня жидкости в гидравлическом буфере	5.8.2.2.5			V
197.	Наличие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный номер буфера) на буфере	5.8.1.7	V		
198.	Наличие средства защиты от превышения скорости поднимающейся вверх кабины лифта с приводом трения, соответствующего установленным требованиям	5.6.1.2; 5.6.6.1	V		
199.	Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего срабатывание средства защиты от превышения скорости поднимающейся вверх кабины	5.6.6.5	V		
200.	Наличие возможности возврата средства защиты от превышения поднимающейся вверх кабины в исходное состояние после его срабатывания без доступа в шахту	5.6.6.6	V		

201.	Отсутствие автоматического включения лифта в режим «Нормальная работа» после возврата средства защиты от превышения скорости поднимающейся вверх кабины, в исходное состояние	5.6.6.7	V	
202.	Наличие сведений на элементе контроля скорости и элементе снижения скорости средства защиты от превышения скорости поднимающейся вверх кабины, соответствующих установленным требованиям	5.6.6.12	V	
203.	Наличие средства, предотвращающего или останавливающего неконтролируемое движение кабины вверх или вниз от этажной площадки с незапертой дверью шахты и незакрытой дверью кабины в результате какой-либо единичной неисправности привода лифта или системы управления приводом лифта, влияющей на безопасное движение кабины	5.6.7.1, с учетом требований 5.6.7.2	V	
204.	Средство защиты от неконтролируемого движения кабины останавливает кабину на расстоянии, соответствующем установленным требованиям	5.6.7.5	V	
205.	Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего срабатывание средства защиты от неконтролируемого движения кабины	5.6.7.8	V	
206.	Наличие возможности возврата средства защиты от неконтролируемого движения кабины в исходное состояние после его срабатывания без доступа к кабине или противовесу (уравновешивающему грузу)	5.6.7.10	V	
207.	Отсутствие автоматического включения лифта в режим «Нормальная работа» после возврата средства защиты от неконтролируемого движения кабины в исходное состояние	5.6.7.9	V	
208.	Наличие сведений на средстве защиты от неконтролируемого движения кабины, соответствующих установленным требованиям	5.6.7.14	V	
209.	Наличие не менее двух тяговых канатов	5.5.1.3	V	
210.	Соответствие номинального диаметра стальных проволочных канатов установленным требованиям	5.5.1.2, перечисление а)	V	
211.	Соответствие коэффициента запаса прочности тяговых элементов, указанного в паспорте лифта, установленным требованиям	5.5.2.2	V	
212.	Соответствие крепления каната к барабану лифта с позитивным приводом установленным требованиям	5.5.4.2		V
213.	Наличие автоматического устройства для уменьшения разности натяжения в отдельных тяговых элементах	5.5.5.1		V
214.	Наличие автоматического устройства для уменьшения разности натяжения в отдельных тяговых цепях, как со стороны кабины, так и со стороны уравновешивающего груза	5.5.5.1.1		V
215.	Наличие электрического устройства безопасности, размыкающего цепь безопасности при относительном перемещении (ослаблении) тяговых элементов сверх значения, допустимого автоматическим устройством для уменьшения разности натяжения в отдельных тяговых элементах	5.5.5.3, перечисление а)		V
216.	Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего натяжение уравновешивающих канатов и размыкающего цепь безопасности при ослаблении натяжения	5.5.6.2, перечисление f)		V
217.	Наличие компенсационных средств, соответствующих установленным требованиям	5.5.6.1, перечисления а), b), d)		V
218.	Наличие устройства, ограничивающего подскок натяжного устройства уравновешивающих канатов у лифта, номинальная скорость которого превышает 3,5 м/с	5.5.6.1, перечисление с)		V
219.	Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего подскок натяжного устройства уравновешивающих канатов и размыкающего цепь безопасности при срабатывании этого устройства	5.5.6.1, перечисление с)		V
220.	Соответствие защитных мер для канатопроводящих шкивов, блоков, звездочек, ограничителей скорости и натяжных устройств установленным требованиям	5.5.7.1; 5.5.7.2	V	
221.	Наличие главного выключателя (вводное устройство, автоматический выключатель и др.) с ручным приводом, соответствующего установленным требованиям	5.10.5.1; 5.10.5.1.1, перечисления а) - g)	V	
222.	Наличие возможности блокировки устройства с ручным приводом для предотвращения непреднамеренного включения	5.10.5.1	V	
223.	Наличие отдельных выключателей для цепей освещения помещений для размещения оборудования лифта, шахты, кабины, розеток для подключения электроинструмента и соответствие их размещения установленным требованиям	5.10.5.1.1, перечисления а) - g); 5.10.8.1; 5.10.8.2	V	
224.	Наличие отдельного выключателя освещения кабины на каждый лифт при размещении в общем машинном помещении нескольких лифтов	5.10.5.1.1; 5.10.8.1		V
225.	Наличие выключателя освещения шахты рядом с главным выключателем и соответствие его размещения установленным требованиям	5.10.5.1.1; 5.10.8.2	V	
226.	Соответствие расположения главного выключателя установленным требованиям	5.10.5.1.2; 5.10.5.2	V	
227.	Наличие не менее двух питающих линий при расположении в общем машинном помещении оборудования нескольких лифтов	5.10.5.3		V
228.	Наличие несамовозвратных устройств в каждом из помещений, при размещении электрооборудования лифта в разных помещениях	5.10.5.2		V
229.	Соответствие подачи электропитания для освещения кабины, шахты, пространства для размещения машинного оборудования и мест расположения блоков установленным требованиям	5.10.7.1	V	
230.	Соответствие подачи электропитания на розетки, устанавливаемые на крыше кабины, в пространствах для размещения машинного оборудования, в блочном помещении, в местах расположения шкивов и в приямке, установленным требованиям	5.10.7.2	V	
231.	Соответствие напряжения питания цепей управления, цепей безопасности, цепей, подключения ремонтного инструмента, освещения и сигнализации установленным требованиям	5.10.1.3.2	V	
232.	Соответствие напряжения электрических цепей при применении переносных ламп установленным требованиям	5.10.1.3.2	V	
233.	Отсутствие в заземляющих проводниках предохранителей, контактов и других размыкающих элементов, в том числе бесконтактных	5.10.4.1.2.2	V	
234.	Наличие защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям	5.10.1.2.1; 5.10.1.2.2	V	
235.	Наличие на посту управления в кабине лифта с автоматическими дверями кнопки «Двери», нажатие на которую приводит к повторному открыванию дверей при нахождении неподвижной кабины в зоне точной остановки на этажной площадке	5.3.6.3	V	
236.	Отсутствие останавливающего устройства (кнопки «Стоп») в кабине	5.12.1.11.3	V	
237.	Наличие электрического устройства безопасности у лифта с номинальной скоростью более 2,5 м/с, в котором применены буфера с уменьшенным ходом плунжера, контролирующим замедление, при подходе кабины к верхней и нижней этажным площадкам	5.12.1.3		V
238.	Наличие возможности отключения одного или нескольких лифтов с групповым управлением без нарушения нормальной работы остальных лифтов, входящих в группу	5.10.5.3		V
239.	Наличие возможности полного снятия напряжения со всего электрооборудования, отключенного для ремонта лифта с групповым управлением, или выполнение установленных требований	5.10.5.3		V
240.	Наличие устройства для защиты электродвигателя мощностью более 0,5 кВт от перегрева	5.10.4.2	V	
241.	Наличие стационарного поста управления режимом «Ревизия» на крыше кабины и в приямке	5.12.1.5.1.1, перечисления а), b)	V	
242.	Соответствие поста управления режимом «Ревизия» установленным требованиям	5.12.1.5.1.2	V	
243.	Соответствие функционирования лифта в режиме «Ревизия» установленным требованиям	5.12.1.5.2.1	V	
244.	Соответствие возврата к нормальному режиму работы лифта установленным требованиям	5.12.1.5.2.2	V	
245.	Соответствие информации на посту управления режимом «Ревизия» установленным требованиям	5.12.1.5.2.4	V	
246.	Наличие средств для предотвращения выполнения системой управления лифтом вызовов с этажей или ответа на дистанционные команды и соответствие этих средств установленным требованиям	5.12.1.7.1; 5.12.1.7.2	V	
247.	Соответствие управления операцией эвакуации пассажиров из кабины с использованием привода установленным требованиям	5.12.1.6.1	V	
248.	Наличие устройства шунтирования дверей шахты и кабины и его соответствие установленным требованиям	5.12.1.8.1; 5.12.1.8.2; 5.12.1.8.3, перечисления а) - f)	V	
249.	Наличие звукового сигнала в кабине и/или мигающего света под кабиной, включенных во время движения с зашунтированными дверями шахты и кабины	5.12.1.8.3, перечисление g)	V	

250.	Предотвращение нормальной работы лифта с неисправными цепями контактов безопасности дверей	5.12.1.9	V		
251.	Наличие устройства, контролирующего перегрузку кабины и предотвращающего движение кабины при размещении в ней груза массой, превышающего номинальную грузоподъемность лифта на 10%, но не менее чем на 75 кг	5.12.1.2.1; 5.12.1.2.2	V		
252.	Наличие звукового и визуального сигналов в кабине лифта в случае перегрузки	5.12.1.2.3 перечисление а)	V		
253.	Наличие возможности подключения к двусторонней переговорной связи, при использовании которой пассажир может вызвать помощь извне	5.12.3.2	V		
254.	Наличие возможности снятия сигнала с системы управления лифта, предназначенного для подключения к устройству диспетчерского контроля, с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля следующей информации: а) о срабатывании электрических цепей безопасности; б) о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме «Нормальная работа»; в) об открытии дверей (крышки), закрывающих устройства, предназначенные для проведения эвакуации людей из кабины, а также проведения динамических испытаний на лифте без машинного помещения	5.12.3.3	V		
255.	Наличие устройства, выводящего лифт из режима «Нормальная работа» при несанкционированном открывании дверей шахты, при отсутствии кабины в зоне отпирания этажа, на котором открыта дверь шахты, у лифтов с автоматическим приводом дверей, предназначенных для установки в здания (сооружения), в которых возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования	5.12.4.4	V		
256.	Остановка или предотвращение пуска электродвигателя главного привода при срабатывании электрического устройства безопасности	5.11.2.4; 5.11.2.1.1	V		
257.	Срабатывание контактов безопасности электрических устройств безопасности происходит за счет их принудительного размыкания, даже в случае, если контакты приварены друг к другу	5.11.2.2.2	V		
258.	Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной лифта уровня крайней нижней этажной площадки, но до соприкосновения кабины с ее буферами (упорами)	5.12.2.1	V		
259.	Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной лифта, оборудованного в нижней части шахты буфером (упором) для взаимодействия с противовесом, уровня крайней верхней этажной площадки, но до соприкосновения противовеса с этим буфером (упором)	5.12.2.1			V
260.	Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной лифта, оборудованного уравнивающим грузом, уровня крайней верхней этажной площадки	5.12.2.1			V
261.	Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной лифта (с размещенным на кабине буфером) уровня крайней верхней площадки, но до соприкосновения буфера с соответствующим упором в шахте	5.12.2.1			V
262.	Контакты безопасности концевых выключателей разомкнуты при нахождении кабины (противовеса) на буферах	5.12.2.1	V		
263.	Отсутствие возможности автоматического возвращения в режим «Нормальная работа» после срабатывания концевых выключателей	5.12.2.3.2	V		
264.	Соответствие функционирования лифта в режиме «Пожарная опасность» установленным требованиям для лифтов, не предназначенных для транспортирования пожарных во время пожара (при наличии режима «Пожарная опасность»)	5.3.1; 5.3.2, перечисления а) – с), е); 5.3.5 – 5.3.7	V		
265.	Наличие в кабине лифта звукового сигнала о включении режима «Пожарная опасность» во время закрывания дверей шахты и кабины (при наличии режима «Пожарная опасность»)	5.3.2, перечисление d)	V		

* Результат проверки требования: 1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не применимо

Таблица № 5. Данные испытаний

№	Измеренный параметр	Ед. измерения	Величина	Примечание
1.	Величина среднего ускорения (замедления) при посадке кабины на буфер (по В.3.3 ГОСТ 34582-2019)	м/с ²	3,51	-
2.	Величина среднего ускорения (замедления) кабины лифта при экстренном торможении (по В.4.1 ГОСТ 34582-2019)	м/с ²	3,55	-
3.	Величина рабочей скорости кабины при движении вверх	м/с	1,0	-
4.	Величина рабочей скорости кабины при движении вниз	м/с	0,98	-
5.	Величина скорости срабатывания ограничителя скорости кабины	м/с	1,21	-
6.	Величина скорости срабатывания ограничителя скорости противовеса	м/с	-	-
7.	Величина освещенности кабины на аппаратах управления	лк	315	-
8.	Величина освещенности кабины на уровне пола	лк	161	-
9.	Внутренние размеры купе кабины	ширина	мм	2100
		глубина	мм	1100
		высота	мм	2100

Таблица № 6. Результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта

№ п. п.	Наименование проведенной проверки функционирования устройства безопасности лифта	Обозначение нормативного документа, устанавливающего соответствующее требование	Результат проверки функционирования
1.	Проверка функционирования ограничителя скорости кабины	ГОСТ 34582-2019, В.3.1	1. Ограничитель скорости приводит в действие ловители 2. Скорость срабатывания ограничителя скорости находится в пределах, установленных ГОСТ 33984.1-2016, 5.6.2.2.1
2.	Проверка функционирования ОС противовеса	ГОСТ 34582-2019, В.3.1	--
3.	Проверка функционирования ловителей кабины	ГОСТ 34582-2019, В.3.2	1. Ловители останавливают и удерживают на направляющих движущуюся вниз кабину 2. Ловители автоматически возвращаются в исходное положение после перемещения кабины 3. Повреждения и остаточная деформация ловителей после проверки функционирования отсутствуют
4.	Проверка функционирования ловителей противовеса	ГОСТ 34582-2019, В.3.2	--
5.	Проверка функционирования буфера кабины	ГОСТ 34582-2019, В.3.3	1. Буфер ограничивает перемещение кабины вниз 2. Среднее ускорение кабины при посадке на буфер не превышает величину, установленную ГОСТ 33984.1-2016, 5.8.2.1.2.1, 5.8.2.2.3 3. Повреждения и остаточная деформация буфера после проверки функционирования отсутствуют
6.	Проверка функционирования буфера противовеса	ГОСТ 34582-2019, В.3.3	1. Буфер ограничивает перемещение противовеса вниз 2. Повреждения и остаточная деформация буфера после проверки функционирования отсутствуют

Таблица № 7. Результаты испытаний лифта

№ п. п.	Наименование проведенного испытания лифта	Обозначение нормативного документа, устанавливающего соответствующее требование	Результат испытания
1.	Испытание тормозной системы электрических лифтов, прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления	ГОСТ 34582-2019, В.4.1, В.4.6.1	1. Тормоз останавливает привод лифта 2. Среднее ускорение кабины лифта при экстренном торможении не превышает 9,81 м/с². 3. Повреждения и остаточная деформация металлоконструкций и несущих элементов кабины, тяговых элементов, деталей подвески (опоры) кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины) после проведения испытания отсутствуют
2.	Испытание сцепления канатов с канатоведущим шкивом или барабаном трения	ГОСТ 34582-2019, В.4.3	1. На нижнем этаже происходит полная остановка кабины до ее соприкосновения с буфером 2. Подъем (подтягивание) кабины не происходит

Таблица № 8. Результаты проверки соответствия электрооборудования лифта требованиям нормативной документации при визуальном контроле

№ п/п	Наименование составных элементов электрооборудования лифта	Нормативная документация	Результат осмотра
1.	Аппараты защиты	ГОСТ 34582-2019 п. В. 4.5; ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.10.5, паспорт лифта	соответствует
2.	Электропроводка	ГОСТ 34582-2019 п. В. 4.5; ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.10.6	соответствует
3.	Электрооборудование	ГОСТ 34582-2019 п. В. 4.5; ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.10.1.1.2 – 5.10.1.1.6, паспорт лифта	соответствует
4.	Освещение	ГОСТ 34582-2019 п. В. 4.5; ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.10.7, 5.10.8	соответствует
5.	Заземление (зануление)	ГОСТ 34582-2019 п. В. 4.5; ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.10.9	соответствует
6.	Маркировка элементов эл. установки	ГОСТ 34582-2019 п. В. 4.5; ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.10.10, паспорт лифта	соответствует

Таблица № 9. Данные испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования лифта

№ п/п	Наименование линий, электрических машин по проекту, рабочее напряжение	Марка провода, кабеля, кол-во жил, сечение мм ²	Напря- жение мегом- метра, В	Допуст. сопротивл ение изоляции, МОм	Сопротивление изоляции, МОм									
					A-B	B-C	C-A	A-N (PEN)	B-N (PEN)	C-N (PEN)	A-PE	B-PE	C-PE	N-PE
1.	От ВУ до НКУ 380 В	ПВ-1 5(1×6)	500	≥1	1936	1961	1937	1962	1975	1985	1927	1939	1967	1934
2.	От НКУ до обмотки статора М1 (односкоростной с ЧП), 380В	ПВ-1 3(1×4)	500	≥1	1772	1750	1727	-	-	-	1963	1964	1982	-
3.	От НКУ до обмотки Б-скорости эл.двиг. привода лифта М1, 380В	ПВ-1 3(1×4)	500	≥1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	От НКУ до обмотки М-скорости эл.двиг. привода лифта М1, 380В	ПВ-1 3(1×4)	500	≥1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	От НКУ до обмотки статора эл.двиг. привода дверей М2	ПВ-1 3(1×1,5)	500	≥1	-	-	-	-	-	-	1934	-	-	-
6.	Обмотка статора М1 (одно скоростной с ЧП)		500	≥0,5	-	-	-	-	-	-	1932	-	-	-
7.	Обм. статора М1 (Б-скорости)		500	≥0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Обм. статора М1 (М-скорости)		500	≥0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	М1 (между обмотками Б - и М – скоростей)		500	≥0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Обмотка статора М2		500	≥0,5	-	-	-	-	-	-	1861	-	-	-
11.	Обмотка электромагнита тормоза		500	≥0,5	-	-	-	-	-	-	1841	-	-	-
12.	Цепь управления, 110В	ПВ-3	500	≥1	-	-	-	-	-	-	1872	-	-	-
13.	Цепь безопасности, 110В	ПВ-3	500	≥1	-	-	-	-	-	-	1803	-	-	-
14.	Цепь освещения кабины, 220В	ПВ-3 3(1×1,5)	500	≥1	-	-	-	1872	-	-	1842	-	-	1924
15.	Цепь освещения шахты, 220В	ПВ-3 3(1×1,5)	500	≥1	-	-	-	1841	-	-	1834	-	-	1869

Таблица № 10. Данные измерительного контроля наличия цепи между заземленным электрооборудованием и элементами заземления (зануления) лифта

№ п/п	Месторасположение и наименование электрооборудования	Количество проверяемых элементов	Измеренное переходное сопротивление (Ом)
1.	Каркас/корпус ВУ	1	0,02
2.	Каркас/корпус шкафа НКУ	1	0,04
3.	Двери шкафа НКУ	1	0,01
4.	Корпус электродвигателя лебедки	1	0,01
5.	Корпус электромагнита тормоза	1	0,03
6.	Корпус/кронштейн конечного выключателя	1	0,02
7.	Направляющие кабины и противовеса	4	0,01
8.	Портал дверей шахты	12	0,03
9.	Корпус вызывных аппаратов	12	0,01
10.	Корпус устройства режима «ППП»	-	-
11.	Корпус/кронштейн ВНУ	1	0,03
12.	Каркас кабины	1	0,04
13.	Корпус электродвигателя привода дверей	1	0,03
14.	Корпус/кронштейн ДК, СПК, ВЛ	2	0,01
15.	Корпус/кронштейн ВКЗ, ВКО	2	0,04
16.	Панель кнопочного аппарата кабины	1	0,03
17.	Корпус/кронштейн ГВУ	1	0,02
18.	Корпус частотного преобразователя	1	0,01
19.	Корпус блока сопротивлений	1	0,03
20.	Корпус электромагнитной отводки дверей кабины	-	-
21.	Корпус светового табло	1	0,04
22.	МТ/МР кабины, шахты, МП	-	-
23.	Корпус ВК гидробуфера	-	-
24.	Вентилятор	1	0,02


Таблица № 11. Результаты измерений согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников.

Характеристика питающей сети TN-C-S						380/220 В., 50 Гц					
№ п/п	Проверяемый участок цепи, место установки	Аппарат защиты от сверхтока				Измеренное значение сопротивления цепи «фаза-нуль», (Ом)			Измеренное (расчетное) значение тока однофазного замыкания, (А)		
		Типовое обозначение	Тип расцепителя	Номинальный ток I_n , (А)	Диапазон тока срабатывания расцепителя короткого замыкания, А	А	В	С	А	В	С
1.	Силовая цепь эл. привода лифта, НКУ	ВА 47-29	С	16	80-160	0,28	0,29	0,27	794	752	826

При проведении измерений проверено:	Обозначение типов распределителей:
а) отсутствие предохранителей и автоматов в нулевом проводе;	1. В. С. D и т.д. – тип мгновенного расцепления.
б) соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативно-технической документации;	2. МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.
в) сечение нулевых проводов и жил кабелей.	

Проверки, испытания, измерения провел специалист:

штамп




(подпись)

Ястребов Е.А.
(Ф.И.О)

Проверки, испытания и измерения проведены 23.04.2026 г.

Данный протокол распространяется на лифт, подвергнутый проверкам, испытаниям и измерениям.
Частичное воспроизведение протокола без разрешения лаборатории не допускается.

Конец протокола.



Акт технического освидетельствования лифта

06 июля 2026 г.

Мною, специалистом Ястребов Е. А. ООО ИЦ "СИБИРЬ", в присутствии представителя монтажной организации, Инженер Емельяненко В. И.

ООО "РУ КМЗ"

наименование организации

проведены проверки, испытания и измерения лифта, установленного по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 58

Идентификационный номер лифта (регистрационный, заводской, учетный): 254337.


Проверки, испытания и измерения лифта проведены в соответствии с ГОСТ 34582-2019 в объеме полного технического освидетельствования.

Результаты проверок, испытаний и измерений

1. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколах №ПО-16-2026.
2. Установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение).
3. Лифт и устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с требованиями, регламентированными руководством (инструкцией) по эксплуатации.
4. Результаты испытания (измерения сопротивления) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
5. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
6. Результат испытания прочности кабины, тяговых элементов, подвески и/или опоры кабины, элементов их крепления положительный.

Специалист (эксперт)

(подпись, штамп)



Ястребов Е. А.

(ФИО)

Настоящий акт и оригиналы протоколов проверок, испытаний и измерений получил представитель монтажной организации

(подпись)

Емельяненко В. И.

(ФИО)

(подпись)

Ястребов Е. А.

(ФИО)





УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного центра
ООО ИЦ "СИБИРЬ"

Документ подписан электронной подписью

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 0225507C006AB3A09C4A88006CDE5ECFD3

Владелец: Ястребов Евгений Анатольевич

Срок действия с 02.10.2025 по 02.10.2026

м.п.

_____/ Ястребов Е. А. /
06 июля 2026 г.

Протокол № ПО-16-2026
проверок, испытаний и измерений при проведении
полного технического освидетельствования лифта

Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр "Сибирь"
(ИЛ)

Юридический адрес: г Тюмень, ул Максима Горького, д 3, помещ 7

Адрес места осуществления деятельности: 625048, РОССИЯ, Тюменская область, Тюмень, ул. Максима Горького, д. 3, пом. 7

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.27ЛФ66.

Испытатель: **Ястребов Е. А.**

Информация о заказчике:

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ"

Юридический адрес: г Москва, Рязанский пр-кт, д 2

Фактический адрес: г Москва, Рязанский пр-кт, д 2

Телефон: +7 913 884 0854

Объект испытаний:

Лифт (лифт электрический), идентификационный номер (рег., зав.): 254337.

Адрес места проведения испытаний (лабораторной деятельности): Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 58.

Информация о лифте (образце для испытаний):

Тип привода: Электрический

Номинальная скорость: 1,00 м/с

Номинальная грузоподъемность: 400 кг

Число остановок: 12

Модель лифта: ЛП

Назначение: Пассажирский

Завод-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" (Юр. адрес: Россия, 109052, г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 2; Факт.адрес: Россия, 109052, г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 2)

Документ, содержащий методы проверок, испытаний и измерений:

ГОСТ 34582-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок перед вводом в эксплуатацию

Условия проведения испытаний:

Температура воздуха: +23.5 °С; Влажность воздуха: 43.7 %.

Таблица №1. Сведения о средствах измерений, использованных при проведении проверок, испытаний и измерений

№	Наименования средства измерения	Заводской номер	Дата поверки	Сведения о поверке (Номер в ФИФ)	Наименование организации, выполнившей поверку
1	Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1	18100830	15.10.2025	С-ВЯ/15-10-2025/474382768	ФБУ «Тюменский ЦСМ»
2	Мегаомметр Е6-32	6228.18	02.09.2024	С-ВЯ/02-09-2024/367296526	ФБУ «Тюменский ЦСМ»
3	Рулетка измерительная Р5УЗК	Д1602	20.11.2025	С-ВЯ/20-11-2025/482848985	ФБУ "Тюменский ЦСМ"

№	Наименования средства измерения	Заводской номер	Дата поверки	Сведения о поверке (Номер в ФИФ)	Наименование организации, выполнившей поверку
4	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ	431856	21.08.2025	С-ВЯ/21-08-2025/458283919	ФБУ «Тюменский ЦСМ»
5	Измеритель параметров электрических цепей 1825 LP	1433027	26.12.2025	С-ВЯ/26-12-2025/492675897	ФБУ "Тюменский ЦСМ"
6	Тахометр СС6208А	Н12С-Е00862	07.04.2026	С-ВЯ/07-04-2026/517075688	ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ"
7	Штангенрейсмас ШР-200-0,05	Н11250	20.11.2025	С-ВЯ/20-11-2025/482848996	ФБУ "Тюменский ЦСМ"
8	Акселерометр PALS	000136	27.01.2026	С-В/27-01-2026/498913472	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
9	Дальномер лазерный DLE 40	206552108	13.10.2025	С-ВЯ/13-10-2025/473183666	ФБУ «Тюменский ЦСМ»

Таблица № 2. Перечень технической документации, наличие которой контролируется при проведении полного технического освидетельствования и результат проверки комплектности документации

№	Комплектность технической документации	Обозначение нормативного документа, устанавливающего соответствующее требование	Результат проверки требования*		
			1	2	3
1	Наличие паспорта лифта	ТР ТС 011/2011, ст.2	✓		
2	Наличие принципиальной электрической схемы лифта с перечнем элементов	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3	✓		
3	Наличие принципиальной гидравлической схемы (для гидравлического лифта)	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3			✓
4	Наличие копии сертификата соответствия на новый лифт	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3	✓		
5	Наличие копии сертификата соответствия на замок двери шахты	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3	✓		
6	Наличие копии сертификата соответствия на ограничитель скорости кабины	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3	✓		
7	Наличие копии сертификата соответствия на ограничитель скорости противовеса	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3			✓
8	Наличие копии сертификата соответствия на ловители кабины	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3	✓		
9	Наличие копии сертификата соответствия на ловители противовеса	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3			✓
10	Наличие копии сертификата соответствия на буфер кабины	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3	✓		
11	Наличие копии сертификата соответствия на буфер противовеса	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3	✓		
12	Наличие копии сертификата соответствия на разрывной клапан	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3			✓
13	Наличие копии сертификата на противопожарные двери (при необходимости)	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3			✓
14	Наличие проектной документации на установку (модернизацию) лифта	ТР ТС 011/2011, ст.6, пункт 3.3	✓		
15	Наличие заключения по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы	ТР ТС 011/2011, ст.6, пункт 5.3			✓
16	Наличие руководства (инструкции) по эксплуатации	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3	✓		
17	Наличие инструкции по монтажу	ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3	✓		
18	Наличие монтажного чертежа	ТР ТС 011/2011, ст.6, пункт 3.1	✓		

* 1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не применимо

Таблица №3. Результат идентификации устройств безопасности лифта

№	Наименование устройства безопасности лифта	Обозначение (модель, изготовитель), указанное на устройстве безопасности	Соответствие обозначения, указанного на устройстве безопасности, данным указанным в	
			паспорте лифта	сертификате соответствия на лифт
1	Замок двери шахты	1000ПСБ.06.03.510Е (ООО «РУ КМЗ» (Россия))	Соответствует	Соответствует
2	Ограничитель скорости кабины	006.17.00.000-10 (ООО «РУ КМЗ» (Россия))	Соответствует	Соответствует
3	Ограничитель скорости противовеса	--	--	--
4	Ловители кабины	103.00.18.0000-00.09 (ООО «РУ КМЗ» (Россия))	Соответствует	Соответствует
5	Ловители противовеса	--	--	--
6	Буфер кабины	0601.01.00.010-01 (ООО «Монолит» (Россия))	Соответствует	Соответствует
7	Буфер противовеса	0601.01.00.010 (ООО «Монолит» (Россия))	Соответствует	Соответствует
8	Разрывной клапан	--	--	--

Таблица №4. Перечень установленных требований к лифту, подлежащих контролю при полном техническом освидетельствовании лифта и результаты проверки этих требований

№	Общие требования безопасности, контролируемые при проведении технического освидетельствования лифта	Обозначение нормативного документа, устанавливающего соответствующее требование	Результат проверки требования*		
			1	2	3
1	Соответствие точности остановки кабины лифта установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.12.1.1.4	✓		
2	Наличие правил пользования лифтом и табличек со сведениями	ГОСТ 33984.1-2016, 5.1.2	✓		
3	Расположение кабины и противовеса (уравновешивающего груза) лифта в одной шахте	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.5.1.2	✓		
4	Соответствие сплошного ограждения шахты установленным требованиям (для полностью огражденной шахты)	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.5.2.2.1; проектная документация по установке лифта	✓		
5	Соответствие сплошного ограждения шахты установленным требованиям (для частично огражденной шахты)	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.5.2.3; проектная документация по установке лифта			✓

№	Общие требования безопасности, контролируемые при проведении технического освидетельствования лифта	Обозначение нормативного документа, устанавливающего соответствующее требование	Результат проверки требования*		
			1	2	3
6	Соответствие стеклянных панелей, применяемых для ограждения шахты в доступных для людей местах, установленным требованиям (плоские или формованные стеклянные панели должны быть изготовлены из многослойного стекла)	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.8.3			V
7	Наличие ловителей на противовесе (уравновешивающем грузе) в случае нахождения под приямком лифта пространства (помещения), доступного для людей	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.5.4			V
8	Соответствие установки промежуточных аварийных дверей установленным требованиям при расстоянии между порогами проемов дверей шахты лифта на смежных этажных площадках более 11 м и невозможности перехода пассажиров из кабины одного лифта в кабину соседнего лифта	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.3.1; проектная документация по установке лифта			V
9	Соответствие высоты и ширины внутренней вертикальной поверхности шахты лифта или фартука ниже порога двери шахты на этажной площадке установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.5.3.2, перечисление а)	V		
10	Наличие ограждения противовеса (уравновешивающего груза) и его соответствие установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.5.5.1, перечисления а)-f), h)	V		
11	Наличие ограждения между движущимися частями соседних лифтов, соответствующих установленным требованиям, в случае нахождения в одной шахте нескольких лифтов	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.5.5.2.1; 5.2.5.5.2.2			V
12	Соответствие высоты шахты лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом или барабаном трения, установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.5.6.1.1	V		
13	Соответствие обеспечения безопасности обслуживающего персонала, находящегося на крыше кабины лифта, установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.5.7	V		
14	Соответствие электрического устройства безопасности, контролирующего приведение в действие механического устройства, обеспечивающего остановку кабины в верхней части шахты, установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.5.7.5, перечисление d)			V
15	Возможность перемещения кабины (противовеса) по направляющим на расстояние не менее чем на 0,10 м при нахождении на полностью сжатых буферах противовеса (кабины) лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом или барабаном трения	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.5.6.2	V		
16	Возможность перемещения кабины по направляющим на расстояние не менее 0,5 м от уровня верхнего этажа до верхнего буфера для лифтов с позитивным приводом	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.5.6.3.1			V
17	Возможность перемещения кабины по направляющим на расстояние не менее 300 мм при нахождении кабины лифта, оборудованной лебедкой с барабаном или звездочкой, на полностью сжатых буферах	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.5.6.3.2			V
18	Наличие двери приямка для доступа в приямок глубиной более 2500 мм	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.2.4			V
19	Наличие предупреждающих надписей снаружи шахты около дверей доступа и аварийных дверей	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.4.2			V
20	Соответствие высоты и ширины в свету двери для доступа в приямок установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.3.2, перечисление а)			V
21	Наличие стационарного или приставного устройства (лестница, скобы и др.), расположенного в пределах досягаемости из дверного проема, для доступа в приямок глубиной менее 2500 мм	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.2.4	V		
22	Соответствие обеспечения безопасности обслуживающего персонала, находящегося в приямке лифта, установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.5.8.1; 5.2.5.8.3	V		
23	Соответствие электрического устройства безопасности, контролирующего приведение в действие механического устройства, обеспечивающего остановку кабины в нижней части шахты, установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.5.8.3, перечисления e)-g)			V
24	Соответствие вертикального расстояния между уровнем пола приямка и башмаками, щитами под порогом кабины, элементами вертикально-раздвижных дверей, деталями ловителей, каркаса кабины при нахождении кабины в крайнем нижнем положении установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.5.8.2, перечисления а), b)	V		
25	Наличие в приямке несамовозвратного электрического устройства безопасности (кнопки "Стоп"), размыкающего цепь безопасности от ручного воздействия	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.5.1, перечисление а)	V		
26	Обеспечение доступности электрического устройства безопасности (кнопки "Стоп") при открытии двери для входа в приямок и с пола приямка и соответствие его расположения установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.5.1, перечисление а); 5.12.1.11.1	V		
27	Отсутствие в шахте лифта оборудования и коммуникаций, не относящихся к лифту	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.2.1; 5.2.1.2.3	V		
28	Наличие стационарного поста управления лифтом из приямка, расположенного в пределах 0,30 м от пространства безопасности	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.5.1, перечисление b)	V		
29	Наличие в приямке выключателя освещения шахты и соответствие его расположения установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.5.1, перечисление d)			V
30	Наличие стационарного электрического освещения шахты лифта, обеспечивающего освещенность, соответствующую установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.4.1	V		
31	Наличие устройства экстренного вызова или возможность подключения к двухсторонней переговорной связи с обслуживающим персоналом в местах, где существует риск для персонала быть заблокированным	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.6; 5.12.3.1	V		
32	Наличие в приямке электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.5.1, перечисление c); 5.10.1.3.2	V		
33	Наличие таблички со сведениями (изготовитель, модель, идентификационный номер ловителей, допустимая максимальная улавливаемая масса и скорость) на ловителях	ГОСТ 33984.1-2016, 5.6.2.1.1.3	V		
34	Соответствие горизонтального расстояния между внутренней поверхностью шахты лифта и порогом, обрамлением дверного проема двери шахты и ближней створкой раздвижных дверей кабины установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.5.3.1	V		
35	Соответствие горизонтального расстояния между порогом кабины и порогами дверей шахты установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.4.1	V		
36	Соответствие горизонтального расстояния между створками двери кабины и створками двери шахты установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.4.2	V		
37	Соответствие зазоров между распашной дверью шахты и складчатой дверью кабины установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.4.3			V

№	Общие требования безопасности, контролируемые при проведении технического освидетельствования лифта	Обозначение нормативного документа, устанавливающего соответствующее требование	Результат проверки требования*		
			1	2	3
38	Соответствие горизонтального расстояния между элементами кабины и элементами противовеса (уравновешивающего груза) установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.5.5.1, перечисление h)	V		
39	Наличие стационарного электрического освещения пространства перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лифта, обеспечивающего освещенность не менее 50 лк на уровне пола	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.2.2	V		
40	Соответствие безопасного доступа персонала в пространство для размещения машинного оборудования лифта установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.2.5, перечисления а)-с), е), f)			V
41	Соответствие габаритной ширины приставной лестницы и глубины ступеней установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.2.5, перечисление d)			V
42	Отсутствие оборудования и коммуникаций, не относящихся к лифту, в помещениях с размещенным оборудованием	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.2.1; 5.2.1.3	V		
43	Наличие на устройстве для подвески грузоподъемных средств информации о его грузоподъемности или допустимой нагрузке (при наличии грузоподъемных средств)	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.7	V		
44	Соответствие пола машинного помещения установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.8.9	V		
45	Соответствие пола блочного помещения установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.8.9			V
46	Наличие предупреждающих надписей снаружи дверей и люков для доступа в машинное и блочное помещение	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.4.1	V		
47	Соответствие размеров двери для доступа в машинное помещение установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.3.2, перечисление а)	V		
48	Соответствие размеров люка для доступа в машинное и блочное помещения установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.3.2, перечисление с)			V
49	Наличие груза, уравновешивающего крышки люков для доступа в машинное и блочное помещения	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.3.2, перечисление с)			V
50	Соответствие размеров двери для доступа в блочное помещение установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.3.2, перечисление b)			V
51	Соответствие двери для доступа в машинное и блочное помещения установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.3.3, перечисления а)-с)	V		
52	Соответствие запирания крышки люка для подачи материалов установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.3.3, перечисление с)	V		
53	Наличие зон обслуживания у машинного оборудования в машинном помещении и соответствие их размеров установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.3.2.1	V		
54	Соответствие размеров проходов к зонам обслуживания установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.3.2.2	V		
55	Наличие зоны обслуживания оборудования в блочном помещении и соответствие ее размеров установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.7.1.1			V
56	Соответствие размеров проходов к зонам обслуживания установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.7.1.1	V		
57	Наличие в машинном помещении, пол которого имеет несколько уровней, переносной или стационарной лестницы (ступеней, пандуса) и соответствие лестницы (ступеней, пандуса) установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.3.2.4			V
58	Наличие в машинном помещении свободного пространства высотой не менее 0,30 м над не огражденными вращающимися частями привода лифта и не огражденными отводными блоками	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.3.2.3	V		
59	Наличие в блочном помещении свободного пространства высотой не менее 0,30 м над не огражденными отводными блоками	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.7.1.2			V
60	Соответствие бортиков вокруг отверстий над шахтой лифтов установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.3.3; 5.2.6.7.2	V		
61	Соответствие расстояния от края отверстия до проходящих через него подвижных элементов установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.3.3	V		
62	Наличие возможности идентифицировать составные части каждого лифта, если в одном машинном/блочном помещении находится оборудование разных лифтов	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.1.2	V		
63	Наличие стационарного электрического освещения, обеспечивающего освещенность не менее 50 лк на уровне пола в проходах к зонам обслуживания в машинном помещении	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.4.2	V		
64	Наличие стационарного электрического освещения, обеспечивающего освещенность не менее 200 лк на уровне пола в зонах обслуживания в машинном помещении	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.4.2	V		
65	Соответствие расположения выключателя освещения машинного помещения установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.5.2, перечисление а); 5.10.8.2	V		
66	Наличие стационарного электрического освещения, обеспечивающего освещенность не менее 50 лк на уровне пола в проходах к зонам обслуживания в блочном помещении	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.4.2			V
67	Наличие стационарного электрического освещения, обеспечивающего освещенность не менее 200 лк на уровне пола в зонах обслуживания в блочном помещении	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.4.2			V
68	Соответствие расположения выключателя освещения блочного помещения установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.5.2, перечисление а); 5.10.8.2			V
69	Наличие в машинном помещении не менее одной электрической розетки для каждой зоны обслуживания с напряжением питания не более 254 В	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.5.2, перечисление b)	V		
70	Наличие в блочном помещении не менее одной электрической розетки для каждой зоны обслуживания с напряжением питания не более 254 В	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.5.2, перечисление b)	V		
71	Наличие в блочном помещении несамовозвратного электрического устройства безопасности (кнопки "Стоп"), размыкающего цепь безопасности от ручного воздействия, и соответствие его расположения установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.5.2, перечисление с); 5.12.1.11.1	V		
72	Наличие надписей (пиктограмм) на главном выключателе и выключателе освещения, позволяющих их легко идентифицировать	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.2.1	V		
73	Соответствие размеров зон обслуживания и высоты проходов к зонам обслуживания в шахте установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.4.1.2; 5.2.6.4.2.1	V		
74	Наличие информационной таблички, содержащей необходимые инструкции по работе	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.4.1.3	V		
75	Наличие в шахте свободного пространства над не огражденными вращающимися частями привода и его соответствие установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.4.2.2			V
76	Соответствие условий обслуживания и проверки машинного оборудования, проводимого с крыши кабины, установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.4.3.1			V

№	Общие требования безопасности, контролируемые при проведении технического освидетельствования лифта	Обозначение нормативного документа, устанавливающего соответствующее требование	Результат проверки требования*		
			1	2	3
77	Наличие смотрового люка в стенках купе кабины и его соответствие установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.4.3.3			V
78	Соответствие условий при выполнении работ по техническому обслуживанию и проверке машинного оборудования, проводимых в приемке, установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.4.4.1; 5.2.6.4.4.2			V
79	Соответствие условий при выполнении работ по техническому обслуживанию и проверке машинного оборудования, расположенного в шахте, проводимых снаружи шахты, установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.4.6			V
80	Наличие в пространстве для машинного оборудования не менее одной электрической розетки для каждой зоны обслуживания с напряжением питания не более 254 В	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.5.2, перечисление б)	V		
81	Наличие стационарного электрического освещения, обеспечивающего освещенность не менее 50 лк на уровне пола в проходах к зонам обслуживания в пространствах для размещения машинного оборудования	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.4.2	V		
82	Наличие стационарного электрического освещения, обеспечивающего освещенность не менее 200 лк на уровне пола в зонах обслуживания в пространствах для размещения машинного оборудования	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.4.2	V		
83	Соответствие расположения выключателя освещения пространства для машинного оборудования установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.1.5.2, перечисление а); 5.10.8.2	V		
84	Наличие шкафа для размещения машинного оборудования снаружи шахты	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.5.1.1			V
85	Отсутствие в шкафу для размещения машинного оборудования коммуникаций и оборудования, не относящихся к лифту	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.5.1.1			V
86	Соответствие сплошного ограждения шкафа для размещения машинного оборудования снаружи шахты установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.5.1.2			V
87	Соответствие двери шкафа для размещения машинного оборудования снаружи шахты установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.5.1.3			V
88	Соответствие размеров зоны обслуживания перед шкафом для размещения машинного оборудования установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.5.2; 5.2.6.4.2			V
89	Наличие панели управления, содержащей устройства для выполнения снаружи шахты всех операций по эвакуации пассажиров и динамических испытаний лифта	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.6.1			V
90	Соответствие панели управления для эвакуации и испытаний установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.6.2	V		
91	Наличие на панели управления останавливающего устройства (кнопки "Стоп")	ГОСТ 33984.1-2016, 5.12.1.11.1	V		
92	Наличие стационарного электрического освещения пространства, в котором расположена панель управления для эвакуации и испытаний, обеспечивающего освещенность оборудования не менее 200 лк при измерении около панели управления	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.6.3	V		
93	Соответствие расположения выключателя освещения пространства, в котором расположена панель управления для эвакуации и испытаний, установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.6.3	V		
94	Наличие зоны обслуживания перед панелью управления и соответствие ее размеров установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.6.4; 5.2.6.3.2.1	V		
95	Наличие двусторонней переговорной связи между пассажиром в кабине и обслуживающим персоналом, находящимся около устройств управления для проведения эвакуации и испытаний	ГОСТ 33984.1-2016, 5.2.6.6.2, перечисление а); 5.12.3.1	V		
96	Наличие сплошных дверей в проемах стен шахты и кабины	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.1.2	V		
97	Наличие раздвижной решетчатой двери кабины грузопассажирских лифтов с внутренним управлением, предназначенных для перевозки грузов, управляемых уполномоченным персоналом, и ее соответствие установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.1.2			V
98	Соответствие горизонтально-раздвижных и вертикально-раздвижных дверей шахты и кабины в закрытом положении установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.1.3	V		
99	Соответствие зазоров между сомкнутыми створками дверей шахты и кабины, а также между створками и обвязкой дверного проема, между створками и порогом установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.1.4	V		
100	Наличие упоров, предохраняющих распашную дверь кабины от распахивания за пределы кабины	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.1.5	V		
101	Соответствие высоты в свету проемов дверей шахты и кабины установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.2.1	V		
102	Соответствие ширины в свету проемов дверей шахты и кабины установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.2.2	V		
103	Соответствие наружной поверхности автоматических раздвижных дверей шахты и кабины установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.6.1	V		
104	Соответствие маркировки многослойного стекла дверей шахты и кабины установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.5.3.7			V
105	Препятствование движению закрывания створок дверей, вызывающее остановку привода дверей и повторное открывание створок дверей	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.6.2.2.1, перечисление d)	V		
106	Наличие защитного устройства (светового занавеса и др.), перекрывающего дверной проем по вертикали на расстояние от уровня порога двери кабины не менее чем от 25 до 1600 мм	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.6.2.2.1, перечисление b) 1)	V		
107	Наличие расстояния между внешним краем сложенной складчатой двери кабины и краем ниши не менее 15 мм, если складчатая дверь кабины уходит в нишу	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.6.2.2.1, перечисление f)	V		
108	Наличие одного или нескольких смотровых окон в дверях шахты и кабины, огражденных панелями из многослойного стекла у лифта с открывающимися вручную дверями шахты	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.7.2.1, 5.3.7.2.2			V
109	Соответствие толщины многослойного стекла смотровых окон установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.7.2.1, перечисление а)			V
110	Наличие маркировки многослойного стекла смотровых окон, соответствующей установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.7.2.1, перечисление а)			V
111	Соответствие остекленной площади одной двери шахты на каждое смотровое окно установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.7.2.1, перечисление а)			V

№	Общие требования безопасности, контролируемые при проведении технического освидетельствования лифта	Обозначение нормативного документа, устанавливающего соответствующее требование	Результат проверки требования*		
			1	2	3
112	Соответствие ширины прозрачной части смотрового окна установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.7.2.1, перечисление а)			V
113	Соответствие светового сигнала наличия кабины на этаже установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.7.2.1, перечисление б)	V		
114	Наличие освещения посадочных площадок вблизи дверей шахты, обеспечивающего освещенность не менее 50 лк	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.7.1	V		
115	Наличие автоматических замков, запирающих двери шахты прежде, чем кабина выйдет за пределы зоны отпирания, и исключающих отпирание дверей снаружи шахты	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.9.1.1	V		
116	Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих записание автоматических замков дверей шахты, и их соответствие установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.9.1.1	V		
117	Возможность движения кабины после перемещения запирающих элементов автоматических замков дверей шахты не менее чем на 7 мм в ответную часть замка	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.9.1.2	V		
118	Наличие непосредственного воздействия запирающего устройства автоматического замка на контакт безопасности электрического устройства безопасности, контролирующего записание автоматического замка дверей шахты	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.9.1.3	V		
119	Наличие на замке таблички с указанием изготовителя и идентификационного номера	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.9.1.7	V		
120	Наличие неавтоматических замков или устройств, удерживающих в закрытом положении двери шахты, закрываемые вручную	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.9.1.8			V
121	Возможность отпирания дверей шахты снаружи специальным ключом	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.9.3.1	V		
122	Соответствие ключевины устройства для отпирания снаружи автоматического замка двери шахты установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.9.3.1	V		
123	Соответствие расположения ключевины для отпирания двери шахты специальным ключом установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.9.3.2	V		
124	Наличие автоматического закрывания и запираания автоматических дверей шахты при отсутствии кабины в зоне отпирания дверей	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.9.4	V		
125	Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих закрытие дверей шахты, и их соответствие установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.9.4.1	V		
126	Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего закрытие створок раздвижной двери, не запираемых замком	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.9.4.3			V
127	Соответствие размеров в свету аварийных дверей установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.2.3.2, перечисление d)			V
128	Соответствие размеров в свету смотровых люков установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.2.3.2, перечисление e)			V
129	Наличие аварийных дверей и смотровых люков, открывающихся наружу	ГОСТ 33984.1, 5.2.3.3, перечисление а)			V
130	Наличие замков на аварийных дверях и смотровых люках, соответствующих установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.2.3.3, перечисления б), c)			V
131	Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих закрытое состояние аварийных дверей и смотровых люков	ГОСТ 33984.1, 5.2.3.3, перечисление d)			V
132	Соответствие номинальной скорости лифта, оборудованного позитивным приводом, установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.9.2.1.1, перечисление б)			V
133	Наличие соответствующего количества ремней для передачи крутящего момента от электродвигателя главного привода	ГОСТ 33984.1, 5.9.2.1.2			V
134	Наличие ограждения от случайного прикосновения вращающихся элементов привода лифта, которые могут быть источником опасности	ГОСТ 33984.1, 5.9.1.2; 5.5.7.1	V		
135	Наличие окраски (частичной окраски) в желтый цвет не огражденных вращающихся элементов лебедки	ГОСТ 33984.1, 5.9.1.2	V		
136	Наличие защитных мер для шкивов, блоков, ограничителей скорости, натяжных устройств, которые могут быть источником опасности	ГОСТ 33984.1, 5.5.7.1	V		
137	Наличие возможности перемещения кабины при отключении основного источника электропитания лифта	ГОСТ 33984.1, 5.9.2.3.1	V		
138	Наличие электрического устройства безопасности (при применении съемного штурвала), контролирующего положение съемного штурвала и размыкающего цепь безопасности не позднее установки штурвала на лебедку	ГОСТ 33984.1, 5.9.2.3.1	V		
139	Наличие возможности получения информации о нахождении кабины в зоне отпирания дверей при перемещении кабины	ГОСТ 33984.1, 5.9.2.3.3	V		
140	Наличие дополнительного источника бесперебойного питания (аккумулятора) для электрического растормаживания при перемещении кабины за счет разницы фактических масс кабины и противовеса	ГОСТ 33984.1, 5.9.2.2.2.7			V
141	Наличие автоматически действующего механического тормоза главного привода нормально замкнутого типа, соответствующего установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.9.2.2.2.1	V		
142	Соответствие номинальной грузоподъемности лифта самостоятельного пользования установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.4.2.1	V		
143	Соответствие номинальной грузоподъемности грузопассажирского лифта установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.4.2.1			V
144	Соответствие вместимости кабины установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.4.2.3.1	V		
145	Наличие не менее двух параллельно включенных источников света рабочего освещения кабины	ГОСТ 33984.1, 5.4.9.2.1	V		
146	Наличие аварийного освещения кабины с автоматически подзаряжаемым аварийным источником питания	ГОСТ 33984.1, 5.4.9.2.2	V		
147	Наличие сплошного ограждения кабины	ГОСТ 33984.1, 5.4.3.1	V		
148	Соответствие толщины многослойного стекла для ограждения кабины установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.4.3.2.2			V
149	Наличие маркировки многослойного стекла ограждения кабины	ГОСТ 33984.1, 5.4.3.2.2			V
150	Наличие у стены кабины со стеклом, установленным ниже 1100 мм от уровня пола, поручня, установленного на высоте 900-1100 мм и закрепленного независимо от стекла	ГОСТ 33984.1, 5.4.3.2.3			V
151	Наличие на крыше кабины, на которую возможен выход персонала, зоны обслуживания	ГОСТ 33984.1, 5.4.6.1.1	V		

№	Общие требования безопасности, контролируемые при проведении технического освидетельствования лифта	Обозначение нормативного документа, устанавливающего соответствующее требование	Результат проверки требования*		
			1	2	3
152	Наличие ограждающего элемента высотой не менее 0,1 м на крыше кабины	ГОСТ 33984.1, 5.4.6.1.3 перечисление а)	V		
153	Наличие ограждения на крыше кабины со стороны зазора между краем крыши кабины и внутренней поверхностью ограждения шахты, превышающего 300 мм	ГОСТ 33984.1, 5.4.6.1.3 перечисление б)	V		
154	Наличие в конструкции ограждения на крыше кабины поручня, обшивки понизу и поперечины, расположенной на половине высоты ограждения	ГОСТ 33984.1, 5.4.6.1.5	V		
155	Соответствие высоты ограждения на крыше кабины установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.4.6.1.5	V		
156	Наличие электрического устройства безопасности (при применении складного ограждения на крыше кабины), контролирующего положение складного ограждения на крыше кабины и размыкающего цепь безопасности при установке ограждения	ГОСТ 33984.1, 5.4.6.1.5			V
157	Соответствие зазора между наружным краем поручня ограждения на крыше кабины и оборудованием, расположенным в шахте, установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.4.6.1.6	V		
158	Наличие скосов, установленных под углом не менее 45° к горизонтали, на любых горизонтальных выступах от стены в шахту или горизонтальных балках (включая разделительные балки) шириной более 0,15 м, когда крыша кабины не оборудована перильными ограждениями	ГОСТ 33984.1, 5.2.5.2.2.2	V		
159	Наличие на крыше кабины аппаратов управления в режиме "Ревизия", расположенных в пределах 0,3 м по горизонтали от пространства безопасности для персонала	ГОСТ 33984.1, 5.4.7.1, перечисление а)	V		
160	Наличие на крыше кабины устройства остановки лифта, размыкающего цепь безопасности при ручном воздействии	ГОСТ 33984.1, 5.4.7.1, перечисление б); 5.12.1.11.1	V		
161	Наличие на крыше кабины электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В	ГОСТ 33984.1, 5.4.7.1, перечисление с)	V		
162	Наличие вертикального щита (фартука) на всю ширину дверного проема высотой не менее 750 мм, установленного заподлицо с передней кромкой порога	ГОСТ 33984.1, 5.4.4.2	V		
163	Наличие электрического устройства безопасности (при применении складного фартука под порогом кабины), контролирующего положение складного фартука	ГОСТ 33984.1, 5.4.4.2			V
164	Соответствие высоты кабины установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.4.1	V		
165	Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего закрытое состояние двери кабины	ГОСТ 33984.1, 5.3.11.2	V		
166	Наличие автоматического замка, запирающего дверь кабины прежде, чем кабина отойдет от уровня этажной площадки на расстояние более зоны отпирания	ГОСТ 33984.1, 5.3.9.2	V		
167	Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих запирающие автоматических замков двери кабины, и их соответствие установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.3.9.2, 5.3.9.1.1	V		
168	Возможность движения кабины после перемещения запирающих элементов автоматических замков двери кабины не менее чем на 7 мм в ответную часть замка	ГОСТ 33984.1, 5.3.9.2, 5.3.9.1.2	V		
169	Наличие непосредственного воздействия запирающего устройства автоматического замка на контакт безопасности электрического устройства безопасности, контролирующего запирающие автоматического замка двери кабины	ГОСТ 33984.1, 5.3.9.2, 5.3.9.1.3	V		
170	Наличие средства, ограничивающего открывание двери кабины людьми, находящимися внутри кабины, для лифта самостоятельного пользования	ГОСТ 33984.1, 5.3.13.2	V		
171	Наличие возможности в случае остановки кабины при открытой соответствующей двери шахты открыть дверь кабины без использования инструментов, за исключением специального ключа и инструментов, постоянно находящихся на месте эксплуатации	ГОСТ 33984.1, 5.3.13.3	V		
172	Наличие возможности открыть дверь кабины изнутри кабины, только когда кабина находится в зоне отпирания дверей шахты, для лифтов, оборудованных автоматическим замком кабины	ГОСТ 33984.1, 5.3.13.4	V		
173	Соответствие аварийного люка кабины установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.4.5.1; 5.4.5.2.1.1			V
174	Соответствие аварийной двери кабины установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.4.5.1; 5.4.5.2.2			V
175	Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего запирающие аварийной двери кабины, размыкающего цепь безопасности при отпирании аварийной двери кабины	ГОСТ 33984.1-2016, 5.4.5.2.3			V
176	Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего запирающие аварийного люка кабины, размыкающего цепь безопасности при отпирании аварийного люка кабины	ГОСТ 33984.1-2016, 5.4.5.2.3			V
177	Наличие отверстий и конструктивных зазоров, расположенных сверху и внизу кабины, обеспечивающих вентиляцию воздуха	ГОСТ 33984.1-2016, 5.4.5.2.3	V		
178	Наличие сведений (грузоподъемность, вместимость, изготовитель лифта, год изготовления, заводской номер) в кабине лифта	ГОСТ 33984.1-2016, 5.4.9.2.1	V		
179	Исключение самопроизвольного смещения грузов противовеса в горизонтальной и вертикальной плоскостях	ГОСТ 33984.1-2016, 5.4.10.2	V		
180	Наличие ловителей плавного торможения кабины лифта с номинальной скоростью более 0,63 м/с	ГОСТ 33984.1-2016, 5.6.2.1.2.1	V		
181	Наличие ловителей резкого торможения кабины лифта с номинальной скоростью не более 0,63 м/с	ГОСТ 33984.1-2016, 5.6.2.1.2.1			V
182	Наличие ловителей плавного торможения противовеса (уравновешивающего груза) лифта с номинальной скоростью более 1,0 м/с (для противовеса или уравновешивающего груза, оборудованных ловителями)	ГОСТ 33984.1-2016, 5.6.2.1.2.3			V
183	Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего срабатывание ловителей кабины, размыкающего цепь безопасности до или при срабатывании ловителей	ГОСТ 33984.1-2016, 5.6.2.1.5	V		
184	Наличие ограничителя скорости, приводящего в действие ловители при свободном падении или превышении скорости при движении кабины в направлении вниз	ГОСТ 33984.1, 5.6.1.2	V		
185	Наличие средства, приводящего в действие ловители при свободном падении противовеса или уравновешивающего груза, при наличии под приямком лифта пространства (помещения), доступного для людей	ГОСТ 33984.1, 5.6.1.2			V

№	Общие требования безопасности, контролируемые при проведении технического освидетельствования лифта	Обозначение нормативного документа, устанавливающего соответствующее требование	Результат проверки требования*		
			1	2	3
186	Наличие на ограничителе скорости указания о направлении вращения, соответствующего включению ловителей	ГОСТ 33984.1-2016, 5.6.2.2.1, перечисление с)	V		
187	Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего обрыв или превышение регламентированной вытяжки каната, приводящего в действие ограничитель скорости и размыкающего цепь безопасности при его срабатывании	ГОСТ 33984.1-2016, 5.6.2.2.1.6, перечисление с)	V		
188	Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего срабатывание ограничителя скорости и размыкающего цепь безопасности	ГОСТ 33984.1-2016, 5.6.2.2.1.6, перечисление а)	V		
189	Наличие электрического устройства безопасности, предотвращающего пуск лифта до приведения ограничителя скорости в исходное положение, для лифта, у которого ограничитель скорости не возвращается автоматически в исходное состояние после снятия с ловителей	ГОСТ 33984.1-2016, 5.6.2.2.1.6, перечисление б)	V		
190	Соответствие ограничителя скорости, расположенного в шахте, установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.6.2.2.1.4, перечисления б), с)			V
191	Наличие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный номер, скорость срабатывания ограничителя скорости) на ограничителе скорости	ГОСТ 33984.1-2016, 5.6.2.2.1.7	V		
192	Наличие буферов, ограничивающих перемещение кабины и противовеса вниз	ГОСТ 33984.1-2016, 5.8.1.1	V		
193	Наличие фундамента (упора) высотой не менее 300 мм в месте соударения в приямке в случае крепления буферов к кабине или противовесу	ГОСТ 33984.1-2016, 5.8.1.1			V
194	Наличие буферов, ограничивающих перемещение кабины вверх у лифта с позитивным приводом	ГОСТ 33984.1-2016, 5.8.1.2			V
195	Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего автоматическое возвращение буфера энергорассеивающего типа в исходное положение и размыкающего цепь безопасности, если буфер не возвращается в исходное положение более чем на 50 мм	ГОСТ 33984.1-2016, 5.8.2.2.4			V
196	Наличие возможности контроля уровня жидкости в гидравлическом буфере	ГОСТ 33984.1-2016, 5.8.2.2.5			V
197	Наличие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный номер буфера) на буфере	ГОСТ 33984.1-2016, 5.8.1.7			V
198	Наличие средства защиты от превышения скорости поднимающейся вверх кабины лифта с приводом трения, соответствующего установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.6.1.2, 5.6.6.1	V		
199	Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего срабатывание средства защиты от превышения скорости поднимающейся вверх кабины	ГОСТ 33984.1, 5.6.6.5	V		
200	Наличие возможности возврата средства защиты от превышения скорости поднимающейся вверх кабины в исходное состояние после его срабатывания без доступа в шахту	ГОСТ 33984.1, 5.6.6.6	V		
201	Отсутствие автоматического включения лифта в режим "Нормальная работа" после возврата средства защиты от превышения скорости поднимающейся вверх кабины в исходное состояние	ГОСТ 33984.1, 5.6.6.7	V		
202	Наличие сведений на элементе контроля скорости и элементе снижения скорости средства защиты от превышения скорости поднимающейся вверх кабины, соответствующих установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.6.6.12	V		
203	Наличие средства, предотвращающего или останавливающего неконтролируемое движение кабины вверх или вниз от этажной площадки с незапертой дверью шахты и незакрытой дверью кабины в результате какой-либо единичной неисправности привода лифта или системы управления приводом лифта, влияющей на безопасное движение кабины	ГОСТ 33984.1-2016, 5.6.7.1, с учетом требований 5.6.7.2	V		
204	Средство защиты от неконтролируемого движения кабины останавливает кабину на расстоянии, соответствующем установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.6.7.5	V		
205	Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего срабатывание средства защиты от неконтролируемого движения кабины	ГОСТ 33984.1, 5.6.7.8	V		
206	Наличие возможности возврата средства защиты от неконтролируемого движения кабины в исходное состояние после его срабатывания без доступа к кабине или к противовесу (уравновешивающему грузу)	ГОСТ 33984.1, 5.6.7.10	V		
207	Отсутствие автоматического включения лифта в режим "Нормальная работа" после возврата средства защиты от неконтролируемого движения кабины в исходное состояние	ГОСТ 33984.1, 5.6.7.9	V		
208	Наличие сведений на средстве защиты от неконтролируемого движения кабины, соответствующих установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.6.7.14	V		
209	Наличие не менее двух тяговых элементов	ГОСТ 33984.1, 5.5.1.3	V		
210	Соответствие номинального диаметра стальных проволочных канатов установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.5.1.2, перечисление а)	V		
211	Соответствие коэффициента запаса прочности тяговых элементов, указанного в паспорте лифта, установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.5.2.2	V		
212	Соответствие крепления каната к барабану лифта с позитивным приводом установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.5.4.2			V
213	Наличие автоматического устройства для уменьшения разности натяжения в отдельных тяговых элементах	ГОСТ 33984.1-2016, 5.5.5.1	V		
214	Наличие автоматического устройства для уменьшения разности натяжения в отдельных тяговых цепях как со стороны кабины, так и со стороны уравновешивающего груза	ГОСТ 33984.1-2016, 5.5.5.1.1			V
215	Наличие электрического устройства безопасности, размыкающего цепь безопасности при относительном перемещении (ослаблении) тяговых элементов сверх значения, допустимого автоматическим устройством для уменьшения разности натяжения в отдельных тяговых элементах	ГОСТ 33984.1-2016, 5.5.5.3, перечисление а)	V		
216	Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего натяжение уравновешивающих канатов и размыкающего цепь безопасности при ослаблении натяжения	ГОСТ 33984.1-2016, 5.5.6.2, перечисление ф)			V
217	Наличие компенсационных средств, соответствующих установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.5.6.1, перечисления а), б), д)			V

№	Общие требования безопасности, контролируемые при проведении технического освидетельствования лифта	Обозначение нормативного документа, устанавливающего соответствующее требование	Результат проверки требования*		
			1	2	3
218	Наличие устройства, ограничивающего подскок натяжного устройства уравновешивающих канатов у лифта, номинальная скорость которого превышает 3,5 м/с	ГОСТ 33984.1-2016, 5.5.6.1, перечисление с)			V
219	Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего подскок натяжного устройства уравновешивающих канатов и размыкающего цепь безопасности при срабатывании этого устройства	ГОСТ 33984.1-2016, 5.5.6.1, перечисление с)			V
220	Соответствие защитных мер для канатопроводящих шкивов, блоков, звездочек, ограничителей скорости и натяжных устройств установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.5.7.1; 5.5.7.2	V		
221	Наличие главного выключателя (вводное устройство, автоматический выключатель и др.) с ручным приводом, соответствующего установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.10.5.1; 5.10.5.1.1, перечисления а)-г)	V		
222	Наличие возможности блокировки устройства с ручным приводом для предотвращения непреднамеренного включения	ГОСТ 33984.1-2016, 5.10.5.1.1	V		
223	Наличие отдельных выключателей для цепей освещения помещений для размещения оборудования лифта, шахты, кабины, розеток для подключения электроинструмента и соответствие их размещения установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.10.5.1.1, перечисления а)-г); 5.10.8.1; 5.10.8.2	V		
224	Наличие отдельного выключателя освещения кабины на каждый лифт при размещении в общем машинном помещении нескольких лифтов	ГОСТ 33984.1, 5.10.5.1.1; 5.10.8.1	V		
225	Наличие выключателя освещения шахты рядом с главным выключателем и соответствие его размещения установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.10.5.1.1; 5.10.8.2	V		
226	Соответствие расположения главного выключателя установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.10.5.1.2; 5.10.5.2	V		
227	Наличие не менее двух питающих линий при расположении в общем машинном помещении оборудования нескольких лифтов	ГОСТ 33984.1-2016, 5.10.5.3	V		
228	Наличие несамовозвратных устройств в каждом из помещений при размещении электрооборудования лифта в разных помещениях	ГОСТ 33984.1-2016, 5.10.5.2			V
229	Соответствие подачи электропитания для освещения кабины, шахты, пространств для размещения машинного оборудования и мест расположения блоков установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.10.7.1	V		
230	Соответствие подачи электропитания на розетки, устанавливаемые на крыше кабины, в пространствах для размещения машинного оборудования, в блочном помещении, в местах расположения шкивов и в приемке, установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.10.7.2	V		
231	Соответствие напряжения питания цепей управления, цепей безопасности, цепей подключения ремонтного инструмента, освещения и сигнализации установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.10.1.3.2	V		
232	Соответствие напряжения электрических цепей при применении переносных ламп установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.10.1.3.2	V		
233	Отсутствие в заземляющих проводниках предохранителей, контактов и других размыкающих элементов, в том числе бесконтактных	ГОСТ 33984.1-2016, 5.10.4.1.2.2	V		
234	Наличие защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.10.1.2.1; 5.10.1.1.2.2	V		
235	Наличие на посту управления в кабине лифта с автоматическими дверями кнопки "Двери", нажатие на которую приводит к повторному открыванию дверей при нахождении неподвижной кабины в зоне точной остановки на этажной площадке	ГОСТ 33984.1-2016, 5.3.6.3	V		
236	Отсутствие останавливающего устройства (кнопки "Стоп") в кабине	ГОСТ 33984.1, 5.12.1.11.3	V		
237	Наличие электрического устройства безопасности у лифта с номинальной скоростью более 2,5 м/с, в котором применены буфера с уменьшенным ходом плунжера, контролирующим замедление, при подходе кабины к верхней и нижней этажным площадкам	ГОСТ 33984.1, 5.12.1.3			V
238	Наличие возможности отключения одного или нескольких лифтов с групповым управлением без нарушения нормальной работы остальных лифтов, входящих в группу	ГОСТ 33984.1-2016, 5.10.5.3	V		
239	Наличие возможности полного снятия напряжения со всего электрооборудования, отключенного для ремонта лифта с групповым управлением, или выполнение установленных требований	ГОСТ 33984.1-2016, 5.10.5.3	V		
240	Наличие устройства для защиты электродвигателя мощностью более 0,5 кВт от перегрева	ГОСТ 33984.1-2016, 5.10.4.2	V		
241	Наличие стационарного поста управления режимом "Ревизия" на крыше кабины и в приемке	ГОСТ 33984.1, 5.12.1.5.1, перечисления а), б)	V		
242	Соответствие поста управления режимом "Ревизия" установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.12.1.5.1.2	V		
243	Соответствие функционирования лифта в режиме "Ревизия" установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.12.1.5.2.1	V		
244	Соответствие возврата к нормальному режиму работы лифта установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.12.1.5.2.2	V		
245	Соответствие информации на посту управления режимом "Ревизия" установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.12.1.5.2.4	V		
246	Наличие средств для предотвращения выполнения системой управления лифтом вызовов с этажей или ответа на дистанционные команды и соответствие этих средств установленным требованиям	ГОСТ 33984.1-2016, 5.12.1.7.1; 5.12.1.7.2	V		
247	Соответствие управления операцией эвакуации пассажиров из кабины с использованием привода установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.12.1.6.1	V		
248	Наличие устройства шунтирования дверей шахты и кабины и его соответствие установленным требованиям	ГОСТ 33984.1, 5.12.1.8.1; 5.12.1.8.2; 5.12.1.8.3, перечисления а)- ф)	V		
249	Наличие звукового сигнала в кабине и/или мигающего света под кабиной, включенных во время движения с зашунтированными дверями шахты и кабины	ГОСТ 33984.1, 5.12.1.8.3, перечисление г)	V		
250	Предотвращение нормальной работы лифта с неисправными цепями контактов безопасности дверей	ГОСТ 33984.1, 5.12.1.9	V		
251	Наличие устройства, контролирующего перегрузку кабины и предотвращающего движение кабины при размещении в ней груза массой, превышающей номинальную грузоподъемность лифта на 10%, но не менее чем на 75 кг	ГОСТ 33984.1, 5.12.1.2.1; 5.12.1.2.2	V		

№	Общие требования безопасности, контролируемые при проведении технического освидетельствования лифта	Обозначение нормативного документа, устанавливающего соответствующее требование	Результат проверки требования*		
			1	2	3
252	Наличие звукового и визуального сигналов в кабине лифта в случае перегрузки	ГОСТ 33984.1, 5.12.1.2.3, перечисление а)	V		
253	Наличие возможности подключения к двусторонней переговорной связи, при использовании которой пассажир может вызвать помощь извне	ГОСТ 33984.1, 5.12.3.2	V		
254	Наличие возможности снятия сигнала с системы управления лифта, предназначенного для подключения к устройству диспетчерского контроля, с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля следующей информации: а) о срабатывании электрических цепей безопасности; б) о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме "Нормальная работа"; в) об открытии дверей (крышки), закрывающих устройства, предназначенные для проведения эвакуации людей из кабины, а также проведения динамических испытаний на лифте без машинного помещения	ГОСТ 33984.1, 5.12.3.3	V		
255	Наличие устройства, выводящего лифт из режима "Нормальная работа" при несанкционированном открывании дверей шахты, при отсутствии кабины в зоне отпирания этажа, на котором открыта дверь шахты, у лифтов с автоматическим приводом дверей, предназначенных для установки в здания (сооружения), в которых возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования	ГОСТ 33984.1, 5.12.4.4	V		
256	Остановка или предотвращение пуска электродвигателя главного привода при срабатывании электрического устройства безопасности	ГОСТ 33984.1, 5.11.2.4; 5.11.2.1.1	V		
257	Срабатывание контактов безопасности электрических устройств безопасности происходит за счет их принудительного размыкания, даже в случае если контакты приварены друг к другу	ГОСТ 33984.1, 5.11.2.2.2	V		
258	Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной лифта уровня крайней нижней этажной площадки, но до соприкосновения кабины с ее буферами (упорами)	ГОСТ 33984.1, 5.12.2.1	V		
259	Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной лифта, оборудованного в нижней части шахты буфером (упором) для взаимодействия с противовесом, уровня крайней верхней этажной площадки, но до соприкосновения противовеса с этим буфером (упором)	ГОСТ 33984.1, 5.12.2.1	V		
260	Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной лифта, оборудованного уравнивающим грузом, уровня крайней верхней этажной площадки	ГОСТ 33984.1, 5.12.2.1			V
261	Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной лифта (с размещенным на кабине буфером) уровня крайней верхней этажной площадки, но до соприкосновения буфера с соответствующим упором в шахте	ГОСТ 33984.1, 5.12.2.1			V
262	Контакты безопасности концевых выключателей разомкнуты при нахождении кабины (противовеса) на буферах	ГОСТ 33984.1, 5.12.2.1	V		
263	Отсутствие возможности автоматического возвращения в режим "Нормальная работа" после срабатывания концевых выключателей	ГОСТ 33984.1, 5.12.2.3.2	V		
264	Соответствие функционирования лифта в режиме "Пожарная опасность" установленным требованиям для лифтов, не предназначенных для транспортирования пожарных во время пожара (при наличии режима "Пожарная опасность")	ГОСТ 34442-2018, 5.3.1; 5.3.2, перечисления а) - с), е); 5.3.5 - 5.3.7	V		
265	Наличие в кабине лифта звукового сигнала о включении режима "Пожарная опасность" во время закрывания дверей шахты и кабины (при наличии режима "Пожарная опасность")	ГОСТ 34442-2018, 5.3.2, перечисление d)	V		

* 1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не применимо

Таблица № 5. Данные испытаний

№	Измеренный параметр	Единица измерения	Величина
1	Величина среднего ускорения (замедления) кабины лифта при посадке кабины на буфер	м/с²	3.45
2	Величина среднего ускорения (замедления) кабины лифта при экстренном торможении при испытании лифта	м/с²	3.36
3	Величина рабочей скорости кабины при движении вверх	м/с	0.99
4	Величина рабочей скорости кабины при движении вниз	м/с	1.01
5	Величина скорости срабатывания ограничителя скорости кабины	м/с	1.17
6	Величина освещенности кабины на аппаратах управления	лк	194
7	Величина освещенности кабины на высоте 1 метра над уровнем пола	лк	125
8	Величина освещенности аварийного освещения кабины	лк	19
9	Внутренние размеры купе кабины (ширина)	мм	950
10	Внутренние размеры купе кабины (глубина)	мм	1100
11	Внутренние размеры купе кабины (высота)	мм	2100
12	Скорость срабатывания средства защиты от превышения скорости поднимающейся вверх кабины	м/с	1.19
13	Ускорение кабины при срабатывании средства защиты	м/с²	3.55

Таблица № 6. Результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта

№	Наименование проведенной проверки функционирования устройства безопасности лифта	Обозначение нормативного документа, устанавливающего соответствующее требование	Результат проверки функционирования
1	Проверка функционирования ограничителя скорости кабины	ГОСТ 34582-2019, В.3.1	1. Ограничитель скорости кабины приводит в действие ловители. 2. Скорость срабатывания ограничителя скорости кабины находится в пределах, установленных ГОСТ 33984.1-2016. 3. На ограничителе скорости установлена табличка со сведениями, установленными нормативной документацией.
2	Проверка функционирования ограничителя скорости противовеса	ГОСТ 34582, В.3.1	- Не применимо -

№	Наименование проведенной проверки функционирования устройства безопасности лифта	Обозначение нормативного документа, устанавливающего соответствующее требование	Результат проверки функционирования
3	Проверка функционирования ловителей кабины	ГОСТ 34582, В.3.2	1. Ловители останавливают и удерживают на направляющих движущуюся вниз кабину. 2. Ловители автоматически возвращаются в исходное положение после перемещения кабины. 3. Повреждения и остаточная деформация ловителей кабины после проверки функционирования отсутствуют. 4. На ловителе установлена табличка со сведениями, установленными нормативной документацией.
4	Проверка функционирования ловителей противовеса	ГОСТ 34582, В.3.2	- Не применимо -
5	Проверка функционирования буфера кабины	ГОСТ 34582, В.3.3	1. Буфер ограничивает перемещение кабины вниз. 2. Среднее ускорение кабины при посадке на буфер не превышает величину, установленную ГОСТ 33984.1-2016. 3. Повреждения и остаточная деформация буфера после проверки функционирования отсутствуют.
6	Проверка функционирования буфера противовеса	ГОСТ 34582, В.3.3	1. Буфер ограничивает перемещение противовеса вниз. 2. Повреждения и остаточная деформация буфера после проверки функционирования отсутствуют.
7	Проверка функционирования разрывного клапана лифта с гидравлическим приводом	ГОСТ 34582, В.3.3	- Не применимо -
8	Проверка функционирования средства защиты от превышения скорости поднимающейся вверх кабины	ГОСТ 34582, В.3.7	1. Элемент контроля скорости средства защиты выявляет превышение скорости движущейся вверх кабины в пределах, установленных ГОСТ 33984.1-2016 2. Элемент снижения скорости движущейся вверх кабины вызывает остановку и снижает скорость кабины до значения, на которое рассчитан буфер. 3. Среднее ускорение незагруженной кабины не превышает значение 9,81 м/с². 4. Сведения указанные на табличке соответствуют ГОСТ 33984.1-2016
9	Проверка функционирования замков двери шахты	ГОСТ 34582, В.3.5	1. Автоматический замок исключает отпирание двери снаружи шахты. 2. Движение кабины возможно только после перемещения запирающего элемента автоматического замка двери шахты не менее чем на 7 мм в ответную часть замка. 3. Электрическое устройство безопасности автоматического замка размыкает цепь безопасности при незапертых дверях шахты. 4. На замке установлена табличка со сведениями.
10	Проверка функционирования электрических устройств безопасности	ГОСТ 34582, В.3.6	1. На лифте установлены все электрические устройства безопасности, указанные в паспорте лифта. 2. Электрические устройства безопасности функционируют в соответствии с требованиями, установленными взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011 стандартами.

Таблица № 7. Результаты испытаний лифта

№	Наименование проведенного испытания лифта	Обозначение нормативного документа, устанавливающего соответствующее требование	Результат испытания
1	Испытание тормозной системы электрических лифтов, прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления	ГОСТ 34582, В.4.1, В.4.6.1	1. Тормоз останавливает привод лифта. 2. Среднее ускорение кабины лифта при экстренном торможении не превышает 9,81 м/с². 3. Повреждения и остаточная деформация металлоконструкций и несущих элементов кабины, тяговых элементов, деталей подвески (опоры) кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины) после проведения испытания отсутствуют.
2	Испытание электропривода электрических лифтов	ГОСТ 34582, В.4.2	- Не применимо -
3	Испытание сцепления канатов с канатопроводящим шкивом или барабаном трения	ГОСТ 34582, В.4.3	1. На нижнем этаже происходит полная остановка кабины до ее соприкосновения с буфером. 2. Подъем (подтягивание) кабины не происходит.

Таблица № 8. Результаты проверки соответствия электрооборудования лифта требованиям нормативной документации при визуальном контроле

№	Наименование составных элементов электрооборудования лифта	Нормативная документация и перечень пунктов, устанавливающих требования: ГОСТ 33984.1-2016, ГОСТ 34582-2019	Результат визуального контроля
1	Аппараты защиты	ГОСТ 33984.1-2016 5.10.9; ГОСТ 34582-2019 В.4.5	соответствует
2	Электропроводка	ГОСТ 33984.1-2016 5.10.6; ГОСТ 34582-2019 В.4.5	соответствует
3	Электрооборудование	ГОСТ 33984.1-2016 5.10.1-5.10.5; ГОСТ 34582-2019 В.4.5	соответствует
4	Освещение	ГОСТ 33984.1-2016 5.10.7; ГОСТ 34582-2019 В.4.5	соответствует
5	Заземление (зануление)	ГОСТ 33984.1-2016 5.10.9; ГОСТ 34582-2019 В.4.5	соответствует

№	Наименование составных элементов электрооборудования лифта	Нормативная документация и перечень пунктов, устанавливающих требования: ГОСТ 33984.1-2016, ГОСТ 34582-2019	Результат визуального контроля
6	Маркировка элементов электрооборудования лифта	ГОСТ 33984.1-2016 5.10.10	соответствует

Таблица № 9. Данные испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования лифта

№ п/п	Наименование цепей и обмоток электрических машин	Марка, сечение провода, кабеля (мм)	Напр. мегаомметра при испытании (В)	Сопротивление изоляции, (МОм)										
				Допустимое	A-B	B-C	C-A	A-N (PEN)	B-N (PEN)	C-N (PEN)	A-PE	B-PE	C-PE	N-PE
1	От линии питания автомата ввода	ПВ3 5 (1x4)	500	1.0	1956	1985	1990	1970	1998	1975	1982	1964	1969	1990
2	От линии питания частотного преобразователя	ПВ3 5 (1x4)	500	1.0	1988	1978	1972	--	--	--	1974	1963	1996	--
3	От авт. ввода до обмотки Б-скорости эл. двигателя		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	От линии питания обмотки М-скорости эл. двигателя		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	Обмотка статора эл. двигателя		500	1.0	--	--	--	--	--	--	1946	--	--	--
6	Линии питания эл. тормоза	ПВ3 2 (1x1,5)	500	1.0	1966	--	--	--	--	--	1977	1966	--	--
7	Обмотка эл. тормоза		500	1.0	--	--	--	--	--	--	1956	--	--	--
8	Обмотка трансформатора		500	1.0	1985	1940	1958	--	--	--	1974	1968	1990	--
9	Цепь управления/безопасности	ПВ3 1 (1x0,75)	500	1.0	--	--	--	--	--	--	1980	--	--	--
10	Линия освещения кабины	ПВ3 2 (1x1,5)	500	1.0	--	--	--	--	--	--	1977	--	--	--
11	Линия питания эл. розеток	ПВ3 1 (1x1,5)	500	1.0	--	--	--	1994	--	--	1980	--	--	1974
12	Линия питания эл. двигателя пр. дверей	ПВ3 5 (1x1,5)	500	1.0	--	--	--	--	--	--	1972	--	--	--
13	Обмотка статора эл. двигателя пр. дверей		500	1.0	--	--	--	--	--	--	1979	--	--	--
14	От линии питания магнитной отводки		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица № 10. Данные измерительного контроля наличия цепи между заземленным электрооборудованием и элементами заземления (зануления) лифта

№ п/п	Наименование заземленного электрооборудования лифта	Количество проверенных контактов	Максимальное измеренное переходное сопротивление контактов (Ом)
1	Нулевой провод ввода	1	0,01
2	Каркас / корпус вводного устройства	1	0,03
3	МТ / МР	--	--
4	Металлоконструкции / портал шахты	12	0,01
5	Направляющие кабины	2	0,01
6	Направляющие противовеса	2	0,01
7	Корпус шкафа (панели) управления	1	0,03
8	Каркас шкафа (панели) управления	1	0,02
9	Двери шкафа (панели) управления	--	--
10	Щиток кнопочного аппарата в панели упр.	1	0,01
11	Корпус трансформатора	1	0,03
12	Корпус частотного преобразователя	1	0,03
13	Корпус нагрузочных сопротивлений	1	0,01
14	МТ / МР	--	--
15	Подлебедочная рама (балки)	1	0,02
16	Корпус электродвигателя	1	0,02
17	МТ / МР	--	--
18	Корпус тормозного эл. магнита	1	0,02
19	Корпус вентилятора гл. привода	--	--
20	Корпус распаечной коробки дисп. связи	--	--
21	Корпус щитка эл. питания	--	--
22	Корпус указателя местоположения	--	--
23	Корпус указателя направления движения	--	--
24	Корпус / кронштейн этаж. переключ., ДС	--	--
25	Корпус переключателя режима работ	--	--
26	Корпус / кронштейн конечного выкл.	1	0,01
27	Корпус / кронштейн выключателя ОС	--	--
28	МТ / МР	--	--
29	Корпус / кронштейн ВНУ	--	--
30	Корпус светильника в шахте	--	--
31	МТ / МР	--	--
32	Корпус клеммн. подвесника в шахте	--	--
33	Струна электропроводки в шахте	--	--
34	Корпус вызывного аппарата	12	0,02

№ п/п	Наименование заземленного электрооборудования лифта	Количество проверенных контактов	Максимальное измеренное переходное сопротивление контактов (Ом)
35	Корпус/кроншт. дверных контактов шахты	12	0,03
36	Каркас кабины	1	0,02
37	Корпус клеммной коробки на кабине	1	0,03
38	МТ / МР	--	--
39	Корпус электродвигателя привода дверей	1	0,03
40	Корпус светильника кабины	1	0,02
41	Корпус магнитной отводки	--	--
42	Панель кнопочного аппарата кабины	1	0,02
43	Корпус / кронштейн контактов СПК, ДУСК	1	0,02
44	Корпус / кронштейн контактов ВКО, ВКЗ	--	--
45	Корпус / кронштейн переключатель реверса	--	--
46	Корпус / кронштейн контакта ловителей	1	0,03
47	Корпус / кронштейн контакта кабины	--	--
48	Корпус вентилятора на кабине	--	--
49	Корпус / кронштейн вык. пож. люка	--	--
50	Корпус / кронштейн подпольного контакта	--	--
51	МР	--	--
52	Корпус / кронштейн вык. буфера	--	--
53	Корпус / кронштейн вык. прямка	--	--
54	Корпус фильтра подавления помех в НКУ	1	0,01
55	Корпус блока розеток в прямке лифта	1	0,01

Таблица № 11. Данные испытания согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока

№ п/п	Проверяемый участок цепи, место установки аппарата защиты	Аппарат защиты от сверхтока				Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль», (Ом)			Измеренное (расчетное) значение тока однофазного замыкания, (А)			Допустимое		Фактическое	
		Типовое обозначение	Тип расцепителя	Номинал. ток In (А)	Минимальный допустимый ток срабатывания расцепителя (А)	А L1	В L2	С L3	А L1	В L2	С L3	Тепл. расц.	Эл. Магн. Расц.	Тепл. расц.	Эл. Магн. Расц.
1	Автомат силовой	ВА47-29	С	16	176	0.33	0.31	0.32	679	729	694	3	1.1	42.4	3.86

При проведении измерений проверено:

- отсутствие предохранителей и автоматов в нулевом проводе;
- соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативно-технической документации;
- сечение нулевых проводов и жил кабелей.

Обозначение типов расцепителей:

- В, С, D и т.д. – тип мгновенного расцепления.
- МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.

Таблица 12. Специальные требования безопасности, контролируемые при проведении технического освидетельствования лифта, предназначенного в том числе для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения

№	Специальные требования безопасности, контролируемые при проведении технического освидетельствования лифта, предназначенного в том числе для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения	Обозначение нормативного документа, устанавливающего соответствующее требование	Результат проверки требования*		
			1	2	3
1	Соответствие ширины дверного проема лифта в свету установленным требованиям	ГОСТ 33652-2019, 5.2.1			✓
2	Наличие автоматических горизонтально-раздвижных дверей шахты и кабины	ГОСТ 33652-2019, 5.2.1			✓
3	Наличие возможности регулирования времени задержки начала автоматического закрытия дверей кабины и шахты лифта	ГОСТ 33652-2019, 5.2.2			✓
4	Доступность для обслуживающего персонала средств регулирования времени автоматического закрытия дверей	ГОСТ 33652-2019, 5.2.2			✓
5	Соответствие минимальных внутренних размеров кабины лифта установленным требованиям	ГОСТ 33652-2019, 5.3.1			✓
6	Отсутствие в кабине лифта каких-либо устройств на высоте менее 800 мм, которые могут препятствовать въезду в кабину и развороту в ней пассажиров на креслах-колясках или использующих другие вспомогательные средства перемещения	ГОСТ 33652-2019, 5.3.1			✓
7	Наличие на стене (стенах) кабины поручня (поручней)	ГОСТ 33652-2019, 5.3.2.1			✓
8	Соответствие расстояния между стеной кабины и предназначенной для рук пользователя частью поручня установленным требованиям	ГОСТ 33652-2019, 5.3.2.1, перечисление d)			✓
9	Соответствие расстояния от уровня пола кабины до верхней части поручня, предназначенного для рук пользователя, установленным требованиям	ГОСТ 33652-2019, 5.3.2.1, перечисление e)			✓
10	Соответствие высоты расположения сиденья от уровня пола кабины и размеров сиденья (глубина, ширина) установленным требованиям при оборудовании лифта откидным сиденьем	ГОСТ 33652-2019, 5.3.2.2, перечисления а), в), с)			✓

№	Специальные требования безопасности, контролируемые при проведении технического освидетельствования лифта, предназначенного в том числе для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения	Обозначение нормативного документа, устанавливающего соответствующее требование	Результат проверки требования*		
			1	2	3
11	Наличие устройства (зеркала), при помощи которого пользователь сможет увидеть возможные препятствия при выезде задним ходом из кабин типа 2 и 3	ГОСТ 33652-2019, 5.3.2.3			V
12	Соответствие точности остановки кабины лифта, предназначенного для транспортирования пользователей в кресле-коляске, установленным требованиям	ГОСТ 33652-2019, 5.3.3.1			V
13	Соответствие расположения кнопок устройства управления в кабине установленным требованиям	ГОСТ 33652-2019, 5.4.2.1			V
14	Соответствие расположения кнопок устройства управления на посадочных площадках установленным требованиям	ГОСТ 33652-2019, 5.4.2.1			V
15	Соответствие расположения панели управления на стене кабины установленным требованиям	ГОСТ 33652-2019, 5.4.2.3.5			V
16	Соответствие расположения сигнальных устройств в форме стрелок и высоты расположения стрелок установленным требованиям	ГОСТ 33652-2019, 5.4.2.4.1			V
17	Наличие звукового сигнала при включении стрелок	ГОСТ 33652-2019, 5.4.2.4.2			V
18	Наличие звукового сигнала при начале открывания дверей	ГОСТ 33652-2019, 5.4.2.4.3			V
19	Соответствие расположения индикатора положения кабины в кабине установленным требованиям	ГОСТ 33652-2019, 5.4.2.5.1			V
20	Наличие голосового оповещения, содержащего номер этажа, на который прибывает кабина, перед прибытием кабины на этаж назначения	ГОСТ 33652-2019, 5.4.2.5.2			V
* 1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не применимо					

Таблица 13. Перечень специальных требований безопасности к лифту, подлежащих контролю при техническом освидетельствовании лифта, обеспечивающего транспортирование пожарных во время пожара

№	Специальные требования безопасности, контролируемые при проведении технического освидетельствования лифта, обеспечивающего транспортирование пожарных во время пожара	Обозначение нормативного документа, устанавливающего соответствующее требование	Результат проверки требования*		
			1	2	3
1	Соответствие грузоподъемности лифта установленным требованиям	ГОСТ 34305-2017, 5.2.1			V
2	Соответствие размеров кабины лифта, в котором предусматривается возможность транспортирования спасаемых людей на носилках, установленным требованиям	ГОСТ 34305-2017, 5.2.2			V
3	Соответствие ширины дверного проема кабины и шахты лифта установленным требованиям	ГОСТ 34305-2017, 5.2.2			V
4	Соответствие скорости перемещения кабины лифта установленным требованиям	ГОСТ 34305-2017, 5.2.3			V
5	Наличие пиктограммы установленного образца на основном посадочном этаже около проема двери шахты лифта для пожарных	ГОСТ 34305-2017, 5.2.6			V
6	Наличие люка в крыше кабины и соответствие размеров люка в свету установленным требованиям	ГОСТ 34305-2017, 5.3.1			V
7	Наличие электрического выключателя, контролирующего закрытое положение люка	ГОСТ 34305-2017, 5.3.3			V
8	Наличие автоматических горизонтально-раздвижных дверей шахты и кабины	ГОСТ 34305-2017, 5.5			V
9	Соответствие функционирования лифта в режиме "Пожарная опасность" установленным требованиям	ГОСТ 34305-2017, 5.6.1, перечисления а)-д), ф)-и)			V
10	Наличие в кабине лифта звукового сигнала о включении режима "Пожарная опасность" во время закрывания дверей шахты и кабины	ГОСТ 34305-2017, 5.6.1, перечисление е)			V
11	Соответствие функционирования лифта в режиме "Перевозка пожарных подразделений" установленным требованиям	ГОСТ 34305-2017, 5.6.2			V
12	Наличие на основном посадочном этаже указателя местоположения кабины	ГОСТ 34305-2017, 5.8.1			V
13	Наличие в кабине лифта средств для подключения к системе двусторонней переговорной связи и обеспечение связи в режиме "Перевозка пожарных подразделений" между кабиной лифта, а также с основным посадочным этажом	ГОСТ 34305-2017, 5.9, перечисление а)			V
* 1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не применимо					

Таблица №14. Перечень специальных требований безопасности, контролируемые при проведении полного технического освидетельствования лифта, предназначенного для установки в здании, сооружении, в котором возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования

№	Специальные требования безопасности, контролируемые при проведении полного технического освидетельствования лифта, предназначенного для установки в здании, сооружении, в котором возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования	Обозначение нормативного документа, устанавливающего соответствующее требование	Результат проверки требования*		
			1	2	3
1	Соответствие высоты сплошного ограждения шахты лифта категории 1 установленным требованиям	ГОСТ 33653-2019, 5.2.1.2			V
2	Наличие сплошного ограждения шахты лифта категории 2	ГОСТ 33653-2019, 5.2.1.3			V
3	Соответствие доступных для людей вентиляционных отверстий установленным требованиям	ГОСТ 33653-2019, 5.3.3, перечисления а), б)			V
4	Наличие звукового сигнала у лифта категории 2 об открытии дверей машинного и/или блочного помещения, для технического обслуживания оборудования, аварийных дверей шахты, крышек аварийных и смотровых люков, шкафов для оборудования лифта, расположенного снаружи шахты	ГОСТ 33653-2019, 5.3.6			V
5	Наличие металлического ограждения оборудования, размещенного в приялке шахты (лебедка, оборудование гидропривода, устройства системы управления) у лифта категории 2 без машинного помещения	ГОСТ 33653-2019, 5.3.7			V

№	Специальные требования безопасности, контролируемые при проведении полного технического освидетельствования лифта, предназначенного для установки в здании, сооружении, в котором возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования	Обозначение нормативного документа, устанавливающего соответствующее требование	Результат проверки требования*		
			1	2	3
6	Наличие автоматических горизонтально-раздвижных дверей шахты и кабины	ГОСТ 33653-2019, 5.4.1			V
7	Наличие автоматического замка двери кабины	ГОСТ 33653-2019, 5.4.5			V
8	Соответствие вентиляционных отверстий купе кабины, доступных для пользователей, установленным требованиям	ГОСТ 33653-2019, 5.5.3			V
9	Наличие в кабине лифта и на основном посадочном этаже устройства, информирующего о местоположении кабины	ГОСТ 33653-2019, 5.6.3			V

* 1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не применимо

Документ подписан электронной подписью
Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 0225507C006AB3A09C4A88006CDE5ECFD3

Владелец: Ястребов Евгений Анатольевич

Срок действия с 02.10.2025 по 02.10.2026

Специалист

(подпись, штамп)

Ястребов Е. А.

(Ф.И.О)

Дата проведения проверок, испытаний и измерений: 06 июля 2026 г.

Дата подготовки протокола проверок, испытаний и измерений: 06 июля 2026 г.

Лаборатория не осуществляет отбор образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов и информацию, предоставленную заказчиком.

Результаты испытаний распространяются строго на испытываемый лифт. Полное или частичное копирование настоящего протокола испытаний без разрешения ООО ИЦ "СИБИРЬ" запрещено.

Данный протокол испытаний подписан квалифицированной электронной подписью и равнозначен протоколу испытаний на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью специалиста по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности (п. 1 статьи 6 Федерального закона "Об электронной подписи" от 06.04.2011).

Данный протокол испытаний подписан квалифицированной электронной подписью и равнозначен протоколу испытаний на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью руководителя испытательной лаборатории и заверенному печатью организации (п. 1 и п. 3 статьи 6 Федерального закона "Об электронной подписи" от 06.04.2011).

-- конец документа --

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		БИК	044525411
		Сч. №	30101810145250000411
Банк получателя			
ИНН 7203338341	КПП 720301001	Сч. №	40702810500000010570
ООО ИЦ "СИБИРЬ"			
Получатель			

Счет на оплату № 578 от 15 июля 2026 г.

Поставщик **ООО ИЦ "СИБИРЬ", ИНН 7203338341, КПП 720301001, 625048, Тюменская обл, (Исполнитель) Тюмень г, Максима Горького ул, дом № 3, помещение 7, тел.: 34-45-25 ; 34-45-31 625048, Тюменская обл, Тюмень г, Максима Горького ул, дом № 3, пом 7 , E-mail: sibir.byh@yandex.ru**

Покупатель **Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области", ИНН 7204201389, КПП 720301001, 625048, г.Тюмень, ул.Новгородская, д.10**

Основание: **Договор № 257/25 от 05.12.2025 г. 2(два) лифта по адресу:Тюменская обл., г. Тюмень, ул.Малыгина, д. 58.**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Полное техническое освидетельствование лифта в соответствии с требованиями технического регламента «Безопасность лифтов» по адресу:Тюменская обл., г. Тюмень, ул.Малыгина, д. 58	2	шт	14 850,00	29 700,00

Итого: **29 700,00**
В том числе НДС: **1 414,29**
Всего к оплате: **29 700,00**

Всего наименований 1, на сумму 29 700,00 руб.

Двадцать девять тысяч семьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 20.07.2026

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель

Кузьмин А. В.

Бухгалтер

Созыкина Л. Г.



Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		БИК	044525411
		Сч. №	30101810145250000411
Банк получателя			
ИНН 7203338341	КПП 720301001	Сч. №	40702810500000010570
ООО ИЦ "СИБИРЬ"			
Получатель			

Счет на оплату № 578 от 15 июля 2026 г.

Поставщик **ООО ИЦ "СИБИРЬ", ИНН 7203338341, КПП 720301001, 625048, Тюменская обл, (Исполнитель) Тюмень г, Максима Горького ул, дом № 3, помещение 7, тел.: 34-45-25 ; 34-45-31 625048, Тюменская обл, Тюмень г, Максима Горького ул, дом № 3, пом 7 , E-mail: sibir.byh@yandex.ru**

Покупатель **Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области", ИНН 7204201389, КПП 720301001, 625048, г.Тюмень, ул.Новгородская, д.10**

Основание: **Договор № 257/25 от 05.12.2025 г. 2(два) лифта по адресу:Тюменская обл., г. Тюмень, ул.Малыгина, д. 58.**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Полное техническое освидетельствование лифта в соответствии с требованиями технического регламента «Безопасность лифтов» по адресу:Тюменская обл., г. Тюмень, ул.Малыгина, д. 58	2	шт	14 850,00	29 700,00

Итого: **29 700,00**
В том числе НДС: **1 414,29**
Всего к оплате: **29 700,00**

Всего наименований 1, на сумму 29 700,00 руб.

Двадцать девять тысяч семьсот рублей 00 копеек


Оплатить не позднее 20.07.2026

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель  Кузьмин А. В.

Бухгалтер  Созыкина Л. Г.



Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		БИК	044525411
		Сч. №	30101810145250000411
Банк получателя			
ИНН 7203338341	КПП 720301001	Сч. №	40702810500000010570
ООО ИЦ "СИБИРЬ"			
Получатель			

Счет на оплату № 578 от 15 июля 2026 г.

Поставщик ООО ИЦ "СИБИРЬ", ИНН 7203338341, КПП 720301001, 625048, Тюменская обл, (Исполнитель) Тюмень г, Максима Горького ул, дом № 3, помещение 7, тел.: 34-45-25 ; 34-45-31 625048, Тюменская обл, Тюмень г, Максима Горького ул, дом № 3, пом 7 , Е-mail: sibir.byh@yandex.ru

Покупатель Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области", ИНН 7204201389, КПП 720301001, 625048, г.Тюмень, (Заказчик): ул.Новгородская, д.10

Основание: Договор № 257/25 от 05.12.2025 г. 2(два) лифта по адресу:Тюменская обл., г. Тюмень, ул.Малыгина, д. 58.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Полное техническое освидетельствование лифта в соответствии с требованиями технического регламента «Безопасность лифтов» по адресу:Тюменская обл., г. Тюмень, ул.Малыгина, д. 58	2	шт	14 850,00	29 700,00

Итого: 29 700,00
В том числе НДС: 1 414,29
Всего к оплате: 29 700,00

Всего наименований 1, на сумму 29 700,00 руб.

Двадцать девять тысяч семьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 20.07.2026

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель

Кузьмин А. В.

Бухгалтер

Созыкина Л. Г.



Продавец:
Адрес:
ИНН/КПП продавца:
Грузоотправитель и его адрес:
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу №
Документ об отгрузке

ООО ИЦ "СИБИРЬ"
625048, Тюменская обл, Тюмень г, Максима Горького ул, дом № 3, помещение 7
7203338341/720301001
--
--
от
Акт, № 571 от 15.07.2026

(2)
(2a)
(2b)
(3)
(4)
(5)
(5a)

Покупатель:
Адрес:
ИНН/КПП покупателя:
Валюта: наименование, код
Идентификатор государственного контракта,
договора (соглашения) (при наличии):

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Тюменской области"
625048, г.Тюмень, ул.Новгородская, д.10
7204201389/720301001
Российский рубль, 643

(6)
(6a)
(6b)
(7)
(8)

К счету-фактуре (счетам-фактурам), выставленному (выставленным) при получении оплаты, частичной оплаты или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав
№ от , исправление № от (5b)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	Полное техническое освидетельствование лифта в соответствии с требованиями технического регламента «Безопасность лифтов» по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул.Малыгина, д. 58	--	796	шт	2,000	14 142,86	28 285,71	без акциза	5%	1 414,29	29 700,00	--	--	--
Всего к оплате (9)							28 285,71		X	1 414,29	29 700,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо


(подпись)

Кузьмин А. В.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо


(подпись)

Созыкина Л. Г.
(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя и дата присвоения такого номера)