

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии»,
625007, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 38, строение 10, пом. 201, Телефон +7(3452)56-82-02

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г.Тюмень,
ул.Республики, д.171, к.2
(Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	114П/24
	дата
	22.10.2024
	Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.07.2026	01.05.2026	30.07.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		11 601 312,87	11 601 312,87	11 601 312,87
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения		11 601 312,87	11 601 312,87	11 601 312,87
Итого					11 601 312,87
Понижающий коэффициент в соответствии с договором					0,00
Итого с учетом снижения					11 601 312,87
НДС 5%					580 065,64
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					12 181 378,51

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета
(удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М П

Подрядчик:
Генеральный директор ООО «Энергосберегающие технологии»

М П



О.М. Буй

А.В. Леонтьев

АКТ

приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонт элементов многоквартирного дома

г. Тюмень «20» августа 2026 г.
местонахождение дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0372 -ОД от «11» августа 2026 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа
исполнительной власти и органа Представитель Департамента ЖКХ ТО Креницин В.А.
местного самоуправления Представитель МКУ «СТК» Ильющеня И.М.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора Главный специалист отдела технического контроля
НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление Представитель ТСЖ «Терем» Иванов В.К.
многоквартирным домом должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя
от собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения-
представитель ОМС) фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя
подрядной организации Генеральный директор
ООО «Энергосберегающие технологии» Леонтьев А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем теплоснабжения**
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 171, корп. 2

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Энергосберегающие технологии»
наименование организации
в соответствии с договором 114П/24 от 22.10.2024
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Энергосберегающие технологии»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора) 22.10.2024
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору) 01.06.2026
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2) 30.07.26
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 171, корп. 2

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:


Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 171, корп. 2

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах


принять в эксплуатацию

Председатель
рабочей комиссии


подпись


Члены комиссии


подпись



подпись



подпись



подпись



подпись



подпись


расшифровка подписи


расшифровка подписи



расшифровка подписи


расшифровка подписи


расшифровка подписи

расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:


подпись

Леонтьев А.В.
расшифровка подписи

2

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of solutions of the system of equations

which are satisfied by the functions $u_i(x, y, z)$ and $v_i(x, y, z)$ in the domain D of the space E_3 .

It is shown that the system of equations

is solvable in the domain D if and only if the conditions

are satisfied. The first condition is satisfied if and only if the functions $u_i(x, y, z)$ and $v_i(x, y, z)$ are continuous in the domain D and satisfy the boundary conditions

where $\mathbf{r}$ is the position vector of the point (x, y, z) in the domain D .

(организация, адрес, телефон, факс)

Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	

(организация, адрес, телефон, факс)

1

(наименование, адрес)

(наименование)

10

1141724
22.10.202

10

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.07.2026	01.05.2026	30.07.2026

12 181 378.51 py6

429.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Пр/812-016 0-1. Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	121	0,9	108,9					467,21
	Пр/774-016 0. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	72	0,85	61,2					262,57
2	ФСБЦ.23.5.02.02.0055 Служба Троицкая область на 4 квартал 2024 года.Их	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	М	1	1	1	1	517,88	1,01	118 968,00		523,06
	(Материалы)											1 189,88
3	ГЭСН16-02-010-03	Итого по позиции										523,06
	Пр/812-016 0-1. Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	Трубопроводы диаметром: 100 мм	10 м	0,1	1	0,1						
	Ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)											
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2	1 ОТ(3Т)	чет.-ч	1,39	1,15	0,15985	0,15985	507,91				81,19
	2 3М		чет.-ч	0,08	1,25	0,01	0,08625	4,35	1,36	5,92		81,19
	91.17.04.042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	0,69	1,25	0,08625				5,92	2,85	2,85
	91.17.04.233 Аппараты для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч							32,40	2,79	2,79
	4 М		МЗ	0,0442	0,00442	0,00442		114,64	0,78	89,42	20,97	20,97
	01.3.02.08.0001 Кислород газобразный технический		кг	3,0357	0,30357	0,30357		41,38	1,49	61,66	18,72	0,40
	01.7.03.04.0001 Электроэнергия		кВт.-ч	0,648	0,0648	0,0648				6,90	0,45	18,72
	01.7.11.07.0039 Электроды сварочные для сварки никоплепированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм		кг	0,0747	0,00747	0,00747		187,01	1	187,01	0,45	1,40
	Итого прямые затраты											105,01
	ФОТ											81,19
	Пр/812-108 0-1 НР Изготовление в постройных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	73			73					59,27
	Пр/774-108 0 СП Изготовление в постройных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	34			34					27,60
4	ГЭСН16-02-010-12	Всего по позиции								1 918,80		191,88
	Пр/812-016 0-1. Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	Трубопроводы: 100 мм	стык	6	1	6						
	Ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)											
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2	1 ОТ(3Т)	чет.-ч	1,09	0,975	6,39285	6,39285	507,91				3 246,99
	2 3М		чет.-ч	0,08	1,0625	0,51	0,51	4,35	1,36	5,92		3 246,99
	91.17.04.042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	0,69	1,0625	0,08625	0,08625	4,35	1,36	5,92		145,54
	91.17.04.233 Аппараты для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч								3,02	3,02
	4 М		МЗ	0,0442	0,00442	0,00442		114,64	0,78	89,42	1 057,43	1 057,43
	01.3.02.08.0001 Кислород газобразный технический		кг	3,0357	0,30357	0,30357		41,38	1,49	61,66	20,16	20,16
	01.7.03.04.0001 Электроэнергия		кВт.-ч	0,648	0,0648	0,0648				6,90	954,62	954,62
	01.7.11.07.0039 Электроды сварочные для сварки никоплепированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм		кг	0,0747	0,00747	0,00747		187,01	1	187,01	11,40	11,40
	Итого прямые затраты											71,25
	ФОТ											4 449,96
	Пр/812-108 0-1 НР Изготовление в постройных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	73			73					3 246,99
	Пр/774-108 0 СП Изготовление в постройных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	34			34					2 370,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									7 924,24
5	ФСБЦ.23.8.04.06-0072	Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Отвал 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	шт	3	1	3	437,57	1,26	551,34		1 654,02
			(Материалы)									
			Всего по позиции									1 654,02
6	ГСН16-02-005-04	Примаз от 04.08.2020 №421/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25, к расч. ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ред. пр. №55/пр от 30.01.2024)	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	100 м	0,127	1	0,127					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,588625					5 300,14
			1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	72,5	1,15	10,588625	500,55				5 300,14
			2 ЗМ					243,25				243,25
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,2809875	148,53				148,53
			91 05 01-017 Крыш башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,27	1,25	0,0428625	1 064,45				45,62
			4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,27	1,25	0,0428625	662,49				28,40
			91 05 05-015 Крыш на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,015875	1 683,48				26,73
			4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,25	0,015875	662,49				10,52
			91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,4	1,25	0,22225	477,92	1,3			138,08
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,4	1,25	0,22225	493,19				109,61
			91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	34,92	1,25	5,54355	4,35	1,36			32,82
			4 М					5,92				125,26
			01 3 02 03-0001 Аварийные газобразный технический	МЗ	0,61		0,07747	340,41	1,78			605,93
			01 3 02 08-0001 Кислород газобразный технический	МЗ	0,67		0,08509	114,64	0,78			89,42
			01 7 03 01-0001 Вода	МЗ	7,03		0,89281	35,71	1,45			51,78
			01 7 11 04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08ГС, диаметр 4 мм	т	0,0005		0,000635	97 282,88	1,07			104 002,68
			03 1 02 03-0015 Кладка кирпичная полнотелая х/красн, марка А	кв	0,0251		0,0031877	59,41	1,45			86,14
			04 3 01 09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200	МЗ	0,021		0,002667	6 599,17				17,60
			Итого прямые затраты									5 817,18
			ФОТ									5 448,67
			Прв12.016-0.1. Примаз №813/пр от НР Сантехмические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9		108,9				5 933,80
			21 12 2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%								
			Прв774.016-0. Примаз №774/пр от СП Сантехмические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85		61,2				3 334,59
			11 12 2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%								
			Всего по позиции									15 085,37
7	ФСБЦ.23.5.02.02-0048	Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	12,7	1	12,7	424,89	1,01			5 450,08
			(Материалы)									
			Всего по позиции									5 450,08
8	ГСН16-02-010-02	Примаз от 04.08.2020 №421/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25, к расч. ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ред. пр. №55/пр от 30.01.2024)	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм	10 м	1,27	1	1,27					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,34366					682,46
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,92	1,15	1,34366	507,91				682,46
			2 ЗМ					20,21				20,21
			91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,07	1,25	0,111125	4,35	1,36			5,92
			91 17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,38	1,25	0,60325	32,40				0,66
			4 М					19,55				19,55
			01 3 02 08-0001 Кислород газобразный технический	МЗ	0,0303		0,038481	114,64	0,78			89,42
			01 3 02 09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая	кв	2,0819		2,644013	41,38	1,49			61,66
			01 7 03 04-0001 Электроды	кв.-ч	0,468		0,58436	6,90				163,03
			01 7 11 07-0039 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, 350, диаметр 4 мм	кв	0,0598		0,075946	187,01	1			4,10
								187,01				14,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									887,44
			ФОТ									682,46
		Пр/812-108.0-1	НР Изготовление в построчных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73					498,20
		Пр/774-108.0	СП Изготовление в построчных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34					232,04
			Всего по позиции							1 273,76		1 617,68
9	9	ГЭСН16-02-010-11	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 80 мм	стык	28		1		28			
		ОП п.1.16.19	При сборке трубы с деталью (отвод, переход, тройник и т.д.) ПЗ=0,85 (ОЗП=0,85; ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85 к расх.; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч					18.6116			9 453,02
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,68		0,9775 (0,85*1,15)		18.6116		507,91	9 453,02
		2 ЭМ										378,61
		91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,07		1,0625 (0,85*1,25)		2,0825	4,35	1,36	12,33
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,38		1,0625 (0,85*1,25)		11,305		32,40	366,28
		4 М										3 427,22
		01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,0303		0,85		0,72114	114,64	0,78	64,48
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	2,0819		0,85		49,54922	41,38	1,49	3 055,20
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт.-ч	0,252		0,85		5,9976		6,90	41,38
		01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм	кг	0,0598		0,85		1,42324	187,01	1	266,16
			Итого прямые затраты									13 258,85
			ФОТ									9 453,02
		Пр/812-108.0-1	НР Изготовление в построчных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73					6 900,70
		Пр/774-108.0	СП Изготовление в построчных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34					3 214,03
			Всего по позиции							834,77		23 373,58
10	10	ФСБЦ-23.8.04.06-0069 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт	13		1		13	204,48	1,26	3 349,32
			(Материалы)									
			Всего по позиции									3 349,32
11	11	ФСБЦ-23.8.04.08-0059 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-45х2,5 мм	шт	2		1		2	87,99	1,8	316,76
			(Материалы)									
			Всего по позиции									316,76
12	12	ГЭСН16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м	1,861		1		1,861			
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч					118.350295			59 240,24
		1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	55,3		1,15		118.350295		500,55	59 240,24
		2 ЭМ										2 082,62
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч					2,465825			1 290,95
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,12		1,25		0,27915		1 064,45	297,14
		4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		1,25		0,27915		662,49	184,93
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07		1,25		0,1628375		1 683,48	274,13
		4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07		1,25		0,1628375		662,49	107,88
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,87		1,25		2,0238375	477,92	1,3	1 257,41
		4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,87		1,25		2,0238375		493,19	998,14
		91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,44		1,25		42,89605	4,35	1,36	253,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4 М													
13	13	ФСБЦ.23.5.02.02.0034 Слитп-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.хлх	01 3.02.03.0001 Ацетилен газобразный технический	МЗ	0.32		0.59552	340.41	1.78			822.66	
			01 3.02.08.0001 Кислород газобразный технический	МЗ	0.35		0.65135	114.64	0.78			360.84	
			01 7.03.01.0001 Вода	МЗ	2.75		5.11775	35.71	1.45			58.24	
			01 7.11.04.0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08ГЭС, диаметр 4 мм	т	0.0002		0.0003722	97.282.88	1.07			265.00	
			03 1.02.03.0015 Измельч. строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0.0099		0.0184239	59.41	1.45			104.092.68	
			04 3.01.09.0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200	МЗ	0.008		0.014888					38.74	
			Итого прямые затраты										
			ФОТ										
			Пр/812.016.0-1. Проклад № 812/пр. от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0.9	108.9					63.436.47	
			Пр/774.016.0. Проклад № 774/пр. от СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0.85	61.2					60.531.19	
Всего по позиции											65.918.47		
14	14	ГСЭН16-02-010-01 Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	(Материалы)										
			Всего по позиции										
			Изготовление элементов и сборка узлов стальных										
			трубопроводов диаметр: 50 мм										
			Проклад от 04.08.2020 № 421/пр.п.586. (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1.15, ЭМ=1.25 к раск.: ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25 ред. пр. № 55/пр.от 30.01.2024)										
			1 ОТ(37)										
			1-100.42 Средняя разряд работы 4.2	чел.-ч	0.69	1.15	14.767035	507.91				7.500.32	
			2 ЗМ	чел.-ч								14.3.93	
			91 17.04.042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.06	1.25	1.39575	4.35	1.36			5.92	
			91 17.04.233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0.18	1.25	4.18725					8.26	
15	15	ГСЭН16-02-010-10 Доставлять на каждый последующий стык сварку одного, диаметр трубопровода: 50 мм	4 М										
			01 3.02.08.0001 Кислород газобразный технический	МЗ	0.0117		0.217737	114.64	0.78			1.111.03	
			01 3.02.09.0022 Пропан-бутан смесь, техническая	кг	0.8066		15.010826	41.38	1.49			19.47	
			01 7.03.04.0001 Электроэнергия	кВт-ч	0.286		5.35968					61.66	
			01 7.11.07.0039 Электроды сварочные для сварки наплавленными и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм	кг	0.0373		0.694153	187.01	1			925.57	
			Итого прямые затраты										
			ФОТ										
			Пр/812.108.0-1 НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73					36.98	
			Пр/774.108.0 СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34					129.81	
			Всего по позиции										
Доставлять на каждый последующий стык сварку одного, диаметр трубопровода: 50 мм				стак	115	1	115				8.756.08		
15	15	ГСЭН16-02-010-10 Проклад от 04.08.2020 № 421/пр.п.586. (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1.15, ЭМ=1.25 к раск.: ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25 ред. пр. № 55/пр.от 30.01.2024)	1 ОТ(37)										
			1-100.42 Средняя разряд работы 4.2	чел.-ч	0.49	0.9775	55.082125	507.91				7.500.32	
			2 ЗМ	чел.-ч								5.475.23	
			91 17.04.042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.06	1.0625	7.33125	4.35	1.36			2.550.11	
			91 17.04.233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0.18	1.0625	21.99375					756.00	
			4 М	МЗ	0.0117	0.85	1.143675					43.40	
			01 3.02.08.0001 Кислород газобразный технический	кг	0.8066	0.85	78.84515	41.38	1.49			712.60	
			01 3.02.09.0022 Пропан-бутан смесь, техническая	кг	0.144	0.85	14.076					5.742.83	
			01 7.03.04.0001 Электроэнергия	кВт-ч	0.144	0.85						102.27	
			Всего по позиции										
Доставлять на каждый последующий стык сварку одного, диаметр трубопровода: 50 мм				стак	115	1	115				97.12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм	кг	0,0373	0,85	3,646075	187,01	1	187,01		681,85
			Итого прямые затраты									34 475,59
			ФОТ									27 976,76
		Пр/812-108.0-1	НР Изготовление в постройных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73					20 423,03
		Пр/774-108.0	СП Изготовление в постройных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34					9 512,10
			Всего по позиции							560,09		64 410,72
16	16	ФСБЦ-23.8.04.06-0064 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	шт	37	1	37	148,33	1,26	186,90		6 915,30
			(Материалы)									
			Всего по позиции									6 915,30
17	17	ФСБЦ-23.8.04.12-0113 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм	шт	10	1	10	252,72	1,8	454,90		4 549,00
			(Материалы)									
			Всего по позиции									4 549,00
18	18	ФСБЦ-23.8.04.08-0051 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х4-45х2,5 мм	шт	8	1	8	105,11	1,8	189,20		1 513,60
			(Материалы)									
			Всего по позиции									1 513,60
19	19	ФСБЦ-23.8.04.08-0041 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 57х4,0-38х2,0 мм	шт	3	1	3	134,01	1,8	241,22		723,66
			(Материалы)									
			Всего по позиции									723,66
20	20	ГЭСН16-02-001-05	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м	0,672	1	0,672					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			22,95216					11 319,78
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	29,7	1,15	22,95216			493,19		11 319,78
		2 ЭМ										358,90
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,42					228,47
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,08	1,25	0,0672			1 064,45		71,53
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,08	1,25	0,0672			662,49		44,52
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,07	1,25	0,0588			1 683,48		98,99
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,07	1,25	0,0588			662,49		38,95
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,35	1,25	0,294	477,92	1,3	621,30		182,66
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,35	1,25	0,294			493,19		145,00
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	1,15	1,25	0,966	4,35	1,36	5,92		5,72
		4 М										224,99
		01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б		т	0,00013		0,0000874	416 065,60	1,78	740 596,77		64,73
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	0,281		0,188832	114,64	0,78	89,42		16,89
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	1,76		1,18272	35,71	1,45	51,78		61,24
		01.7.07.29-0101 Очес льняной		кг	0,06		0,04032	128,40	1,33	170,77		6,89
		01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм		т	0,00017		0,0001142	97 282,88	1,07	104 092,68		11,89
		03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А		кг	0,0063		0,0042336	59,41	1,45	86,14		0,36
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,44		0,29568	79,88	1,55	123,81		36,61
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,00053		0,0003562	60 697,21	1,22	74 050,60		26,38
			Итого прямые затраты									12 132,14
			ФОТ									11 548,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр812-016-0-1. Прказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0.9	108.9					12576.04
		Пр/774-016-0. Прказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0.85	61.2					7067.53
21	21	ФСБЦ-23.3.06.04-0027 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года х/х	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	М	67.2	1	67.2	206.19	0.97	47285.28	200.00	13440.00
		(Материалы)										
		Всего по позиции										13440.00
22	22	ГЭСН16-02-013-08	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из неоцинкованных водогазопроводных труб на сварке диаметром: свыше 25 до 40 мм	10 м	7.01	1	7.01					
		Прказ от 04.08.2020 №421/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1.15, ЭМ=1.25, к раск.: ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	0.02	1.15	0.16123	8.54519				4034.89
		2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	0.02	1.15	0.16123					64.68
		2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	0.37	1.15	2.962755					1306.39
		2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	0.67	1.15	5.401205					2663.82
		2 ЭМ						308.96				2068.96
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0.1489625					73.47
		91 05 13-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном		маш.-ч	0.017	1.25	0.1489625	735.21	1.33	977.83	145.66	73.47
		манипулятор, грузоподъемность 1.5 т		чел.-ч	0.017	1.25	0.1489625					73.47
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд, машинистов 4		чел.-ч	0.54	1.25	4.73175					153.31
		91 17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0.11	1.25	0.963875	7.35	1.41	10.36	9.99	9.99
		91 21 19-013 Станки с абразивным кругом для черногового литья стальных труб, арматура, профили и других заготовок		маш.-ч								
		4 М		кВт.-ч	0.33		2.3133			6.90	188.44	15.96
		01 7 03 04-0001 Электроэнергия		кВт	0.106		0.74306	178.90	1	178.90	132.33	132.33
		01 7 11 07-0213 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей ТМВ-21У, З50А, диаметр 3.5 мм		шт	0.045		0.31545	101.12	1.24	125.39	39.55	39.55
		01 7 17 07-0053 Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 180х10х22 мм										
		Итого прямые затраты										4605.76
		ФОТ		%	73		73					4108.36
		Пр812-108-0-1 НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	34		34					2999.10
		Пр/774-108-0 СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	34		34					1396.84
		Всего по позиции										1284.12
23	23	ГЭСН16-02-013-10	Добавлять, или исключать, на каждый последующий сварной стык	100 стыков	0.5795	1	0.5795					9001.70
		Прказ от 04.08.2020 №421/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1.15, ЭМ=1.25, к раск.: ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		ОП п.1.16.19 При сборке трубы с деталями (вход, переход, тройник и т.д.) ПЗ=0.85 (ОЭП=0.85, ЭМ=0.85 к раск.: ЗПМ=0.85, МАТ=0.85 к раск.: ТЗ=0.85, ТЗМ=0.85)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	0.08	0.9775	0.0453169	9.8564258				4661.52
		2-100-01 Рабочий 1 разряда		чел.-ч	0.08	0.9775	0.0453169					16.68
		2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	6.2	0.9775	3.5120598					1538.21
		2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	11.12	0.9775	6.2960491					3106.63
		2 ЭМ						0.0369431				251.57
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0.0369431					18.22
		91 05 13-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном		маш.-ч	0.06	1.0625	0.0369431	735.21	1.33	977.83	36.12	36.12
		манипулятор, грузоподъемность 1.5 т		чел.-ч	0.06	1.0625	0.0369431					18.22
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд, машинистов 4		чел.-ч	0.06	1.0625	0.0369431					18.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	10,8	1,0625 (0,85*1,25)	6,6497625			32,40		215,45
			4 М									263,08
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,6	0,85	3,250995			6,90		22,43
		01.7.11.07-0213	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей ТМУ-21У, 350А, диаметр 3-5 мм	кг	2,1	0,85	1,0344075	178,90	1	178,90		185,06
		01.7.17.07-0053	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 180x10x22 мм	шт	0,9	0,85	0,4433175	101,12	1,24	125,39		55,59
			Итого прямые затраты									5 194,39
			ФОТ									4 679,74
		Пр/812-108.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73					3 416,21
		Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34					1 591,11
			Всего по позиции							17 604,33		10 201,71
24	24	ФСБЦ-23.8.04.06-0062	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм	шт	34	1	34	67,43	1,26	84,96		2 888,64
			(Материалы)									
			Всего по позиции									2 888,64
25	25	ФСБЦ-23.8.04.12-0112	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 45,0x2,5 мм	шт	4	1	4	145,59	1,8	262,06		1 048,24
			(Материалы)									
			Всего по позиции									1 048,24
26	26	ГЭСН16-02-001-04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,029	1	0,029					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,990495					488,50
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	29,7	1,15	0,990495			493,19		488,50
			2 ЭМ									15,49
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,018125					9,86
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,0029			1 064,45		3,09
		4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08	1,25	0,0029			662,49		1,92
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,0025375			1 683,48		4,27
		4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07	1,25	0,0025375			662,49		1,68
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35	1,25	0,0126875	477,92	1,3	621,30		7,88
		4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,35	1,25	0,0126875			493,19		6,26
		91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,15	1,25	0,0416875	4,35	1,36	5,92		0,25
			4 М									8,78
		01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00013		0,0000038	416 065,60	1,78	740 596,77		2,81
		01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,281		0,008149	114,64	0,78	89,42		0,73
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,13		0,03277	35,71	1,45	51,78		1,70
		01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,06		0,00174	128,40	1,33	170,77		0,30
		01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,00017		0,0000049	97 282,88	1,07	104 092,68		0,51
		03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,004		0,000116	59,41	1,45	86,14		0,01
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,44		0,01276	79,88	1,55	123,81		1,58
		14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053		0,0000154	60 697,21	1,22	74 050,60		1,14
			Итого прямые затраты									522,63
			ФОТ									498,36
		Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					542,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Прил.7.4.016.0. Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
				%	72	0.85	61.2					305.00
27	27	ФСБЦ.23.3.06.04.0026 Слитп-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.х/х	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2.8 мм	М	2.9	1	2.9	173.91	0.97	47 253.10		489.20
			(Материалы)									
			Всего по позиции									
28	28	ГЭСН16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0.414	1	0.414					489.20
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586. (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15, ЗМ=1.25, х.рост.: ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ред. лр. № 55/лр от 30.01.2024)										
			1-100-40 Средний разряд работы 4.0	чел.-ч	29.7	1.15	14.14017	493.19				6.973.79
			2 ЗМ	чел.-ч			14.14017					221.10
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0.25875					140.76
			91 05 01 017 Крыша башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.08	1.25	0.0414	1 064.45				44.07
			4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.08	1.25	0.0414	662.49				27.43
			91 05 05 015 Крыша на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.07	1.25	0.036225	1 683.48				60.98
			4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.07	1.25	0.036225	662.49				24.00
			91 14 02 001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.35	1.25	0.181125	477.92	1.3			112.53
			4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.35	1.25	0.181125	493.19				89.33
			91 17 04 042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.15	1.25	0.595125	4.35	1.36			3.52
			4 М									115.49
			01.3.02.03.0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0.00013		0.0000538	416 065.60	1.78			39.84
			01.3.02.08.0001 Кислород газобразный технический	м3	0.281		0.116334	114.64	0.78			10.40
			01.7.03.01.0001 Вода	м3	0.69		0.28566	35.71	1.45			14.79
			01.7.07.29.0101 Слес. пыльной	кг	0.06		0.02484	128.40	1.33			4.24
			01.7.11.04.0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08ГЭС, диаметр 4 мм	т	0.00017		0.0000704	97 282.88	1.07			7.33
			03.1.02.03.0015 Ивность строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0.0025		0.001035	59.41	1.45			0.09
			14.4.02.04.0142 Крышка масляная МА-0115, муфта, сург. железный	кг	0.44		0.18216	79.88	1.55			22.55
			14.5.05.01.0012 Сетка кобленированная для разведения масляных густотерлок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.00053		0.0002194	60 697.21	1.22			16.25
			Итого прямые затраты									7 451.14
			ФОТ	%	121	0.9	108.9					7 114.55
			При812.016.0.1. Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%								7 747.74
			21.12.2020 п.25									
			При77.4.016.0. Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0.85	61.2					4 354.10
			11.12.2020 п.16									
29	29	ФСБЦ.23.3.06.04.0025 Слитп-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.х/х	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2.8 мм	М	41.4	1	41.4	135.05	0.97	131.00		19 552.98
			(Материалы)									
			Всего по позиции									47 229.42
30	30	ГЭСН16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0.258	1	0.258					5 423.40
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586. (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15, ЗМ=1.25, х.рост.: ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ред. лр. № 55/лр от 30.01.2024)										
			1-100-40 Средний разряд работы 4.0	чел.-ч	29.7	1.15	8.81199	4345.99				4 345.99
			2 ЗМ	чел.-ч			8.81199					137.79
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0.16125					87.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				маш.-ч	0,08	1,25	0,0258			1 064,45		27,46
			91.05.01.017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,0258			662,49		17,09
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,07	1,25	0,022575			1 683,48		38,00
			91.05.05.015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,022575			662,49		14,96
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,07	1,25	0,022575			621,30		70,13
			91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35	1,25	0,112875			493,19		55,67
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,35	1,25	0,112875			5,92		2,20
			91.17.04.042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,15	1,25	0,370875			4,35		2,20
			4 М							1,36		68,59
			01.3.02.03.0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00013		0,0000335			416 065,60	1,78	740 596,77
			01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический	м3	0,281		0,072498			114,64	0,78	89,42
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,44		0,11352			35,71	1,45	51,78
			01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,06		0,01548			128,40	1,33	170,77
			01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г7С, диаметр 4 мм	т	0,00017		0,0000439			97 282,88	1,07	104 092,68
			03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлопчатая, марка А	кг	0,0016		0,0004128			59,41	1,45	86,14
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сухая, желтый	кг	0,44		0,11352			79,88	1,55	123,81
			14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок	т	0,00053		0,0001367			60 697,21	1,22	74 050,60
			краски и для внешних работ по деревянным поверхностям									10,12
			Итого прямые затраты									4 640,09
			ФОТ									4 433,71
			Пр812.016.0.1. Прокат № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					4 828,31
			Пр774.016.0. Прокат № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					2 713,43
			11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
31	31	ФСБУ.23.3.06.04.0024	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	25,8	1	25,8			101,29	0,97	12 181,83
			квартал 2024 года:квх							98,25		2 534,85
			(Материалы)									
			Всего по позиции									47 216,40
32	32	ГСН16-02-001-01	Прокладка трубопроводов отопления и стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0,05	1	0,05					2 534,85
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			1,70775					842,25
			1-100-40 Средний разряд работы 4.0	чел.-ч	29,7	1,15	1,70775			493,19		842,25
			2 ЗМ	чел.-ч			0,03125					17,00
			ОТМ(3тм)	чел.-ч			0,005			1 064,45		5,32
			91.05.01.017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,005			662,49		3,31
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,08	1,25	0,005			1 683,48		7,37
			91.05.05.015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,004375			662,49		2,90
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,07	1,25	0,004375			621,30		13,59
			91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35	1,25	0,021875			493,19		10,79
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,35	1,25	0,021875			5,92		0,43
			91.17.04.042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,15	1,25	0,071875			4,35	1,36	12,79
			4 М									4,81
			01.3.02.03.0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00013		0,0000085			416 065,60	1,78	740 596,77
			01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический	м3	0,281		0,01405			114,64	0,78	89,42
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,25		0,0125			35,71	1,45	51,78
			01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,06		0,003			128,40	1,33	170,77
			01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г7С, диаметр 4 мм	т	0,00017		0,0000085			97 282,88	1,07	104 092,68
			03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлопчатая, марка А	кг	0,0009		0,000045			59,41	1,45	86,14
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сухая, желтый	кг	0,44		0,022			79,88	1,55	123,81
												2,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1,47	1,15	20,286			465,58		9 444,76
		2	ЭМ									356,49
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3					147,96
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,3	477,92	1,3	621,30		186,39
		4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,3			493,19		147,96
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,35	1,25	5,25			32,40		170,10
		4	М									2 737,84
		01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт	0,002		0,024	7 023,63	0,99	6 953,39		166,88
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,14		1,68	155,63	1	155,63		261,46
		01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,0011		0,0132	145 801,49	1,2	174 961,79		2 309,50
			Итого прямые затраты									12 687,05
			ФОТ									9 592,72
		Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					10 446,47
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					5 870,74
			Всего по позиции							2 417,02		29 004,26
37	37	ФСБЦ-18.1.09.11-0036	Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	4	1	4	4 181,69	1,32	5 519,83		22 079,32
		Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	(Материалы)									
			Всего по позиции									22 079,32
38	38	ФСБЦ-23.8.03.11-0006	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	8	1	8	418,91	1,2	502,69		4 021,52
		Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	(Материалы)									
			Всего по позиции									4 021,52
39	39	ФСБЦ-18.1.09.11-0035	Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	8	1	8	3 896,67	1,32	5 143,60		41 148,80
		Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	(Материалы)									
			Всего по позиции									41 148,80
40	40	ФСБЦ-23.8.03.11-0005	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	16	1	16	394,17	1,2	473,00		7 568,00
		Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	(Материалы)									
			Всего по позиции									7 568,00
41	41	ФСБЦ-18.1.09.08-1046	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 32 мм	шт	2	1	2	2 026,68	1,34	2 715,75		5 431,50
		Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	(Материалы)									
			Всего по позиции									5 431,50
42	42	ФСБЦ-18.1.09.08-1044	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 25 мм	шт	13	1	13	1 258,19	1,34	1 685,97		21 917,61
		Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	(Материалы)									
			Всего по позиции									21 917,61
43	43	ТЦ_23.8.03.06_62_7203326586_17.02.2025_02_7.3 (Счет-фактура № 6600904704 от 24.04.2026 г., ООО "Теплосеть") КА п.5.2	Сгон НР-ВР 1" американка HLV	шт.	6	1	6			573,77		3 442,62
			(Материалы для строительных работ)									
			Всего по позиции									3 442,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44	ГЭСН16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт	6	1	6					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)												
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,143					4 722,38
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	1,47	1,15	10,143			465,58		4 722,38
		2 ЭМ										178,25
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,15					73,98
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,15	477,92	1,3	621,30		93,20
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,15			493,19		73,98
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,35	1,25	2,625			32,40		85,05
		4 М										1 368,92
		01.1.02.08-0001 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт		0,002		0,012	7 023,63	0,99	6 953,39		83,44
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг		0,14		0,84	155,63	1	155,63		130,73
		01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т		0,0011		0,0066	145 801,49	1,2	174 961,79		1 154,75
		Итого прямые затраты										6 343,53
		ФОТ										4 796,36
		Пр/812-016 0-1. Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%		121	0,9	108,9					5 223,24
		Пр/774-016 0. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%		72	0,85	61,2					2 935,37
		Всего по позиции								2 417,02		14 502,14
45	45	ФСБЦ-18.1.06.01-1020 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	2	1	2	23 671,13	1,41	33 376,29		66 752,58
		(Материалы)										
		Всего по позиции										66 752,58
46	46	ФСБЦ-18.1.06.01-1018 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	4	1	4	23 156,58	1,41	32 650,78		130 603,12
		(Материалы)										
		Всего по позиции										130 603,12
47	47	ФСБЦ-18.1.06.01-0093 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	шт	3	1	3	3 572,66	1,34	4 787,36		14 362,08
		(Материалы)										
		Всего по позиции										14 362,08
48	48	ФСБЦ-18.1.06.01-0094 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 32 мм	шт	1	1	1	5 879,80	1,34	7 878,93		7 878,93
		(Материалы)										
		Всего по позиции										7 878,93
49	49	ФСБЦ-18.1.09.08-1040 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм	шт	8	1	8	587,45	1,34	787,18		6 297,44
		(Материалы)										
		Всего по позиции										6 297,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ГЭСН28-01-017-01	Изоляция из вспененного каучука, вспененного полистирена трубопроводов наружных диаметром: до 160 мм трубками Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	10 м	33,71	1	33,71						
		1-100-42 Средний разряд работы 4.2 2 ЗМ ОТМ(ЗТМ) 91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4 91 21 22-443 Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт 4 М 01 7 06 14-0036 Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм 10 1 02-02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм 12 2 01 01-0021 Колпак (закрылки) 14 1 04 01-0001 Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов 14 5 09-05-0103 Оксигенитель клея Итого прямые затраты ФОТ Пр812-020 0-1 Приказ № 812/пр от НР Теплоизоляционные работы 21 12 2020 п.25 Пр774-020 0 Приказ № 774/пр от СП Теплоизоляционные работы 11 12 2020 п.16	Чел.-ч Чел.-ч Чел.-ч Чел.-ч Маш.-ч									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	55	ФСБЦ-12.2.07.04-0207 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	м	28,38	1	28,38	75,68	1,31	99,14		2 813,59
57	56	ФСБЦ-12.2.07.04-0218 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	м	13,97	1	13,97	270,37	1,31	354,18		4 947,89
58	57	ФСБЦ-12.2.07.04-1002 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 108 мм, толщина 13 мм (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	м	1,1	1	1,1	864,59	1,31	1 132,61		1 245,87
59	58	ФСБЦ-07.2.07.12-0001 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	т	0,0907	1	0,0907	105 278,81	1,26	132 651,30		12 031,47
60	59	ФСБЦ-23.1.02.06-0037 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	10 шт	5,6	1	5,6	335,45	1,5	503,18		2 817,81
61	60	ФСБЦ-23.1.02.06-0036 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	10 шт	2,7	1	2,7	264,09	1,5	396,14		1 069,58
62	61	ФСБЦ-23.1.02.06-0034 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 32 до 36 мм (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	10 шт	2,8	1	2,8	211,94	1,5	317,91		890,15
63	62	ГЭСН16-07-005-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) 1 ОТ(ЗТ) 1-100-53 Средний разряд работы 5,3 2 ЭМ 91 10 09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) 4 М 01 7 03 01-0001 Вода 01 7 07 29-0101 Очес льняной 14 4 02 04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный 14 5 05 01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм 100 м 3,234 1 3,234 <									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты												
ФОТ												
Пр812-016 0-1. Прокат № 812лр от НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	121	0,9	108,9					11 426,73
21.12.2020 п.25												12 083,29
Пр774-016 0. Прокат № 774лр от СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	72	0,85	61,2					6 790,61
11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												
64	63	ГЭСН16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: До 100 мм	100 м	0,137	1	0,137			9 369,40		30 300,63
Прокат от 04.08.2020 № 421лр п.566 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
ред. пр. № 55лр от 30.01.2024												
1 ОТ(ЗТ)				Чел.-ч	0,7693255		0,7693255			595,50		470,04
1-100-53 Средний разряд работы 5,3				Чел.-ч	5,01	1,15	0,7693255					470,04
2 ЗМ				Маш.-ч								5,41
91 10 09 011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление негнетная ниже 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)				Маш.-ч	1,5	1,25	0,256875	14,13	1,49	21,05		5,41
4 М												28,48
01 7 03 01-0001 Вола				м3	3,8		0,5206	35,71	1,45	51,78		26,96
01 7 07 29-0101 Очес пыльной				кг	0,02		0,00274	128,40	1,33	170,77		0,47
14 02 04-0142 Краска масляная МА-0115, муни, сурь, железный				кг	0,05		0,00685	79,88	1,55	123,81		0,85
14 05 01-0012 Онда комбинированная для разведения масляных устойчивых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям				т	0,00002		0,0000027	60 697,21	1,22	74 050,60		0,20
Итого прямые затраты												
ФОТ												503,93
Пр812-016 0-1. Прокат № 812лр от НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	121	0,9	108,9					470,04
21.12.2020 п.25												511,87
Пр774-016 0. Прокат № 774лр от СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	72	0,85	61,2					287,66
11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												
65	64	ГЭСН13-03-002-04	Отрубливка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой	100 м2	0,597	1	0,597			9 514,31		1 303,46
Прокат от 04.08.2020 № 421лр п.566 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
ред. пр. № 55лр от 30.01.2024												
1 ОТ(ЗТ)				Чел.-ч	3,6455805		3,6455805			1 985,78		1 985,78
1-100-47 Средний разряд работы 4,7				Чел.-ч	5,31	1,15	3,6455805			544,71		1 985,78
2 ЗМ				Маш.-ч								22,90
ОТМ(ЗТм)				Чел.-ч	0,014925		0,014925					7,91
91 06 03 060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)				Маш.-ч	0,01	1,25	0,0074625	6,62	1,52	10,06		0,08
91 06 05 011 Поручни однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т				Маш.-ч	0,01	1,25	0,0074625			1 664,99		12,42
4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5				Чел.-ч	0,01	1,25	0,0074625			566,80		4,23
91 14 02 001 Автоподъемные бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	0,01	1,25	0,0074625	477,92	1,3	621,30		4,64
4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4				Чел.-ч	0,01	1,25	0,0074625			493,19		3,68
91 21 01 012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт				Маш.-ч	1,12	1,25	0,8358			6,89		5,76
4 М												565,31
14 4 01 01-0003 Грунтовка ФФ 021				т	0,009		0,005373	51 280,15	1,63	83 586,64		449,11
14 5 09 02-0002 Ксилон нефтяной, марка А				т	0,0015		0,0008955	75 885,63	1,71	129 764,43		116,20
Итого прямые затраты												
ФОТ												2 581,90
Пр812-013 0-1. Прокат № 812лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии				%	94	0,9	84,6					1 993,69
21.12.2020 п.25												1 696,66
Пр774-013 0. Прокат № 774лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии				%	51	0,85	43,35					864,26
11.12.2020 п.16												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
66	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических опрутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ПЗ=2 (ОСН=2, ЗМ=2 к расх., ЗТМ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 42/пр и 586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСН=1,5, ЗМ=1,25 к расх., ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			2 924/703					1 361,68
1-100-35 Средний разряд работы 3,5				чел.-ч	2,13	2,3	2 924/703					1 361,68
2 ЗМ				чел.-ч		(2*1,15)						465,58
ОТМ(ЗТМ)				чел.-ч			0 02985					40,95
91 06 03 060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)				маш.-ч	0,01	2,5	0 014925	6,62	1,52		10,06	15,82
91 06 05 011 Поручни однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т				маш.-ч	0,01	(2*1,25) 2,5	0 014925				1 664,99	24,85
4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5				чел.-ч	0,01	2,5	0 014925				566,80	8,46
91 14 02 001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,01	2,5	0 014925	477,92	1,3		621,30	9,27
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,01	2,5	0 014925				493,19	7,36
91 21 01 012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт				маш.-ч	0,65	(2*1,25) 2,5	0 970125				6,89	6,68
4 М						(2*1,25)						1 354,03
14 04 08-0001 Эмаль ПФ-115, цветная, белая				т	0,009	2	0 010746	60 045,35	1,83		109 882,99	1 180,80
14 05 09 11-0102 Уайт-спирит				кг	1,4	2	1 6716	60,60	1,71		103,63	173,23
Итого прямые затраты												2 772,48
ФОТ												1 377,50
НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии				%	94	0,9	84,6					1 165,37
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 и 25 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 и 16				%	51	0,85	43,35					597,15
Всего по позиции												7 596,31
67	ГЭСНм65-02-003-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на старье диаметр: до 50 мм										
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			143 6184					62 901,99
1-100-30 Средний разряд работы 3,0				чел.-ч	43,6		143 6184				437,98	62 901,99
2 ЗМ				маш.-ч							106,28	106,28
91 17 04 042 Аппараты для газовой сварки и резки				маш.-ч	5,45		17 9523	4,35	1,36		5,92	620,45
4 М												299,39
01 3 02 03 0001 Ацетилен газобразный технический				м3	0,15		0 4941	340,41	1,78		605,93	321,06
01 3 02 08 0001 Кислород газобразный технический				м3	1,09		3 59046	114,64	0,78		89,42	
Итого прямые затраты												63 628,72
ФОТ												62 901,99
НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ревизионно-строительные)				%	87		87					54 724,73
Приказ № 774 099 1 СН Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ревизионно-строительные)				%	44		44					27 676,88
Всего по позиции												44 332,22
68	ГЭСНм65-02-003-05	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на старье диаметр: свыше 50 до 100 мм										
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			8 2931					3 632,21
1-100-30 Средний разряд работы 3,0				чел.-ч	65,3		8 2931				437,98	10,23
2 ЗМ				маш.-ч							5,92	10,23
91 17 04 042 Аппараты для газовой сварки и резки				маш.-ч	13,6		1 7272	4,35	1,36		5,92	57,71
4 М												26,93
01 3 02 03 0001 Ацетилен газобразный технический				м3	0,35		0 04445	340,41	1,78		605,93	30,78
01 3 02 08 0001 Кислород газобразный технический				м3	2,71		0 34417	114,64	0,78		89,42	
Итого прямые затраты												3 700,15
ФОТ												3 632,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					3 160,02
			Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 598,17
			Всего по позиции						66 601,10			8 458,34
69	68	ГЭСН46-03-002-15	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 140 мм	100 отверстий	0,18	1	0,18					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,52					5 681,55
			1-100-40 Средний разряд работы 4.0	чел.-ч	64		11,52			493,19		5 681,55
			2 ЭМ									698,64
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			11,124					6 281,23
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,8		0,324	477,92	1,3	621,30		201,30
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,8		0,324			493,19		159,79
			91.21.20-013 Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм	маш.-ч	60		10,8	33,86	1,36	46,05		497,34
			4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	60		10,8			566,80		6 121,44
			4 М									119,67
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	12,84		2,3112	35,71	1,45	51,78		119,67
			Итого прямые затраты									12 781,09
			ФОТ									11 962,78
			Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					12 321,66
			Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					7 058,04
			Всего по позиции						178 671,06			32 160,79
70	69	ГЭСН46-03-002-31	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-002-15	100 отверстий	0,18	1	0,18					
			до 600 мм ПЗ=40 (ОЗП=40; ЭМ=40 к расх.; ЗПМ=40; МАТ=40 к расх.; ТЗ=40; ТЗМ=40)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,792					4 829,32
			1-100-40 Средний разряд работы 4.0	чел.-ч	1,36	40	9,792			493,19		4 829,32
			2 ЭМ									994,68
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			21,6					12 242,88
			91.21.20-013 Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм	маш.-ч	3	40	21,6	33,86	1,36	46,05		994,68
			4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	3	40	21,6			566,80		12 242,88
			4 М									239,35
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,642	40	4,6224	35,71	1,45	51,78		239,35
			Итого прямые затраты									18 306,23
			ФОТ									17 072,20
			Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					17 584,37
			Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					10 072,60
			Всего по позиции						255 351,11			45 963,20
71	70	ФСБЦ-01.7.17.09-0076 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 140 мм	шт	1,0908	1	1,0908	4 547,64	1,24	5 639,07		6 151,10
			(Материалы для строительных работ)									
			Всего по позиции									6 151,10
			Всего по разделу 1 Монтаж системы отопления №1 (подвал)									1 433 364,07
Раздел 2. Монтаж системы отопления (нежил.помещений) В ПОДВАЛЕ												
72	71	ГЭСН16-02-001-05	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м	0,499	1	0,499					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,043345					8 405,61
			1-100-40 Средний разряд работы 4.0	чел.-ч	29,7	1,15	17,043345			493,19		8 405,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 ЭМ				чел-ч	0,08	1,25	0,311875					266,51
ОТМ(ЗТм)				маш-ч			0,0499					169,66
91 05 01 017 Крыша бытовое, грузоподъемность 8 т				чел-ч	0,08	1,25	0,0499					53,12
4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6				маш-ч			0,0499					33,06
91 05 05 015 Крыша на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш-ч	0,07	1,25	0,0436625					73,50
4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6				чел-ч	0,07	1,25	0,0436625					28,93
91 14 02 001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш-ч	0,35	1,25	0,2183125					135,64
4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4				чел-ч	0,35	1,25	0,2183125					107,67
91 17 04 042 Аппараты для газовой сварки и резки				маш-ч	1,15	1,25	0,7173125	4,35	1,36		4,25	4,25
4 М												167,06
01 3 02 03 0012 Ацетилен растворенный, технический, марка Б				т	0,00013		0,0000649	416 065,60	1,78		740 596,77	48,06
01 3 02 08 0001 Кислород газообразный технический				м3	0,281		0,140219	114 64	0,78		89 42	12,54
01 7 03 01 0001 Выда				м3	1,76		0,87824	35,71	1,45		51,78	45,48
01 7 07 29 0101 Очес лынный				кг	0,06		0,02994	128 40	1,33		170 77	5,11
01 7 11 04 0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08ГЭС, диаметр 4 мм				т	0,00017		0,0000948	97 282,88	1,07		104 092,68	8,83
03 1 02 03 0015 Ивельте строительная негашеная хлорная, марка А				кг	0,0063		0,0031437	59 41	1,45		86 14	0,27
14 4 02 04 0142 Краска масляная МА-015, муфта, сурж, желтый				кг	0,44		0,21956	79 88	1,55		123 81	27,18
14 5 05 01 0012 Сливки комбинированные для разведения масляных грунтовок				т	0,00053		0,0002645	60 697 21	1,22		74 050 60	19,59
Красок и для внешних работ по деревянным поверхностям												
Итого прямые затраты												9 008 84
ФОТ				%	121	0,9	108 9					8 575,27
Пр/812,016 0-1, Приказ № 812/пр от												9 338 47
НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод,												
21 12 2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и												
кондиционирование воздуха)				%	72	0,85	61 2					5 248 07
Пр/774,016 0, Приказ № 774/пр от												
СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод,												
11 12 2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и												
кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												47 285,33
73	72	ФСБУ.23.3.06.04.0027	Трубы стальные сварные нецинкованные водогазопроводные	м	49,9	1	49,9	206,19	0,97			23 585,38
		кампот 2024 года хлх	без резьбы, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки									9 980,00
(Материалы)												
Всего по позиции												9 980,00
74	73	ГСОН16-02-010-01	Изготовление элементов и сборка узлов стальных	10 м	4,99	1	4,99					
Трубопроводов диаметр: 50 мм												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в												
ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)												
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, хлм=1,25, ЭПм=1,25, Т3=1,15, Т3м=1,25												
1 ОТ(ЗТ)				чел-ч			3 959,65					2 011,10
1-100-42 Средний разряд работы 4,2				чел-ч	0,69	1,15	3 959,65					507,91
2 ЭМ												38,60
91 17 04 042 Аппараты для газовой сварки и резки				маш-ч	0,06	1,25	0,37425	4,35	1,36		5 92	2,22
91 17 04 233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до				маш-ч	0,18	1,25	1,12275				32 40	36,38
350 А												
4 М												298,13
01 3 02 08 0001 Кислород газообразный технический				м3	0,0117		0,058383	114 64	0,78		89 42	5,22
01 3 02 09 0022 Пропан-бутан смесь, техническая				кг	0,8066		4,024934	41 38	1,49		61 66	248 18
01 7 03 04 0001 Электроды				кг/ч	0,288		1 437,12				6 90	9,92
01 7 11 07 0039 Электроды сварочные для сварки никопленованных и углеродистых				кг	0,0373		0,186127	187 01	1		187 01	34 81
сталей 350, диаметр 4 мм												
Итого прямые затраты												2 347,83
ФОТ												2 011,10
Пр/812-108 0-1 НР Изготовление в построечных условиях материалов,				%	73		73					1 468,10
полнфабрикатов, металлических заготовок												
Пр/774-108 0 СП Изготовление в построечных условиях материалов,				%	34		34					683,77
полнфабрикатов, металлических заготовок												
Всего по позиции												901,74
												4 439,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	74	ГЭСН16-02-010-10	Добавить на каждый последующий стык свыше одного диаметра трубопровода: 30 мм	стык	30	1	30					
Приказ от 04.08.2020 № 42/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25) Ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024												
1 ОТ(3Т)				Чел.-ч			14,36925					7,298,29
1-100-42 Средний разряд работы 4,2				Чел.-ч	0,49	0,9775 (0,85*1,15)	14,36925					7,298,29
2 3М				Маш.-ч								197,22
91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки				Маш.-ч	0,06	1,0625 (0,85*1,25)	1,9125	4,35	1,36		5,92	11,32
91 17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				Маш.-ч	0,18	5,7375 (0,85*1,25)	5,7375				32,40	165,90
4 М				МЗ								1,498,13
01 3 02 08-0001 Кислород газобаллонный технический				МЗ	0,0117	0,85	0,29835	114,64	0,78		88,42	26,68
01 3 02 09-0022 Пропан-бутан смесь техническая				кг	0,8066	0,85	20,5683	41,38	1,49		61,66	1,268,24
01 7 03 04-0001 Электроэнергия				кВт-ч	0,144	0,85	3,672				6,90	25,34
01 7 11 07-0039 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм				кг	0,0373	0,85	0,95115	187,01	1		187,01	177,87
Итого прямые затраты												8 993,64
ФОТ												7 298,29
Пр812-108 0-1 НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок				%	73		73					5 327,75
Пр774-108 0 СЛ Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок				%	34		34					2 481,42
Всего по позиции												560,09
76	75	ФСБЦ.23.8.04.06-0062 Слит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм	шт	15	1	15	67,43	1,26		84,96	1 274,40
(Материалы)												
Всего по позиции												1 274,40

77	76	ГЭСН16-02-001-04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	2,133	1	2,133					
Приказ от 04.08.2020 № 42/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25) Ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024												
1 ОТ(3Т)				Чел.-ч			72,852615					35 930,18
1-100-40 Средний разряд работы 4,0				Чел.-ч	29,7	1,15	72,852615				493,19	35 930,18
2 3М				Чел.-ч								1 139,19
ОТМ(3ТМ)				Чел.-ч			1,33125					725,20
91 05 01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т				Маш.-ч	0,08	1,25	0,2133				1 064,45	227,05
4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6				Чел.-ч	0,08	1,25	0,2133				662,49	141,31
91 05 05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				Маш.-ч	0,07	1,25	0,1866375				1 683,48	314,20
4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6				Чел.-ч	0,07	1,25	0,1866375				662,49	123,65
91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	0,35	1,25	0,9331875	477,92	1,3		579,78	579,78
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4				Чел.-ч	0,35	1,25	0,9331875				493,19	460,24
91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки				Маш.-ч	1,15	1,25	3,0661875	4,35	1,36		5,92	18,15
4 М				МЗ								644,01
01 3 02 03-0012 Асбестовый растворенный технический, марка Б				т	0,00013		0,0002773	416,06560	1,78		740,56677	205,37
01 3 02 08-0001 Кислород газобаллонный технический				МЗ	0,281		0,599373	114,64	0,78		88,42	53,60
01 7 03 01-0001 Воля				МЗ	1,13		2,41029	35,71	1,45		51,78	124,80
01 7 07 29-0101 Очист льняной				кг	0,06		0,12798	128,40	1,33		170,77	21,86
01 7 11 04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-087С, диаметр 4 мм				т	0,00017		0,0003626	97,28288	1,07		104,09266	37,74
03 1 02 03-0015 Известь строительная негашеная хлопчат, марка А				кг	0,004		0,008532	59,41	1,45		86,14	0,73
14 4 02 04-0142 Краска масляная МА-0115, гумми, сухая, железная				кг	0,44		0,93852	79,88	1,55		123,81	116,20
14 5 05 01-0012 Спирта координированная для разведения масляных грунтовок				т	0,00053		0,0011305	60,69721	1,22		74,05060	83,71
Итого прямые затраты												38 438,58
ФОТ												36 655,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пр/812.016.0.1. Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												
				%	121	0.9	108.9					39 917.71
Пр/774.016.0. Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												
				%	72	0.85	61.2					22 433.09
78	77	ФСБЦ.23.3.06.04.0026 Слит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года х/х	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	213.3	1	213.3	173.91	0.97		47 282.41 168.69	100 789.38 35 981.58
(Материалы)												
Всего по позиции												
79	78	ГЭСН16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	7,084	1	7,084					35 981.58
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр и 586 (в При применении слевных норд, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1.15, ЭМ=1.25 * раск.: ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)												
			1-100-40 Средний разряд работы 4.0	чел.-ч	29.7	1.15	241.95402				493.19	119 329.30 119 329.30 3 783.41
			2-ЭМ	чел.-ч								2 408.47
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			4.4275				1 064.45	754.06
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность, 8 т	маш.-ч	0.08	1.25	0.7084				662.49	469.31
			4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.08	1.25	0.7084				662.49	1 043.51
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу / грузоподъемность, 16 т	маш.-ч	0.07	1.25	0.61985				662.49	410.64
			4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.07	1.25	0.61985				621.30	1 925.56
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность, до 5 т	маш.-ч	0.35	1.25	3.09925	477.92	1.3		1 528.52	60.28
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.35	1.25	3.09925				5.92	1 976.52
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.15	1.25	10.18325	4.35	1.36		682.02	178.00
			4 М								89.42	253.10
			01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0.00013		0.0009209	416.065.60	1.78		51.78	72.58
			01.3.02.08.0001 Кислород газобразный технический	м3	0.281		1.990604	114.64	0.78		170.77	104.092.68
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0.69		4.88796	35.71	1.45		59.41	86.14
			01.7.07.29-0101 Слес львиной	кг	0.06		0.42504	128.40	1.33		79.88	123.81
			01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08/ГЭС, диаметр 4 мм	т	0.00017		0.0012043	97.282.88	1.07		1.45	385.91
			03.1.02.03.0015 Иаветь, строительная негашеная хлорная, марка Д	кг	0.0025		0.01771	59.41	1.45		1.53	278.02
			14.4.02.04.0142 Корса настижная МА-015, муфта, сургж железный	кг	0.44		3.11696	79.88	1.55			
			14.5.05.01-0012 Слнфа комбинированная для разведвания масляных густотных красок и для внешних работ по деревянннх поверхностям	т	0.00053		0.0037545	60.697.21	1.22			
Итого прямые затраты												127 497.70
ФОТ												121 737.77
Пр/812.016.0.1. Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	121	0.9	108.9					132 572.43
Пр/774.016.0. Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	72	0.85	61.2					74 503.52
Всего по позиции												334 573.65
80	79	ФСБЦ.23.3.06.04.0025 Слит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года х/х	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	708.4	1	708.4	135.05	0.97		47 229.48 131.00	92 800.40 92 800.40
(Материалы)												
Всего по позиции												92 800.40
81	80	ГЭСН16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,591	1	0,591					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр и 586 (в При применении слевных норд, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1.15, ЭМ=1.25 * раск.: ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)												
			1-ОТ(ЗТ)	чел.-ч								9 955.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-00	Средний разряд работы 4.0	Чел.-ч	29.7	1.15	20.185605			493.19		9.955.34
		2 ЭМ										315.64
		ОТМ(3тм)		Чел.-ч			0.369375					200.93
		91.05.01.017 Крайне высокие, грузоподъемность 8 т		Маш.-ч	0.08	1.25	0.0591			1.064.45		62.91
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0.08	1.25	0.0591			662.49		39.15
		91.05.05.015 Крайне на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0.07	1.25	0.0517125			1.683.48		87.06
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0.07	1.25	0.0517125			662.49		34.26
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0.35	1.25	0.2585625		477.92	1.3		160.64
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0.35	1.25	0.2585625			493.19		127.52
		91.17.04.042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	1.15	1.25	0.8495625		4.35	1.36	5.92	5.03
		4 М										157.18
		01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б		т	0.00013		0.0000768	416.065.60	1.78			56.88
		01.3.02.08-0001 Кислород газоборазный технический		м3	0.281		0.166071	114.64	0.78			14.85
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0.44		0.26004	35.71	1.45			13.46
		01.7.07.29-0101 Очист льиной		кг	0.06		0.03546	128.40	1.33			6.06
		01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08ТЭС, диаметр 4 мм		т	0.00017		0.0001005	97.282.88	1.07			10.46
		03.1.02.03-0015 Известь, строительная негашеная хлорная, марка А		кг	0.0016		0.0009456	59.41	1.45			0.08
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МБ-0115, мурия, сухим железный		кг	0.44		0.26004	79.88	1.55			32.20
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотерых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0.00053		0.0003132	60.697.21	1.22			23.19
		Итого прямые затраты										10.629.09
		ФОТ										10.156.27
		Проект № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, подопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0.9	108.9					11.060.18
		Проект № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, подопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0.85	61.2					6.215.64
		11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
82	81	ФБСЦ-23.3.06.04-0024 Сипит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 годовых	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	М	59.1	1	59.1	101.29	0.97		47.216.43	27.904.91
		(Материалы)										
83	82	ГЭСН16-02-001-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0.282	1	0.282					5.806.58
		Проект от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОСП=1.15, ЭМ=1.25 к раск., ЭПМ=1.25, Т3=1.15, Т3М=1.25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ОТ)		Чел.-ч			9.03171					4.750.26
		1-100-00 Средний разряд работы 4.0		Чел.-ч	29.7	1.15	9.63171			493.19		4.750.26
		2 ЭМ										150.61
		ОТМ(3тм)		Чел.-ч			0.17625					95.88
		91.05.01.017 Крайне высокие, грузоподъемность 8 т		Маш.-ч	0.08	1.25	0.0282			1.064.45		30.02
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0.08	1.25	0.0282			662.49		18.66
		91.05.05.015 Крайне на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0.07	1.25	0.024675			1.683.48		41.54
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0.07	1.25	0.024675			662.49		16.35
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0.35	1.25	0.123375		477.92	1.3		76.65
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0.35	1.25	0.123375			493.19		60.85
		91.17.04.042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	1.15	1.25	0.405375		4.35	1.36	5.92	2.40
		4 М										72.25
		01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б		т	0.00013		0.0000367	416.065.60	1.78			27.18
		01.3.02.08-0001 Кислород газоборазный технический		м3	0.281		0.079242	114.64	0.78			7.09
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0.25		0.0705	35.71	1.45			3.65
		01.7.07.29-0101 Очист льиной		кг	0.06		0.01692	128.40	1.33			2.89
		01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08ТЭС, диаметр 4 мм		т	0.00017		0.0000479	97.282.88	1.07			4.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		03.1.02.03.0015 Известия строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0.0009	0.0002538		59.41	1.45	86.14			0.02
		14.4.02.04.0142 Краска масляная МА-015, мурия, срук. желтый	кг	0.44	0.12408		79.88	1.55	123.81			15.36
		14.5.05.01.0012 Олифа кобальтированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.00053	0.0001495		60.69 / 21	1.22	74.050.60			11.07
Итого прямые затраты												
ФОТ												
Приб/12.016.0.1. Приказ № 812/пр от НР Сантехмические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	121	0.9	108.9					
Приб/7.4.016.0. Приказ № 774/пр от СП Сантехмические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	72	0.85	61.2					
Всего по позиции									47.206,70	13.312,29		
84	83	ФСБЦ.23.3.06.04.0022 Слит-форма Токовая область на 4 квартал 2024 года.х/х	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	М	28.2	1	28.2	87.21	0.97	84.59	2.385,44	
(Материалы)												
Всего по позиции											2.385,44	
85	84	ГСОН16-02-013-07	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из неоцинкованных водопроводных труб на сваре диаметром: до 25 мм	10 М	79.57	1	79.57					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГСОН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15, ЗМ=1.25 к.расс., ЗТМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)												
1 ОТ(3Т)				Чел.-ч			70.459235				33.301.54	
2.100.02 Рабочий 2 разряда				Чел.-ч	0.01	1.15	0.915055				367.09	
2.100.03 Рабочий 3 разряда				Чел.-ч	0.27	1.15	24.706485				437.98	
2.100.04 Рабочий 4 разряда				Чел.-ч	0.49	1.15	44.837695				493.19	
2 ЗМ				Чел.-ч							2.365.96	
ОТМ(ЗТМ)				Чел.-ч			0.994625				490.54	
91.05.13.003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т				Маш.-ч	0.01	1.25	0.994625	735.21	1.33	977.83	972.57	
4.100.040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4				Чел.-ч	0.01	1.25	0.994625				493.19	
91.17.04.233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				Маш.-ч	0.41	1.25	40.779625				1.321.26	
91.21.19.013 Станки с абразивными кругом для черновой обработки стальных труб, арматуры, профилей и других заготовок				Маш.-ч	0.07	1.25	6.962375	7.35	1.41	10.36	72.13	
4 М				кВт.-ч	0.22		17.5054				1.466.32	
01.7.03.04.0001 Электроэнергия				кг	0.077		6.12689	178.90	1	178.90	1.096.10	
01.7.11.07.0213 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей ТМУ/21У/350А, диаметр 3,5 мм				шт	0.025		1.98925	101.12	1.24	125.39	249.43	
01.7.17.07.0053 Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 180х10х22 мм												
Итого прямые затраты											37.624.36	
ФОТ											33.792.08	
Приб/12.108.0.1 НР Изготовление в постройных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок				%	73		73				24.668.22	
Приб/7.4.108.0 СП Изготовление в постройных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок				%	34		34				11.489.31	
Всего по позиции											73.781.89	
86	85	ГСОН16-02-013-08	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из неоцинкованных водопроводных труб на сваре диаметром: свыше 25 до 40 мм	10 М	26.32	1	26.32					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГСОН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15, ЗМ=1.25 к.расс., ЗТМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)												
1 ОТ(3Т)				Чел.-ч			32.08408				15.149.54	
2.100.02 Рабочий 2 разряда				Чел.-ч	0.02	1.15	0.60536				242.85	
2.100.03 Рабочий 3 разряда				Чел.-ч	0.37	1.15	11.19916				437.98	
2.100.04 Рабочий 4 разряда				Чел.-ч	0.67	1.15	20.27956				493.19	
32 ОТ(3Т)				Чел.-ч							10.001.68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ									1 160,01
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,5593					275,84
		91.05.13-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,5593	735,21	1,33	977,83		546,90
		4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	1,25	0,5593			493,19		275,84
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,54	1,25	17,766			32,40		575,62
		91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,11	1,25	3,619	7,35	1,41	10,36		37,49
			4 М									707,56
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,33		8,6856			6,90		59,93
		01.7.11.07-0213	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей ТМУ-21У, Э50А, диаметр 3-5 мм	кг	0,106		2,78992	178,90	1	178,90		499,12
		01.7.17.07-0053	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 180х10х22 мм	шт	0,045		1,1844	101,12	1,24	125,39		148,51
			Итого прямые затраты									17 292,95
			ФОТ									15 425,38
		Пр/812-108.0-1	НР Изготовление в построчных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73					11 260,53
		Пр/774-108.0	СП Изготовление в построчных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34					5 244,63
			Всего по позиции							1 284,12		33 798,11
87	86	ФСБЦ-18.1.06.01-0094 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 32 мм	шт	1	1	1	5 879,80	1,34	7 878,93		7 878,93
			(Материалы)									
			Всего по позиции									7 878,93
88	87	ФСБЦ-18.1.06.01-0093 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	шт	8	1	8	3 572,66	1,34	4 787,36		38 298,88
			(Материалы)									
			Всего по позиции									38 298,88
89	88	ФСБЦ-18.1.09.08-1046 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 32 мм	шт	4	1	4	2 026,68	1,34	2 715,75		10 863,00
			(Материалы)									
			Всего по позиции									10 863,00
90	89	ФСБЦ-18.1.09.08-1044 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 25 мм	шт	30	1	30	1 258,19	1,34	1 685,97		50 579,10
			(Материалы)									
			Всего по позиции									50 579,10
91	90	ФСБЦ-18.1.09.08-1042 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм	шт	2	1	2	873,06	1,34	1 169,90		2 339,80
			(Материалы)									
			Всего по позиции									2 339,80
92	91	ФСБЦ-18.1.09.08-1040 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм	шт	64	1	64	587,45	1,34	787,18		50 379,52
			(Материалы)									
			Всего по позиции									50 379,52
93	92	ТУ_23.8.03.06_62_7203326586_17.02.2025_02_7.3 (Счет-фактура № 6600904704 от 24.04.2026 г., ООО "Теплосеть") КА п.5.2	Сгон НР-ВР 1" американка HLV	шт.	14	1	14			573,77		8 032,78
			(Материалы для строительных работ)									
			Всего по позиции									8 032,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	93	ТУ 23.8.03.06_62_720326586_25.02.2026 ФР Слон НР-ВР 3/4" (американ) Н/У _02_8.3 (Счет-фактура № 660904704 от 24.04.2026 г., ООО "Теплосеть") КА п.4.3		шт	2	1	2					763,94
(Материалы для строительных работ)												
95	94	ФСБЦ.24.2.06.01-0022 Слитит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года к/хх	Соединения быстроразъемные, размер 1/2"	10 шт	1,2	1	1,2	1 878,63	1,1	2 066,49		763,94
(Материалы для строительных работ)												
96	95	ГСН-26-01-017-01	Изоляция из вспененного каучука, вспененного полистирола трубопроводов наружных диаметров: до 160 мм трубы	10 м	105,89	1	105,89				2 479,79	
Прказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборник ГСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗН=1,25, расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ред. пр №55/пр от 30.01.2024)												
1 ОТ(3Т)				чел.-ч			267,9017					136 069,95
1-100-42 Средний разряд работы 4.2				чел.-ч	2,2	1,15	267,9017			507,91		136 069,95
2 ЗМ				чел.-ч							22 171,35	16 319,97
ОТ(3Т)а				чел.-ч			33,090625					16 319,97
91.14.02.001 Автомобил бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,25	1,25	33,090625	477,92	1,3	621,30	20 559,21	16 319,97
4.100.040 ОТ(3Т)а Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,25	1,25	33,090625			483,19		16 319,97
91.21.22.44.3 Стены универсальные электромагнитные для изготовления бандажей, дифракты, прямая, мощность 0,75 кВт				маш.-ч	0,39	1,25	51,621375	21,39	1,46	31,23	1 612,14	
4 М												150 670,30
01.7.06.14.0036 Ленты термозащитные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм				м	15		1588,35	40,94	1,7	69,60	110 549,16	
10.1.02.02.0102 Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм				кг	0,033		3,49437	329,28	1,11	365,50	1 277,19	
12.2.01.01.0021 Клинцы (свинцы)				100 шт	0,3		31,767	237,35	1,33	315,68	10 028,21	
14.1.04.01.0001 Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов				л	0,143		15,14227	774,67	2,2	1 704,27	25 806,52	
14.5.09.05.0103 Очиститель клеев				л	0,02		2,1178	830,95	1,71	1 420,92	3 009,22	
Итого прямые затраты											326 231,57	
ФОТ											152 389,92	
Пр812.020.0-1. Приказ № 812/пр от НР Теплоизоляционные работы 21.12.2020 п.25				%	97	0,9	87,3				133 036,40	
Пр774.020.0. Приказ № 774/пр от СП Теплоизоляционные работы 11.12.2020 п.16				%	55	0,85	46,75				71 242,29	
97	96	ФСБЦ.10.1.02.02.0102 Слитит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года к/хх	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм	кг	-3,49437	1	-3,49437	329,28	1,11	365,50	529 510,26	-1 277,19
(Материалы для строительных работ)												
Всего по позиции												-1 277,19
98	97	ФСБЦ.12.2.07.04-1020 Слитит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года к/хх	Трубы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм	м	17,16	1	17,16	353,67	1,31	463,31	7 950,40	
(Материалы для строительных работ)												
Всего по позиции												7 950,40
99	98	ФСБЦ.12.2.07.04-0211 Слитит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года к/хх	Трубы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм	м	37,73	1	37,73	113,09	1,31	148,15	5 589,70	
(Материалы для строительных работ)												
Всего по позиции												5 589,70
100	99	ФСБЦ.12.2.07.04-0210 Слитит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года к/хх	Трубы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм	м	234,63	1	234,63	96,94	1,31	126,99	29 795,66	
(Материалы для строительных работ)												
Всего по позиции												29 795,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									29 795,66
101	100	ФСБЦ-12.2.07.04-0209 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм (Материалы для строительных работ)	м	779,24	1	779,24	91,83	1,31	120,30		93 742,57
			Всего по позиции									93 742,57
102	101	ФСБЦ-12.2.07.04-0207 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм (Материалы для строительных работ)	м	65,01	1	65,01	75,68	1,31	99,14		6 445,09
			Всего по позиции									6 445,09
103	102	ФСБЦ-07.2.07.12-0001 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без (Материалы для строительных работ)	т	0,05128	1	0,05128	105 278,81	1,26	132 651,30		6 802,36
			Всего по позиции									6 802,36
104	103	ФСБЦ-23.1.02.06-0036 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм (Материалы для строительных работ)	10 шт	0,6	1	0,6	264,09	1,5	396,14		237,68
			Всего по позиции									237,68
105	104	ФСБЦ-23.1.02.06-0035 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 36 до 43 мм (Материалы для строительных работ)	10 шт	7,3	1	7,3	229,94	1,5	344,91		2 517,84
			Всего по позиции									2 517,84
106	105	ФСБЦ-23.1.02.06-0034 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 32 до 36 мм (Материалы для строительных работ)	10 шт	35,1	1	35,1	211,94	1,5	317,91		11 158,64
			Всего по позиции									11 158,64
107	106	ФСБЦ-23.1.02.06-0033 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 26 до 30 мм (Материалы для строительных работ)	10 шт	1,6	1	1,6	189,71	1,5	284,57		455,31
			Всего по позиции									455,31
108	107	ГЭСН16-07-005-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	10,589	1	10,589					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			61,0085235					36 330,58
			1-100-53 Средний разряд работы 5,3	чел.-ч	5,01	1,15	61,0085235			595,50		36 330,58
			2 ЭМ									417,93
			91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,5	1,25	19,854375	14,13	1,49	21,05		417,93
			4 М									665,70
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	1		10,589	35,71	1,45	51,78		548,30
			01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,02		0,21178	128,40	1,33	170,77		36,17
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,52945	79,88	1,55	123,81		65,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.5.05.01-0012	Олифа колбированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.00002		0.0002118	60 697.21	1.22	74 050.60		15.68
Итого прямые затраты												
		ФОТ										37 414.21
		Пр/812.016.0.1. Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0.9	108.9					36 330.58
		21.12.2020 п.25										39 564.00
		Пр/774.016.0. Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0.85	61.2					22 234.31
		11.12.2020 п.16										
Всего по позиции												
109	108	ГЭСН13.03-002.04	Окраска металлических поверхностей за один раз: грунтовка ГФ-021	100 м2	1,112	1	1,112			9 369.39		99 212.52
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15, ЗМ=1.25, раск.: ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1.100.47 Средний разряд работы 4.7		чел-ч	5.31	1.15	6,790.428			544.71		3 698.81
		2 ЗМ		чел-ч			6,790.428					3 698.81
		ОТМ(ЗТМ)		чел-ч			0.0278					42.65
		91.06.03.060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0.59 т)		маш-ч	0.01	1.25	0.0139	6.62	1.52	10.06		14.74
		91.06.05.011 Потроушки однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2.6 м3, грузоподъемность 5 т		маш-ч	0.01	1.25	0.0139			1 664.99		0.14
		91.21.01.012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш-ч	1.12	1.25	1,5566					23.14
		4 М										
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021		т	0.009		0.010008	51 280.15	1.63	83 586.64		1 052.99
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А		т	0.0015		0.001668	75 885.63	1.71	129 764.43		836.54
		Итого прямые затраты										216.45
		ФОТ										4 809.19
		Пр/812.013.0.1. Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 21.12.2020 п.25		%	94	0.9	84.6					3 713.55
		Пр/774.013.0. Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 11.12.2020 п.16		%	51	0.85	43.35					3 141.66
		Всего по позиции								8 597.72		1 609.82
110	109	ГЭСН13.03-004.26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	1,112	1	1,112					9 560.67
		ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2, раск.: ЗПМ=2, МАТ=2, раск.: ТЗ=2, ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15, ЗМ=1.25, раск.: ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1.100.35 Средний разряд работы 3.5		чел-ч	2.13	2.3	5,447.688			465.58		2 536.33
		2 ЗМ		чел-ч			5,447.688					2 536.33
		ОТМ(ЗТМ)		чел-ч			0.0556			76.29		29.47
		91.06.03.060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0.59 т)		маш-ч	0.01	2.5	0.0278	6.62	1.52	10.06		0.28
		91.06.05.011 Потроушки однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2.6 м3, грузоподъемность 5 т		маш-ч	0.01	2.5	0.0278			1 664.99		46.29
		4.100.050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5		чел-ч	0.01	2.5	0.0278			566.80		15.76
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш-ч	0.01	2.5	0.0278	477.92	1.3	621.30		17.27
		4.100.040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел-ч	0.01	2.5	0.0278			493.19		13.71
		91.21.01.012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш-ч	0.65	2.5	1,807			6.89		12.45
		4 М										
		14.4.04.08-0001 Эмаль, ПФ-115, цветная, белая		т	0.009	2	0.020016	60 045.35	1.83	109 882.99		2 522.08
												2 199.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.5.09.11.0102	Удал-спирит	м	1,4	2	3,1136	60,60	1,71	103,63		322,66
Итого прямые затраты												5 164,17
ФОТ												2 565,80
Пр812-013-0-1. Према № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии				%	94	0,9	84,6					2 170,67
21.12.2020 п.25												
Пр774-013-0. Према № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии				%	51	0,85	43,35					1 112,27
11.12.2020 п.16												
Всего по позиции											7 596,32	8 447,11
111	110	ГЭСН46-02-003-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм	100 м	10,589	1	10,589					
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			461,6804					202 206,78
1-100-30 Средний разряд работы 3,0				чел.-ч	43,6		461,6804					202 206,78
2 ЗМ											341,64	
91 17 04 042 Аппараты для газовой сварки и резки				маш.-ч	5,45		57,71005	4,35	1,36		5,92	1 994,52
4 М												341,64
01 3 02 03-0001 Ацетилен газообразный технический				м3	0,15		1,58835	340,41	1,78		605,93	962,43
01 3 02 08-0001 Кислород газообразный технический				м3	1,09		11,54201	114,64	0,78		89,42	1 032,09
Итого прямые затраты											204 542,94	
ФОТ												202 206,78
Пр812-099 1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)				%	87		87					175 919,90
Пр774-099 1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)				%	44		44					88 970,96
Всего по позиции											44 332,21	469 433,82
112	111	ГЭСН46-03-002-15	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 140 мм	100 отверстий	0,28	1	0,28					
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			17,92					8 837,96
1-100-40 Средний разряд работы 4,0				чел.-ч	64		17,92					8 837,96
2 ЗМ											1 086,78	
ОТМ(ЗТм)				чел.-ч			17,304					9 770,81
91 14 02 001 Автомобили бортовые: грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	1,8		0,504	477,92	1,3		621,30	313,14
4 100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	1,8		0,504				493,19	248,57
91 21 20 013 Установки алмазного бурения сваеклин в железобетоне электрические: диаметр бурения до 250 мм				маш.-ч	60		16,8	33,86	1,36		46,05	773,64
4 100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5				чел.-ч	60		16,8				566,80	9 522,24
4 М											186,16	
01 7 03 01-0001 Вола				м3	12,84		3,5952	35,71	1,45		51,78	186,16
Итого прямые затраты											19 881,71	
ФОТ												18 608,77
Пр812-040 1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов				%	103		103					19 167,03
Пр774-040 1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов				%	59		59					10 979,17
Всего по позиции											178 671,11	56 027,91
113	112	ГЭСН46-03-002-31	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-002-15	100 отверстий	0,28	1	0,28					
до 600 мм ПЗ=40 (ОЗП=40; ЗМ=40 к расч.; ЗТМ=40; МАТ=40 к расч.; ТЗ=40; ТЗМ=40)				чел.-ч			15,232					7 512,27
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			15,232					7 512,27
1-100-40 Средний разряд работы 4,0				чел.-ч	1,36	40					493,19	
2 ЗМ											1 547,28	
ОТМ(ЗТм)				чел.-ч			33,6					19 044,48
91 21 20 013 Установки алмазного бурения сваеклин в железобетоне электрические: диаметр бурения до 250 мм				маш.-ч	3	40	33,6	33,86	1,36		46,05	1 547,28
4 100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5				чел.-ч	3	40	33,6				566,80	19 044,48
4 М											372,32	
01 7 03 01-0001 Вола				м3	0,642	40	7,1904	35,71	1,45		51,78	372,32
Итого прямые затраты											26 476,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ												
Пр812.040 1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов				%	103		103					26 556,75
Пр774.040 1 СР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов				%	59		59					15 668,48
Всего по позиции										255 351,00		71 498,28
114	113	ФСБЦ.01.7.17.09-0076 Слит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.4хх	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 140 мм	шт	1,6968	1	1,6968	4 547,64	1,24	5 639,07		9 568,37
(Материалы для строительных работ)												
Всего по позиции												
Всего по разделу 2 Монтаж системы отопления (нежил.помещений) В ПОДАВАЕ												

Раздел 3. Распределительная гребенка №1 системы отопления МД												
115	114	ГЭСН16-02-005-05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,03	1	0,03					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)												
1-100-41 Средний разряд работы 4,1				чет.-ч	72,5	1,15	2,50125	500,55				1 252,00
1 ОТ(ЗТ)				чет.-ч			2,50125					1 252,00
2 ЗМ				чет.-ч			2,50125					57,46
ОТМ(ЗТМ)												
91.05.01.017 Крыши бытовые, грузоподъемность 8 т				маш.-ч	0,27	1,25	0,010125	1 064,45				35,08
4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6				чет.-ч	0,27	1,25	0,010125	662,49				10,78
91.05.05.015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,1	1,25	0,00375	1 683,48				6,31
4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6				чет.-ч	0,1	1,25	0,00375	662,49				2,48
91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	1,4	1,25	0,0525	477,92	1,3			32,62
4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4				чет.-ч	1,4	1,25	0,0525	493,19				25,89
91.17.04.042 Аппараты для газовой сварки и резки				маш.-ч	34,92	1,25	1,3095	4,35	1,36			7,75
4 М												
01.3.02.03.0001 Ацетилен газоборозный технический				М3	0,61		0,0183	340,41	1,78			605,93
01.3.02.08.0001 Кислород газоборозный технический				М3	0,67		0,0201	114,64	0,78			89,42
01.7.03.01.0001 Вода				М3	10,99		0,3297	35,71	1,45			51,78
01.7.11.04.0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08ГЭС, диаметр 4 мм				т	0,0005		0,000015	97 282,88	1,07			104 092,68
03.1.02.03.0015 Имейсть строительная негашеная хлорная, марка А				кг	0,0393		0,001179	59,41	1,45			86,14
04.3.01.09.0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200				М3	0,021		0,00063	6 599,17				4,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М												
118	117	ГЭСН16-02-010-12	01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический	м3	0.0442		0.01326	114.64	0.78		89.42	1.19
			01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	3.0357		0.81071	41.38	1.49		61.66	56.15
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0.648		0.1944				6.90	1.34
			01.7.11.07-0039 Электроды сварочные для сварки микроплавящихся и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм	кг	0.0747		0.02241	187.01	1		187.01	4.19
			Итого прямые затраты								315.00	
118	117	ГЭСН16-02-010-12	ФОТ								243.57	
			Пр812-108 0-1 НР Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73				177.81	
			Пр774-108 0 СП Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34				82.81	
			Всего по позиции								1 918.73	
			Добавить на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 100 мм	стык	8	1	8				575.62	
118	117	ГЭСН16-02-010-12	ОП п.16.19 При сборке трубы с деталью (отвод, переход, тройник и т.д.) ПЗ=0.85 (ОЗП=0.85, ЗМ=0.85 к раск., ЗПМ=0.85 к раск., ТЗ=0.85, ТЗМ=0.85)									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15, ЗМ=1.25 к раск., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25									
			ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024									
			1-100-42 Средний разряд работы 4.2	Чел.-ч	1.09	0.9775 (0.85*1.15)	8.5238				507.91	4 329.32
			2 ЗМ	Маш.-ч	0.08	1.0625 (0.85*1.25)	0.68	4.35	1.36		5.92	194.06
			91.17.04.042 Аппараты для газовой сварки и резки	Маш.-ч	0.69	1.0625 (0.85*1.25)	5.865				32.40	190.03
			91.17.04.233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч								1 409.90
			4 М	м3	0.0442	0.85	0.30056	114.64	0.78		89.42	26.88
			01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический	кг	3.0357	0.85	20.6476	41.38	1.49		61.66	1 272.83
			01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кВт-ч	0.324	0.85	2.2032				6.90	15.20
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кг	0.0747	0.85	0.50796	187.01	1		187.01	94.99
			01.7.11.07-0039 Электроды сварочные для сварки микроплавящихся и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм									
			Итого прямые затраты								5 933.28	
			ФОТ								4 329.32	
			Пр812-108 0-1 НР Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73				3 160.40	
			Пр774-108 0 СП Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34				1 471.97	
119	118	ФСБЦ-23.8.04.01-0023	Всего по позиции								1 320.71	10 565.65
			Заглушка эллиптическая, сталь, марка 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	шт	2	1	2	81.48	1.2		97.78	195.56
			(Материалы)									
			Всего по позиции								195.56	
			Отвод 90° с радиусом кривизны R=1.5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	шт	3	1	3	437.57	1.26		551.34	1 654.02
120	119	ФСБЦ-23.8.04.06-0072	Слит-форма Тюменская область, на 4 квартал 2024 года.xlsx									
			(Материалы)									
			Всего по позиции								1 654.02	
			Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м	0.03	1	0.03					
			121 120 ГЭСН16-02-005-02									
121	120	ГЭСН16-02-005-02	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15, ЗМ=1.25 к раск., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25									
			ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024									
			1-100-41 Средний разряд работы 4.1	Чел.-ч	55.3	1.15	1.90785				500.55	954.97
			2 ЗМ	Чел.-ч							33.57	20.81
			ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч	0.12	1.25	0.03875				1 064.45	4.79
121	120	ГЭСН16-02-005-02	91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т	Маш.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	121	ФБСЦ.23.5.02.02.0034 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартил 2024 года.х/х	4-100-060 ОТ(М3/тн) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.12	1.25	0.0045				662.49	2.98
			91 05 05-015 Крыли на автомобильном ходу грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.07	1.25	0.002625				1 683.48	4.42
			4-100-060 ОТ(М3/тн) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.07	1.25	0.002625				662.49	1.74
			91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.87	1.25	0.032625				621.30	20.27
			4-100-040 ОТ(М3/тн) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.87	1.25	0.032625				493.19	16.09
			91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	18.44	1.25	0.6915				5.92	4.09
			4 М								13.26	
			01 3 02 03-0001 Ацетилен газоборазный технический	М3	0.32		0.0096				605.93	5.62
			01 3 02 08-0001 Кислород газоборазный технический	М3	0.35		0.0105				114.64	0.94
			01 7 03 01-0001 Вода	М3	2.75		0.0825				35.71	4.27
122	121	ФБСЦ.23.5.02.02.0034 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартил 2024 года.х/х	01 7 11 04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08/ГС, диаметр 4 мм	т	0.0002		0.000006				97 282.88	0.92
			03 1 02 03-0015 Ямность строительная негашеная хлоран, марка А	кг	0.0099		0.000297				59.41	0.03
			04 3 01 09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный М200	М3	0.008		0.00024					1.58
			Итого прямые затраты								59.41	1 022.61
			ФОТ								975.78	
			Приказ № 016-0-1, Приказ № 813/пр от НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы водопровод, 21 12 2020 и 25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0.9	108.9					1 062.62
			Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы водопровод, 11 12 2020 и 16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0.85	61.2					597.18
			Всего по позиции	М	3	1	3				264.87	88 413.67
			Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3.5 мм								1.01	267.52
			(Материалы)									802.56
123	122	ГСОН16-02-010-01	Всего по позиции	10 М	0.3	1	0.3					802.56
124	123	ГСОН16-02-010-01	Иготовление элементов и сборки узлов стальных трубопроводов диаметром 50 мм									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр и 586/в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП-1, 15, 3М-1, 25, 3М-1, 25, 73-1, 15, 73М-1, 25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	чел.-ч			0.23805					120.91
			1 ОТ(37)	чел.-ч	0.69	1.15	0.23805				507.91	120.91
			1-100-42 Средний разряд работы 4.2	чел.-ч								2.32
			2 3М									
			91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.06	1.25	0.0225				5.92	0.13
			91 17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0.18	1.25	0.0675				32.40	2.19
			4 М									17.92
			01 3 02 08-0001 Кислород газоборазный технический	М3	0.0117		0.00351				114.64	0.78
			01 3 02 09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0.8066		0.24198				41.38	1.49
125	124	ГСОН16-02-001-04	01 7 03 04-0001 Электрониргин	кг/т-ч	0.288		0.0064				6.90	0.60
			01 7 11 07-0039 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм	кг	0.0373		0.01119				187.01	2.09
			Итого прямые затраты									141.15
			ФОТ									120.91
			Приказ № 108-0-1 НР Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73					88.26
			Приказ № 108-0 СП Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34					41.11
			Всего по позиции								901.73	270.52
			Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неизолированных труб диаметром 32 мм	100 М	0.002	1	0.002					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр и 586/в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП-1, 15, 3М-1, 25, 3М-1, 25, 73-1, 15, 73М-1, 25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	чел.-ч			0.06831					33.69
			1 ОТ(37)	чел.-ч	29.7	1.15	0.06831				493.19	33.69
			1-100-40 Средний разряд работы 4.0	чел.-ч								1.06
			2 3М									0.68
			ОТ(М3/тн)	чел.-ч			0.00125					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			91 05 01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т	Маш-ч	0,08	1,25	0,0002			1 064,45		0,21
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел-ч	0,08	1,25	0,0002			662,49		0,13
			91 05 05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш-ч	0,07	1,25	0,000175			1 683,48		0,29
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел-ч	0,07	1,25	0,000175			662,49		0,12
			91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш-ч	0,35	1,25	0,000875	477,92	1,3	621,30		0,54
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел-ч	0,35	1,25	0,000875	493,19		493,19		0,43
			91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	Маш-ч	1,15	1,25	0,002875	4,35	1,36	5,92		0,02
			4 М									0,63
			01 3 02 03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00013		0,0000003	416 065,60	1,78	740 596,77		0,22
			01 3 02 08-0001 Кислород газоборазный технический	м3	0,281		0,000562	114,64	0,78	89,42		0,05
			01 7 03 01-0001 Вола	м3	1,13		0,00226	35,71	1,45	51,78		0,12
			01 7 07 29-0101 Очес пыльной	кг	0,06		0,00012	128,40	1,33	170,77		0,02
			01 7 11 04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08ГЭС, диаметр 4 мм	т	0,00017		0,0000003	97 282,88	1,07	104 092,68		0,03
			03 1 02 03-0015 Измельчитель строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,004		0,000006	59,41	1,45	86,14		0,11
			14 4 02 04-0142 Краска масляная МА-0115, имит. сукки, железный	кг	0,44		0,00088	79,88	1,55	123,81		0,08
			14 5 05 01-0012 Сетка комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053		0,0000011	60 697,21	1,22	74 050,60		0,08
			Итого прямые затраты									36,06
			ФОТ									34,37
			Пр812-016 0-1, Прмаз № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					37,43
			Пр774-016 0, Прмаз № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					21,03
125	124	ФСБЦ-23.3.06.04-0026 Спидит-Формы Тюменская область на 4 квартал 2024 года.ххх	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	0,2	1	0,2	173,91	0,97	47 260,00	168,69	94,52
			(Материалы)									33,74
			Всего по позиции									33,74
126	125	ГЭСН16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,012	1	0,012					
			Прмаз от 04 08 2020 № 421/пр п 586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналоговых технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(3Т)	Чел-ч			0,40986			202,14		202,14
			1-100-40 Средний разряд работы 4.0	Чел-ч	29,7	1,15	0,40986			493,19		202,14
			2 ЗМ	Чел-ч			0,0075			6,41		6,41
			ОТМ(3Тм)	Маш-ч			0,0012			1 064,45		4,08
			91 05 01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т	Чел-ч	0,08	1,25	0,0012			1 288		0,78
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел-ч	0,08	1,25	0,0012			662,49		0,79
			91 05 05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш-ч	0,07	1,25	0,00105			1 683,48		1,77
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел-ч	0,07	1,25	0,00105			662,49		0,70
			91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш-ч	0,35	1,25	0,00525	477,92	1,3	621,30		3,26
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел-ч	0,35	1,25	0,00525	493,19		493,19		2,59
			91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	Маш-ч	1,15	1,25	0,01725	4,35	1,36	5,92		0,10
			4 М									3,20
			01 3 02 03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00013		0,0000016	416 065,60	1,78	740 596,77		1,18
			01 3 02 08-0001 Кислород газоборазный технический	м3	0,281		0,000372	114,64	0,78	89,42		0,30
			01 7 03 01-0001 Вола	м3	0,44		0,00528	35,71	1,45	51,78		0,27
			01 7 07 29-0101 Очес пыльной	кг	0,06		0,00072	128,40	1,33	170,77		0,12
			01 7 11 04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08ГЭС, диаметр 4 мм	т	0,00017		0,000002	97 282,88	1,07	104 092,68		0,21
			03 1 02 03-0015 Измельчитель строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0016		0,0000192	59,41	1,45	86,14		0,65
			14 4 02 04-0142 Краска масляная МА-0115, имит. сукки, железный	кг	0,44		0,00528	79,88	1,55	123,81		0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.5.05.01.0012	Олифа кобинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.00053		0.0000064	60 697.21	1.22	74 050.60		0.47
Итого прямые затраты												
		ФОТ										215.83
		Приказ № 812/пр от № Сантехнических работ - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0.9	108.9					206.22
		21.12.2020 г. 25										224.57
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнических работ - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0.85	61.2					126.21
		11.12.2020 г. 16										
Всего по позиции												
127	126	ФСБЦ.23.3.06.04.0024	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1.2	1	1.2	101.29	0.97	98.25		117.90
		Слит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.квх										
(Материалы)												
Всего по позиции												
128	127	ГСЭН16-02-001-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0.002	1	0.002					117.90
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр и 586 (к При применению сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЛГ=1,15, ЗМ=1,25, Л.раск., ЗЛМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0.06831					33.69
		1-100.40 Средний разряд работы 4.0		чел.-ч	29.7	1.15	0.06831			493.19		33.69
		2 ЗМ										1.06
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0.00125					0.68
		91.05.01.017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0.08	1.25	0.0002			1 064.45		0.21
		4-100.060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0.08	1.25	0.0002			662.49		0.13
		91.05.05.015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0.07	1.25	0.000175			1 683.48		0.29
		4-100.060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0.07	1.25	0.000175			662.49		0.12
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0.35	1.25	0.000875			477.92	1.3	0.54
		4-100.040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0.35	1.25	0.000875			483.19		0.43
		91.17.04.042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	1.15	1.25	0.002875			4.35	1.36	0.02
		4 М										0.54
		01.3.02.03.0012 Аэциген растворенный технический, марка Б		т	0.00013		0.0000003	416 065.60	1.78	740 596.77	0.22	0.22
		01.3.02.08.0001 Кислород газобразный технический		м3	0.281		0.000562	114.64	0.78	89.42	0.05	0.05
		01.7.03.01.0001 Вода		м3	0.25		0.0005	35.71	1.45	51.78	0.03	0.03
		01.7.07.29.0101 Снег пыльный		кг	0.08		0.00012	128.40	1.33	170.77	0.02	0.02
		01.7.11.04.0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08ГЭС, диаметр 4 мм		т	0.00017		0.0000003	97 282.88	1.07	104 092.88	0.03	0.03
		03.1.02.03.0015 Измельчитель строительная негашеная хлорная, марка А		кг	0.0009		0.0000018	59.41	1.45	86.14	0.11	0.11
		14.4.02.04.0142 Краска масляная МА-015, муфта, сурик железный		кг	0.44		0.00088	79.88	1.55	123.81	0.08	0.08
		14.5.05.01.0012 Олифа кобинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0.00053		0.0000011	60 697.21	1.22	74 050.60		
Итого прямые затраты												
		ФОТ										35.97
		Приказ № 812/пр от № Сантехнических работ - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0.9	108.9					34.37
		21.12.2020 г. 25										37.43
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнических работ - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0.85	61.2					21.03
		11.12.2020 г. 16										
Всего по позиции												
129	128	ФСБЦ.23.3.06.04.0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	0.2	1	0.2	87.21	0.97			94.43
		Слит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.квх										16.92
(Материалы)												
Всего по позиции												
												16.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	129	ГЭСН16-05-001-02	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт	3	1	3					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр и 586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; к раск., ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)												
		1 ОТ(3Т)		чет.-ч			5,0715					2 361,19
		1 100-35 Средний разряд работы 3,5		чет.-ч	1,47	1,15	5,0715					2 361,19
		2 ЗМ										89,13
		ОТМ(3Тм)		чет.-ч			0,075					36,99
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,075	477,92	1,3			46,60
		4 100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чет.-ч	0,02	1,25	0,075	493,19				36,99
		91 17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,35	1,25	1,3125	32,40				42,53
		4 М										694,45
		01 1 02-08-0001 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм		1000 шт	0,002		0,006	7 023,63	0,99			41,72
		01 7 11 07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, З42А, диаметр 4,5 мм		кг	0,14		0,42	155,63	1			65,36
		01 7 15 03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм		т	0,0011		0,0033	145 801,49	1,2			577,37
		Итого прямые затраты										3 171,76
		ФОТ										2 398,18
		Пр/812-016 0-1, Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 21 12 2020 и 25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					2 611,62
		Пр/774 016 0, Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 11 12 2020 и 16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					1 467,69
		Всего по позиции										7 251,07
131	130	ФСБЦ-18.1.06.01-1020 Слиты-формы Тюменская область на 4 квартал 2024 года.квхх	Катан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	3	1	3	23 671,13	1,41			33 376,29
		(Материалы)										100 128,87
		Всего по позиции										100 128,87
132	131	ГЭСН18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном	компл	3	1	3					100 128,87
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр и 586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; к раск., ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)												
		1 ОТ(3Т)		чет.-ч			0,759					385,50
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чет.-ч	0,22	1,15	0,759					385,50
		4 М						507,91				14,77
		01 7 07-29-0101 Очист пыльной		кг	0,01		0,03	128,40	1,33			5,12
		14 4 02 04-0142 Краска масляная МА-0115, укрин, серый железный		кг	0,02		0,06	79,88	1,55			7,43
		14 5 05 01-0012 Синдра комбинированная для разведения масляных красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,00001		0,00003	60 697,21	1,22			2,22
		Итого прямые затраты										400,27
		ФОТ										385,50
		Пр/812-016 0-1, Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 21 12 2020 и 25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					419,81
		Пр/774 016 0, Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 11 12 2020 и 16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					235,93
		Всего по позиции										1 056,01
133	132	ФСБЦ-63.4.01.02-0013 Слиты-формы Тюменская область на 4 квартал 2024 года.квхх	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт	3	1	3	624,23	0,97			1 816,50
		(Материалы)										1 816,50
		Всего по позиции										1 816,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	133	ФСБЦ.18.1.06.10-0012 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Кран грузоподовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм (Материалы)	шт	3	1	3	1 114,14	1,32	1 470,66		4 411,98
135	134	ГСЭН.12-10-001-01	Всего по позиции Бобышки, штуеры на номинальное давление: до 10 МПа	100 шт	0,03	1	0,03					4 411,98
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч				1,8					887,74
		1-100.40 Средний разряд работы 4.0	чел.-ч				1,8					887,74
		2 ЗМ			60			493,19				46,01
		ОТ(3Тм)	чел.-ч				0,00021					0,10
		91 14 02 001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,007		0,00021	477,92	1,3	621,30		0,13
		4-100.040 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,007		0,00021			493,19		0,10
		91 17 04 233 Аппараты сварные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч		47,2		1,416			32,40		45,88
		4 М										790,37
		01 7 11 07 0054 Электроды сварочные для сварки никелевых сплавов и углеродистых сталей АНО-6, 342, диаметр 6 мм	т		0,01		0,0003	148 198,02	1	148 198,02		44,46
		01 7 19 04 0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг		3		0,09	138,50	1,4	193,90		17,45
		24 3 05 02 0301 Колпачок, заплата полипропиленовая, наружный рельеф, диаметр 1"	шт		100		3	10,21	1,34	13,68		41,04
		24 3 05 19 0001 Пробойа П.МЗ7х2	шт		100		3	116,49	1,1	128,14		384,42
		26 1 01 07 0002 Бобышка сплошная МЗХ1 5	шт		100		3	77,69	1,3	101,00		303,00
		Итого прямые затраты										1 724,22
134 1		421/пр_2020_п_75_м.а. Вспомогательные неперемруемые материалыные ресурсы	%		2		2					17,75
		ФОТ										887,84
		Пр812.054 0-1 НР Технологические трубопроводы	%		90		90					799,06
		Пр774.054 0 СП Технологические трубопроводы	%		46		46					408,41
		Всего по позиции										2 949,44
136	135	ГСЭН18-07-001-04	Установка термометров в опраре прямых и угловых	компл	3	1	3					98 314,67
		Прказ от 04 08 2020 № 421/пр п 586 (е. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15, ЗМ=1,25, раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ред. пр. № 55/пр от 30 01 2024)	чел.-ч				1 0695					515,66
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч		0,31		1,15	1 0695		482,15		515,66
		1-100.38 Средний разряд работы 3.8	чел.-ч									42,08
		4 М										27,31
		01 3 04 03 0003 Масло индустриальное И-20А	л		0,1232		0,3696	101,21	0,73	73,88		5,12
		01 7 07 29 0101 Очес пыльной	кг		0,01		0,03	128,40	1,33	170,77		7,43
		14 4 02 04 0142 Краска масляная МА-0115, мурия, сухая желтый	кг		0,02		0,06	79,88	1,55	123,81		2,22
		14 5 05 01 0012 Олифа комбинированная для разведения масляных красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т		0,00001		0,00003	60 697,21	1,22	74 050,60		557,74
		Итого прямые затраты										515,66
		ФОТ										561,55
		Пр812.016 0-1. Прказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, 21 12 2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%		121		0,9	108,9				315,58
		Пр774.016 0. Прказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, 11 12 2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%		72		0,85	61,2				
		Всего по позиции										478,29
137	136	ФСБЦ.4.3.4.05.01-0003 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 290 °С, с гильзой, длина штока 100 мм (класс точности 1,5)	компл	3	1	3	1 040,60	0,97	1 009,38		3 028,14
		(Материалы)										1 434,87
138	137	ГСЭН.12-10-001-01	Всего по позиции Бобышки, штуеры на номинальное давление: до 10 МПа	100 шт	0,03	1	0,03					3 028,14
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч				1,8					887,74
		1-100.40 Средний разряд работы 4.0	чел.-ч		60		1,8					887,74
		2 ЗМ								493,19		46,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	141	ФСБЦ.18.1.09.08-1040 Слит-форма Тюменская область на 4 картап 2024 года х1хх	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм (Материалы)	шт	2	1	2		1,34			1 574,36
			Всего по позиции									
143	142	ФСБЦ.18.1.09.08-1042 Слит-форма Тюменская область на 4 картап 2024 года х1хх	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм (Материалы)	шт	6	1	6		1,34			7 019,40
			Всего по позиции									
144	143	ФСБЦ.18.1.09.08-1046 Слит-форма Тюменская область на 4 картап 2024 года х1хх	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 32 мм (Материалы)	шт	2	1	2		1,34			5 431,50
			Всего по позиции									
145	144	ГСН26-01-017-01 Прказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	Изоляция из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм 1 ОТ(3Т) 1-100-42 Средний разряд работы 4.2 2 3М ОТМ(3ТМ) 91 14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4 91 21.22.443 Станки универсальные электроэлектромеханические для изготовления бандажей, дифрактов, пружек, мощность 0,75 кВт	10 м	0,6	1	0,6					5 431,50
			Всего по позиции									
			Итого прямые затраты									
			ФОТ									
		Пр/812.020 0.1, Прказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774.020 0, Прказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Теплоизоляционные работы СП Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					863,48
			Всего по позиции									17,05
146	145	ФСБЦ.10.1.02.02-0102 Слит-форма Тюменская область на 4 картап 2024 года х1хх	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм (Материалы для строительных работ)	кг	-0,0198	1	-0,0198		1,11			-7,24
			Всего по позиции									
147	146	ФСБЦ.12.2.07.04-0213 Слит-форма Тюменская область на 4 картап 2024 года х1хх	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм (Материалы для строительных работ)	м	3,3	1	3,3		1,31			646,53
			Всего по позиции									
148	147	ФСБЦ.12.2.07.04-0220 Слит-форма Тюменская область на 4 картап 2024 года х1хх	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 108 мм, толщина 13 мм (Материалы для строительных работ)	м	3,3	1	3,3		1,31			1 404,02
			Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	148	ГЭСН16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	0,016	1	0,016					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024												
1 ОТ(ЗТ)				Чел.-ч	0,092184							54,90
1-100-53 Средний разряд работы 5,3				Чел.-ч	5,01	1,15	0,092184			595,50		54,90
2 ЗМ												0,63
91 10 09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление неметанная ниже 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)				Маш.-ч	1,5	1,25	0,03	14,13	1,49	21,05		0,63
4 М												1,00
01 7 03 01-0001 Вода				м3	1		0,016	35,71	1,45	51,78		0,83
01 7 07 29-0101 Очист льняной				кг	0,02		0,00032	128,40	1,33	170,77		0,05
14 4 02 04-0142 Краска масляная ММ-0115, имит. сукк. железный				кг	0,05		0,0008	79,88	1,55	123,81		0,10
14 5 05 01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям				т	0,00002		0,0000003	60 697,21	1,22	74 050,60		0,02
Итого прямые затраты												56,53
ФОТ												54,90
Пр812-016-0-1. Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	121	0,9	108,9					59,79
Пр774-016-0. Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	72	0,85	61,2					33,60
Всего по позиции						1	0,06			9 370,00		149,92
150	149	ГЭСН16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м	0,06	1	0,06					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024												
1 ОТ(ЗТ)				Чел.-ч	0,34569							205,86
1-100-53 Средний разряд работы 5,3				Чел.-ч	5,01	1,15	0,34569			595,50		205,86
2 ЗМ												2,37
91 10 09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление неметанная ниже 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)				Маш.-ч	1,5	1,25	0,1125	14,13	1,49	21,05		2,37
4 М												12,47
01 7 03 01-0001 Вода				м3	3,8		0,228	35,71	1,45	51,78		11,81
01 7 07 29-0101 Очист льняной				кг	0,02		0,0012	128,40	1,33	170,77		0,20
14 4 02 04-0142 Краска масляная ММ-0115, имит. сукк. железный				кг	0,05		0,003	79,88	1,55	123,81		0,37
14 5 05 01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям				т	0,00002		0,0000012	60 697,21	1,22	74 050,60		0,09
Итого прямые затраты												220,70
ФОТ												205,86
Пр812-016-0-1. Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	121	0,9	108,9					224,18
Пр774-016-0. Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	72	0,85	61,2					125,99
Всего по позиции						1	0,02			9 514,50		570,87
151	150	ГЭСН13-03-002-04	Осрутовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой	100 м2	0,02	1	0,02					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024												
1 ОТ(ЗТ)				Чел.-ч	0,12213							66,53
1-100-47 Средний разряд работы 4,7				Чел.-ч	5,31	1,15	0,12213			544,71		66,53
2 ЗМ												0,77
ОТМ(ЗТМ)				Чел.-ч			0,0005					0,26
91 06 03-060 Любая электрические тросы усилен до 5,79 кН (0,59 т)				Маш.-ч	0,01	1,25	0,00025	6,62	1,52	10,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.06.05.011	Получили одношовные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00025			1.664.99		0,42
		4-100-050 ОТМ(3тм)	Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,00025			566.80		0,14
		91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00025	477.92	1,3	621.30		0,16
		4-100-040 ОТМ(3тм)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00025			493.19		0,12
		91.21.01.012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12	1,25	0,028			6.89		0,19
		4 М								18.94		
		14.4.01.01-0003	Грунтовыя ГФ-021	т	0,009		0,00018	51.280.15	1,63	83.586.64		15,05
		14.5.09.02-0002	Кислота нефтяной, марка А	т	0,0015		0,00003	75.885.63	1,71	129.764.43		3,89
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		Пр/812.013.0.1.	Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					
		21.12.2020 п.25										
		Пр/774.013.0.	Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					
		11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции										
		8 597,50										
152	151	ГЭСН13.03-004.26	Окраска металлических ограждающих поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,02	1	0,02					171,95
		Пр/3-2 (ОСГП-2, ЗМН-2 к раск. : ЗГМН-2, МАТ-2 к раск. : ТЗ-2, ТЗМ-2)										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСГП=1,15, ЗМН=1,25 к раск., ЗГМН=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2,3	0,09798			465.58		45,62
		1 ОТ(3Т)				(2*1,15)						
		2 ЗМ										1,37
		ОТМ(3Тм)										0,53
		91.06.03.060	Лебедки электрические тяговые усилением до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2,5	0,0005	6.62	1,52	10.06		0,01
		91.06.05.011	Получили одношовные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	(2*1,25)	0,0005			1.664.99		0,83
		4-100-050 ОТМ(3тм)	Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,5	0,0005			566.80		0,28
		91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2,5	0,0005	477.92	1,3	621.30		0,31
		4-100-040 ОТМ(3тм)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5	0,0005			493.19		0,25
		91.21.01.012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2,5	0,0225			6.89		0,22
		4 М				(2*1,25)						45,36
		14.4.04.08.0001	Эмаль ПФ-115, цветная белая	т	0,009	2	0,00036	60.045.35	1,83	109.882.99		39,56
		14.5.09.11.0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,056	60.60	1,71	103.63		5,80
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		Пр/812.013.0.1.	Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					
		21.12.2020 п.25										
		Пр/774.013.0.	Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					
		11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции										
		7 596,50										
153	152	ФСБЦ.07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без (Материалы для строительных работ)	т	0,0212	1	0,0212	105.278.81	1,26	132.651,30		2.812,21
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСГП=1,15, ЗМН=1,25 к раск., ЗГМН=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		Пр/774.013.0.	Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					
		11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции										
		2 812,21										
Раздел 4. Распределительная гребенка №2 системы отопления нежил. помещений												
154	153	ГЭСН16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	100 м	0,017	1	0,017					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСГП=1,15, ЗМН=1,25 к раск., ЗГМН=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(3Т)								1.417,375		709,47
		1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	72,5	1,15	1.417,375			500.55		709,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 ЗМ												
ОТМ(ЗТМ)				Чел.-ч			0.0376125					32.56
91 05 01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т				Маш.-ч	0.27	1.25	0.0057375			1 064.45		19.88
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6				Чел.-ч	0.27	1.25	0.0057375			662.49		6.11
91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				Маш.-ч	0.1	1.25	0.002125			1 083.48		3.80
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6				Чел.-ч	0.1	1.25	0.002125			662.49		3.58
91 14 02-001 Автомобили буровые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	1.4	1.25	0.02875			621.30		1.41
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4				Чел.-ч	1.4	1.25	0.02975			493.19		18.48
91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки				Маш.-ч	34.92	1.25	0.74205			5.92		14.67
4 М								4.35	1.36			4.39
01 3 02 03-0001 Ацетилен газоборазный технический				МЗ	0.61		0.01037	340.41	1.78	605.93		16.77
01 3 02 08-0001 Кислород газоборазный технический				МЗ	0.67		0.01138	114.64	0.78	89.42		6.28
01 7 03 01-0001 Вода				МЗ	7.03		0.11951	35.71	1.45	51.78		1.02
01 7 11 04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08ТЭС, диаметр 4 мм				т	0.0005		0.0000085	97 282.88	1.07	104 092.68		6.19
03 1 02 03-0015 Известь, строительная негашеная хлорная, марка А				кг	0.0251		0.0004267	59.41	1.45	86.14		0.88
04 3 01 09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200				мЗ	0.021		0.000357			6 599.17		0.04
Итого прямые затраты												2.36
ФОТ												778.68
Пр/812-016 0-1, Пр/маз № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	121	0.9	108.9					729.35
Пр/774-016 0, Пр/маз № 774/пр от СГ Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	72	0.85	61.2					794.26
Пр/774-016 0, Пр/маз № 774/пр от СГ Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												446.36
Итого по позиции										118 782.35		2 019.30
155	154	ФСБЦ-23.5.02.02-0050	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	1,7	1	1,7	460.59	1,01	465.20		790.84
Слит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.45х				(Материал)								
Итого по позиции												790.84
156	155	ГЭСН16-02-010-02	Изготовление элементов и сборка углов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм	10 м	0.17	1	0.17					
Пр/маз от 04 08 2020 № 421/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15, ЗМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25												
ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024				1 ОТ(ЗТ)				0.17986		507.91		91.35
				1-100-42 Средний разряд работы 4.2	Чел.-ч	0.92	1.15					91.35
				2 ЗМ								2.71
				91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	Маш.-ч	0.07	1.25	0.014875	4.35	5.92		0.09
				91 17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	0.38	1.25	0.09075		32.40		2.62
				4 М								24.73
				01 3 02 08-0001 Кислород газоборазный технический	МЗ		0.0303	114.64	0.78	89.42		0.46
				01 3 02 09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая	кг		2.0819	41.38	1.49	61.66		0.46
				01 7 03 04-0001 Электроэнергия	кВт-ч		0.468			6.90		21.82
				01 7 11 07-0039 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм	кг		0.0598	187.01	1	187.01		0.55
												1.90
Итого прямые затраты												118.79
ФОТ												91.35
Пр/812-108 0-1 НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок				%	73		73					66.69
Пр/774-108 0 СЛ Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок				%	34		34					31.06
Всего по позиции										1 273.76		216.54
157	156	ГЭСН16-02-010-11	Добавить на каждый последующий ступ выше одного, диаметр трубопровода: 80 мм	ступ	6	1	6					
ОП п.16.18 При сборке труб с дально (отход, переход, тройник и т.д.) ПЗ=0.85 (ОЗП=0.85, ЗМ=0.85 к расх., ЗПМ=0.85, ТЗ=0.85, ТЗМ=0.85)												
Пр/маз от 04 08 2020 № 421/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15, ЗМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25												
ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		Пр812-016-0-1. Прказа № 812/пр 0-1 НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					721,76
		21.12.2020 и 25.12.2020 года (х/х)										
		Пр774-016-0. Прказа № 774/пр 0-1 СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					441,72
		11.12.2020 и 16.12.2020 года (х/х)										
161	160	ФАСБЦ-23.3.06.04-0027 Слитп-форма Тюменская область на 4 квартир 2024 года (х/х)	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	М	4,2	1	4,2	206,19	0,97			1 966,01 840,00
		(Материалы)										
162	161	ГЭСН16-02-010-01 Иготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм	Итого по позиции	10 М	0,42	1	0,42					840,00
		Прказа от 04.08.2020 № 421/пр 0-1 586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новой строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	1 ОТ(3Т)	Чел.-ч	0,3327		0,3327					169,27
		2 3М	Чел.-ч	0,69	1,15		0,3327					169,27
		91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	Маш.-ч	0,06	1,25		0,0315	4,35	1,36			3,25
		91 17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	0,18	1,25		0,0945					0,19
		4 М	М3	0,0117			0,004914	114,64	0,78			25,09
		01 3 02 08-0001 Кислород газобаллонный технический	кг	0,8066			0,338772	41,38	1,49			0,44
		01 7 03 04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,288			0,12096					20,89
		01 7 11 07-0039 Электроны сварочные для сварки микропроцессорных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм	кг	0,0373			0,015666	187,01	1			0,83
		Итого прямые затраты										2,93
		ФОТ										197,61
		Пр812-108-0-1 НР Иготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73			73					169,27
		Пр774-108-0 СП Иготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34			34					123,57
163	162	ГЭСН16-02-001-04 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	Итого по позиции	100 М	0,002	1	0,002					378,73
		Прказа от 04.08.2020 № 421/пр 0-1 586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	1 ОТ(3Т)	Чел.-ч	29,7	1,15	0,06831					33,69
		2 3М	Чел.-ч	29,7			0,06831					33,69
		ОТМ(3Тм)	Чел.-ч	0,00125			0,00125					1,06
		91 05 01-017 Крыши бытовые, грузоподъемность 8 т	Маш.-ч	0,08	1,25		0,0002					0,21
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,08	1,25		0,0002					0,13
		91 05 05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,07	1,25		0,000175					0,29
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,07	1,25		0,000175					0,12
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,35	1,25		0,000875	477,92	1,3			0,54
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,35	1,25		0,000875					0,43
		91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	Маш.-ч	1,15	1,25		0,002875	4,35	1,36			0,02
		4 М	М3	0,00013			0,000003	416,065,60	1,78			0,63
		01 3 02 03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,281			0,000562	114,64	0,78			0,22
		01 7 03 01-0001 Вода	М3	1,13			0,00226	35,71	1,45			0,05
		01 7 07 29-0101 Очист льдиной	кг	0,06			0,00012	128,40	1,33			0,12
		01 7 11 04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08/ТС, диаметр 4 мм	т	0,00017			0,0000003	97,282,88	1,07			0,02
												0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
164	163	ФСБУ.23.3.06.04.0026 Слит-форма Томенская область на 4 квартил 2024 года.хлх	03.1.02.03.0015 Клейстер, строительная мешалка хлорная, марка А	кг	0.004		0.000008	59.41	1.45	86.14		
			14.4.02.04.0142 Краска масляная МА-015, мушья, сурж железный	кг	0.44		0.00068	79.88	1.55	123.81		0.11
			14.5.05.01.0012 Слнфа коббинированная для разведения масляных густотерх	т	0.00053		0.0000011	60.697.21	1.22	74.050.60		0.08
			краска и для внешней работ по деревянным поверхностям									
			Итого прямые затраты									
			ФОТ									36.06
			Пр8/12.016.0.1. Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, 21.12.2020 г.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0.9	108.9					34.37
			Пр7/74.016.0. Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, 11.12.2020 г.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0.85	61.2					37.43
			Всего по позиции									
			Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	0.2	1	0.2	173.91	0.97	168.69		94.52
165	164	ГЭСН16.02.001-02	Применения									
			Всего по позиции									
			Применения									
			Всего по позиции									
			Применения									
			Всего по позиции									
			Применения									
			Всего по позиции									
			Применения									
			Всего по позиции									
166	165	ФСБУ.23.3.06.04.0024 Слит-форма Томенская область на 4 квартил 2024 года.хлх	03.1.02.03.0015 Клейстер, строительная мешалка хлорная, марка А	кг	0.004		0.000008	59.41	1.45	86.14		
			14.4.02.04.0142 Краска масляная МА-015, мушья, сурж железный	кг	0.44		0.00068	79.88	1.55	123.81		0.11
			14.5.05.01.0012 Слнфа коббинированная для разведения масляных густотерх	т	0.00053		0.0000011	60.697.21	1.22	74.050.60		0.08
			краска и для внешней работ по деревянным поверхностям									
			Итого прямые затраты									
			ФОТ									36.06
			Пр8/12.016.0.1. Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, 21.12.2020 г.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0.9	108.9					34.37
			Пр7/74.016.0. Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, 11.12.2020 г.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0.85	61.2					37.43
			Всего по позиции									
			Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1.2	1	1.2	101.29	0.97	98.25		566.61
167	166	ГЭСН16.02.001-02	Применения									
			Всего по позиции									
			Применения									
			Всего по позиции									
			Применения									
			Всего по позиции									
			Применения									
			Всего по позиции									
			Применения									
			Всего по позиции									
168	167	ГЭСН16.02.001-02	Применения									
			Всего по позиции									
			Применения									
			Всего по позиции									
			Применения									
			Всего по позиции									
			Применения									
			Всего по позиции									
			Применения									
			Всего по позиции									
169	168	ГЭСН16.02.001-02	Применения									
			Всего по позиции									
			Применения									
			Всего по позиции									
			Применения									
			Всего по позиции									
			Применения									
			Всего по позиции									
			Применения									
			Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									117,90
167	ГЭСН16-02-001-01		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0,002	1	0,002					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024												
	1-100-40	Средний разряд работы 4.0	Чел.-ч	29,7	1,15		0,06831					33,69
	2 ЗМ		Чел.-ч				0,06831					33,69
	ОТМ(ЗТм)		Чел.-ч				0,00125					1,06
	91 05 01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	Маш.-ч	0,08	1,25		0,0002					0,68
	4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,08	1,25		0,0002					0,13
	91 05 05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,07	1,25		0,000175					0,29
	4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,07	1,25		0,000175					0,12
	91 14 02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,35	1,25		0,000875					0,54
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,35	1,25		0,000875					0,43
	91 17 04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	Маш.-ч	1,15	1,25		0,002875					0,02
	4 М							4,35	1,36			0,54
	01 3 02 03-0012	Ацетилен расторгнутый технический, марка Б	т	0,00013			0,0000003	416 065,60	1,78			0,22
	01 3 02 08-0001	Кислород газобразный технический	м3	0,281			0,000562	114 64	0,78			0,05
	01 7 03 01-0001	Воде	м3	0,25			0,0005	35,71	1,45			0,03
	01 7 07 29-0101	Осес льняной	кг	0,06			0,00012	128,40	1,33			0,02
	01 7 11 04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08ГС, диаметр 4 мм	т	0,00017			0,0000003	97 282,88	1,07			0,03
	03 1 02 03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0009			0,0000018	59,41	1,45			0,11
	14 4 02 04-0142	Краска масляная МА-0115, лумия, сух. железный	кг	0,44			0,00088	79,88	1,55			0,08
	14 5 05 01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок	т	0,00053			0,0000011	60 697,21	1,22			0,08
	краска и для внешних работ по деревянным поверхностям											
	Итого прямые затраты											
	ФОТ		%	121	0,9		108,9					34,37
	Пр812.016.0.1. Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85		61,2					37,43
	Пр774.016.0. Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%									21,03
	Всего по позиции											
168	ФЭСН.23.3.06.04-0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные без резьбы, легие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	0,2	1		0,2	87,21	0,97			94,43
	Смет-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 годовых							84,59				16,92
	(Материалы)											
	Всего по позиции											
169	ГЭСН16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт	3	1		3					16,92
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024												
	1-100-35	Средний разряд работы 3.5	Чел.-ч				5,0715					2 361,19
	2 ЗМ		Чел.-ч	1,47	1,15		5,0715					89,13
	ОТМ(ЗТм)		Чел.-ч				0,075					36,99
	91 14 02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,02	1,25		0,075	477,92	1,3			46,60
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,02	1,25		0,075	493,19				36,99
	91 17 04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	0,35	1,25		1,3125	32,40				42,53
	4 М											694,45
	01 1 02 08-0001	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	шт	0,002			0,006	7 023,63	0,99			41,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.11.07.0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342Д, диаметр 4,5 мм	кг	0,14		0,42	155,63	1	155,63		65,36
		01.7.15.03.0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,0011		0,0033	145 801,49	1,2	174 961,79		577,37
		Итого прямые затраты ФОТ										3 171,76
		Пр/812.016.0.1. Приказ № 812/пр от НР Сантехнических работ - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					2 398,18
		21.12.2020 г.25										2 611,62
		Пр/774.016.0. Приказ № 774/пр от СП Сантехнических работ - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					1 467,69
		11.12.2020 г.16										
170	169	ФСБЦ.18.1.06.01.-1018 Слит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Клипан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	3	1	3	23 156,58	1,41	32 650,78	7 251,07	97 952,34
		Всего по позиции (Материалы)										97 952,34
171	170	ГСН18.07.001.02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборник ГСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15, ЗН=1,25, ТЗ=1,15, ТЗН=1,25 Ред. № 55/пр от 30.01.2024)	Установка манометров: с трехходовым краном	компл	3	1	3					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,759					385,50
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	0,22	1,15	0,759					385,50
		4 М						507,91				14,77
		01.7.07.29.0101 Очес лыжной		кг	0,01		0,03	128,40	1,33	170,77	5,12	7,43
		14.4.02.04.0142 Краска масляная МА-0115, муфта, сурик, железный		кг	0,02		0,06	79,88	1,55	123,81	2,22	
		14.5.05.01.0012 Шпифа комбинированная для разведения масляных грунтовок		т	0,00001		0,00003	60 697,21	1,22	74 050,60		
		краска и для внешних работ по деревянным поверхностям										
		Итого прямые затраты ФОТ										400,27
		Пр/812.016.0.1. Приказ № 812/пр от НР Сантехнических работ - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					419,81
		21.12.2020 г.25										
		Пр/774.016.0. Приказ № 774/пр от СП Сантехнических работ - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					235,93
		11.12.2020 г.16										
172	171	ФСБЦ.63.4.01.02.0013 Слит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт	3	1	3	624,23	0,97	605,50	1 056,01	1 816,50
		Всего по позиции (Материалы)										1 816,50
173	172	ФСБЦ.18.1.06.10.0012 Слит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	3	1	3	1 114,14	1,32	1 470,86	4 411,98	4 411,98
		Всего по позиции (Материалы)										4 411,98
174	173	ГСН18.12.10.001.01	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа	100 шт	0,03	1	0,03					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,8					887,74
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	60		1,8					887,74
		2 ЗМ						483,19				46,01
		ОТ(3Т)(и)		чел.-ч			0,00021					0,10
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,007		0,00021	477,92	1,3	621,30	0,13	0,10
		4-100.040 ОТ(3Т)(и) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,007		0,00021			483,19	0,10	
		91.17.04.233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	47,2		1,416			32,40		45,88
		4 М										790,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.11.07.0004	Электроды сварочные для сварки низкоуглеродистых и углеродистых сталей АНО-6, 342, диаметр 6 мм	т	0.01		0.0003	148 198.02	1	148 198.02		44.46
		01.7.19.04.0031	Прокладки резиновые (пластина технически прессованная)	кг	3		0.09	138.50	1.4	193.90		17.45
		24.3.05.02.0301	Коплячок заглушка полипропиленовая, наружная резьба, диаметр 1"	шт	100		3	10.21	1.34	13.68		41.04
		24.3.05.19.0001	Пробка ПАМ2742	шт	100		3	116.49	1.1	126.14		364.42
		26.1.01.07.0002	Бойцшка скошенная М20х1.5	шт	100		3	77.59	1.3	101.00		303.00
	173.1	421лр, 2020, л 75, мл а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1724.22
		ФОТ										17.75
		Пр812-054 0-1 НР	Технологические трубопроводы	%	90		90					887.84
		Пр774-054 0 СП	Технологические трубопроводы	%	46		46					799.06
												408.41
175	174	ГЭСН18-07-001-04	Установка термометров в опреле прямых и угловых	компл	3	1	3	98 314.67				2 949.44
		Приказ от 04.08.2020 № 421лр л 586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЗП=1.15, ЗМ=1.25 к рис., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25										
		ред. пр. № 55лр от 30.01.2024)										
		1-100-38	Средний разряд работы 3.8	чел.-ч	0.31	1.15	1.0695					515.66
		4 М										515.66
		01.3.04.03.0003	Масло индустриальное И-20А	л	0.1232		0.2696	101.21	0.73	73.88		42.08
		01.7.07.29.0101	Очес пылевой	кг	0.01		0.03	128.40	1.33	170.77		27.31
		14.4.02.04.0142	Краска масляная МА-0115, алумин, сурь, железный	кг	0.02		0.06	79.88	1.55	123.81		5.12
		14.5.05.01.0012	Олифа комбинированная для разведения масляных красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.00001		0.00003	60 997.21	1.22	74 050.60		7.43
												2.22
		ФОТ										557.74
		Пр812-016 0-1, Приказ № 812лр от НР	Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0.9	108.9					515.66
		21.12.2020 и 25	канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0.85	61.2					561.55
		Пр774-016 0, Приказ № 774лр от СП	Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%								315.58
		11.12.2020 и 16	канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%								
176	175	ФСБЦ.63.4.05.01.0003	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 °С, с гильзой, длина штока 100 мм (класс точности 1.5)	компл	3	1	3	1 040.60	0.97	1 099.38		1 434.87
		Сингл-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года-4хх										3 028.14
		(Материалы)										
		Всего по позиции										
177	176	ГЭСН18-10-001-01	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа	100 шт	0.03	1	0.03					3 028.14
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1.8					887.74
		1-100-40	Средний разряд работы 4.0	чел.-ч	60		1.8					887.74
		2 ЗМ										46.01
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0.00021					0.10
		91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.007		0.00021	477.92	1.3	621.30		0.13
		4-100-040	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.007		0.00021			493.19		0.10
		91.17.04.233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	47.2		1.416			32.40		45.88
		4 М										790.37
		01.7.11.07.0054	Электроды сварочные для сварки низкоуглеродистых и углеродистых сталей АНО-6, 342, диаметр 6 мм	т	0.01		0.0003	148 198.02	1	148 198.02		44.46
		01.7.19.04.0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3		0.09	138.50	1.4	193.90		17.45
		24.3.05.02.0301	Коплячок заглушка полипропиленовая, наружная резьба, диаметр 1"	шт	100		3	10.21	1.34	13.68		41.04
		24.3.05.19.0001	Пробка ПАМ2742	шт	100		3	116.49	1.1	128.14		364.42
		26.1.01.07.0002	Бойцшка скошенная М20х1.5	шт	100		3	77.59	1.3	101.00		303.00
		Итого прямые затраты										1 724.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	176	421/пр. 2020, л.75, гм в. Вспогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					17,75
		ФОТ										
		Пр/812-054-0-1 НР Технологические трубопроводы		%	90		90					887,84
		Пр/774-054-0 СП Технологические трубопроводы		%	46		46					799,06
		Всего по позиции										408,41
178	177	ГЭСН16-05-001-42	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметр: до 50 мм	шт	6	1	6					98 314,67
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр л.586,6. При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОДГ=1,15, ЗМ=1,25, р.риск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024										
		1 ОТ(3Т)		чел-ч			10,143					4 722,38
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел-ч	1,47	1,15	10,143					4 722,38
		2 ЗМ		чел-ч								178,25
		ОТМ(3Тм)		чел-ч			0,15					73,98
		91 14 02 001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш-ч	0,02	1,25	0,15	477,92	1,3			93,20
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел-ч	0,02	1,25	0,15					73,98
		91 17 04 233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш-ч	0,35	1,25	2,625					85,05
		4 М										1 368,92
		01 1 02 08 0001 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм		1000 шт	0,002		0,012	7 023,63	0,99			83,44
		01 7 11 07 0227 Электроды сварочные для сварки никотитированных и углеродистых сталей УОНИ 13.45, 342Д, диаметр 4-5 мм		кг	0,14		0,84	155,63	1			130,73
		01 7 15 03 0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм		т	0,0011		0,0066	145 801,49	1,2			1 154,75
		Итого прямые затраты										6 343,53
		ФОТ										4 796,36
		Пр/812-016-0-1. Приказ № 812/пр от НР Сантехмические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					5 223,24
		Пр/774-016-0. Приказ № 774/пр от СП Сантехмические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					2 935,37
179	178	ФСБЦ.18.1.09.11-0035 Слит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года к/х	Кран шаровой шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	6	1	6	3 896,67	1,32			14 502,14
		(Материалы)										30 861,60
		Всего по позиции										30 861,60
180	179	ФСБЦ.23.8.03.11-0005 Слит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года к/х	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	12	1	12	394,17	1,2			473,00
		(Материалы)										5 676,00
		Всего по позиции										5 676,00
181	180	ФСБЦ.18.1.09.08-1040 Слит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года к/х	Кран шаровой патунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм	шт	2	1	2	587,45	1,34			1 574,36
		(Материалы)										787,18
		Всего по позиции										1 574,36
182	181	ФСБЦ.18.1.09.08-1042 Слит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года к/х	Кран шаровой патунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм	шт	6	1	6	873,06	1,34			1 169,90
		(Материалы)										7 019,40
		Всего по позиции										7 019,40
183	182	ФСБЦ.18.1.09.08-1046 Слит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года к/х	Кран шаровой патунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 32 мм	шт	2	1	2	2 026,68	1,34			2 715,75
		(Материалы)										5 431,50
		Всего по позиции										5 431,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
184	183	ГЭСН-01-017-01	Изоляция из вспененного каучука, вспененного полистирена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами	10 м	0,59	1	0,59					
Приказ от 04.08.2020 № 42/лр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Ред. лр №55/лр от 30.01.2024)												
1 ОТ(ЗТ)				Чел.-ч			1,4927					758,16
1-100-42 Средний разряд работы 4,2				Чел.-ч	2,2	1,15	1,4927					758,16
2 ЗМ				Чел.-ч								123,53
ОТМ(ЗТМ)				Чел.-ч			0,184375					90,93
91 14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	0,25	1,25	0,184375		477,92	1,3		621,30
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4				Чел.-ч	0,25	1,25	0,184375					114,55
91 21.22.443 Станки универсальные электромашиностроительные для изготовления бендиксов, дрифтов, пружек, мощность 0,75 кВт				Маш.-ч	0,39	1,25	0,287625		21,39	1,46		493,19
4 М												90,93
01 06.14.003 Ленты термозащитные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм				М	15		8,85		40,94	1,7		839,52
10 1.02.02.012 Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм				кг	0,033		0,01947		329,28	1,11		69,60
12 2.01.01.0021 Копилки (закимы)				100 шт	0,3		0,177		237,35	1,33		365,50
14 1.04.01.0001 Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов				л	0,143		0,08437		774,67	2,2		315,68
14 5.09.05.0103 Оксигенный клей				л	0,02		0,0118		830,95	1,71		1704,27
Итого прямые затраты												143,79
ФОТ												16,77
Пр812-020 0,1, Приказ № 812/лр от НР Теплоизоляционные работы				%	97	0,9	87,3					1 812,14
21 12.2020 п.25												849,09
Пр774-020 0, Приказ № 774/лр от СП Теплоизоляционные работы				%	55	0,85	46,75					741,26
11 12.2020 п.16												396,95
Всего по позиции												2 960,35
185	184	ФСБЦ-10.1.02.02.0102	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм	кг	-0,01947	1	-0,01947		329,28	1,11		5 000,59
Синтет-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.х.х.х												365,50
(Материалы для строительных работ)												-7,12
Всего по позиции												5 365,50
186	185	ФСБЦ-12.2.07.04-0211	Трубы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, ГЛ, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм	м	4,62	1	4,62		113,09	1,31		148,15
Синтет-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.х.х.х												684,45
(Материалы для строительных работ)												-7,12
Всего по позиции												684,45
187	186	ФСБЦ-12.2.07.04-0218	Трубы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, ГЛ, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 88 мм, толщина 13 мм	м	1,87	1	1,87		270,37	1,31		354,18
Синтет-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.х.х.х												662,32
(Материалы для строительных работ)												-7,12
Всего по позиции												684,45
188	187	ГЭСН16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	0,016	1	0,016					662,32
Приказ от 04.08.2020 № 42/лр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Ред. лр №55/лр от 30.01.2024)												
1 ОТ(ЗТ)				Чел.-ч			0,092184					54,90
1-100-53 Средний разряд работы 5,3				Чел.-ч	5,01	1,15	0,092184					54,90
2 ЗМ				Чел.-ч								6,63
91 10.09.011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания ниже 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)				Маш.-ч	1,5	1,25	0,03		14,13	1,49		21,05
4 М												0,63
01 7.03.01.0001 Вола				м3	1		0,016		35,71	1,45		51,78
01 7.07.29.0101 Очист пыльной				кг	0,02		0,00032		128,40	1,33		170,77
14 4.02.04.0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сухая, железный				кг	0,05		0,0008		79,88	1,55		123,81
												0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					31,08
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					15,93
Всего по позиции										8 600,00		94,60
191	190	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024) (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,011	1	0,011					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,053889					25,09
		1-100-35 Средний разряд работы 3.5	чел.-ч	2,13		2,3 (2*1,15)	0,053889			465,58		25,09
		2 ЭМ										0,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,00055					0,30
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		2,5 (2*1,25)	0,000275	6,62	1,52	10,06		
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		2,5 (2*1,25)	0,000275			1 664,99		0,46
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		2,5 (2*1,25)	0,000275			566,80		0,16
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		2,5 (2*1,25)	0,000275	477,92	1,3	621,30		0,17
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		2,5 (2*1,25)	0,000275			493,19		0,14
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65		2,5 (2*1,25)	0,017875			6,89		0,12
		4 М										24,95
		14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009		2	0,000198	60 045,35	1,83	109 882,99		21,76
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4		2	0,0308	60,60	1,71	103,63		3,19
Итого прямые затраты												51,09
ФОТ												25,39
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					21,48
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					11,01
Всего по позиции										7 598,18		83,58
Всего по разделу 4 Распределительная гребенка №2 системы отопления нежил. помещений												205 696,01
Раздел 5. Блочный узел ввода: Узел ввода "ОНЫХ БТП/УВ.СО.100-32/П/1"												
192	191	ГЭСНм37-01-014-04	Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 0,5 т	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				32					15 428,80
		1-100-38 Средний разряд работы 3.8	чел.-ч	32			32			482,15		15 428,80
		2 ЭМ										1 070,89
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				3,9					1 800,58
		91.05.04-006 Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,5			0,5			358,43		179,22
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,5			0,5			493,19		246,60
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,22			0,22			1 683,48		370,37
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,22			0,22			662,49		145,75
		91.06.03-058 Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	2,9			2,9	55,78	1,52	84,79		245,89
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,9			2,9			437,98		1 270,14
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28			0,28	477,92	1,3	621,30		173,96
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28			0,28			493,19		138,09
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,17			0,17	4,35	1,36	5,92		1,01
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	3,1			3,1			32,40		100,44
		4 М										5 061,74
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,44			1,44	114,64	0,78	89,42		128,76
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,24			0,24	41,38	1,49	61,66		14,80
		01.7.11.07-0230 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	3,6			3,6	148,86	1	148,86		535,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		08.1.02.11.0023	Половки простые строительные (схобы, зацепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг	2		2		122,66	1,26		309,10
		25.1.01.04.0031	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	2		2		1 818,38	1,12		4 073,18
												2 036,59
	191.1	421/пр., 2020, л.75, м.а	Всего по позиции	%	2		2					23 362,01
		ФОТ										308,58
		Пр/812.079.0-1.НР	Оборудование общего назначения	%	92		92					17 229,38
		Пр/774.079.0.СП	Оборудование общего назначения	%	49		49					15 851,03
												8 442,40
			Всего по позиции									47 964,02
193.0	192	ТЦ.59.1.18.05.62.667114059020.08.04.20	Узел ввода "ОНУХ БТПУВ.СО.100-32П/Г"	шт	1	1	1	1				659 017,14
		26.02.11										659 017,14
		(Счет-фактура №34 от 05.05.2026 г., ИП Мороз С.П.)										
		КА.п.10.2										
		(Оборудование)										
		Всего по позиции										659 017,14
												706 981,16

Раздел 6. Блочный тепловой пункт. Узел отопления "ОНУХ БТПУВ.СО.500.130/70-3С"

194.193	ГЭСН437.01.014.05	Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 1 т	шт	1	1	1	1					
		577/пр., 2022, л.49, т.1, стр.3, стб.4	Коэффициент изменения массы оборудования: 1.41-1.50 ПС=1.25, СОП=1.25, ЗМ=1.25, к.риск.: ЗПМ=1.25, МАТ=1.25 к.риск.: ТЗ=1.25, ТЗМ=1.25									
		1.0Т(3Т)	чел.-ч				62,75					30 254,91
		1-100.38	Средний разряд работы	3.8			50,2					2 279,08
		2.ЗМ	чел.-ч				62,75					3 586,65
		ОТ(3Тм)	чел.-ч				7,225					358,43
		91.05.04.006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч			0,8					493,19
		4-100.040	ОТ(3Тм)	Средний разряд машиниста 4	чел.-ч		0,8					493,19
		91.05.05.015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч			0,38					1 683,48
		4-100.060	ОТ(3Тм)	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч		0,38					662,40
		91.06.03.058	Лифты электрические тяговые, системы 156.96 кН (16 т)	маш.-ч			4,4					84,79
		4-100.030	ОТ(3Тм)	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч		4,4					437,98
		91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,6					621,30
		4-100.040	ОТ(3Тм)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,6					493,19
		91.17.04.042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч			0,32					5,92
		91.17.04.233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч			4,6					32,40
		4.М										6 751,85
		01.3.02.08.0001	Кислород газоборазный технический	м3			2,16					89,42
		01.3.02.09.0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг			0,36					27,75
		01.7.11.07.0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, З50Д, диаметр 4-5 мм	кг			5,4					148,86
		08.1.02.11.0023	Половки простые строительные (схобы, зацепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг			2					386,38
		25.1.01.04.0031	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт			2					5 091,48
	193.1	421/пр., 2020, л.75, м.а	Всего по позиции	%	2		2					42 872,49
		ФОТ										605,10
		Пр/812.079.0-1.НР	Оборудование общего назначения	%	92		92					33 841,56
		Пр/774.079.0.СП	Оборудование общего назначения	%	49		49					31 134,24
												16 582,36
			Всего по позиции									91 194,19

195.0	194	ТЦ.59.1.18.05.62.720333382.20.12.2024	Узел отопления "ОНУХ БТПУВ.СО.500.130/70-3С"	шт	1	1	1	1				2 800 000,00
		02.3.1										2 800 000,00
		(Счет-фактура №34 от 05.05.2026 г., ИП Мороз С.П.)										
		КА.п.12.1										
		(Оборудование)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									2 800 000,00
196	195	ГЭСН#65-02-002-02	Демонтаж: грязевиков	100 шт	0,02	1	0,02					
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			3,18					1 392,78
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		Чел.-ч	159		3,18			437,98		1 392,78
		Итого прямые затраты										1 392,78
		ФОТ										
		Пр#812-099 1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%		87		87			1 392,78		1 392,78
		Пр#774-099 1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%		44		44			612,82		612,82
		Всего по позиции								160 866,00		3 217,32
197	196	ГЭСН#65-05-005-11	Демонтаж водопроводящей скоростных двухсекционных, поворачивающей нагреть 1 секции: до 12 м2	10 шт	0,2	1	0,2					
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			23,4					10 248,73
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		Чел.-ч	117		23,4			437,98		10 248,73
		Итого прямые затраты										10 248,73
		ФОТ										
		Пр#812-099 1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%		87		87			10 248,73		10 248,73
		Пр#774-099 1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%		44		44			8 916,40		8 916,40
		Всего по позиции								118 372,85		23 874,57
198	197	ГЭСН#65-02-003-04	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм	100 м	0,08	1	0,08					
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			3,488					1 527,67
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		Чел.-ч	43,6		3,488			437,98		1 527,67
		2 ЗМ					2,58					2,58
		91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	Маш.-ч		5,45		0,436		4,35	1,36		5,92
		4 М										
		01 3 02 03-0001 Ацетилен газобразный технический	М3		0,15		0,012		340,41	1,78		15,07
		01 3 02 08-0001 Кислород газобразный технический	М3		1,09		0,0872		114,64	0,78		7,27
		Итого прямые затраты										7,80
		ФОТ										
		Пр#812-099 1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%		87		87			1 527,67		1 527,67
		Пр#774-099 1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%		44		44			672,17		1 329,07
		Всего по позиции								44 332,00		672,17
		Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм	100 м	0,16	1		0,16					3 546,56
199	198	ГЭСН#65-02-003-05	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм	100 м	0,16	1	0,16					
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			10,448					4 576,02
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		Чел.-ч	65,3		10,448			437,98		4 576,02
		2 ЗМ					12,88					12,88
		91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	Маш.-ч		13,6		4,35		1,36	5,92		12,88
		4 М										
		01 3 02 03-0001 Ацетилен газобразный технический	М3		0,35		0,056		340,41	1,78		72,70
		01 3 02 08-0001 Кислород газобразный технический	М3		2,71		0,4336		114,64	0,78		33,93
		Итого прямые затраты										38,77
		ФОТ										
		Пр#812-099 1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%		87		87			4 576,02		4 576,02
		Пр#774-099 1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%		44		44			3 981,14		3 981,14
		Всего по позиции								2 013,45		2 013,45
		Плоские материалы								66 601,19		10 656,19
200	199	ГЭСН#08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,099	1	0,099					
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч						1,5048		708,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-36 Средний разряд работы 3.6		чет-ч	15.2		1.5048					708.91
		4 М										17.25
		01 7 03 04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	5.3376		0.5284224					3.65
		01 7 15 07-0152 Дюбели пластмассовые с шурпами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурпа 3.5 мм, длина шурпа 50 мм		100 шт	1.75		0.17325		52.34	1.5		13.60
		Итого прямые затраты										726.16
199 1		421нр_2020_п.75_м.а. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					14.18
		ФОТ										708.91
		Пр812-049 3-1 НР Электроэнергетические установки на других объектах		%	97		97					687.64
		Пр774-049 3 СП Электроэнергетические установки на других объектах		%	51		51					361.54
		Всего по позиции										1 789.52
201	200	ФСБЦ.24.3.01.02-0022 Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самосагулирующего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм		М	9.9	1	9.9	12.10	0.99			118.60
		Слитит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года ких										
		(Материалы для монтажных работ)										
		Всего по позиции										118.60
202	201	ГЭСНЧ08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2		100 м	0.099	1	0.099					
		1 ОТ(3Т)		чет-ч			0.62271					300.24
		1-100-36 Средний разряд работы 3.8		чет-ч	6.29		0.62271					482.15
		2 3М										6.85
		ОТМ(3Тм)		чет-ч			0.00594					3.43
		91 05 05-015 Крапы на автомобильном ходу грузоподъемность 16 т		маш-ч	0.03		0.00297					1 683.48
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чет-ч	0.03		0.00297					1.97
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш-ч	0.03		0.00297	477.92	1.3			1.85
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чет-ч	0.03		0.00297					483.19
		4 М										33.98
		01 7 06 05-004 Делты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электроустановок и ремонтных работ, цвет: черный, ширина 20 мм, толщина 0.35 мм		М	26.67		2.64033	5.87	0.97			15.02
		01 7 07 20-0002 Тальки молотый, сорт 1		т	0.00105		0.000104	43 821.53	1.33			58 282.63
		14 4 02 04-0142 Краска масляная МА-0115, мурия, сухая, желтый		кг	0.02		0.00198	79.88	1.55			123.61
		20 2 01 05-0005 Гильзы кабелиные медные 16 мм		100 шт	0.05		1 239.94	1 239.94	1.26			1 562.32
		20 2 02 01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм		1000 шт	0.0122		0.0012078	2 316.78	1.76			4 077.53
		Итого прямые затраты										344.50
201 1		421нр_2020_п.75_м.а. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					6.00
		ФОТ										303.67
		Пр812-049 3-1 НР Электроэнергетические установки на других объектах		%	97		97					294.56
		Пр774-049 3 СП Электроэнергетические установки на других объектах		%	51		51					154.87
		Всего по позиции										799.33
203	202	ФСБЦ.21.1.06-09-0152 Кабели силовые с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2.5ок(Н, РЕ)-квартал 2024 года ких		1000 м	0.010098	1	0.010098	72 551.44	1.19			871.82
		(Материалы для монтажных работ)										
		Всего по позиции										871.82
		Всего по разделу 6 Блочный тепловой пункт: Удель отопления "ОНУХ БТПСО.0.500.130/70-3С"										2 935 868.70

Раздел 7. Блочный Удель ввода: Удель ввода Удель ввода "ОНУХ БТПУВ.СО.40"

204	203	ГЭСНЧ37-01-014-04 Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 0,5 т	шт	1	1	1						
		571нр_2022_п.49_г.1_стр.5_стб.2 Коэффициент изменения массы оборудования: 0,71-0,80 П3=0,9 (ОЗП=0,9; ЗПМ=0,9; МАЛТ=0,9 к раск.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9)		чет-ч			28.8					13 885.92
		1 ОТ(3Т)										13 885.92
		1-100-36 Средний разряд работы 3.8		чет-ч	32		0.9					963.80
		2 3М										1 620.52
		ОТМ(3Тм)		чет-ч			3.51					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91 05 04 006 Крыши мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,5	0,9	0,45	358,43					161,29
		4 100-040 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,5	0,9	0,45	493,19					221,94
		91 05 05 015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,22	0,9	0,198	1 683,48					333,33
		4 100-060 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,22	0,9	0,198	662,49					131,17
		91 06 03 058 Лифты электрические грузовые усиленные 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	2,9	0,9	2,61	55,78		1,52			221,30
		4 106-030 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,9	0,9	2,61	437,98		1,3			1 143,13
		91 14 02 001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	0,9	0,252	621,30					156,57
		4 100-040 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	0,9	0,252	493,19					124,28
		91 17 04 042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,17	0,9	0,153	4,35		1,36			0,91
		91 17 04 233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	3,1	0,9	2,79	32,40					90,40
		4 М										4 555,57
		01 3 02 08 0001 Кислород газобразный технический	м3	1,44	0,9	1,296	114,64		0,78			115,89
		01 3 02 09 0022 Пропан-бутан смесь, техническая	кг	0,24	0,9	0,216	41,38		1,49			13,32
		01 7 11 07 0230 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1355 350А, диаметр 4,5 мм	кг	3,6	0,9	3,24	148,86		1			482,31
		08 1 02 11 0023 Поковки простые строительные (скобы, закрывы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг	2	0,9	1,8	122,66		1,26			278,19
		25 1 01 04 0031 Шпала из древесины хвойных пород, неперилганная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	2	0,9	1,8	1 818,38		1,12			3 665,86
		Итого прямые затраты										21 028,81
	203 1	421тр_2020_п.75, мл в Вологодательные ненормированные материальные ресурсы	%	2		2					0,9	277,72
		ФОТ										15 506,44
		Пр812-079 0-1 НР Оборудование общего назначения	%	92		92						14 265,92
		Пр774 079 0 СП Оборудование общего назначения	%	49		49						7 598,16
		Всего по позиции					43 167,61					43 167,61
205	204	ТЛ 59.1.18.05.62.667114059620_08.04.20 Угел ввода "ОНХ БПТВБ.СО.40"	шт		1	1						494 845,71
	26.02.21	(Счет-фактура №35 от 05.05.2026 г., ИП Мороз С.П.)										
		КА п.11.2										
		(Оборудование)										
		Всего по позиции										494 845,71
206	205	ГЭСНр65-02-003-04										
		Разборка трубопроводов из вологазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм	100 м	0,04	1	0,04						494 845,71
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			1,744						763,84
		1-100-30 Средний разряд работы 3.0	чел.-ч			43,6						763,84
		2 3М	чел.-ч			1,744						1,29
		91 17 04 042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,45		0,218	4,35		1,36			1,29
		4 М										7,54
		01 3 02 03 0001 Ацетилен газобразный технический	м3	0,15		0,006	340,41		1,78			3,64
		01 3 02 08 0001 Кислород газобразный технический	м3	1,09		0,0456	114,64		0,78			3,90
		Итого прямые затраты										772,67
		ФОТ										763,84
		Пр812-099 1-1 НР Внутренние санитарио-технические работы, демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87						664,54
		Пр774 099 1 СП Внутренние санитарио-технические работы, демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44						336,09
		Всего по позиции					44 332,50					1 773,30
Прочие материалы												
207	206	ГЭСНп08-02-409-09										
		Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,043	1	0,043						307,91
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,6536						307,91
		1-100-36 Средний разряд работы 3.6	чел.-ч			15,2						307,91
		4 М	чел.-ч			5,3376						7,49
		01 7 03 04 0001 Электромергия	кВт.-ч			0,2295168						1,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75		0,07525		52,34	1,5	78,51	5,91
			Итого прямые затраты									315,40
206.1		421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					6,16
			ФОТ									307,91
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					298,67
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					157,03
			Всего по позиции								18 075,81	777,26
208	207	ФСБЦ-24.3.01.02-0022 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	м	4,3	1	4,3		12,10	0,99	11,98	51,51
			(Материалы для монтажных работ)									
			Всего по позиции									51,51
209	208	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,043	1	0,043					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,23177					111,75
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		0,23177				482,15	111,75
			2 ЭМ									1,98
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00172					0,99
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,00086				1 683,48	1,45
			4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,00086				662,49	0,57
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,00086		477,92	1,3	621,30	0,53
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,00086				493,19	0,42
			4 М									8,25
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		0,57319		5,87	0,97	5,69	3,26
			01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,0000258		43 821,53	1,33	58 282,63	1,50
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,00086		79,88	1,55	123,81	0,11
			20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,00215		696,63	1,26	877,75	1,89
			20.2.02.01.0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,0005246		1 610,33	1,76	2 834,18	1,49
			Итого прямые затраты									122,97
208.1		421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2,24
			ФОТ									112,74
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					109,36
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					57,50
			Всего по позиции								6 792,33	292,07
210	209	ФСБЦ-21.1.06.09-0152 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,004386	1	0,004386		72 551,44	1,19	86 336,21	378,67
			(Материалы для монтажных работ)									
			Всего по позиции									378,67
			Всего по разделу 7 Блочный узел ввода: Узел ввода Узел ввода "ONYX БТП/УВ.СО.40"									541 286,13
Раздел 8. Блочный тепловой пункт: Узел отопления "ONYX БТП/СО.0.50.130/70"												
211	210	ГЭСНм37-01-014-05	Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 1 т	шт	1	1	1					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			50,2					24 203,93
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	50,2		50,2				482,15	24 203,93
			2 ЭМ									1 823,25
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,18					2 869,32
			91.05.04-006 Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,8		0,8				358,43	286,74
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,8		0,8				493,19	394,55
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,38		0,38				1 683,48	639,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6 91.06.03-058 Лебедки электрические тяговые усилием 156,96 кН (16 т)	Чел.-ч Маш.-ч	0,38 4,4		0,38 4,4				662,49 84,79	251,75 373,08
			4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч Маш.-ч	4,4 0,6		4,4 0,6				437,98 372,78	1 927,11 295,91
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	Чел.-ч Маш.-ч	0,6 0,32		0,6 0,32				493,19 5,92	295,91 1,89
			91.17.04-233 Аппараты для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	4,6		4,6				32,40	149,04
			4 М									5 401,47
			01.3.02.08-0001 Кислород газоборазный технический	м3	2,16		2,16		0,78		89,42	193,15
			01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая	кг	0,36		0,36		1,49		61,66	22,20
			01.7.11.07-0230 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, 350А, диаметр 4,5 мм	кг	5,4		5,4		1		148,86	803,84
			08.1.02.11-0023 Поковки простые строительные (скобы, закретки, хомуты), масса до 1,6 кг	кг	2		2		1,26		154,55	308,10
			25.1.01.04-0031 Шала из древесины мягких пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип 1	шт	2		2		1 818,38	1,12	2 036,59	4 073,18
			Итого прямые затраты									34 297,97
	210 1	421лр_2020_л.75_мл.а	Волокнагательные непролитурные материалыные ресурсы	%	2		2					484,08
			ФОТ									27 073,25
			Пр812-079 0-1 НР Оборудование общего назначения	%	92		92				24 907,39	13 265,89
			Пр774-079 0 СП Оборудование общего назначения	%	49		49				72 955,33	72 955,33
			Всего по позиции									1 307 057,14
212	211	ТЛ 59.1.18.05.62_667114059020_08.04.20	Узел отопления "ОНУХ БТРСО 0.050.130/70"	шт	1		1				1 307 057,14	1 307 057,14
		26_02_4.1 (Счет-фактура №35 от 05.05.2026 г., ИП Мороз С.П.) КА п.13.2										
			(Оборудование)									
			Всего по позиции									1 307 057,14
213	212	ГЭСНр65-02-016-01	Демонтаж элеваторов номер: 1-5	100 шт	0,01		0,01					368,18
			1 ОТ(3Т)	Чел.-ч	0,81		0,81					368,18
			1-100-33 Средний разряд работы 3.3	Чел.-ч	81		0,81				454,54	368,18
			Итого прямые затраты									368,18
			ФОТ									368,18
			Пр812-099 1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87				320,32	162,00
			Пр774-099 1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44				162,00	162,00
			Всего по позиции									850,50
214	213	ГЭСНр65-02-002-02	Демонтаж: газопровод	100 шт	0,02		0,02					1 392,76
			1 ОТ(3Т)	Чел.-ч	3,18		3,18					1 392,76
			1-100-30 Средний разряд работы 3.0	Чел.-ч	159		3,18				437,98	1 392,76
			Итого прямые затраты									1 392,76
			ФОТ									1 392,76
			Пр812-099 1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87				1 211,72	612,82
			Пр774-099 1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44				612,82	612,82
			Всего по позиции									160 866,00
215	214	ГЭСНр65-02-003-04	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм	100 м	0,1		0,1					3 217,32
			1 ОТ(3Т)	Чел.-ч	4,36		4,36					1 909,59
			1-100-30 Средний разряд работы 3.0	Чел.-ч	43,6		4,36				437,98	1 909,59
			2 ЗМ								3,23	3,23
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	Маш.-ч	5,45		0,545		1,36		5,92	3,23
			4 М								18,84	18,84
			01.3.02.03-0001 Ацетилен газоборазный технический	м3	0,15		0,015		1,78		605,93	9,09
			01.3.02.08-0001 Кислород газоборазный технический	м3	1,09		0,109		114,64	0,78	89,42	9,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									763,84
		Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					664,54
		Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					336,09
			Всего по позиции							44 332,50		1 773,30
Прочие материалы												
219	218	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,113	1	0,113					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,7176					809,16
			1-100-36 Средний разряд работы 3.6	чел.-ч	15,2		1,7176			471,10		809,16
			4 М									19,69
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	5.3376		0.6031488			6,90		4,16
			01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3.5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75		0.19775	52,34	1,5	78,51		15,53
			Итого прямые затраты									828,85
	218.1	421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					16,18
			ФОТ									809,16
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					784,89
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					412,67
			Всего по позиции							18 076,02		2 042,59
220	219	ФСБЦ-24.3.01.02-0022 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	м	11,3	1	11,3	12,10	0,99	11,98		135,37
			(Материалы для монтажных работ)									
			Всего по позиции									135,37
221	220	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,113	1	0,113					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.60907					293,66
			1-100-38 Средний разряд работы 3.8	чел.-ч	5,39		0.60907			482,15		293,66
			2 ЭМ									5,20
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.00452					2,61
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0.00226			1 683,48		3,80
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0.00226			662,49		1,50
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0.00226	477,92	1,3	621,30		1,40
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0.00226			493,19		1,11
			4 М									21,67
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		1.50629	5,87	0,97	5,69		8,57
			01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0.0000678	43 821,53	1,33	58 282,63		3,95
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0.00226	79,88	1,55	123,81		0,28
			20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0.00565	696,63	1,26	877,75		4,96
			20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0.0013786	1 610,33	1,76	2 834,18		3,91
			Итого прямые затраты									323,14
	220.1	421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					5,87
			ФОТ									296,27
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					287,38
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					151,10
			Всего по позиции							6 791,95		767,49
222	221	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,011526	1	0,011526	47 048,63	1,19	55 987,87		645,32
			(Материалы для монтажных работ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
Всего по разделу 9 Блочный тепловой пункт "ОНУХ УУ.042.100.50.25.ЛБ"												
624 756,66												
Раздел 10. Новый Раздел												
223	222	ГЭСНп65-01-014-04	Монтаж машин и механизмов в помещениях, масса машин и механизмов: 0,5 т									
			1 ОТ(3Т)	шт	1	1	1					15 428,80
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел-ч			32					15 428,80
			2 ЗМ	чел-ч			32					1 070,89
			ОТм(3Тм)	чел-ч			3,9					1 800,58
			91 05 04 006 Крыши мостовые электрические (грузоподъемность 10 т	маш-ч			0,5					179,22
			4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел-ч			0,5					483,19
			91 05 05 015 Крыши на автомобильном ходу (грузоподъемность 16 т	маш-ч			0,22					1 683,48
			4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел-ч			0,22					662,49
			91 06 03 058 Пребедки электрические тяговые усилием 156,96 кН (16 т)	маш-ч			2,9					84,79
			4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел-ч			2,9					245,89
			91 14 02 001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч			0,28					437,98
			4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел-ч			0,28					621,30
			91 17 04 042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш-ч			0,17					493,19
			91 17 04 233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш-ч			3,1					5,92
			4 М									100,44
			01 3 02 08-0001 Кислород газобразный технический	М3			1,44					89,42
			01 3 02 08-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг			0,24					128,76
			01 7 11 07-0230 Электроды сварочные для сварки низкоуглеродистых и углеродистых сталей УОНИ 1355, 350А, диаметр 4,5 мм	кг			3,6					14,80
			08 1 02 11-0023 Поковки простые стальные (скобы, закретки, коуэты), масса до 1,6 кг	кг			2					61,66
			25 1 01 04-0031 Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог шпальной колеи тип I	шт			2					148,86
												1
												154,55
												309,10
												4 073,18
			Итого прямые затраты									23 362,01
222 1		421Ипр_2020_п.75_п.а. Высококачественные ненормируемые материалыные ресурсы		%			2					308,58
		ФОТ										17 229,38
		Пр812.079.0.1 НР Оборудование общего назначения		%			92					15 851,03
		Пр774.079.0 СП Оборудование общего назначения		%			49					8 442,40
		Всего по позиции										47 964,02
224	223	ТЦ.59.1.18.05_62_567114059020_08.04.20 Узел учета "ОНУХ УУ.042.40.20.ЛБ"		шт	1	1	1					361 857,14
0		26_02.5.1 (Счет-фактура №35 от 05.05.2026 г., ИП Мороз С.П.) КА п.11.2										361 857,14
		(Оборудование)										
		Всего по позиции										361 857,14
225	224	ГЭСНп65-02-003-04	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм									
			1 ОТ(3Т)	чел-ч			1,744					763,84
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел-ч			43,6					763,84
			2 ЗМ	чел-ч			1,744					1,29
			91 17 04 042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш-ч			5,45					5,92
			4 М									1,36
			01 3 02 03-0001 Ацетилен газобразный технический	М3			0,15					0,006
			01 3 02 08-0001 Кислород газобразный технический	М3			1,09					0,0436
			Итого прямые затраты									772,67
			ФОТ									763,84
			Пр812.089.1.1 НР Внутренние санитарно-технические работы, демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%			87					664,54
			Пр774.089.1 СП Внутренние санитарно-технические работы, демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%			44					336,09
			Всего по позиции									44 332,50
												1 773,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прочие материалы												
226	225	ГЭСН008-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,047	1	0,047					
			1 ОТ(3Т)	Чел.-ч			0,7144					336,55
			1-100-36 Средний разряд работы 3,6	Чел.-ч	15,2		0,7144					336,55
			4 М									8,19
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	5,3376		0,2508672					1,73
			01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурпами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурпа 3,5 мм, длина шурпа 50 мм	100 шт	1,75		0,08225		52,34	1,5		78,51
			Итого прямые затраты									344,74
225	1	421нр_2020_п.75_лп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					6,73
			ФОТ									336,55
			Пр812-049.3.1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					326,45
			Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					171,64
			Всего по позиции									849,56
227	226	ФСБЦ.24.3.01.02-0022	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	М	4,7	1	4,7		12,10	0,99		11,98
		Слит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	(Материалы для монтажных работ)									56,31
228	227	ГЭСН008-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,047	1	0,047					56,31
			1 ОТ(3Т)	Чел.-ч			0,25333					122,14
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	5,39		0,25333					122,14
			2 3М									2,16
			ОТм(3Тм)	Чел.-ч			0,00188					1,08
			91.05.05-015 Крыша на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,02		0,00094					1,58
			4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,02		0,00094					0,62
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,02		0,00094		477,92	1,3		0,58
			4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,02		0,00094					0,46
			4 М									9,01
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	М	13,33		0,62651		5,87	0,97		3,56
			01.7.07.20-0002 Талк молотый, сорт I	т	0,0006		0,0000282		43,82153	1,33		1,64
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сухая, желтый	кг	0,02		0,00094		79,88	1,55		0,12
			20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,00235		696,63	1,26		2,06
			20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,0005734		1,61033	1,76		1,63
			Итого прямые затраты									134,39
227	1	421нр_2020_п.75_лп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2,44
			ФОТ									123,22
			Пр812-049.3.1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					119,52
			Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					62,84
			Всего по позиции									268,41
229	228	ФСБЦ.21.1.06-09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5кв(Н, РЕ)-660	1000 м	0,004794	1	0,004794		47,046,63	1,19		55,987,87
		Слит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	(Материалы для монтажных работ)									268,41
			Всего по позиции									268,41
			Всего по разделу 10 Новый Раздел									413,087,93

Раздел 11. Отопление МОП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
230	229	ГЭСН16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	100 м	0.2	1	0.2					
Примеч от 04.08.2020 № 421пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25, раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ред. пр № 55пр от 30.01.2024)												
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			16,675					8 346,67
1-100-41 Средний разряд работы 4,1				чел.-ч	72,5	1,15	16,675			500,55		8 346,67
2 ЗМ												383,08
ОТМ(ЗТм)				чел.-ч			0,4425			233,90		233,90
91 05 01 017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т				маш.-ч	0,27	1,25	0,0675			1 064,45		71,85
4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,27	1,25	0,0675			662,49		44,72
91 05 05 015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,1	1,25	0,025			1 683,48		42,09
4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,1	1,25	0,025			662,49		16,56
91 14 02 001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	1,4	1,25	0,35			621,30		217,46
4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	1,4	1,25	0,35			493,19		172,62
91 17 04 042 Аппараты для газовой сварки и резки				маш.-ч	34,92	1,25	8,73			5,92		51,68
4 М								4,35	1,36			197,26
01 3 02 03 0001 Ацетилен газоборазный технический				М3	0,61		0,122	340,41	1,78	605,93		73,92
01 3 02 08 0001 Кислород газоборазный технический				М3	0,67		0,134	114,64	0,78	89,42		11,98
01 7 03 01 0001 Вода				М3	7,03		1,406	35,71	1,45	51,78		72,80
01 7 11 04 0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08ГЭС, диаметр 4 мм				т	0,005		0,0001	97 282,86	1,07	104 092,68		10,41
03 1 02 03 0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А				кг	0,0251		0,00502	59,41	1,45	86,14		0,43
04 3 01 09 0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200				М3	0,021		0,0042					27,72
Итого прямые затраты												9 160,91
ФОТ												8 580,57
Пр812-016-0-1 Премак № 812пр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	121	0,9	108,9					9 344,24
21 12 2020 п.23 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	72	0,85	61,2					5 251,31
Пр774-016-0 Премак № 774пр от СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												
231	230	ФСБЦ.23.5.02.02-1166 Смлит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года.xlsx	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм (материалы)	м	20	1	20	437,57	1,01	441,95	118 782,30	23 756,46
Всего по позиции												8 839,00
232	231	ГЭСН16-02-010-02	Изополение элементов и сборки узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм	10 м	2	1	2					
Примеч от 04.08.2020 № 421пр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25, раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ред. пр № 55пр от 30.01.2024)												
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			2,116					1 074,74
1-100-42 Средний разряд работы 4,2				чел.-ч	0,92	1,15	2,116			507,91		1 074,74
2 ЗМ												31,82
91 17 04 042 Аппараты для газовой сварки и резки				маш.-ч	0,07	1,25	0,175	4,35	1,36	5,92		1,04
91 17 04 233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				маш.-ч	0,38	1,25	0,95			32,40		30,78
4 М												290,99
01 3 02 08 0001 Кислород газоборазный технический				М3	0,0303		0,0606	114,64	0,78	89,42		5,42
01 3 02 08 0022 Пропан-бутан смесь техническая				кг	2,0819		4,1638	41,38	1,49	61,66		256,74
01 7 03 04 0001 Электроэнергия				кВт-ч	0,468		0,936			6,90		6,46
01 7 11 07 0039 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм				кг	0,0588		0,1196	187,01	1	187,01		22,37
Итого прямые затраты												1 397,55
ФОТ												1 074,74
Пр812-108-0-1 НР Изополение в построенных условиях материалов, полупрофармагов, металлических заготовок				%	73		73					784,56
Пр774-108-0 СП Изополение в построенных условиях материалов, полупрофармагов, металлических заготовок				%	34		34					365,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
233	232	ГЭСН16-02-010-11	Всего по позиции	штуки	24	1	24			1 273,76		2 541,52
		Добавить на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 80 мм										
		ОП п.1.16.19 При сборке трубы с деталью (отод, переход, тройник и т.д.) ПЗ=0,85 (ОЗП=0,85, ЗМ=0,85 к раск., ЗПМ=0,85, МАТ=0,85 к раск., ТЗ=0,85, ТЗМ=0,85)										
		Приказ от 04.08.2020 № 42/Ипр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25										
		ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024										
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	Чел.-ч	0,68	0,9775	15,9528				507,91		8 102,59
		2 ЗМ	Чел.-ч		(0,85*1,15)	15,9528						8 102,59
		91.17.04.042 Аппараты для газовой сварки и резки	Маш.-ч	0,07	1,0625	1,785	4,35	1,36		5,92		324,53
		91.17.04.233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	0,38	(0,85*1,25)	9,69				32,40		10,57
		4 М	МЗ	0,0303	0,85	0,61812	114,64	0,78		89,42		2 937,63
		01.3.02.08-0001 Кислород, газобезопасный технический	кг	2,0819	0,85	42,47076	41,38	1,49		61,66		55,27
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая	кг	0,252	0,85	5,1408				6,90		2 618,75
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	0,0598	0,85	1,21992	187,01	1		187,01		35,47
		01.7.11.07-0039 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм	кг									228,14
		Итого прямые затраты										11 364,75
		ФОТ										8 102,59
		Прв812-108 0-1 НР Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73				5 914,89		2 754,88
		Прв774-108 0-1 СП Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34						
234	233	ФСБЦ-23.8.04.01-0021	Всего по позиции	шт	24	1	24	50,34	1,2	834,77		20 034,52
		Слит-форма Тюменская область на 4								60,41		1 449,84
		квартал 2024 года.xlsx										
		10 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм										
		(Материалы)										
235	234	ГЭСН16-02-001-03	Всего по позиции	100 м	0,0144	1	0,0144					1 449,84
		Подкладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм										
		Приказ от 04.08.2020 № 42/Ипр п.586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25										
		ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024										
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	29,7	1,15	0,491832				493,19		242,57
		2 ЗМ	Чел.-ч			0,009				7,68		7,68
		ОТМ(3Тм)	Чел.-ч	0,08	1,25	0,00144	1 064,45	1,53		1 064,45		4,89
		91.05.01-017 Крапы балочные, грузоподъемность 8 т	Маш.-ч	0,08	1,25	0,00144	662,49	0,95		662,49		1,53
		4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,07	1,25	0,00126	1 683,48	2,12		1 683,48		0,95
		91.05.05-015 Крапы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Чел.-ч	0,07	1,25	0,00126	662,49	0,83		662,49		2,12
		4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	Маш.-ч	0,35	1,25	0,0063	477,92	1,3		621,30		0,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	0,35	1,25	0,0063	493,19	3,11		493,19		3,11
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	Маш.-ч	1,15	1,25	0,0207	4,35	1,36		5,92		0,15
		91.17.04.042 Аппараты для газовой сварки и резки	Маш.-ч									0,12
		4 М										4,02
		01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00013	0,0000019	416,065,60	1,78			740,596,77		1,41
		01.3.02.08-0001 Кислород, газобезопасный технический	МЗ	0,281	0,0040464	114,64	0,78			89,42		0,36
		01.7.03.01-0001 Вода	МЗ	0,69	0,009936	35,71	1,45			51,78		0,51
		01.7.07.29-0101 Очист льняной	кг	0,06	0,000964	128,40	1,33			170,77		0,15
		01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08ТЭС, диаметр 4 мм	т	0,00017	0,0000024	97,282,88	1,07			104,092,68		0,25
		03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0025	0,000036	59,41	1,45			86,14		0,78
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, срик железный	кг	0,44	0,006336	79,88	1,55			123,81		0,56
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053	0,0000076	60,697,21	1,22			74,050,60		
		Итого прямые затраты										259,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		Пр812.016.0.1. Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25	НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0.9	108.9					247.46
		Пр774.016.0. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16	СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0.85	61.2					151.45
236	235	ФСБЦ.23.3.06.04.0025 Спирит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года к/хх	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	М	1.44	1	1.44	135.05	0.97			186.64
		(Материалы)										
		Всего по позиции					47 228.47					680.09
237	236	ГЭСН16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0.045	1	0.045					186.64
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586.16. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОВК=1.15, ЗМ=1.25, К.раск.=ЗМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1. ОТ (3Т)		чел.-ч			1.536975					758.02
		1-100.40 Средний разряд работы 4.0		чел.-ч	29.7	1.15	1.536975				493.19	758.02
		2. ЗМ		чел.-ч								24.03
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0.028125					15.30
		91.05.01.017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0.08	1.25	0.0045				1.064.45	4.79
		4-100.060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0.08	1.25	0.0045				662.49	2.98
		91.05.05.015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0.07	1.25	0.0039375				1.683.48	6.63
		4-100.060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0.07	1.25	0.0039375				662.49	2.81
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0.35	1.25	0.0196875	477.92	1.3		621.30	12.23
		4-100.040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0.35	1.25	0.0196875				493.19	9.71
		91.17.04.042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	1.15	1.25	0.0646875	4.35	1.36		5.92	0.38
		4 М										12.02
		01.3.02.03.0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б		т	0.00013		0.0000059	416.065.60	1.78		740.596.77	4.37
		01.3.02.08.0001 Кислород газобразный технический		м3	0.281		0.012645	114.64	0.78		89.42	1.13
		01.7.03.01.0001 Вода		м3	0.44		0.0198	35.71	1.45		51.78	1.03
		01.7.07.29.0101 Снег льной		кг	0.06		0.0027	128.40	1.33		170.77	0.46
		01.7.11.04.0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08ГЭС, диаметр 4 мм		т	0.00017		0.0000077	97.282.88	1.07		104.092.68	0.80
		03.1.02.03.0015 Иметь строительная неглазная хлопчат, марка А		кг	0.0016		0.000072	59.41	1.45		86.14	0.01
		14.4.02.04.0142 Краска масляная МА-015, имуля, сурик железный		кг	0.44		0.0198	79.88	1.55		123.81	2.45
		14.5.05.01.0012 Шпифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0.00053		0.0000239	60.697.21	1.22		74.050.60	1.77
		Итого прямые затраты										809.37
		ФОТ										773.32
		Пр812.016.0.1. Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25	НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0.9	108.9					642.15
		Пр774.016.0. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16	СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0.85	61.2					473.27
238	237	ФСБЦ.23.3.06.04.0024 Спирит-форма Тюменская область на 4 квартал 2024 года к/хх	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	М	4.5	1	4.5	101.29	0.97			2 124.19
		(Материалы)										
		Всего по позиции					47 217.56					98.25
239	238	ГЭСН16-02-013-07	Изготовление элементов и сборки узлов стальных трубопроводов из неоцинкованных водогазопроводных труб на сварке диаметром: до 25 мм	10 м	0.594	1	0.594					442.13
		Всего по позиции										442.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 42/лп и 586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговых технологических процессах в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОШТ=1,15; ШН=1,25 к раск.; ШН=1,25; Т3=1,15; Т3Н=1,25 ред. пр. № 55пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч	0,01	1,15	0,525987					249,60
		2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	0,01		0,006831					2,74
		2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	0,27	1,15	0,184437					80,78
		2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	0,49	1,15	0,334719					165,08
		2 ЗМ		чел.-ч			0,007425					17,66
		ОТ(3Тм)		чел.-ч	0,01	1,25	0,007425					3,66
		91 05 13-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т		маш.-ч		1,25	735,21		1,33			7,26
		4-100-040 ОТ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,007425					3,66
		91 17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,41	1,25	0,304425					32,40
		91 21 19-013 Станки с обрабатываем кругом для чернового пиления стальных труб, арматур, профлипа и других заготовок		маш.-ч	0,07	1,25	0,051975		7,35	1,41		10,36
		4 М		чел.-ч								0,54
		01 7 03 04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	0,22		0,13068					10,94
		01 7 11 07-0213 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей ТМУ/21У, З50А, диаметр 3-5 мм		кг	0,077		0,045738		178,90	1		0,90
		01 7 17 07-0053 Круг шрифальный прямого профиля, размеры 180х10х22 мм		шт	0,025		0,01485		101,12	1,24		8,18
												1,86
		Итого прямые затраты										280,86
		ФОТ										252,26
		Пр812-108 б. 1 НР Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	73		73					184,15
		Пр774-108 0 СЛ Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	34		34					85,77
		Всего по позиции										560,78
240	239	ГЭСНпр65-02-008-01										
		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг		100 шт	0,03	1	0,03					927,24
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			3,3					1 336,04
		1-100-21 Средний разряд работы 2.1		чел.-ч	110		3,3					1 336,04
		2 ЗМ		чел.-ч								4,01
		ОТ(3Тм)		чел.-ч			0,0672					29,43
		91 06 06-048 Подъемники однокопьеовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	2,24		0,0672		37,32	1,6		59,71
		4-100-030 ОТ(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	2,24		0,0672					4,01
		Итого прямые затраты										29,43
		ФОТ										1 369,48
		Пр812-099 1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87					1 365,47
		Пр774-099 1 СЛ Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					1 187,96
		Всего по позиции										600,81
241	240	ФСБЦ-24 2.06.01-0023										
		Синтез-Форма Тюменская область, на 4 квартал 2024 года.хлх										
		Соединения быстроразъемные, размер 3/4"		10 шт	0,6	1	0,6		2 201,67	1,1		105 275,00
		(Материалы для строительных работ)										2 421,84
		Всего по позиции										3 158,25
242	241	ГЭСН18-07-001-05										
		Приказ от 04.08.2020 № 42/лп и 586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговых технологических процессах в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОШТ=1,15; ШН=1,25 к раск.; ШН=1,25; Т3=1,15; Т3Н=1,25 ред. пр. № 55пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,414					216,37
		1-100-44 Средний разряд работы 4.4		чел.-ч	0,12	1,15	0,414					216,37
		4 М		чел.-ч								130,87
		01 7 07 29-0101 Очист пыльной		кг	0,01		0,03		128,40	1,33		170,77
		14 4 02 04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сухая, желтый		кг	0,02		0,06		79,88	1,55		5,12
		14 5 05 01-0012 Синдра комбинированная для разглаживания лакокрасочных поверхностей красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,00001		0,00003		60 697,21	1,22		7,43
		18 1 10 09-0011 Кран плавучий для сиска воздуха		шт	1		3		28,88	1,34		2,22
		Итого прямые затраты										116,10
												347,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 № 25	НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0.9	108.9					216.37
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 № 16	СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0.85	61.2					132.42
243	242	ГЭСН16-07-005-01	Всего по позиции				238.43					715.29
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 30.01.2024 № 586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОДП=1.15, ЗНМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч		0.342231							203.80
		1-100-53 Средний разряд работы 5,3	чел.-ч	5.01	1.15	0.342231					595.50	203.80
		2 ЗМ	маш.-ч				0.111375				21.05	2.34
		91 10 09 011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания ниже 0.1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.5	1.25		14.13				1.49	3.74
		4 М	м3									3.08
		01 7 03 01-0001 Вода	кг			0.0594	35.71				1.45	0.20
		01 7 07 29-0101 Очес пыльной	кг	0.02		0.001188	128.40				1.33	0.37
		14 4 02 04-0142 Краска масляная МД-0115, муниа, сухик железный	кг	0.05		0.00287	79.88				1.55	0.09
		14 5 05 01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.00002		0.000012	60 697.21				1.22	
		Итого прямые затраты										209.88
		ФОТ										203.80
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 № 25	НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0.9	108.9					221.94
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 № 16	СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0.85	61.2					124.73
244	243	ГЭСН16-07-005-02	Всего по позиции				9 369.53					556.55
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 30.01.2024 № 586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОДП=1.15, ЗНМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч		1.1523							686.19
		1-100-53 Средний разряд работы 5,3	чел.-ч	5.01	1.15	1.1523					595.50	686.19
		2 ЗМ	маш.-ч				14.13				1.49	7.89
		91 10 09 011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания ниже 0.1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.5	1.25		14.13				1.49	41.57
		4 М	м3									39.35
		01 7 03 01-0001 Вода	кг			0.076	35.71				1.45	0.88
		01 7 07 29-0101 Очес пыльной	кг	0.02		0.004	128.40				1.33	1.24
		14 4 02 04-0142 Краска масляная МД-0115, муниа, сухик железный	кг	0.05		0.01	79.88				1.55	0.30
		14 5 05 01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.00002		0.000004	60 697.21				1.22	
		Итого прямые затраты										735.65
		ФОТ										686.19
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 № 25	НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0.9	108.9					747.26
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 № 16	СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0.85	61.2					419.95
		Всего по позиции					9 514.30					1 902.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
245	244	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовок ГФ-021	100 м2	0,06	1	0,06					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)												
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			0,36639					199,58
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7		Чел.-ч	5,31	1,15	0,36639					199,58
		2 ЗМ										2,31
		ОТМ(3Тм)		Чел.-ч			0,0015					0,80
		91 06 03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)		Маш.-ч	0,01	1,25	0,00075	6,62	1,52	10,06		0,01
		91 06 05-011 Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		Маш.-ч	0,01	1,25	0,00075			1 664,99		1,25
		4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5		Чел.-ч	0,01	1,25	0,00075			566,80		0,43
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,01	1,25	0,00075	477,92	1,3	621,30		0,47
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01	1,25	0,00075			493,19		0,37
		91 21 01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		Маш.-ч	1,12	1,25	0,084			6,89		0,58
		4 М										56,82
		14 4 01 01-0003 Грунтовка ГФ-021		т	0,009		0,00054	51 280,15	1,53	83 586,64		45,14
		14 5 09 02-0002 Ксилол нефтяной, марка А		т	0,0015		0,00009	75 885,63	1,71	129 764,43		11,68
		Итого прямые затраты										259,51
		ФОТ										200,38
		При812-013-0-1, Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	94	0,9						169,52
		21 12 2020 п. 25		%	51	0,85						86,86
		При774-013-0, Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%								
		11 12 2020 п. 16										
246	245	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,06	1	0,06					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)												
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			0,29394					136,85
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5		Чел.-ч	2,13	2,3	0,29394			465,58		136,85
		2 ЗМ										4,12
		ОТМ(3Тм)		Чел.-ч			0,003			10,06		1,59
		91 06 03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)		Маш.-ч	0,01	2,5	0,0015	6,62	1,52	10,06		0,02
		91 06 05-011 Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		Маш.-ч	0,01	2,5	0,0015			1 664,99		2,50
		4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5		Чел.-ч	0,01	2,5	0,0015			566,80		0,85
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,01	2,5	0,0015	477,92	1,3	621,30		0,93
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01	2,5	0,0015			493,19		0,74
		91 21 01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		Маш.-ч	0,65	2,5	0,0975			6,89		0,67
		4 М										136,08
		14 4 04 08-0001 Эмаль ПФ-115, цветная, белая		т	0,009	2	0,00108	60 045,35	1,83	109 882,99		118,67
		14 5 09 11-0102 Уайт-спирит		кг	1,4		0,168	60,60	1,71	103,63		17,41
		Итого прямые затраты										278,64
		ФОТ										138,44
		При812-013-0-1, Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	94	0,9						117,12
		21 12 2020 п. 25		%	51	0,85						60,01
		При774-013-0, Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%								
		11 12 2020 п. 16										
247	246	ГЭСН65-02-003-04	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м	0,0594	1	0,0594					
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			2,58984					1 134,30
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		Чел.-ч	43,6		2,58984			437,98		1 134,30
		Итого по позиции								7 596,17		455,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2 ЗМ											1 92
	91 17 04-042	Аппараты для газовой сварки и резки		маш-ч	5,45		0,32373	4,35	1,36		5,92	1 92
	4 М											1 92
	01 3 02 03 0001	Ацетилен газобразный технический		МЗ	0,15		0,00891	340,41	1,78		605,93	11,19
	01 3 02 08 0001	Кислород газобразный технический		МЗ	1,09		0,064746	114,64	0,78		89,42	5,79
	Итого прямые затраты											
	ФОТ											1 147,41
	Пр812 099 1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы, демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87				1 134,30	1 134,30
	Пр774 099 1	СП Внутренние санитарно-технические работы, демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44				986,84	986,84
	Всего по позиции											
248	247	ГЭСН46-03-010-06					44 332,32				2 633,34	
	Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью свыше 100 до 500 см2											
	При46 1 п.3.3	При пробивке отверстий в конструкции толщиной, мм: см 150 до 200 ОСП=1,75; ЗМ=1,75 к раск. ЗТМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75										
	1 ОТ(3Т)			чел-ч			6,698475				3 266,65	3 266,65
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9		чел-ч	127,59	1,75	6,698475				487,67	3 266,65
	2 ЗМ										321,96	321,96
	91 18 01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш-ч	35,36	1,75	1,8564	115,43	1,45		167,37	310,71
	91 21 10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш-ч	70,71	1,75	3,712275				3,03	11,25
	Итого прямые затраты											
	ФОТ											3 588,61
	Пр812 040 1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103				3 266,65	3 266,65
	Пр774 040 1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59				1 927,32	1 927,32
249	248	ГЭСН46-03-017-10					296 019,33				8 880,58	
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях											
	1 ОТ(3Т)			чел-ч			3,96				1 756,26	1 756,26
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1		чел-ч	132		3,96				1 756,26	1 756,26
	2 ЗМ										4,49	6,15
	ОТ(3Тм)			чел-ч			0,0132				59,71	0,39
	91 06 06-048	Подъемники одноконтные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш-ч	0,22		0,0066	37,32	1,6		437,98	2,89
	4-100-030	ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел-ч	0,22		0,0066	477,92	1,3		621,30	4,10
	91 14 02 001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш-ч	0,22		0,0066				3,26	185,25
	4-100-040	ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел-ч	0,22		0,0066				17,34	14,53
	4 М										145,49	145,49
	01 7 15 06 0111	Гвозди строительные		т	0,006		0,00018	70 296,20	1,37		89 708,80	16 166,11
	08 3 03 06 0012	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная		т	0,0054		0,000162	83 063,70	1,08		16 166,11	145,49
	11 1 03 01-0065	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II		МЗ	0,3		0,009	10 082,68	1,45		14 619,89	7,89
	11 1 03 06 0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II		МЗ	0,018		0,00054					
	Итого прямые затраты											
	ФОТ											1 952,15
	Пр812 040 1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103				1 762,41	1 762,41
	Пр774 040 1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59				1 815,28	1 815,28
	Всего по позиции											
250	249	ФСБЦ.04.3.02.13.0230					160 241,67				4 807,25	
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В12,5 (М150), крупность заполнителя до 5 мм, расхода 1,8-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм											
	квартал 2024 года(кв.хх											68,59
	Всего по позиции											
	(Материалы для строительных работ)											
												68,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
251	250	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами	100 м2	0,04	1	0,04					
		улучшенная: по штукатурке стен										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр и 586 (в При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ОТ)		чел.-ч			2,00376					899,73
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	43,56	1,15	2,00376					899,73
		2 ЗМ										4,71
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0085					4,14
		91 06 06-046 Подъемники одноомовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.-ч	0,02	1,25	0,001	30,61	1,6			0,05
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,02	1,25	0,001					0,44
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,15	1,25	0,0075	477,92	1,3			4,66
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,15	1,25	0,0075					3,70
		4 М										192,78
		01 7 17 11-001 1 Шурша шифровальная двухручная с зернистостью 40-25		м2	0,84		0,0336	531,44	1,33			23,75
		01 7 20 08-005 Вытошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,31		0,0124	56,11	1,48			1,03
		14 5 11 02-0101 Шпателька водно-дисперсионная		т	0,051		0,00204	52 790,33	1,56			168,00
		Итого прямые затраты										1 101,36
		ФОТ										903,87
		Пр812-015-0-1, Приказ № 812/пр от НР Отделение работы		%	100	0,9	90					813,48
		21 12 2020 п.25										376,46
		Пр774-015-0, Приказ № 774/пр от СП Отделение работы		%	49	0,85	41,65					
		11 12 2020 п.16										
		Всего по разделу 11 Отопление МОП										57 282,50
		Итого по акту:										88 052,54
		Всего прямые затраты (справочно)										2 967 797,98
		в том числе:										1 135 176,22
		Оплата труда рабочих										60 920,57
		Эксплуатация машин										89 876,51
		Оплата труда машинистов (ОТм)										1 681 824,68
		Материалы										4 354 224,89
		Строительные работы										4 044 996,14
		в том числе:										879 178,45
		оплата труда										45 791,36
		эксплуатация машин и механизмов										75 483,53
		оплата труда машинистов (ОТм)										1 620 079,87
		материалы										923 952,94
		накладные расходы										500 509,99
		сметная прибыль										309 228,75
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ										134 825,33
		в том числе:										6 650,18
		оплата труда										906,24
		эксплуатация машин и механизмов										21 614,24
		оплата труда машинистов (ОТм)										99 084,03
		материалы										46 148,73
		накладные расходы										373 170,57
		сметная прибыль										
		Монтажные работы										121 172,44
		в том числе:										8 479,03
		оплата труда										13 486,74
		эксплуатация машин и механизмов										40 130,57
		оплата труда машинистов (ОТм)										123 965,35
		материалы										65 936,44
		накладные расходы										6 194 205,70
		сметная прибыль										10 921 601,16
		Оборудование										
		Всего										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего ФОТ (справочно)									1 225 052,73
			Всего накладные расходы (справочно)									1 147 002,32
			Всего сметная прибыль (справочно)									612 595,16
			Компенсация НДС при УСН									679 711,71
			Всего									11 601 312,87
			НДС 5%									580 065,64
			ВСЕГО по акту									12 181 378,51
			справочно:									12 239,34
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									6 194 205,70
			Оборудование, отсутствующее в ФРСН									
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									

2357,1578894
170 6622306



СДАН:
Подписчик

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии»
Генеральный директор

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель Директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждено
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расчетная проверка на соответствие сметно-нормативной базе
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления

Уполномоченный представитель от собственников помещений

М.П.
К.Ф. Ефимов

А.В. Бытов

Д.С. Мищенко

Е.А. Муромова

В.А. Смирнов