Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322001
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	29П/26
	дата	10.03.2026
	Вид операции	

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс -(3452) 393-107
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Открытое акционерное общество "Матмассыагропромстрой" 625055, Тюменская область, город Тюмень, ул. Пражская, д. 39, корп.1, телефон/факс -(3452) 459-048
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 18 (Ремонт крыши)
наименование, адрес

	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
			с	по
СПРАВКА	1	08.09.2026	26.05.2026	08.09.2026

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		**5 729 962,06**	**5 729 962,06**	**5 729 962,06**
1	Ремонт крыши		5 729 962,06	5 729 962,06	5 729 962,06

Итого	5 729 962,06
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 7,990989258%	457 880,65
Итого с учетом снижения	5 272 081,41
НДС 5%	263 604,07
Всего с учетом снижения, в том числе НДС	**5 535 685,48**

Сумма начисленной неустойки, руб. _____

Основание _____

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб. _____

Заказчик:
Директор НО "ФКР ТО" _____ К.И. Самосватов

М П

Подрядчик:
Генеральный директор ОАО "Матмассыагропромстрой" _____ В.А. Грошев

М П

Российская Федерация • Тюменская область • Открытое акционерное общество • МАТМАССЫ-АГРОПРОМСТРОЙ • г.Тюмень

АКТ
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Тюмень «08» сентября 2026 г.
местонахождение дата

Комиссия, назначенная Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0415-ОД от «31» августа 2026 г. в составе
дата

представители Заказчика Заместитель директора НО "ФКР ТО" Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

Главный специалист
отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя органа исполнительной власти и органа местного самоуправления Представитель Департамента ЖКХ ТО
должность, фамилия, имя, отчество

Представитель МКУ «СТК»Волков Р.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии) Представитель ООО «УК «Вектор» Мазур А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме))
фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя подрядной организации Генеральный директор ОАО «Матмассыагропромстрой» Грошев В.А.
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному **ремонту крыши** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 18
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ОАО «Матмассыагропромстрой»
наименование организации
в соответствии с договором 29П/26 от 10.03.2026
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ОАО «Матмассыагропромстрой»
наименование проектной организации

4.Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ (дата заключения договора) 10.03.2026
дата, месяц, год

Плановое окончание работ (дата окончания работ по договору) 20.11.2026
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ (дата подписания всеми уполномоченными лицами завершающего акта о приемке выполненных работ по форме КС-2) 08.09.2026
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту крыши** многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 18**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение комиссии:

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту крыши** многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 18**

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию.

Комиссия:

подпись	расшифровка подписи
подпись	расшифровка подписи
подпись	расшифровка подписи
подпись	расшифровка подписи
подпись	расшифровка подписи
подпись	расшифровка подписи
подпись	расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:

подпись	расшифровка подписи

Представитель «Департамента ЖКХ ТО» не явился. Уведомлен о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

31.08.2026 № 01-17-26/08939/1

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки

Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A505680204927136D5494BF5F96B4B7E
Владелец: **Токарева Ольга Анатольевна**
Действителен: с 22.12.2025 по 17.03.2027

Заместитель директора О.А. Токарева

Приложение 1 к письму от

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 18 (Ремонт крыши)
Дата, время приемки:	08.09.2026 15 часов 00 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 29П/26 от 10.03.2026
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 18

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Гурьянова Н.Г., Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	МКУ «Служба технического контроля»
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО «УК «Вектор» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка		
Объект		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	29П/26
	дата	10.03.2026
	Вид операции	

Инвестор — *(организация, адрес, телефон, факс)*

Заказчик (Генподрядчик): Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс -(3452) 393-107 — *(организация, адрес, телефон, факс)*

Подрядчик (Субподрядчик): Открытое акционерное общество "Матмассыагропромстрой" 625055, Тюменская область, город Тюмень, ул. Пражская, д. 39, корп.1, телефон/факс -(3452) 459-048 — *(организация, адрес, телефон, факс)*

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 18 (Ремонт крыши) — *(наименование, адрес)*

Объект: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 18 — *(наименование)*

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	08.09.2026	26.05.2026	08.09.2026

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Ремонт крыши

Основание: Шифр: 346.4-26-КР

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 5 467 435,74 руб.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу	Количество: коэффициенты	Количество: всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость, руб.: на единицу измерения в базисном уровне цен	Сметная стоимость, руб.: индекс	Сметная стоимость, руб.: на единицу измерения в текущем уровне цен	Сметная стоимость, руб.: коэффициенты	Сметная стоимость, руб.: всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	**1**	**ГЭСН46-04-008-04**	**Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов**	**100 м2**	**8,8317**	**1**	**8,8317**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			140,42403					68 146,38
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15,9		140,42403			485,29		68 146,38
		2	ЭМ									772,30
		91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4,6		40,62582	11,45	1,66	19,01		772,30
			Итого прямые затраты									**68 918,68**
			ФОТ									68 146,38
		Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					62 013,21
		Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					35 436,12
			Всего по позиции							**18 837,60**		**166 368,01**
2	**2**	**ГЭСНр58-01-001-01**	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами**	**100 м2**	**9,67738**	**1**	**9,67738**					
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			155,6289929					76 910,29
		1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15,16	1,0608	155,6289929			494,19		76 910,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2	ЭМ									5 127,17
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,4515948					3 567,51
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,46		4,4515948			1 151,76		5 127,17
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,46		4,4515948			801,40		3 567,51
			Итого прямые затраты									**85 604,97**
			ФОТ									80 477,80
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					72 430,02
		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					37 019,79
			Всего по позиции							**20 155,74**		**195 054,78**
3	**3**	**ГЭСНр58-01-004-01 Демонтаж кровельного ограждения**	**Разборка парапетных решеток**	**100 м**	**1,102**	**1**	**1,102**					
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,3012237					8 473,10
		1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	14,8	1,0608	17,3012237			489,74		8 473,10
		2	ЭМ									11,51
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,95		1,0469	6,62	1,66	10,99		11,51
			Итого прямые затраты									**8 484,61**
			ФОТ									8 473,10
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					7 625,79
		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					3 897,63
			Всего по позиции							**18 156,11**		**20 008,03**
4	**4**	**ГЭСНр58-01-002-02**	**Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных**	**100 шт**	**0,03**	**1**	**0,03**					
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,8431632					4 864,39
		1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	309,3	1,0608	9,8431632			494,19		4 864,39
		2	ЭМ									2,01
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6,1		0,183	6,62	1,66	10,99		2,01
			Итого прямые затраты									**4 866,40**
			ФОТ									4 864,39
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 377,95
		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 237,62
			Всего по позиции							**382 732,33**		**11 481,97**
5	**5**	**ГЭСНр58-01-003-01**	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.** Объем=(111,2*2+58,38+17,7+66,8) / 100	**100 м**	**3,6528**	**1**	**3,6528**					
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			35,2615012					17 112,05
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,1	1,0608	35,2615012			485,29		17 112,05
		2	ЭМ									4,82
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,12		0,438336	6,62	1,66	10,99		4,82
			Итого прямые затраты									**17 116,87**
			ФОТ									17 112,05
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					15 400,85
		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					7 871,54
			Всего по позиции							**11 057,07**		**40 389,26**
6	**6**	**ГЭСН20-02-010-08 Демонтаж**	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм**	**шт**	**13**	**1**	**13**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,664					15 211,05
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3,04	0,7	27,664			549,85		15 211,05
		2	ЭМ									417,27
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,364					235,80
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,7	0,091			1 762,77		160,41
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	0,7	0,091			801,40		72,93
		91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,76	0,7	6,916	2,36	1,66	3,92		27,11
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,7	0,273			604,42		165,01
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	0,7	0,273			596,59		162,87
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,2	0,7	1,82			35,57		64,74
		4	М									0,00
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,2	0		155,63	0,94	146,29		
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,71	0		174,93	1,07	187,18		
			Итого прямые затраты									**15 864,12**
			ФОТ									15 446,85
		Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					18 690,69
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					11 121,73
			Всего по позиции							**3 513,58**		**45 676,54**
7	**7**	**ГЭСН20-02-010-07**	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3600 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**					
		Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,472					1 909,08
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	2,48	0,7	3,472			549,85		1 909,08
		2	ЭМ									62,93
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,056					36,28
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,7	0,014			1 762,77		24,68
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	0,7	0,014			801,40		11,22
		91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,62	0,7	0,868	2,36	1,66	3,92		3,40
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,7	0,042			604,42		25,39
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	0,7	0,042			596,59		25,06
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,19	0,7	0,266			35,57		9,46
		4	М									0,00
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,19	0		155,63	0,94	146,29		
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,71	0		174,93	1,07	187,18		
			Итого прямые затраты									**2 008,29**
			ФОТ									1 945,36
		Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					2 353,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					1 400,66
			Всего по позиции							**2 881,42**		**5 762,84**
8	**8**	**ГЭСН20-02-010-06**	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,211					665,87
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1,73	0,7	1,211			549,85		665,87
		2	ЭМ									26,71
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,021					13,96
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,7	0,007			1 762,77		12,34
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	0,7	0,007			801,40		5,61
		91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,43	0,7	0,301	2,36	1,66	3,92		1,18
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,7	0,014			604,42		8,46
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	0,7	0,014			596,59		8,35
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,19	0,7	0,133			35,57		4,73
		4	М									0,00
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,16	0		155,63	0,94	146,29		
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,71	0		174,93	1,07	187,18		
			Итого прямые затраты									**706,54**
			ФОТ									679,83
		Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					822,59
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					489,48
			Всего по позиции							**2 018,61**		**2 018,61**
9	**9**	**ГЭСНр58-01-041-05**	**Разборка металлической водосточной системы с автогидроподъемника**	**100 м**	**1,62**	**1**	**1,62**					
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,2970633					4 882,07
		2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,57	1,0608	0,9795427			485,29		475,36
		2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,84	1,0608	8,3175206			529,81		4 406,71
		2	ЭМ									4 004,10
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,0014					2 726,21
		91.06.06-012	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	2,35		3,807			1 020,91		3 886,60
		4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,35		3,807			685,64		2 610,23
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		0,1944			604,42		117,50
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12		0,1944			596,59		115,98
		4	М									7,54
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,61		0,9882			7,63		7,54
			Итого прямые затраты									**11 619,92**
			ФОТ									7 608,28
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					6 847,45
		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					3 499,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**13 559,99**		**21 967,18**
10	**10**	**ФСЭМ-91.06.06-012 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Автогидроподъемники, высота подъема 18 м**	**маш.-ч**	**-3,807**	**1**	**-3,807**			**1 020,91**		**-10 046,75**
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
	10	ФСЭМ-91.06.06-012	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	-3,807		-3,807			1 020,91		-3 886,60
	10.1	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1		-3,807			685,64		-2 610,23
			Итого прямые затраты									**-6 496,83**
			ФОТ									-2 610,23
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					-2 349,21
		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					-1 200,71
			Всего по позиции									**-10 046,75**
11	**11**	**ФСЭМ-91.06.06-014 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Автогидроподъемники, высота подъема 28 м**	**маш.-ч**	**3,807**	**1**	**3,807**			**1 459,79**		**12 757,62**
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
	11	ФСЭМ-91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	3,807		3,807	912,37	1,6	1 459,79		5 557,42
	11.1	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1		3,807			801,40		3 050,93
			Итого прямые затраты									**8 608,35**
			ФОТ									3 050,93
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 745,84
		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 403,43
			Всего по позиции									**12 757,62**
12	**12**	**ГЭСНр65-01-002-02**	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм**	**100 м**	**0,48**	**1**	**0,48**					
		648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ(3Т)		чел.-ч			28,6608					15 057,24
		1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85,3	0,7	28,6608			525,36		15 057,24
	2	ЭМ										6,98
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,10752					56,97
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,32	0,7	0,10752	37,32	1,74	64,94		6,98
		4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,32	0,7	0,10752			529,81		56,97
			Итого прямые затраты									**15 121,19**
			ФОТ									15 114,21
		Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					13 149,36
		Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					6 650,25
			Всего по позиции							**72 751,67**		**34 920,80**
			Всего по разделу 1 Демонтажные работы									**546 358,89**
Раздел 2. Строительно-монтажные работы												
Устройство обрешетки основной кровли												
13	**13**	**ГЭСНр58-01-012-02**	**Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали**	**100 м2**	**8,39306**	**1**	**8,39306**					
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
	1	ОТ(3Т)		чел.-ч			174,4167842					86 195,03
		1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	19,59	1,0608	174,4167842			494,19		86 195,03
	2	ЭМ										1 138,27
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			4,2804606					2 374,32
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,32		2,6857792	37,32	1,74	64,94		174,41
		4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,32		2,6857792			529,81		1 422,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		1,5946814			604,42		963,86
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		1,5946814			596,59		951,37
		4	М									4 283,40
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,006		0,0503584	70 296,20	1,21	85 058,40		4 283,40
			Итого прямые затраты									**93 991,02**
			ФОТ									88 569,35
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					79 712,42
		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					40 741,90
			Всего по позиции							**25 550,32**		**214 445,34**
14	**14**	**ФСБЦ-11.1.03.06-0070 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II**	**м3**	**11,77794**	**1**	**11,77794**	**10 082,68**	**1,62**	**16 333,94**		**192 380,17**
			Всего по позиции									**192 380,17**
Устройство контробрешетки основной кровли												
15	**15**	**ГЭСН10-01-010-01 Контробрешетка**	**Установка элементов каркаса: из брусьев**	**м3**	**2,3617**	**1**	**2,3617**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(3Т)	чел.-ч			61,1089875					31 832,28
		1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	22,5	1,15	61,1089875			520,91		31 832,28
		2	ЭМ									642,36
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			1,062765					634,03
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36	1,25	1,062765			604,42		642,36
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36	1,25	1,062765			596,59		634,03
		4	М									10 902,59
		01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,00015		0,0003543			64 846,41		22,98
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1196		0,2824593			7,63		2,16
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	7,5		17,71275	174,93	1,07	187,18		3 315,47
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,003		0,0070851	70 296,20	1,21	85 058,40		602,65
		08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0031		0,0073213	55 898,18	1,34	74 903,56		548,39
		11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,01		0,023617	7 555,00	1,83	13 825,65		326,52
		11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	0,12		0,283404	10 082,68	1,62	16 333,94		4 629,10
		12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	1,45		3,424465	47,57	1,42	67,55		231,32
		14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,00258		0,0060932	10 826,90	0,7	7 578,83		46,18
		14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,00301		0,0071087	98 039,57	1,69	165 686,87		1 177,82
			Итого прямые затраты									**44 011,26**
			ФОТ									32 466,31
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					31 557,25
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					15 178,00
			Всего по позиции							**38 424,23**		**90 746,51**
16	**16**	**ФСБЦ-11.1.03.05-0065 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III**	**м3**	**-0,023617**	**1**	**-0,023617**	**7 555,00**	**1,83**	**13 825,65**		**-326,52**
			Всего по позиции									**-326,52**
17	**17**	**ФСБЦ-11.1.03.06-0078 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II**	**м3**	**-0,283404**	**1**	**-0,283404**	**10 082,68**	**1,62**	**16 333,94**		**-4 629,10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									**-4 629,10**
18	**18**	**ФСБЦ-14.2.04.01-0001 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Смола каменноугольная для дорожного строительства**	**т**	**-0,0060932**	**1**	**-0,0060932**	**10 826,90**	**0,7**	**7 578,83**		**-46,18**
			Всего по позиции									**-46,18**
19	**19**	**ФСБЦ-14.5.06.03-0002 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Паста антисептическая**	**т**	**-0,0071087**	**1**	**-0,0071087**	**98 039,57**	**1,69**	**165 686,87**		**-1 177,82**
			Всего по позиции									**-1 177,82**
20	**20**	**ФСБЦ-11.1.03.01-0062 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II**	**м3**	**2,3617**	**1**	**2,3617**	**16 496,03**	**1,05**	**17 320,83**		**40 906,60**
			Всего по позиции									**40 906,60**
Покрытие основной кровли												
21	**21**	**ГЭСН12-01-033-02**	**Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности**	**100 м2**	**8,43505**	**1**	**8,43505**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			391,331978					215 173,89
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	38,03	1,21992 (1,15*1,0608)	391,331978			549,85		215 173,89
		2	ЭМ									4 414,11
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,9012107					2 759,32
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,6326288			1 151,76		728,64
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06	1,25	0,6326288			801,40		506,99
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14	1,25	1,4761338			1 762,77		2 602,08
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,14	1,25	1,4761338			801,40		1 182,97
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,25	1,7924481			604,42		1 083,39
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	1,25	1,7924481			596,59		1 069,36
		4	М									6 145,73
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,018		42,3270809			7,63		322,96
		01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0007		0,0059045	199 827,16	1,21	241 790,86		1 427,65
		01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,002		0,0168701	215 311,97	1,21	260 527,48		4 395,12
			Итого прямые затраты									**228 493,05**
			ФОТ									217 933,21
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					213 792,48
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					105 588,64
			Всего по позиции							**64 952,10**		**547 874,17**
22	**22**	**ФСБЦ-08.3.09.02-0001 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,5**	**м2**	**927,8555**	**1**	**927,8555**	**772,44**	**0,87**	**672,02**		**623 537,45**
			Объем=843,505*1,1									
			Всего по позиции									**623 537,45**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	**23**	**ФСБЦ-12.1.03.02-1098 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Планка конька плоского из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 150х150 мм**	**м**	**77,11**	**1**	**77,11**	**263,06**	**1,17**	**307,78**		**23 732,92**
			Всего по позиции									**23 732,92**
24	**24**	**ТЦ_01.7.06.11_72_7203513829_27.03.2026_02_1.1 УПД №2 от 20.08.2026**	**Уплотнитель НС-35**	**шт**	**123,2**	**1**	**123,2**			**70,08**		**8 633,86**
			Всего по позиции									**8 633,86**
25	**25**	**ФСБЦ-08.1.02.07-0034 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Планка ендовы верхняя с покрытием, размеры 76х76х2000 мм**	**шт**	**16,83**	**1**	**16,83**	**821,59**	**1,17**	**961,26**		**16 178,01**
			Всего по позиции									**16 178,01**
26	**26**	**ФСБЦ-12.1.03.02-1094 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Планка ендовы нижняя из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 298х298 мм**	**м**	**33,66**	**1**	**33,66**	**532,05**	**1,17**	**622,50**		**20 953,35**
			Всего по позиции									**20 953,35**
27	**27**	**ФСБЦ-12.1.03.02-1100 нижняя ендова вентшахт Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Планка примыкания из оцинкованной стали для устройства кровли, с полимерным покрытием, размеры 150х250 мм**	**м**	**305,58**	**1**	**305,58**	**641,03**	**1,17**	**750,01**		**229 188,06**
			Всего по позиции									**229 188,06**
28	**28**	**ГЭСН11-01-050-01**	**Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо**	**100 м2**	**9,17146**	**1**	**9,17146**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			36,3877676					19 278,60
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,45	1,15	36,3877676			529,81		19 278,60
		2	ЭМ									138,59
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2292865					136,79
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,2292865			604,42		138,59
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,2292865			596,59		136,79
		4	М									18 051,19
		01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	122,4		1122,586704	14,89	1,08	16,08		18 051,19
			Итого прямые затраты									**37 605,17**
			ФОТ									19 415,39
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					19 570,71
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					10 727,00
			Всего по позиции							**7 403,72**		**67 902,88**
29	**29**	**ФСБЦ-01.7.07.12-0022 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм**	**м2**	**-1122,586704**	**1**	**-1122,586704**	**14,89**	**1,08**	**16,08**		**-18 051,19**
			Всего по позиции									**-18 051,19**
30	**30**	**ФСБЦ-12.1.02.11-0004 Изоспан Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Мембрана на основе тканого полипропиленового полотна с антиконденсатной поверхностью, паро-гидроизоляционная, водонепроницаемая, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 700±50/580±80 Н/50 мм, толщина 0,23 мм**	**м2**	**1122,586704**	**1**	**1122,586704**	**47,06**	**1,41**	**66,35**		**74 483,63**
			Всего по позиции									**74 483,63**
Устройство обрешетки кровли машинного отделения												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	**31**	**ГЭСНр58-01-012-02**	**Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали**	**100 м2**	**0,50592**	**1**	**0,50592**					
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,5135599					5 195,70
		1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	19,59	1,0608	10,5135599			494,19		5 195,70
		2	ЭМ									68,61
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2580192					143,12
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,32		0,1618944	37,32	1,74	64,94		10,51
		4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,32		0,1618944			529,81		85,77
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,0961248			604,42		58,10
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,0961248			596,59		57,35
		4	М									258,19
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,006		0,0030355	70 296,20	1,21	85 058,40		258,19
			Итого прямые затраты									**5 665,62**
			ФОТ									5 338,82
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 804,94
		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 455,86
			Всего по позиции							**25 550,32**		**12 926,42**
32	**32**	**ФСБЦ-11.1.03.06-0070 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II**	**м3**	**0,645048**	**1**	**0,645048**	**10 082,68**	**1,62**	**16 333,94**		**10 536,18**
			Всего по позиции									**10 536,18**
Устройство контробрешетки кровли машинного отделения												
33	**33**	**ГЭСН10-01-010-01 Контробрешетка**	**Установка элементов каркаса: из брусьев**	**м3**	**0,1488**	**1**	**0,1488**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,8502					2 005,61
		1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	22,5	1,15	3,8502			520,91		2 005,61
		2	ЭМ									40,47
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,06696					39,95
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36	1,25	0,06696			604,42		40,47
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36	1,25	0,06696			596,59		39,95
		4	М									686,92
		01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,00015		0,0000223			64 846,41		1,45
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1196		0,0177965			7,63		0,14
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	7,5		1,116	174,93	1,07	187,18		208,89
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,003		0,0004464	70 296,20	1,21	85 058,40		37,97
		08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0031		0,0004613	55 898,18	1,34	74 903,56		34,55
		11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,01		0,001488	7 555,00	1,83	13 825,65		20,57
		11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	0,12		0,017856	10 082,68	1,62	16 333,94		291,66
		12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	1,45		0,21576	47,57	1,42	67,55		14,57
		14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,00258		0,0003839	10 826,90	0,7	7 578,83		2,91
		14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,00301		0,0004479	98 039,57	1,69	165 686,87		74,21
			Итого прямые затраты									**2 772,95**
			ФОТ									2 045,56
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 988,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					956,30
			Всего по позиции							**38 424,26**		**5 717,53**
34	**34**	**ФСБЦ-11.1.03.05-0065 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III**	**м3**	**-0,001488**	**1**	**-0,001488**	**7 555,00**	**1,83**	**13 825,65**		**-20,57**
			Всего по позиции									**-20,57**
35	**35**	**ФСБЦ-11.1.03.06-0078 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II**	**м3**	**-0,017856**	**1**	**-0,017856**	**10 082,68**	**1,62**	**16 333,94**		**-291,66**
			Всего по позиции									**-291,66**
36	**36**	**ФСБЦ-14.2.04.01-0001 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Смола каменноугольная для дорожного строительства**	**т**	**-0,0003839**	**1**	**-0,0003839**	**10 826,90**	**0,7**	**7 578,83**		**-2,91**
			Всего по позиции									**-2,91**
37	**37**	**ФСБЦ-14.5.06.03-0002 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Паста антисептическая**	**т**	**-0,0004479**	**1**	**-0,0004479**	**98 039,57**	**1,69**	**165 686,87**		**-74,21**
			Всего по позиции									**-74,21**
38	**38**	**ФСБЦ-11.1.03.01-0062 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II**	**м3**	**0,1488**	**1**	**0,1488**	**16 496,03**	**1,05**	**17 320,83**		**2 577,34**
			Всего по позиции									**2 577,34**
Покрытие кровли машинного отделения												
39	**39**	**ГЭСН12-01-033-01**	**Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой**	**100 м2**	**0,50592**	**1**	**0,50592**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19,9966944					10 861,60
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4	1,21992 (1,15*1,0608)	19,9966944			543,17		10 861,60
		2	ЭМ									227,53
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,202368					142,75
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,03162			1 151,76		36,42
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,03162			801,40		25,34
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,075888			1 762,77		133,77
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,075888			801,40		60,82
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,09486			604,42		57,34
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,09486			596,59		56,59
		4	М									273,49
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		1,9152108			7,63		14,61
		01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,000253	199 827,16	1,21	241 790,86		61,17
		01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,0007589	215 311,97	1,21	260 527,48		197,71
			Итого прямые затраты									**11 505,37**
			ФОТ									11 004,35
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					10 795,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					5 331,61
			Всего по позиции							**54 617,82**		**27 632,25**
40	**40**	**ФСБЦ-08.3.09.02-0001 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,5**	**м2**	**55,6512**	**1**	**55,6512**	**772,44**	**0,87**	**672,02**		**37 398,72**
			Всего по позиции									**37 398,72**
41	**41**	**ФСБЦ-12.1.03.02-1102 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Планка торцевая из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 100х80 мм**	**м**	**14,88**	**1**	**14,88**	**212,54**	**1,17**	**248,67**		**3 700,21**
			Всего по позиции									**3 700,21**
42	**42**	**ГЭСН11-01-050-01**	**Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо**	**100 м2**	**0,50592**	**1**	**0,50592**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,0072376					1 063,45
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,45	1,15	2,0072376			529,81		1 063,45
		2	ЭМ									7,64
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,012648					7,55
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,012648			604,42		7,64
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,012648			596,59		7,55
		4	М									995,75
		01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	122,4		61,924608	14,89	1,08	16,08		995,75
			Итого прямые затраты									**2 074,39**
			ФОТ									1 071,00
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 079,57
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					591,73
			Всего по позиции							**7 403,72**		**3 745,69**
43	**43**	**ФСБЦ-01.7.07.12-0022 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм**	**м2**	**-61,924608**	**1**	**-61,924608**	**14,89**	**1,08**	**16,08**		**-995,75**
			Всего по позиции									**-995,75**
44	**44**	**ФСБЦ-12.1.02.11-0004 Изоспан Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Мембрана на основе тканого полипропиленового полотна с антиконденсатной поверхностью, паро-гидроизоляционная, водонепроницаемая, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 700±50/580±80 Н/50 мм, толщина 0,23 мм**	**м2**	**61,924608**	**1**	**61,924608**	**47,06**	**1,41**	**66,35**		**4 108,70**
			Всего по позиции									**4 108,70**
Устройство и облицовка вентшахт, стен машинного отделения, мусорокамеры												
45	**45**	**ГЭСН15-02-041-03**	**Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен**	**100 м2**	**0,856336**	**1**	**0,856336**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			45,4085009					24 057,88
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,11	1,15	45,4085009			529,81		24 057,88
		2	ЭМ									5,37
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0470985					25,23
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,0428168	37,32	1,74	64,94		2,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,0428168			529,81		22,68
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,004	1,25	0,0042817			604,42		2,59
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,004	1,25	0,0042817			596,59		2,55
		4	М									36 191,82
		01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	2,51		2,1494034	178,64	1,21	216,15		464,59
		01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,51		1,2930674	52,34	1,39	72,75		94,07
		01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	5,02		4,2988067	22,93	1,21	27,75		119,29
		07.2.06.03-0116	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	121,5		104,044824	85,93	0,94	80,77		8 403,70
		07.2.06.03-0199	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм	м	229,5		196,529112	103,11	0,94	96,92		19 047,60
		07.2.06.04-0093	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	2,51		2,1494034	864,86	1,69	1 461,61		3 141,59
		11.1.03.01-0002	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ	м3	0,13875		0,1188166			41 416,58		4 920,98
			Итого прямые затраты									**60 280,30**
			ФОТ									24 083,11
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					21 674,80
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					10 030,62
			Всего по позиции							**107 417,79**		**91 985,72**
46	**46**	**ФСБЦ-07.2.06.03-0116 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм**	**м**	**-104,044824**	**1**	**-104,044824**	**85,93**	**0,94**	**80,77**		**-8 403,70**
			Всего по позиции									**-8 403,70**
47	**47**	**ФСБЦ-07.2.06.03-0199 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм**	**м**	**-196,529112**	**1**	**-196,529112**	**103,11**	**0,94**	**96,92**		**-19 047,60**
			Всего по позиции									**-19 047,60**
48	**48**	**ФСБЦ-11.1.03.01-0002 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ**	**м3**	**-0,1188166**	**1**	**-0,1188166**			**41 416,58**		**-4 920,98**
			Всего по позиции									**-4 920,98**
49	**49**	**ФСБЦ-07.2.06.03-0155 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм**	**м**	**186,538**	**1**	**186,538**	**64,44**	**0,94**	**60,57**		**11 298,61**
			Всего по позиции									**11 298,61**
50	**50**	**ГЭСН09-05-001-01**	**Облицовка ворот стальным профилированным листом**	**100 м2**	**0,856336**	**1**	**0,856336**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(3Т)	чел.-ч			29,4451134					16 190,40
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	29,9	1,15	29,4451134			549,85		16 190,40
		2	ЭМ									349,36
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,3318302					224,27
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,1284504			1 762,77		226,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,1284504			801,40		102,94
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,2033798			604,42		122,93
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,2033798			596,59		121,33
		4	М									143,35
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,1892		1,8746908			7,63		14,30
		01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0003		0,0002569	199 827,16	1,21	241 790,86		62,12
		01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0003		0,0002569	215 311,97	1,21	260 527,48		66,93
			Итого прямые затраты									**16 907,38**
			ФОТ									16 414,67
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					13 739,08
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					8 650,53
			Всего по позиции							**45 889,69**		**39 296,99**
51	**51**	**ФСБЦ-08.3.09.02-0044 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С8-1150-0,5**	**м2**	**94,19696**	**1**	**94,19696**	**587,13**	**0,87**	**510,80**		**48 115,81**
			Всего по позиции									**48 115,81**
52	**52**	**ГЭСН12-01-010-01**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**	**0,1977**	**1**	**0,1977**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,4425195					12 420,08
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,21992 (1,15*1,0608)	23,4425195			529,81		12 420,08
		2	ЭМ									67,39
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0667238					49,93
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,049425			1 151,76		56,93
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,049425			801,40		39,61
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,0172988			604,42		10,46
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,25	0,0172988			596,59		10,32
		4	М									9 389,42
		01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,7908	72,97	1,21	88,29		69,82
		08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0023724	149 930,17	0,87	130 439,25		309,45
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,112689			79 955,91		9 010,15
			Итого прямые затраты									**21 926,82**
			ФОТ									12 470,01
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					12 233,08
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					6 041,72
			Всего по позиции							**203 346,59**		**40 201,62**
53	**53**	**ФСБЦ-08.3.05.05-0051 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм**	**т**	**-0,112689**	**1**	**-0,112689**			**79 955,91**		**-9 010,15**
			Всего по позиции									**-9 010,15**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	**54**	**ФСБЦ-08.1.02.03-0091 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм**	**м**	**21,747**	**1**	**21,747**	**251,97**	**1,21**	**304,88**		**6 630,23**
			Всего по позиции									**6 630,23**
Установка зонтов												
55	**55**	**ГЭСН20-02-010-08 Зонт 1580*420**	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм**	**шт**	**13**	**1**	**13**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			45,448					24 989,58
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3,04	1,15	45,448			549,85		24 989,58
		2	ЭМ									745,11
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,65					421,07
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,1625			1 762,77		286,45
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,1625			801,40		130,23
		91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,76	1,25	12,35	2,36	1,66	3,92		48,41
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,4875			604,42		294,65
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,4875			596,59		290,84
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,2	1,25	3,25			35,57		115,60
		4	М									2 108,02
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,2		2,6	155,63	0,94	146,29		380,35
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,71		9,23	174,93	1,07	187,18		1 727,67
			Итого прямые затраты									**28 263,78**
			ФОТ									25 410,65
		Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					27 672,20
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					15 551,32
			Всего по позиции							**5 499,02**		**71 487,30**
56	**56**	**ТЦ_19.2.02.02_72_7206057821_30.01.2026_02_7.2 УПД №УТ-1961 от 06.07.2026**	**Зонт вентиляционный 650х1800*мм (ПЭ-ЗФКМ-8017-0,5)**	**шт.**	**13**	**1**	**13**			**4 918,03**		**63 934,39**
			Всего по позиции									**63 934,39**
57	**57**	**ГЭСН20-02-010-07**	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3600 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,704					3 136,34
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	2,48	1,15	5,704			549,85		3 136,34
		2	ЭМ									112,38
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1					64,78
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,025			1 762,77		44,07
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,025			801,40		20,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,62	1,25	1,55	2,36	1,66	3,92		6,08
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,075			604,42		45,33
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,075			596,59		44,74
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,19	1,25	0,475			35,57		16,90
		4	М									321,39
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,19		0,38	155,63	0,94	146,29		55,59
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,71		1,42	174,93	1,07	187,18		265,80
			Итого прямые затраты									**3 634,89**
			ФОТ									3 201,12
		Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					3 486,02
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 959,09
			Всего по позиции							**4 540,00**		**9 080,00**
58	**58**	**ТЦ_19.2.02.02_72_7206057821_30.01.2026_02_9.2 УПД №УТ-1961 от 06.07.2026**	**Зонт вентиляционный 650х1200*мм (ПЭ-ЗФКМ-8017-0,5)**	**шт.**	**2**	**1**	**2**			**4 508,20**		**9 016,40**
			Всего по позиции									**9 016,40**
59	**59**	**ГЭСН20-02-010-06**	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(3Т)	чел.-ч			1,9895					1 093,93
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1,73	1,15	1,9895			549,85		1 093,93
		2	ЭМ									47,70
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0375					24,93
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0125			1 762,77		22,03
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,0125			801,40		10,02
		91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,43	1,25	0,5375	2,36	1,66	3,92		2,11
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,025			604,42		15,11
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,025			596,59		14,91
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,19	1,25	0,2375			35,57		8,45
		4	М									156,31
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,16		0,16	155,63	0,94	146,29		23,41
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,71		0,71	174,93	1,07	187,18		132,90
			Итого прямые затраты									**1 322,87**
			ФОТ									1 118,86
		Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 218,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					684,74
			Всего по позиции							**3 226,05**		**3 226,05**
60	**60**	**ТЦ_19.2.02.02_72_7206057821_30.01.2026_02_8.2 УПД №УТ-1961 от 06.07.2026**	**Зонт вентиляционный 650х850*мм (ПЭ-ЗФКМ-8017-0,5)**	**шт.**	**1**	**1**	**1**			**4 098,36**		**4 098,36**
			Всего по позиции									**4 098,36**
61	**61**	**ГЭСН20-02-010-01 Зонт 1580*420**	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1000 мм**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,5635					321,13
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	0,49	1,15	0,5635			569,88		321,13
		2	ЭМ									10,82
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0125					7,46
		91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,12	1,25	0,15	2,36	1,66	3,92		0,59
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0125			604,42		7,56
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0125			596,59		7,46
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,06	1,25	0,075			35,57		2,67
		4	М									41,00
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,05		0,05	155,63	0,94	146,29		7,31
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,18		0,18	174,93	1,07	187,18		33,69
			Итого прямые затраты									**380,41**
			ФОТ									328,59
		Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					357,83
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					201,10
			Всего по позиции							**939,34**		**939,34**
62	**62**	**ТЦ_19.2.02.02_72_7206057821_30.01.2026_02_6.2 УПД №УТ-1961 от 06.07.2026**	**Зонт вентиляционный 500х500*мм (ПЭ-ЗФКМ-8017-0,5)**	**шт.**	**1**	**1**	**1**			**3 032,79**		**3 032,79**
			Всего по позиции									**3 032,79**
63	**63**	**ГЭСН26-01-048-04**	**Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки**	**100 м2**	**0,1808**	**1**	**0,1808**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,28712					1 211,74
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11	1,15	2,28712			529,81		1 211,74
		2	ЭМ									76,50
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,12656					75,50
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,56	1,25	0,12656			604,42		76,50
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,56	1,25	0,12656			596,59		75,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4	М									49,59
		08.3.03.04-0031	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная, диаметр 0,8 мм	т	0,003		0,0005424	105 095,70	0,87	91 433,26		49,59
			Итого прямые затраты									**1 413,33**
			ФОТ									1 287,24
		Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					1 123,76
		Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					601,78
			Всего по позиции							**17 361,01**		**3 138,87**
64	**64**	**ФСБЦ-08.1.02.17-0081 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм**	**м2**	**18,984**	**1**	**18,984**	**134,05**	**1,19**	**159,52**		**3 028,33**
			Всего по позиции									**3 028,33**
Устройство галстуков вентшахт и мусорокамеры												
65	**65**	**ГЭСН12-01-010-01**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**	**0,79992**	**1**	**0,79992**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			94,8514931					50 253,27
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,21992 (1,15*1,0608)	94,8514931			529,81		50 253,27
		2	ЭМ									272,64
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,269973					202,02
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,19998			1 151,76		230,33
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,19998			801,40		160,26
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,069993			604,42		42,31
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,25	0,069993			596,59		41,76
		4	М									37 990,84
		01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		3,19968	72,97	1,21	88,29		282,50
		08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,009599	149 930,17	0,87	130 439,25		1 252,09
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,4559544			79 955,91		36 456,25
			Итого прямые затраты									**88 718,77**
			ФОТ									50 455,29
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					49 496,64
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					24 445,59
			Всего по позиции							**203 346,58**		**162 661,00**
Устройство снегозадержателя												
66	**66**	**ГЭСН12-01-032-02**	**Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого**	**100 м**	**1,102**	**1**	**1,102**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,1250648					4 155,62
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,3	1,21992 (1,15*1,0608)	7,1250648			583,24		4 155,62
		2	ЭМ									68,81
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,151525					87,63
		91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,041325	30,61	1,74	53,26		2,20
		4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,041325			529,81		21,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,1102			604,42		66,61
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,25	0,1102			596,59		65,74
		4	М									20,96
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,4932		2,7475064			7,63		20,96
			Итого прямые затраты									**4 333,02**
			ФОТ									4 243,25
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					4 162,63
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					2 055,85
			Всего по позиции							**9 574,86**		**10 551,50**
67	**67**	**ТЦ_08.1.06.00_72_7203513829_22.01.2026_02_4.1 УПД №2 от 20.08.2026**	**Снегозадержатель трубчатый С3Т-h150x3000**	**шт.**	**37**	**1**	**37**			**2 418,15**		**89 471,55**
			Всего по позиции									**89 471,55**
Ограждение кровельное Ог1												
68	**68**	**ГЭСН12-01-012-01**	**Ограждение кровель перилами**	**100 м**	**1,102**	**1**	**1,102**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,9316759					4 361,23
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	5,9	1,21992 (1,15*1,0608)	7,9316759			549,85		4 361,23
		2	ЭМ									714,55
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,564775					415,93
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,24795			1 151,76		285,58
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,18	1,25	0,24795			801,40		198,71
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,13775			1 762,77		242,82
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,25	0,13775			801,40		110,39
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	1,25	0,179075			604,42		108,24
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	1,25	0,179075			596,59		106,83
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,59	1,25	2,190225			35,57		77,91
		4	М									212,48
		01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,0005		0,000551	148 198,02	0,94	139 306,14		76,76
		01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,52		0,57304	138,50	1,71	236,84		135,72
			Итого прямые затраты									**5 704,19**
			ФОТ									4 777,16
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					4 686,39
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					2 314,53
			Всего по позиции							**11 529,14**		**12 705,11**
69	**69**	**ФСБЦ-07.2.07.12-0001 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без**	**т**	**0,457162**	**1**	**0,457162**	**105 278,81**	**1,34**	**141 073,61**		**64 493,49**
			Всего по позиции									**64 493,49**
70	**70**	**ФСБЦ-01.7.15.14-0173 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 10 мм, длина 100 мм**	**т**	**0,014652**	**1**	**0,014652**	**103 576,96**	**1,21**	**125 328,12**		**1 836,31**
			Всего по позиции									**1 836,31**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	**71**	**ГЭСН13-03-004-20**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой** Объем=17,21 / 100	**100 м2**	**0,1721**	**1**	**0,1721**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,421559					237,42
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	1,15	0,421559			563,20		237,42
		2	ЭМ									5,91
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0043026					2,76
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,25	0,0021513	6,62	1,66	10,99		0,02
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0021513			1 714,40		3,69
		4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,0021513			685,64		1,48
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0021513			604,42		1,30
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0021513			596,59		1,28
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	1,25	0,1398313	4,52	1,42	6,42		0,90
			Итого прямые затраты									**246,09**
			ФОТ									240,18
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					203,19
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					104,12
			Всего по позиции							**3 215,57**		**553,40**
72	**72**	**ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Эмаль ПФ-115**	**т**	**0,0015489**	**1**	**0,0015489**			**128 902,17**		**199,66**
			Всего по позиции									**199,66**
Вывод вытяжных канализационных труб выше кровли												
73	**73**	**ГЭСН16-04-004-02**	**Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм**	**100 м**	**0,48**	**1**	**0,48**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			30,81816					17 974,38
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	55,83	1,15	30,81816			583,24		17 974,38
		2	ЭМ									324,77
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,276					199,06
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,06			1 151,76		69,11
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,25	0,06			801,40		48,08
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,108			1 762,77		190,38
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,18	1,25	0,108			801,40		86,55
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,108			604,42		65,28
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,25	0,108			596,59		64,43
		4	М									356,61
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,786		0,37728	35,71	1,9	67,85		25,60
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0336		0,016128			7,63		0,12
		01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,00266		0,0012768	145 801,49	1,07	156 007,59		199,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.19.02-0052	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм	100 шт	0,12		0,0576	2 628,13	0,87	2 286,47		131,70
			Итого прямые затраты									**18 854,82**
			ФОТ									18 173,44
		Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					19 790,88
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					11 122,15
			Всего по позиции							**103 683,02**		**49 767,85**
74	**74**	**ФСБЦ-24.3.02.02-0004 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм**	**м**	**47,904**	**1**	**47,904**	**324,68**	**1,43**	**464,29**		**22 241,35**
			Всего по позиции									**22 241,35**
75	**75**	**ФСБЦ-24.3.05.10-0013 Применительно: 100x110мм Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 160x110 мм**	**шт**	**3**	**1**	**3**	**518,04**	**1,17**	**606,11**		**1 818,33**
			Всего по позиции									**1 818,33**
76	**76**	**ГЭСН26-01-017-01**	**Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками**	**10 м**	**4,5**	**1**	**4,5**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,385					6 994,94
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,2	1,15	11,385			614,40		6 994,94
		2	ЭМ									925,98
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,40625					838,95
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	1,25	1,40625			604,42		849,97
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,25	1,25	1,40625			596,59		838,95
		91.21.22-443	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	0,39	1,25	2,19375	21,39	1,62	34,65		76,01
		4	М									6 764,73
		01.7.06.14-0036	Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм	м	15		67,5	40,94	1,99	81,47		5 499,23
		10.1.02.02-0102	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм	кг	0,033		0,1485	329,28	1,12	368,79		54,77
		12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт	0,3		1,35	237,35	1,69	401,12		541,51
		14.1.04.01-0004	Клей контактный на основе бутадиен-нитрильного каучука для соединения теплоизоляционных материалов, плотность 0,84 г/см3	л	0,143		0,6435	402,95	2,03	817,99		526,38
		14.5.09.05-0103	Очиститель клея	л	0,02		0,09	830,95	1,91	1 587,11		142,84
			Итого прямые затраты									**15 524,60**
			ФОТ									7 833,89
		Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					6 838,99
		Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					3 662,34
			Всего по позиции							**5 783,54**		**26 025,93**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	**77**	**ФСБЦ-10.1.02.02-0102 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм**	**кг**	**-0,1485**	**1**	**-0,1485**	**329,28**	**1,12**	**368,79**		**-54,77**
			Всего по позиции									**-54,77**
78	**78**	**ФСБЦ-12.2.07.05-0083 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 20 мм**	**100 м**	**0,495**	**1**	**0,495**	**17 943,79**	**1,52**	**27 274,56**		**13 500,91**
			Объем=49,5/100									
			Всего по позиции									**13 500,91**
79	**79**	**ГЭСН26-01-049-02**	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной**	**100 м2**	**0,010362**	**1**	**0,010362**					
			Объем=(0,3454*0,2*15) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,7698089					1 071,62
		1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	148,52	1,15	1,7698089			605,50		1 071,62
		2	ЭМ									17,76
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0139887					8,35
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,08	1,25	0,0139887			604,42		8,46
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,08	1,25	0,0139887			596,59		8,35
		91.21.22-441	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	12,97	1,25	0,1679939	30,83	1,3	40,08		6,73
		91.21.22-443	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	5,73	1,25	0,0742178	21,39	1,62	34,65		2,57
		4	М									46,17
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,3316		0,044884			7,63		0,34
		01.7.15.14-0304	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	т	0,0017		0,0000176	263 215,45	1,21	318 490,69		5,61
		08.3.02.01-0041	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм	т	0,01156		0,0001198	89 073,20	0,74	65 914,17		7,90
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,00047		0,0000049			79 955,91		0,39
		08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т	0,04277		0,0004432			72 051,66		31,93
			Итого прямые затраты									**1 143,90**
			ФОТ									1 079,97
		Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					942,81
		Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					504,89
			Всего по позиции							**250 106,16**		**2 591,60**
80	**80**	**ФСБЦ-08.3.05.05-1506 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм**	**м2**	**1,13982**	**1**	**1,13982**	**526,27**	**0,72**	**378,91**		**431,89**
			Объем=0,3454*0,2*15*1,1									
			Всего по позиции									**431,89**
81	**81**	**ГЭСНр58-01-033-12**	**Устройство обделок крепления радио- и телеантенн из листовой стали**	**10 шт**	**1,5**	**1**	**1,5**					
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,356256					4 957,04
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,88	1,0608	9,356256			529,81		4 957,04
		2	ЭМ									0,97
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,015					7,95
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,015	37,32	1,74	64,94		0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,015			529,81		7,95
		4	М									2 136,14
		07.2.07.04-0009	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345	т	0,002		0,003	127 392,04	1,34	170 705,33		512,12
		08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т	0,00623		0,009345			72 051,66		673,32
		14.5.01.11-0401	Герметик нетвердеющий из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков наружных стен зданий и сооружений	т	0,006		0,009	67 625,70	1,24	83 855,87		754,70
		01.7.19.06-0010	Прокладки уплотнительные ПРП-40	кг	0,354		0,531	305,05	1,21	369,11		196,00
			Итого прямые затраты									**7 102,10**
			ФОТ									4 964,99
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 468,49
		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 283,90
			Всего по позиции							**9 236,33**		**13 854,49**
82	**82**	**ФСБЦ-01.7.19.06-0010 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Прокладки уплотнительные ПРП-40**	**кг**	**-0,531**	**1**	**-0,531**	**305,05**	**1,21**	**369,11**		**-196,00**
			Всего по позиции									**-196,00**
83	**83**	**ФСБЦ-08.3.05.05-0054 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм**	**т**	**-0,009345**	**1**	**-0,009345**			**72 051,66**		**-673,32**
			Всего по позиции									**-673,32**
84	**84**	**ФСБЦ-07.2.07.04-0009 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345**	**т**	**-0,003**	**1**	**-0,003**	**127 392,04**	**1,34**	**170 705,33**		**-512,12**
			Всего по позиции									**-512,12**
85	**85**	**ТЦ_22.19.20.112_72_7203513829_22.01.2025_02_2.1 УПД №2 от 20.08.2026**	**Кровельная проходка 110 мм**	**шт.**	**15**	**1**	**15**			**1 534,89**		**23 023,35**
			Всего по позиции									**23 023,35**
86	**86**	**ФСБЦ-24.1.02.01-0024 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм**	**шт**	**15**	**1**	**15**	**153,15**	**1,39**	**212,88**		**3 193,20**
			Всего по позиции									**3 193,20**
Облицовка лобоой доски												
87	**87**	**ГЭСН12-01-010-01**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**	**0,22294**	**1**	**0,22294**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			26,4353834					14 005,73
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,21992 (1,15*1,0608)	26,4353834			529,81		14 005,73
		2	ЭМ									75,98
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0752423					56,31
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,055735			1 151,76		64,19
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,055735			801,40		44,67
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,0195073			604,42		11,79
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,25	0,0195073			596,59		11,64
		4	М									10 588,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,89176	72,97	1,21	88,29		78,73
		08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0026753	149 930,17	0,87	130 439,25		348,96
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,1270758			79 955,91		10 160,46
			Итого прямые затраты									**24 726,17**
			ФОТ									14 062,04
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					13 794,86
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					6 813,06
			Всего по позиции							**203 346,60**		**45 334,09**
88	**88**	**ФСБЦ-08.3.05.05-0051 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм**	**т**	**-0,1270758**	**1**	**-0,1270758**			**79 955,91**		**-10 160,46**
			Всего по позиции									**-10 160,46**
89	**89**	**ФСБЦ-08.3.05.05-1506 Карнизная планка Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм**	**м2**	**24,7434**	**1**	**24,7434**	**526,27**	**0,72**	**378,91**		**9 375,52**
			Всего по позиции									**9 375,52**
Устройство настенных желобов												
90	**90**	**ГЭСН12-01-009-01**	**Устройство желобов: настенных**	**100 м**	**1,112**	**1**	**1,112**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			101,741328					53 903,57
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	75	1,21992 (1,15*1,0608)	101,741328			529,81		53 903,57
		2	ЭМ									4 939,32
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,4341					3 246,03
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	1,34	1,25	1,8626			1 151,76		2 145,27
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,34	1,25	1,8626			801,40		1 492,69
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,77	1,25	1,0703			1 762,77		1 886,69
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,77	1,25	1,0703			801,40		857,74
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,08	1,25	1,5012			604,42		907,36
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,08	1,25	1,5012			596,59		895,60
		4	М									142 761,27
		01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	2,5		2,78	72,97	1,21	88,29		245,45
		01.7.15.06-0094	Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм	т	0,0114		0,0126768	137 662,56	1,21	166 571,70		2 111,60
		08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,1		0,1112	55 898,18	1,34	74 903,56		8 329,28
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,81		0,90072			79 955,91		72 017,89
		11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	4,45		4,9484			11 717,44		57 982,58
		12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	20,1		22,3512	47,57	1,42	67,55		1 509,82
		14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,067		0,074504	10 826,90	0,7	7 578,83		564,65
			Итого прямые затраты									**204 850,19**
			ФОТ									57 149,60
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					56 063,76
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					27 688,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**259 535,01**		**288 602,93**
91	**91**	**ФСБЦ-08.1.02.11-0001 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг**	**т**	**-0,1112**	**1**	**-0,1112**	**55 898,18**	**1,34**	**74 903,56**		**-8 329,28**
			Всего по позиции									**-8 329,28**
92	**92**	**ФСБЦ-08.3.05.05-0051 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм**	**т**	**-0,90072**	**1**	**-0,90072**			**79 955,91**		**-72 017,89**
			Всего по позиции									**-72 017,89**
93	**93**	**ФСБЦ-11.1.03.06-0079 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III**	**м3**	**-4,9484**	**1**	**-4,9484**			**11 717,44**		**-57 982,58**
			Всего по позиции									**-57 982,58**
94	**94**	**ФСБЦ-12.1.02.06-0012 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Рубероид кровельный РКК-350**	**м2**	**-22,3512**	**1**	**-22,3512**	**47,57**	**1,42**	**67,55**		**-1 509,82**
			Всего по позиции									**-1 509,82**
95	**95**	**ФСБЦ-14.2.04.01-0001 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Смола каменноугольная для дорожного строительства**	**т**	**-0,074504**	**1**	**-0,074504**	**10 826,90**	**0,7**	**7 578,83**		**-564,65**
			Всего по позиции									**-564,65**
96	**96**	**ТЦ_19.2.02.02_72_7206057821_30.01.2026_02_4.2 УПД №УТ-807 от 06.05.2026**	**Костыли**	**шт.**	**320**	**1**	**320**			**118,85**		**38 032,00**
			Всего по позиции									**38 032,00**
97	**97**	**ФСБЦ-11.1.03.06-0070 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II**	**м3**	**1,98492**	**1**	**1,98492**	**10 082,68**	**1,62**	**16 333,94**		**32 421,56**
			Всего по позиции									**32 421,56**
98	**98**	**ФСБЦ-08.3.05.05-1506 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм**	**м2**	**232,122**	**1**	**232,122**	**526,27**	**0,72**	**378,91**		**87 953,35**
			Всего по позиции									**87 953,35**
Устройство слуховых окон (3 шт)												
99	**99**	**ГЭСН10-01-003-01**	**Устройство слуховых окон**	**шт**	**3**	**1**	**3**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			20,976					11 113,29
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,08	1,15	20,976			529,81		11 113,29
		2	ЭМ									976,46
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,825					576,67
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,11	1,25	0,4125			1 762,77		727,14
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11	1,25	0,4125			801,40		330,58
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	1,25	0,4125			604,42		249,32
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11	1,25	0,4125			596,59		246,09
		4	М									2 005,72
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,112		0,336			7,63		2,56
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0014		0,0042	70 296,20	1,21	85 058,40		357,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III	м3	0,06		0,18	8 877,62	1,03	9 143,95		1 645,91
			Итого прямые затраты									**14 672,14**
			ФОТ									11 689,96
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					11 362,64
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					5 465,06
			Всего по позиции							**10 499,95**		**31 499,84**
100	**100**	**ФСБЦ-11.1.02.05-0002 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III**	**м3**	**-0,18**	**1**	**-0,18**	**8 877,62**	**1,03**	**9 143,95**		**-1 645,91**
			Всего по позиции									**-1 645,91**
101	**101**	**ФСБЦ-11.1.03.06-0078 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II** Объем=0,432*1,02	**м3**	**0,44064**	**1**	**0,44064**	**10 082,68**	**1,62**	**16 333,94**		**7 197,39**
			Всего по позиции									**7 197,39**
102	**102**	**ФСБЦ-11.1.03.06-0070 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II**	**м3**	**0,0157**	**1**	**0,0157**	**10 082,68**	**1,62**	**16 333,94**		**256,44**
			Всего по позиции									**256,44**
103	**103**	**ФСБЦ-19.2.03.01-0190 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,31 до 0,5 м2**	**шт**	**3**	**1**	**3**	**3 060,73**	**1,16**	**3 550,45**		**10 651,35**
			Всего по позиции									**10 651,35**
104	**104**	**ФСБЦ-01.7.04.03-0001 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Задвижка накладная**	**шт**	**3**	**1**	**3**	**39,11**	**1,21**	**47,32**		**141,96**
			Всего по позиции									**141,96**
105	**105**	**ФСБЦ-01.7.04.09-0035 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм**	**шт**	**6**	**1**	**6**	**48,19**	**1,39**	**66,98**		**401,88**
			Всего по позиции									**401,88**
106	**106**	**ГЭСН09-05-001-01**	**Облицовка ворот стальным профилированным листом** Объем=(1,545*3) / 100	**100 м2**	**0,04635**	**1**	**0,04635**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,5937448					876,32
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	29,9	1,15	1,5937448			549,85		876,32
		2	ЭМ									18,91
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0179606					12,14
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,0069525			1 762,77		12,26
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,0069525			801,40		5,57
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,0110081			604,42		6,65
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,0110081			596,59		6,57
		4	М									7,75
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,1892		0,1014694			7,63		0,77
		01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0003		0,0000139	199 827,16	1,21	241 790,86		3,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0003		0,0000139	215 311,97	1,21	260 527,48		3,62
			Итого прямые затраты									**915,12**
			ФОТ									888,46
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					743,64
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					468,22
			Всего по позиции							**45 889,54**		**2 126,98**
107	**107**	**ФСБЦ-08.3.09.02-0044 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С8-1150-0,5**	**м2**	**5,0985**	**1**	**5,0985**	**587,13**	**0,87**	**510,80**		**2 604,31**
			Объем=4,635*1,1									
			Всего по позиции									**2 604,31**
108	**108**	**ГЭСН12-01-010-01**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**	**0,065214**	**1**	**0,065214**					
			Объем=(1.7892+2,4+2,3322) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,7328299					4 096,93
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,21992 (1,15*1,0608)	7,7328299			529,81		4 096,93
		2	ЭМ									22,23
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0220097					16,47
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,0163035			1 151,76		18,78
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,0163035			801,40		13,07
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,0057062			604,42		3,45
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,25	0,0057062			596,59		3,40
		4	М									3 097,23
		01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,260856	72,97	1,21	88,29		23,03
		08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0007826	149 930,17	0,87	130 439,25		102,08
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,037172			79 955,91		2 972,12
			Итого прямые затраты									**7 232,86**
			ФОТ									4 113,40
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					4 035,25
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					1 992,94
			Всего по позиции							**203 346,67**		**13 261,05**
109	**109**	**ФСБЦ-08.3.05.05-0051 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм**	**т**	**-0,037172**	**1**	**-0,037172**			**79 955,91**		**-2 972,12**
			Всего по позиции									**-2 972,12**
110	**110**	**ФСБЦ-08.3.05.05-1506 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм**	**м2**	**1,96812**	**1**	**1,96812**	**526,27**	**0,72**	**378,91**		**745,74**
			Объем=1,7892*1,1									
			Всего по позиции									**745,74**
111	**111**	**ФСБЦ-08.1.02.03-0091 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм**	**м**	**13,2**	**1**	**13,2**	**251,97**	**1,21**	**304,88**		**4 024,42**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									**4 024,42**
112	**112**	**ФСБЦ-12.1.03.02-1096 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Планка карнизная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 100х69 мм** Объем=4,6*3*1,1	**м**	**15,18**	**1**	**15,18**	**283,46**	**1,17**	**331,65**		**5 034,45**
			Всего по позиции									**5 034,45**
Устройство галстуков слуховых окон												
113	**113**	**ГЭСН12-01-010-01**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**	**0,0216**	**1**	**0,0216**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,5612464					1 356,97
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,21992 (1,15*1,0608)	2,5612464			529,81		1 356,97
		2	ЭМ									7,36
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00729					5,46
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,0054			1 151,76		6,22
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,0054			801,40		4,33
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,00189			604,42		1,14
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,25	0,00189			596,59		1,13
		4	М									1 025,86
		01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,0864	72,97	1,21	88,29		7,63
		08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0002592	149 930,17	0,87	130 439,25		33,81
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,012312			79 955,91		984,42
			Итого прямые затраты									**2 395,65**
			ФОТ									1 362,43
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					1 336,54
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					660,10
			Всего по позиции							**203 346,76**		**4 392,29**
Установка лестниц к слуховым окнам (3 шт)												
114	**114**	**ГЭСН10-01-052-02**	**Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки** Объем=0,8*1,15*3	**м2**	**2,76**	**1**	**2,76**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,94992					7 725,79
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,08	1,15	12,94992			596,59		7 725,79
		2	ЭМ									125,11
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,207					123,49
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,207			604,42		125,11
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,25	0,207			596,59		123,49
		4	М									58,69
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00025		0,00069	70 296,20	1,21	85 058,40		58,69
			Итого прямые затраты									**8 033,08**
			ФОТ									7 849,28
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					7 629,50
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					3 669,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**7 004,39**		**19 332,12**
115	**115**	**ФСБЦ-11.1.03.06-0078 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II** Объем=0,0404*3*1,02	**м3**	**0,123624**	**1**	**0,123624**	**10 082,68**	**1,62**	**16 333,94**		**2 019,27**
			Всего по позиции									**2 019,27**
116	**116**	**ФСБЦ-11.1.03.01-0062 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II**	**м3**	**0,00918**	**1**	**0,00918**	**16 496,03**	**1,05**	**17 320,83**		**159,01**
			Всего по позиции									**159,01**
Противопожарная перегородка												
117	**117**	**ГЭСН08-04-003-01**	**Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м**	**100 м2**	**0,2509**	**1**	**0,2509**					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)		чел.-ч			18,004584					9 298,65
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	62,4	1,15	18,004584			516,46		9 298,65
	2	ЭМ										395,21
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,3951675					285,85
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,3	1,25	0,0940875	251,77	1,64	412,90		38,85
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,3	1,25	0,0940875			801,40		75,40
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,48	1,25	0,15054			1 762,77		265,37
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,48	1,25	0,15054			801,40		120,64
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,48	1,25	0,15054			604,42		90,99
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,48	1,25	0,15054			596,59		89,81
	4	М										368,71
	01.7.03.01-0001	Вода		м3	0,0437		0,0109643	35,71	1,9	67,85		0,74
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия		кВт-ч	0,0976		0,0244878			7,63		0,19
	08.4.03.03-0031	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм		т	0,031		0,0077779	65 360,00	0,69	45 098,40		350,77
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021		т	0,0007		0,0001756			96 851,73		17,01
		Итого прямые затраты										**10 348,42**
		ФОТ										9 584,50
Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99					9 488,66
Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65					5 621,31
		Всего по позиции								**101 468,27**		**25 458,39**
118	**118**	**ФСБЦ-05.2.02.09-0013 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В2,5**	**м3**	**2,53409**	**1**	**2,53409**	**5 418,09**	**0,96**	**5 201,37**		**13 180,74**
			Всего по позиции									**13 180,74**
119	**119**	**ФСБЦ-04.3.02.13-0107 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100**	**т**	**0,053226**	**1**	**0,053226**	**5 740,85**	**1,76**	**10 103,90**		**537,79**
			Всего по позиции									**537,79**
120	**120**	**ГЭСН08-02-007-01**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,0204**	**1**	**0,0204**					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,323144					653,88
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	56,4	1,15	1,323144			494,19		653,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2	ЭМ									11,08
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,013005					8,96
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,23	1,25	0,005865			1 151,76		6,76
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,23	1,25	0,005865			801,40		4,70
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,00714			604,42		4,32
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	0,00714			596,59		4,26
			Итого прямые затраты									**673,92**
			ФОТ									662,84
		Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					656,21
		Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					388,76
			Всего по позиции							**84 259,31**		**1 718,89**
121	**121**	**ФСБЦ-08.1.02.17-0161 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм**	**м2**	**4,7672**	**1**	**4,7672**	**353,61**	**1,16**	**410,19**		**1 955,46**
			Всего по позиции									**1 955,46**
122	**122**	**ГЭСН09-04-013-01**	**Установка противопожарных дверей: однопольных глухих**	**м2**	**1,44**	**1**	**1,44**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,42792					2 167,17
		1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2,07	1,15	3,42792			632,21		2 167,17
		2	ЭМ									67,22
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,036					21,48
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,036			604,42		21,76
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,036			596,59		21,48
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,71	1,25	1,278			35,57		45,46
		4	М									663,65
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4908		0,706752			7,63		5,39
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,1008	155,63	0,94	146,29		14,75
		01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,003		0,00432	89 330,06	1,07	95 583,16		412,92
		14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,27		0,3888	478,28	1,24	593,07		230,59
			Итого прямые затраты									**2 919,52**
			ФОТ									2 188,65
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					1 831,90
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					1 153,42
			Всего по позиции							**4 100,58**		**5 904,84**
123	**123**	**ФСБЦ-07.1.01.01-0017 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1600 мм**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**11 376,72**	**1,4**	**15 927,41**		**15 927,41**
			Всего по позиции									**15 927,41**
124	**124**	**ФСБЦ-01.7.04.01-1005 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**1 868,99**	**1,4**	**2 616,59**		**2 616,59**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									**2 616,59**
125	**125**	**ГЭСНр53-01-024-01**	**Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий** Объем=11,8/1000	**т**	**0,0118**	**1**	**0,0118**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,957384					1 050,12
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	165,88		1,957384			536,49		1 050,12
		2	ЭМ									4,13
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,007906					4,72
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,16		0,001888	6,62	1,66	10,99		0,02
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,00236			604,42		1,43
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,00236			596,59		1,41
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,74		0,008732			35,57		0,31
		91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,47		0,005546			419,57		2,33
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,47		0,005546			596,59		3,31
		91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,92		0,010856	2,11	1,66	3,50		0,04
		4	М									53,65
		01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,009		0,0001062	148 198,02	0,94	139 306,14		14,79
		04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,54		0,006372	3 859,62	1,58	6 098,20		38,86
			Итого прямые затраты									**1 112,62**
			ФОТ									1 054,84
		Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					970,45
		Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					548,52
			Всего по позиции							**223 016,10**		**2 631,59**
126	**126**	**ФСБЦ-08.3.08.02-0058 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм**	**т**	**0,012272**	**1**	**0,012272**			**43 253,39**		**530,81**
			Всего по позиции									**530,81**
127	**127**	**ГЭСН13-03-002-04**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой поливинилацетатной фосфатирующей**	**100 м2**	**0,006**	**1**	**0,006**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,027048					18,30
		1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	3,92	1,15	0,027048			676,73		18,30
		2	ЭМ									0,27
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,000225					0,14
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,25	0,000075	6,62	1,66	10,99		
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,000075			1 714,40		0,13
		4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,000075			685,64		0,05
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,00015			604,42		0,09
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,00015			596,59		0,09
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12	1,25	0,0084	4,52	1,42	6,42		0,05
			Итого прямые затраты									**18,71**
			ФОТ									18,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					15,60
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					7,99
			Всего по позиции							**7 050,00**		**42,30**
128	**128**	**ГЭСН13-03-004-20**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой**	**100 м2**	**0,006**	**1**	**0,006**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,014697					8,28
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	1,15	0,014697			563,20		8,28
		2	ЭМ									0,21
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00015					0,09
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,25	0,000075	6,62	1,66	10,99		
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,000075			1 714,40		0,13
		4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,000075			685,64		0,05
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,000075			604,42		0,05
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,000075			596,59		0,04
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	1,25	0,004875	4,52	1,42	6,42		0,03
			Итого прямые затраты									**8,58**
			ФОТ									8,37
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					7,08
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					3,63
			Всего по позиции							**3 215,00**		**19,29**
129	**129**	**ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Эмаль ПФ-115**	**т**	**0,000054**	**1**	**0,000054**			**128 902,17**		**6,96**
			Всего по позиции									**6,96**
130	**130**	**ФСБЦ-14.5.01.05-0013 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**478,28**	**1,24**	**593,07**		**593,07**
			Всего по позиции									**593,07**
Утепление чердака												
131	**131**	**ГЭСН10-01-023-01**	**Укладка ходовых досок**	**100 м**	**1,158**	**1**	**1,158**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,647633					2 421,00
		1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3,49	1,15	4,647633			520,91		2 421,00
		2	ЭМ									239,13
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1737					127,34
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,1158			1 762,77		204,13
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08	1,25	0,1158			801,40		92,80
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,0579			604,42		35,00
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,0579			596,59		34,54
		4	М									65,01
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00066		0,0007643	70 296,20	1,21	85 058,40		65,01
			Итого прямые затраты									**2 852,48**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									2 548,34
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					2 476,99
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					1 191,35
			Всего по позиции							**5 631,11**		**6 520,82**
132	**132**	**ФСБЦ-11.1.03.06-0078 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II**	**м3**	**2,142**	**1**	**2,142**	**10 082,68**	**1,62**	**16 333,94**		**34 987,30**
			Всего по позиции									**34 987,30**
133	**133**	**ФСБЦ-11.1.03.06-0070 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II**	**м3**	**1,77174**	**1**	**1,77174**	**10 082,68**	**1,62**	**16 333,94**		**28 939,49**
			Всего по позиции									**28 939,49**
134	**134**	**ГЭСН12-01-013-07**	**Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты насухо**	**100 м2**	**5,5111**	**1**	**5,5111**					
		Прил.12.1 п.3.3.2	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты насухо в несколько слоев (К=N, гд N – количество слоев) ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=4									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			215,5426216					112 310,97
		2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	3,15	2,43984 (2*1,15*1,0608)	42,355537			485,29		20 554,72
		2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	12,88	2,43984 (2*1,15*1,0608)	173,1870846			529,81		91 756,25
		2	ЭМ									9 000,71
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			13,77775					10 138,50
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,07	2,5 (2*1,25)	0,9644425			1 151,76		1 110,81
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07	5 (2*2*1,25)	1,928885			801,40		1 545,81
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,27	2,5 (2*1,25)	3,7199925			1 762,77		6 557,49
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,27	5 (2*2*1,25)	7,439985			801,40		5 962,40
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	2,5 (2*1,25)	2,20444			604,42		1 332,41
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16	5 (2*2*1,25)	4,40888			596,59		2 630,29
			Итого прямые затраты									**131 450,18**
			ФОТ									122 449,47
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					120 122,93
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					59 326,77
			Всего по позиции							**56 413,40**		**310 899,88**
135	**135**	**ФСБЦ-12.2.05.10-0037 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 35-49 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)**	**м3**	**56,7633**	**1**	**56,7633**			**4 314,43**		**244 901,28**
			Всего по позиции									**244 901,28**
Водосточные трубы Вт1 (7 шт)												
136	**136**	**ГЭСНр58-01-041-02**	**Устройство металлической водосточной системы с автогидроподъемника: воронок**	**100 шт**	**0,07**	**1**	**0,07**					
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,4071512					836,10
		2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,41	1,0608	0,030445			485,29		14,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	18,54	1,0608	1,3767062			596,59		821,33
		2	ЭМ									661,70
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,651					445,73
		91.06.06-012	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	9,2		0,644			1 020,91		657,47
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	9,2		0,644			685,64		441,55
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,007			604,42		4,23
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,007			596,59		4,18
		4	М									17,92
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	8,02		0,5614			7,63		4,28
		01.7.15.08-0031	Заклепки вытяжные комбинированные (алюминий-сталь), диаметр 3,2 мм, длина 16 мм	100 шт	6,06		0,4242	26,57	1,21	32,15		13,64
			Итого прямые затраты									**1 961,45**
			ФОТ									1 281,83
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 153,65
		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					589,64
			Всего по позиции							**52 924,86**		**3 704,74**
137	**137**	**ФСЭМ-91.06.06-012 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Автогидроподъемники, высота подъема 18 м**	**маш.-ч**	**-0,644**	**1**	**-0,644**			**1 020,91**		**-1 699,53**
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
	137	ФСЭМ-91.06.06-012	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	-0,644		-0,644			1 020,91		-657,47
	137.1	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1		-0,644			685,64		-441,55
			Итого прямые затраты									**-1 099,02**
			ФОТ									-441,55
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					-397,40
		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					-203,11
			Всего по позиции									**-1 699,53**
138	**138**	**ФСЭМ-91.06.06-014 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Автогидроподъемники, высота подъема 28 м**	**маш.-ч**	**0,644**	**1**	**0,644**			**1 459,79**		**2 158,10**
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
	138	ФСЭМ-91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,644		0,644	912,37	1,6	1 459,79		940,10
	138.1	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1		0,644			801,40		516,10
			Итого прямые затраты									**1 456,20**
			ФОТ									516,10
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					464,49
		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					237,41
			Всего по позиции									**2 158,10**
139	**139**	**ФСБЦ-12.1.01.05-0003 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр воронки 350 мм, диаметр трубы 150 мм**	**шт**	**7**	**1**	**7**	**625,80**	**1,06**	**663,35**		**4 643,45**
			Всего по позиции									**4 643,45**
140	**140**	**ГЭСНр58-01-041-03**	**Устройство металлической водосточной системы с автогидроподъемника: колен**	**100 шт**	**0,16**	**1**	**0,16**					
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,8008141					1 068,49
		2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,31	1,0608	0,0526157			485,29		25,53
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	10,3	1,0608	1,7481984			596,59		1 042,96
		2	ЭМ									842,73
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,832					569,03
		91.06.06-012	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	5,1		0,816			1 020,91		833,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	5,1		0,816			685,64		559,48
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,016			604,42		9,67
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,016			596,59		9,55
		4	М									3,43
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,81		0,4496			7,63		3,43
			Итого прямые затраты									**2 483,68**
			ФОТ									1 637,52
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 473,77
		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					753,26
			Всего по позиции							**29 441,94**		**4 710,71**
141	**141**	**ФСЭМ-91.06.06-012 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Автогидроподъемники, высота подъема 18 м**	**маш.-ч**	**-0,816**	**1**	**-0,816**			**1 020,91**		**-2 153,43**
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
	141	ФСЭМ-91.06.06-012	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	-0,816		-0,816			1 020,91		-833,06
	141.1	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1		-0,816			685,64		-559,48
			Итого прямые затраты									**-1 392,54**
			ФОТ									-559,48
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					-503,53
		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					-257,36
			Всего по позиции									**-2 153,43**
142	**142**	**ФСЭМ-91.06.06-014 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Автогидроподъемники, высота подъема 28 м**	**маш.-ч**	**0,816**	**1**	**0,816**			**1 459,79**		**2 734,49**
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
	142	ФСЭМ-91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,816		0,816	912,37	1,6	1 459,79		1 191,19
	142.1	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1		0,816			801,40		653,94
			Итого прямые затраты									**1 845,13**
			ФОТ									653,94
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					588,55
		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					300,81
			Всего по позиции									**2 734,49**
143	**143**	**ФСБЦ-12.1.01.05-0051 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм**	**шт**	**16**	**1**	**16**	**234,29**	**1,06**	**248,35**		**3 973,60**
			Всего по позиции									**3 973,60**
144	**144**	**ГЭСНр58-01-041-04**	**Установка отметов металлической водосточной системы**	**100 шт**	**0,07**	**1**	**0,07**					
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,3219851					1 382,21
		2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,37	1,0608	0,0274747			485,29		13,33
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	30,9	1,0608	2,2945104			596,59		1 368,88
		2	ЭМ									4,65
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0077					4,59
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11		0,0077			604,42		4,65
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11		0,0077			596,59		4,59
		4	М									7,28
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	12,56		0,8792			7,63		6,71
		01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,103		0,00721	64,96	1,22	79,25		0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									**1 398,73**
			ФОТ									1 386,80
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 248,12
		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					637,93
			Всего по позиции							**46 925,43**		**3 284,78**
145	**145**	**ФСБЦ-12.1.01.05-0048 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Колено трубы сливное с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм**	**шт**	**7**	**1**	**7**	**352,38**	**1,06**	**373,52**		**2 614,64**
			Всего по позиции									**2 614,64**
146	**146**	**ГЭСНр58-01-041-01**	**Устройство металлической водосточной системы с автогидроподъемника: прямых звеньев труб**	**100 м**	**1,62**	**1**	**1,62**					
			Объем=162 / 100									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
	1		ОТ(ЗТ)	чел.-ч			20,3126228					11 972,95
		2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,76	1,0608	1,306057			485,29		633,82
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	11,06	1,0608	19,0065658			596,59		11 339,13
	2		ЭМ									9 079,52
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			9,072					6 181,18
		91.06.06-012	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	5,33		8,6346			1 020,91		8 815,15
		4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	5,33		8,6346			685,64		5 920,23
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,27		0,4374			604,42		264,37
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,27		0,4374			596,59		260,95
	4		М									67,45
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,46		7,2252			7,63		55,13
		01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,096		0,15552	64,96	1,22	79,25		12,32
			Итого прямые затраты									**27 301,10**
			ФОТ									18 154,13
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					16 338,72
		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					8 350,90
			Всего по позиции							**32 093,04**		**51 990,72**
147	**147**	**ФСЭМ-91.06.06-012 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Автогидроподъемники, высота подъема 18 м**	**маш.-ч**	**-8,6346**	**1**	**-8,6346**			**1 020,91**		**-22 786,90**
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
	147	ФСЭМ-91.06.06-012	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	-8,6346		-8,6346			1 020,91		-8 815,15
	147.1	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1		-8,6346			685,64		-5 920,23
			Итого прямые затраты									**-14 735,38**
			ФОТ									-5 920,23
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					-5 328,21
		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					-2 723,31
			Всего по позиции									**-22 786,90**
148	**148**	**ФСЭМ-91.06.06-014 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Автогидроподъемники, высота подъема 28 м**	**маш.-ч**	**8,6346**	**1**	**8,6346**			**1 459,79**		**28 935,35**
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15)(27,16м-15м=12,16м)(К=1+0,005*12,16=1,0608) ОЗП=1,0608; ТЗ=1,0608									
	148	ФСЭМ-91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	8,6346		8,6346	912,37	1,6	1 459,79		12 604,70
	148.1	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1		8,6346			801,40		6 919,77
			Итого прямые затраты									**19 524,47**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									6 919,77
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					6 227,79
		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					3 183,09
			Всего по позиции									**28 935,35**
149	**149**	**ФСБЦ-12.1.01.05-0068 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 3000 мм** Объем=162/3	**шт**	**54**	**1**	**54**	**1 366,57**	**1,06**	**1 448,56**		**78 222,24**
			Всего по позиции									**78 222,24**
150	**150**	**ФСБЦ-12.1.01.05-0025 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Хомут трубы металлический с двумя креплениями для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр хомута 150 мм**	**шт**	**162**	**1**	**162**	**111,73**	**1,06**	**118,43**		**19 185,66**
			Всего по позиции									**19 185,66**
Огнебиозащитное покрытие(по пректу2918,45м2)												
151	**151**	**ГЭСН26-02-018-02**	**Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251**	**100 м2**	**29,1845**	**1**	**29,1845**					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			59,7406715					31 651,21
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,78	1,15	59,7406715			529,81		31 651,21
		2	ЭМ									203,08
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0109442					6,05
		91.06.05-012	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,0001	1,25	0,0036481			358,65		1,31
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,0001	1,25	0,0036481			596,59		2,18
		91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0,0002	1,25	0,0072961	27,25	1,74	47,42		0,35
		4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,0002	1,25	0,0072961			529,81		3,87
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,86	1,25	31,3733375	4,52	1,42	6,42		201,42
			Итого прямые затраты									**31 860,34**
			ФОТ									31 657,26
		Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					27 636,79
		Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					14 799,77
			Всего по позиции							**2 545,77**		**74 296,90**
152	**152**	**ФСБЦ-14.2.06.01-0001 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Антисептик-антипирен (готовый раствор) для древесины, для внутренних работ по обработке чердачных помещений и скрытых деревянных конструкций зданий, плотность при 20 °С 1,15-1,17 г/см3, температура при обработке от +3 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +50 °С** Объем=0,5399133*1000*1,15	**кг**	**620,900295**	**1**	**620,900295**	**90,17**	**1,29**	**116,32**		**72 223,12**
			Всего по позиции									**72 223,12**
			Всего по разделу 2 Строительно-монтажные работы									**4 572 099,95**
			Итоги по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)									3 577 234,17
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									1 026 182,21
			Эксплуатация машин									53 635,54
			Оплата труда машинистов (Отм)									38 969,86
			Материалы									2 458 446,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Строительные работы									5 118 458,84
			в том числе:									
			оплата труда									1 026 182,21
			эксплуатация машин и механизмов									53 635,54
			оплата труда машинистов (Отм)									38 969,86
			материалы									2 458 446,56
			накладные расходы									1 018 943,33
			сметная прибыль									522 281,34
			Всего ФОТ (справочно)									1 065 152,07
			Всего накладные расходы (справочно)									1 018 943,33
			Всего сметная прибыль (справочно)									522 281,34
			Компенсация НДС при УСН									540 858,24
			Всего									**5 659 317,08**
			Понижающий коэффициент в соответствии с Договором - 7,990989258%									452 235,42
			Всего									**5 207 081,66**
			НДС - 5%									260 354,08
			ВСЕГО по акту									**5 467 435,74**
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									239 242,70
			Затраты труда рабочих				1950,8429838					
			Затраты труда машинистов				53,6554099					

СДАЛ:

Подрядчик: Открытое акционерное общество "Матмассыагропромстрой"

Генеральный директор _____ В.А.Грошев

М.П.

ПРИНЯЛ:

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»

Заместитель директора _____ К.Ф. Евдокимов

М.П.

Начальник отдела технического контроля _____ А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:

Ведущий специалист отдела технического контроля _____ Н.В. Неверов

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:

Специалист сметного отдела _____ С.Л. Борончиева

Представитель органов местного самоуправления:

_____ В.А. Сер

Уполномоченный представитель от собственников помещений: _____

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Заказчик (Генподрядчик): Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс -(3452) 393-107	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик): Открытое акционерное общество "Матмассыагропромстрой" 625055, Тюменская область, город Тюмень, ул. Пражская, д. 39, корп.1, телефон/факс -(3452) 459-048	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 18 (Ремонт крыши)		
(наименование, адрес)		
Объект: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 18		
(наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	29П/26
	дата	10.03.2026
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	08.09.2026	26.05.2026	08.09.2026

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01-01, Сдача отходов (строительного мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ

Основание: Шифр: 346.4-26-КР

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 63 139,48 руб.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу	Количество: коэффициенты	Количество: всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость, руб.: на единицу измерения в базисном уровне цен	Сметная стоимость, руб.: индекс	Сметная стоимость, руб.: на единицу измерения в текущем уровне цен	Сметная стоимость, руб.: коэффициенты	Сметная стоимость, руб.: всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Перевозка мусора на полигон ТБО												
1	**1**	**47-1 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную**	**1т груза**	**11,244**	**1**	**11,244**			**1 292,67**		**14 534,78**
			Всего по позиции									**14 534,78**
2	**2**	**02-15-1-01-0035 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км**	**1т груза**	**11,244**	**1**	**11,244**			**486,77**		**5 473,24**
			Всего по позиции									**5 473,24**
3	**3**	**Договор №237/2026тм от 27.11.2025; УПД№314 от 31.08.2026; п/п №791 от 07.09.2026**	**Сдача (отходов) мусора на полигон ТБО после демонтажных работ**	**т**	**11,244**	**1**	**11,244**			**3 305,76**		**37 169,97**
			Всего по позиции									**37 169,97**
			Всего по разделу 1 Перевозка мусора на полигон ТБО									**57 177,99**
			Итоги по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)									57 177,99
			в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Материалы									37 169,97
			Перевозка									20 008,02
			Строительные работы									20 008,02
			Перевозка									20 008,02
			Прочие затраты									37 169,97
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ									37 169,97
			в том числе:									
			материалы									37 169,97
			Компенсация НДС при УСН									8 177,39
			Всего									**65 355,38**
			Понижающий коэффициент в соответствии с Договором - 7,990989258%									5 222,54
			Всего									**60 132,84**
			НДС - 5%									3 006,64
			ВСЕГО по акту									**63 139,48**
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									37 169,97

СДАЛ:

Подрядчик: Открытое акционерное общество "Матмассынефтепромстрой"

Генеральный директор _____ В.А.Грошев

М.П.

ПРИНЯЛ:

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»

Заместитель директора _____ К.Ф. Евдокимов

М.П.

Начальник отдела технического контроля _____ А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:

Ведущий специалист отдела технического контроля _____ Н.В. Неверов

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:

Специалист сметного отдела _____ С.Л. Борончиева

Представитель органов местного самоуправления:

_____ В.А. Сиров

Уполномоченный представитель от собственников помещений: _____

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Заказчик (Генподрядчик): Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс -(3452) 393-107	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик): Открытое акционерное общество "Матмассыагропромстрой" 625055, Тюменская область, город Тюмень, ул. Пражская, д. 39, корп.1, телефон/факс -(3452) 459-048	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 18 (Ремонт крыши)		
(наименование, адрес)		
Объект: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 18		
(наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	29П/26
	дата	10.03.2026
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	08.09.2026	26.05.2026	08.09.2026

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01-02, Испытание ограждения кровли

Основание: Шифр: 346.4-26-КР

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 5 110,26 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Испытание ограждения кровли												
1	**1**	**ТЦ_72_7202225708_18.03.2026_10.1 Акт №16 от 07.09.2026; п/п №768 от 31.08.2026**	**Испытание ограждения кровли**	**м**	**110,2**	**1**	**110,2**			**48,00**		**5 289,60**
			Всего по позиции									**5 289,60**
			Всего по разделу 1 Испытание ограждения кровли									**5 289,60**
			Итоги по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)									5 289,60
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									5 289,60
			Прочие затраты									5 289,60
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ									5 289,60
			в том числе:									
			оплата труда									5 289,60
			Всего ФОТ (справочно)									5 289,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего									**5 289,60**
			Понижающий коэффициент в соответствии с Договором - 7,990989258%									422,69
			Всего									**4 866,91**
			НДС - 5%									243,35
			ВСЕГО по акту									**5 110,26**

СДАЛ:

Подрядчик: Открытое акционерное общество "Матмассыагропромстрой"

Генеральный директор _____ В.А.Грошев

М.П.

ПРИНЯЛ:

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»

Заместитель директора _____ К.Ф. Евдокимов

М.П.

Начальник отдела технического контроля _____ А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:

Ведущий специалист отдела технического контроля _____ Н.В. Неверов

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:

Специалист сметного отдела _____ С.Л. Борончиева

Представитель органов местного самоуправления:

_____

Уполномоченный представитель от собственников помещений: _____