АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонтом элементов жилого здания

г. Тобольск « 04 » сентября 2026 г.
местонахождение дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

в составе

решением (приказом) № 0410/1-ОД от « 28 » августа 20 26 г.
дата

Председателя представителя Заказчика Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:

представитель Заказчика Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Биро В.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя органа исполнительной власти и (или) органа местного самоуправления Представитель Департамента ЖКХ ТО
Заместитель директора Департамента городского хозяйства Администрации г. Тобольска Кислицина Е.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-подрядчика Директор ООО СК «Монолит Строй» Имамов В.Р.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом Заместитель директора ООО «Вега» Лопаносов О.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников помещений (в соответствие с решением общего собрания собственников)

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному **ремонту крыши** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 8, д. 16
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО СК «Монолит Строй»
наименование организации
в соответствии с договором № 94П/24 от 11.10.2024 г.
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО СК «Монолит Строй»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ (дата заключения договора) 11.10.2024 г.
дата, месяц, год

Плановое окончание работ (дата окончания работ по договору) 01.06.2026 г.
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ (дата подписания всеми уполномоченными лицами завершающего акта о приемке выполненных работ по форме КС-2) 26.08.2026
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работы по капитальному **ремонту крыши** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 8, д. 16

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом
Работы по капитальному **ремонту крыши** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 8, д. 16

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Председатель рабочей комиссии	подпись	расшифровка подписи
Члены комиссии	подпись	расшифровка подписи
	подпись	расшифровка подписи
	подпись	расшифровка подписи
	подпись	расшифровка подписи
	подпись	расшифровка подписи
	подпись	расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель органа местного самоуправления	Заместитель директора Департамента городского хозяйства Администрации г. Тобольска должность	подпись	Кислицина Е.В. расшифровка подписи

Представитель Департамента ЖКХ ТО уведомлен о дате и времени приемки выполненных работ. Не явился

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322001
Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс - 393-107	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс		
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью СК «Монолит Строй» 625035, Тюменская область, город Тюмень, ул. Республики, д. 204, корп.1, офис 308. телефон: 8922-423-92-82	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс		
Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 8, д. 16. (Ремонт крыши)	по ОКПО	
наименование, адрес		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	94П/24
	дата	11.10.2024
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	26.08.2026	11.10.2024	26.08.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		19 087 953,21	18 457 171,19	5 446 192,65
1	Ремонт крыши		19 087 953,21	18 457 171,19	5 446 192,65

Итого	5 446 192,65
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0%	-
Всего с учетом снижения	**5 446 192,65**
в том числе НДС 5%	259 342,51

Сумма начисленной неустойки, руб. _____

Основание _____

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб. _____

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.) _____ О.М. Буй

М П

Подрядчик:
Генеральный директор ООО СК «Монолит Строй» _____ В.Р. Имамов

М П

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
	по ОКПО	
Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс - 393-107 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью СК «Монолит Строй» 625035, Тюменская область, город Тюмень, ул. Республики, д. 204, корп.1, офис 308, телефон: 8922-423-92-82 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 8, д. 16 (Ремонт крыши) (наименование, адрес)		
Объект: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр.8, д.16 (наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	94П/24
	дата	11.10.2024
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	26.08.2026	10.06.2026	26.08.2026

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, ремонт крыши

Основание: 2024.12Р-09

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 5 446 192,65 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Перевозки												
1	8	ГЭСНр69-01-015-01	**Затаривание строительного мусора в мешки**	т	155,355	1	155,355					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			160,01565					57 208,80
		1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03		160,01565			357,52		57 208,80
		4	М									83 517,92
		01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		31,071	1 828,55	1,47	2 687,97		83 517,92
			Итого прямые затраты									140 726,72
			ФОТ									57 208,80
		Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					52 632,10
		Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					25 171,87
			Всего по позиции							1 406,65		218 530,69
2	9	47-1	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную**	т	180,3	1	180,3			1 098,58		198 073,97
			Всего по позиции									198 073,97
3	10	02-15-1-01-0012 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2024 года.xlsx	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км**	1т груза	180,3	1	180,3			213,17		38 434,55
			Всего по позиции									38 434,55
4	11	Счет-фактура № 98,99 от 31.07.2026 г,ИП Маньшкина Ирина Рафиковна КА п.1	**Стоимость услуг по захоронению отходов, не относящихся к твердым комунальным отходам (включая строительные отходы)**	тн	180,3	1	180,3			3 360,86		605 963,06

(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость прочих работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Цена=4033.03/1.2									
			Всего по позиции									**605 963,06**
			Всего по разделу 2 Перевозки									**1 061 002,27**
Раздел 3. Кровля												
основная кровля												
5	12	ГЭСН26-01-039-01	**Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3**	**44,9**	**1**	44,9					
		Прил.26.2	При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75									
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			427,5378					197 945,73
		1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	10,58	0,9 ((1+(0,75-1)+(1,15-1)))	427,5378			462,99		197 945,73
		2	ЭМ									19 354,82
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			30,86875					14 788,60
		91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,65	1,25	36,48125			16,96		618,72
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,55	1,25	30,86875	477,92	1,27	606,96		18 736,10
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	**чел.-ч**	0,55	1,25	30,86875			479,08		14 788,60
			Итого прямые затраты									**232 089,15**
			ФОТ									212 734,33
		Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					185 717,07
		Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					99 453,30
			Всего по позиции							**11 520,26**		**517 259,52**
6	**12.1**	**ФСБЦ-12.2.05.09-0058**	**Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,029 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,25 МПа, прочность при изгибе не менее 0,25 МПа, толщина 50 мм**	**м3**	**37,1076**	**1**	**37,1076**	**6 192,46**	**1,42**	**8 793,29**		**326 297,89**
			(Материалы для строительных работ)									
			Всего по позиции									326 297,89
7	13	ТЦ_12.0.00.00_77_7709331654_04.12.2024_02_6.1 **(Счет-фактура №02/03 от 02.03.2026 г., ИП Зольников И.В.) КА п.6.1**	**Плиты теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ LOGICPIR SLOPE-3,4% (J) СХМ/СХМ Г4 1200х600х10-50**	**м2**	**165,546**	**1**	**165,546**			1 224,52	**1,02**	**206 768,68**
			(Полы)									
		421/пр_2020_п.92_пп.а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции									**206 768,68**
8	14	ТЦ_12.0.00.00_77_7709331654_09.12.2024_02_9.1 **(Счет-фактура №02/03 от 02.03.2026 г., ИП Зольников И.В.) КА п.9.1**	**Экструзионный пенополистирол (XPS) ТЕХНОНИКОЛЬ Carbon Prof Slope 4,2 % 1200х600х10/35 мм, элемент J**	**м2**	**51,918**	**1**	**51,918**			3 843,75	**1,02**	**203 551,01**
			(Полы)									
		421/пр_2020_п.92_пп.а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции									203 551,01
9	15	ГЭСН12-01-028-02	**Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона**	100 м2	7,896	1	7,896					
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			48,398532					21 369,89
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	5,33	1,15	48,398532			441,54		21 369,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ									820,70
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4935					285,12
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0987			1 038,51		102,50
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,0987			643,54		63,52
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,1974			1 662,67		328,21
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,25	0,1974			643,54		127,03
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,1974	477,92	1,27	606,96		119,81
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,1974			479,08		94,57
		91.17.04-001	Автоматы сварочные для полимерных покрытий, мощность 4,6 кВт	маш.-ч	0,45	1,25	4,4415	42,84	1,42	60,83		270,18
			4 М									52 800,32
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,5876		12,5356896			6,54		81,98
		01.7.15.07-0013	Дюбели полипропиленовые тарельчатые кровельные, диаметр 50 мм, длина 150 мм	100 шт	4		31,584	819,09	1,3	1 064,82		33 631,27
		01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,4		3,1584	261,09	1,3	339,42		1 072,02
		01.7.15.14-0301	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм	100 шт	4		31,584	422,70	1,3	549,51		17 355,72
		14.5.09.07-0022	Растворитель № 646	т	0,0009		0,0071064	67 231,42	1,38	92 779,36		659,33
			Итого прямые затраты									75 276,03
			ФОТ									21 655,01
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					21 243,56
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					10 491,85
			Всего по позиции							13 552,61		**107 011,44**
10	**15.1**	**ФСБЦ-01.7.12.05-0134**	**Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2**	**м2**	**868,56**	**1**	**868,56**	**125,78**	**1,21**	**152,19**		**132 186,15**
			(Материалы для строительных работ)									
			Всего по позиции									**132 186,15**
11	**15.2**	**ФСБЦ-12.1.02.10-1322**	**Мембрана кровельная гидроизоляционная из термопластичного полиолефина (ТПО), армированная стеклохолстом, пожарно-технические характеристики РП1, Г4, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 °С, толщина 1,2 мм**	**м2**	**912,7776**	**1**	**912,7776**	**1 258,82**	**0,99**	**1 246,23**		**1 137 530,83**
			(Материалы для строительных работ)									
			Всего по позиции									**1 137 530,83**
12	**16**	**ГЭСН20-02-012-01**	**Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм**	**шт**	**36**	**1**	**36**					
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			109,71					46 676,12
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,65	1,15	109,71			425,45		46 676,12
			2 ЭМ									376,78
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,45					215,59
		91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,66	1,25	29,7	2,36	1,48	3,49		103,65
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,45	477,92	1,27	606,96		273,13
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,45			479,08		215,59
			4 М									1 841,03
		01.1.01.09-0026	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм	т	0,00005		0,0018	286 707,85	1,58	452 998,40		815,40
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,03		1,08	174,93	1,21	211,67		228,60
		01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,115		4,14	138,50	1,39	192,52		797,03
			Итого прямые затраты									**49 109,52**
			ФОТ									46 891,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					51 065,07
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					28 697,73
			Всего по позиции							3 579,79		128 872,32
13	17	ТЦ_12.0.00.00_72_5902240063_14.11.2024_02_2.2 (Счет-фактура №06/07 от 06.07.2026 г., ИП Зольников Иван Викторович) КА п.2.2	**Аэратор ТП-71.100**	**шт**	**36**	1	36			898,33	1,02	32 986,68
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		421/пр_2020_п.92_пп.а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции									32 986,68
14	18	**ГЭСН10-01-023-01**	**Укладка ходовых досок**	**100 м**	**2,814**	1	2,814					
			без стоимости материалов МАТ=0 к расх.									
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,293989					4 724,28
		1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3,49	1,15	11,293989			418,30		4 724,28
		2	ЭМ									553,28
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4221					248,50
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,2814			1 662,67		467,88
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08	1,25	0,2814			643,54		181,09
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,1407	477,92	1,27	606,96		85,40
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,1407			479,08		67,41
		4	М									0,00
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00066	0		70 296,20	1,3	91 385,06		
			Итого прямые затраты									5 526,06
			ФОТ									4 972,78
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					4 833,54
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					2 324,77
			Всего по позиции							4 507,59		12 684,37
15	19	**ТЦ_12.0.00.00_77_7709331654_04.12.2024_02_5.1 (Счет-фактура №06/07 от 06.07.2026 г., ИП Зольников Иван Викторович) КА п.5.1**	**ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожка серая 0,6*0,6м (50 шт/упак)**	**шт**	**469**	1	469			1 063,55	1,02	508 781,05
			(Деревянные конструкции)									
		421/пр_2020_п.92_пп.а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции									508 781,05
примыкания кровли												
16	22	ГЭСН12-01-030-01	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию	10 м2	2,25	1	2,25					
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			108,5715					46 191,74
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41,96	1,15	108,5715			425,45		46 191,74
		4	М									2 897,42
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	80		180			6,54		1 177,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг	13,2		29,7	44,55	1,3	57,92		1 720,22
			Итого прямые затраты									49 089,16
			ФОТ									46 191,74
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					45 314,10
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					22 379,90
			Всего по позиции							51 903,63		116 783,16
17	22.1	ФСБЦ-12.1.02.10-1322	**Мембрана кровельная гидроизоляционная из термопластичного полиолефина (ТПО), армированная стеклохолстом, пожарно-технические характеристики РП1, Г4, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 °С, толщина 1,2 мм**	м2	22,725	1	22,725	1 258,82	0,99	1 246,23		28 320,58
			(Материалы для строительных работ)									
			Всего по позиции									28 320,58
18	22.2	ФСБЦ-14.5.01.06-0014	**Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций**	кг	10,485	1	10,485	536,09	1,18	632,59		6 632,71
			(Материалы для строительных работ)									
			Всего по позиции									6 632,71
			Всего по разделу 3 Кровля									3 465 666,39
Раздел 6. Фановые трубы												
19	34	ГЭСН16-04-001-02	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм**	100 м	0,25	1	0,25					
		421/пр_2020_п.58_пп.б	**При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25**									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,1					7 943,42
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	56	1,15	16,1			493,38		7 943,42
		2	ЭМ									23,92
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,021875					13,04
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,009375			1 038,51		9,74
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,009375			643,54		6,03
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,00625			1 662,67		10,39
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,25	0,00625			643,54		4,02
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,00625	477,92	1,27	606,96		3,79
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,00625			479,08		2,99
		4	М									134,70
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,57		0,3925	35,71	1,24	44,28		17,38
		01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,00266		0,000665	145 801,49	1,21	176 419,80		117,32
			Итого прямые затраты									8 115,08
			ФОТ									7 956,46
		Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					8 664,58
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					4 869,35
			Всего по позиции							86 596,04		21 649,01
20	34.1	ФСБЦ-24.3.02.02-1051	**Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 110х3,4 мм, длина 2,0 м**	шт	24,95	1	24,95	406,46	1,34	544,66		13 589,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Материалы для строительных работ)									
			Всего по позиции									13 589,27
			Всего по разделу 6 Фановые трубы									35 238,28
Раздел 7. вент.шахты												
ВШ1 (36 шт)												
21	35	ГЭСН09-03-039-06	**Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг**	т	0,683788	1	0,683788					
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			91,2173192					43 700,39
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	116	1,15	91,2173192			479,08		43 700,39
		2	ЭМ									1 777,62
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,854735					409,49
		91.06.03-578	Лебедки электрические канатные, тяговое усилие 14,71 кН (1,5 т)	маш.-ч	23,2	1,25	19,829852	9,09	1,48	13,45		266,71
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1	1,25	0,854735	477,92	1,27	606,96		518,79
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1	1,25	0,854735			479,08		409,49
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	37,54	1,25	32,0867519			30,92		992,12
		4	М									1 520,34
		01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,6		1,7778488	114,64	0,78	89,42		158,98
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,78		0,5333546	41,38	1,49	61,66		32,89
		01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	3		2,051364	142,68	1,02	145,53		298,54
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	6		4,102728	174,93	1,21	211,67		868,42
		08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0127868	307,84	1,02	314,00		4,02
		08.3.11.01-1100	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П	т	0,0019		0,0012992			65 085,18		84,56
		14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,0003		0,0002051	51 280,15	1,63	83 586,64		17,14
		14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0004103	98 526,45	1,38	135 966,50		55,79
			Итого прямые затраты									47 407,84
			ФОТ									44 109,88
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					36 919,97
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					23 245,91
			Всего по позиции							157 320,28		**107 573,72**
22	35.1	ФСБЦ-07.2.07.04-0007	**Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката** (Материалы для строительных работ)	т	0,683788	1	0,683788	105 278,81	1,26	132 651,30		90 705,37
			Всего по позиции									90 705,37
23	36	ГЭСН09-05-001-01	**Облицовка ворот стальным профилированным листом**	100 м2	0,648	1	0,648					
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,28148					9 838,16
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	29,9	1,15	22,28148			441,54		9 838,16
		2	ЭМ									255,02
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2511					136,28
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,0972			1 662,67		161,61
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,0972			543,54		62,55
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,1539	477,92	1,27	606,96		93,41
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,1539			479,08		73,73
		4	М									120,19
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,1892		1,4188016			6,54		9,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0003		0,0001944	199 827,16	1,3	259 775,31		50,50
		01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0003		0,0001944	239 032,39	1,3	310 742,11		60,41
			Итого прямые затраты									10 349,65
			ФОТ									9 974,44
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					8 348,61
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					5 256,53
			Всего по позиции							36 967,27		23 954,79
24	36.1	ФСБЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,267624	1	0,267624			89 011,60		23 821,64
			(Материалы для строительных работ)									
			Всего по позиции									23 821,64
ВШ2 (18 шт)												
25	37	ГЭСН09-03-039-06	**Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг**	т	0,397101	1	0,397101					
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			52,9732734					25 378,44
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	116	1,15	52,9732734			479,08		25 378,44
		2	ЭМ									1 032,33
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4963763					237,80
		91.06.03-578	Лебедки электрические канатные, тяговое усилие 14,71 кН (1,5 т)	маш.-ч	23,2	1,25	11,515929	9,09	1,48	13,45		154,89
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1	1,25	0,4963763	477,92	1,27	606,96		301,28
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1	1,25	0,4963763			479,08		237,80
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	37,54	1,25	18,6339644			30,92		576,16
		4	М									882,92
		01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,6		1,0324626	114,64	0,78	89,42		92,32
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,78		0,3097388	41,38	1,49	61,66		19,10
		01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	3		1,191303	142,68	1,02	145,53		173,37
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	6		2,382606	174,93	1,21	211,67		504,33
		08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0074258	307,84	1,02	314,00		2,33
		08.3.11.01-1100	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П	т	0,0019		0,0007545			65 085,18		49,11
		14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,0003		0,0001191	51 280,15	1,63	83 586,64		9,96
		14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0002383	98 526,45	1,38	135 966,50		32,40
			Итого прямые затраты									27 531,49
			ФОТ									25 616,24
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					21 440,79
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					13 499,76
			Всего по позиции							157 320,28		62 472,04
26	37.1	ФСБЦ-07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,397101	1	0,397101	105 278,81	1,26	132 651,39		52 675,96
			(Материалы для строительных работ)									
			Всего по позиции									52 675,96
27	38	ГЭСН09-05-001-01	**Облицовка ворот стальным профилированным листом**	100 м2	0,4806	1	0,4806					
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,525431					7 296,64
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	29,9	1,15	16,525431			441,54		7 296,64
		2	ЭМ									189,14
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1862325					101,07
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,07209			1 662,67		119,86
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,07209			643,54		46,39
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,1141425	477,92	1,27	606,96		69,28
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,1141425			479,08		54,68
		4	М									89,15
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,1892		1,0521295			6,54		6,88
		01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0003		0,0001442	199 827,16	1,3	259 775,31		37,46
		01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0003		0,0001442	239 032,39	1,3	310 742,11		44,81
			Итого прямые затраты									**7 676,00**
			ФОТ									7 397,71
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					6 191,88
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					3 898,59
			Всего по позиции							**36 967,27**		**17 766,47**
28	**38.1**	**ФСБЦ-08.3.05.05-0051**	**Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм**	**т**	**0,1984878**	**1**	**0,1984878**			**89 011,60**		**17 667,72**
			(Материалы для строительных работ)									
			Всего по позиции									**17 667,72**
окраска												
29	**39**	**ГЭСН13-03-002-04**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**	**0,87583**	**1**	**0,87583**					
		ТЧ.п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,8133216					3 076,00
		1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31	1,25 ((1+(1,1-1)+(1,15-1)))	5,8133216			529,13		3 076,00
		2	ЭМ									33,00
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0218958					11,27
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,25	0,0109479	6,62	1,48	9,80		0,11
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0109479			1 636,48		17,92
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,0109479			550,58		6,03
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0109479	477,92	1,27	606,96		6,64
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0109479			479,08		5,24
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12	1,25	1,226162			6,79		8,33
		4	М									796,44
		14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,0078825	51 280,15	1,63	83 586,64		658,87
		14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,0013137	75 885,63	1,38	104 722,17		137,57
			Итого прямые затраты									3 916,71
			ФОТ									3 087,27
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					2 611,83
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					1 338,33
			Всего по позиции							8 982,19		**7 866,87**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	40	ГЭСН13-03-004-26	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115**	100 м2	0,87583	1	0,87583					
		ТЧ.п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,6637948					2 109,25
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2,5 ((1+(1,1-1)+(1,15-1))*2)	4,6637948			452,26		2 109,25
		2	ЭМ									58,99
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0437916					22,55
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2,5 (1,25*2)	0,0218958	6,62	1,48	9,80		0,21
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2,5 (1,25*2)	0,0218958			1 636,48		35,83
		4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,5 (1,25*2)	0,0218958			550,58		12,06
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2,5 (1,25*2)	0,0218958	477,92	1,27	606,96		13,29
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5 (1,25*2)	0,0218958			479,08		10,49
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2,5 (1,25*2)	1,4232238			6,79		9,66
		4	М									1 795,39
		14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,0157649	60 045,35	1,68	100 876,19		1 590,30
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	2,452324	60,60	1,38	83,63		205,09
			Итого прямые затраты									**3 986,18**
			ФОТ									2 131,80
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					1 803,50
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					924,14
			Всего по позиции							**7 665,67**		**6 713,82**
			Всего по разделу 7 вент.шахты									411 218,40
			Итоги по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)									4 284 786,71
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									473 458,86
			Эксплуатация машин									24 475,60
			Оплата труда машинистов (Отм)									16 469,31
			Материалы									3 533 874,42
			Перевозка									236 508,52
			Строительные работы									4 367 162,28
			Строительные работы									4 130 653,76
			в том числе:									
			оплата труда									473 458,86
			эксплуатация машин и механизмов									24 475,60
			оплата труда машинистов (Отм)									16 469,31
			материалы									2 927 911,36
			накладные расходы									446 786,60
			сметная прибыль									241 552,03
			Перевозка									236 508,52
			Прочие затраты									605 963,06
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ									605 963,06
			в том числе:									
			материалы									605 963,06
			Всего									4 973 125,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего ФОТ (справочно)									489 928,17
			Всего накладные расходы (справочно)									446 786,60
			Всего сметная прибыль (справочно)									241 552,03
			Компенсация НДС при УСН									473 067,31
			ВСЕГО по акту									5 446 192,65
			В том числе НДС 5%									259 342,51
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									1 558 050,48
			Затраты труда рабочих				1075,102091					
			Затраты труда машинистов				34,1103562					

СДАЛ:

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью СК «Монолит Строй»

Генеральный директор _____ В.Р. Имамов

М.П.

ПРИНЯЛ:

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Заместитель директора _____ К.Ф. Евдокимов

М.П.

Начальник отдела технического контроля _____ А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:

Главный специалист отдела технического контроля _____ В.В. Биро

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:

Специалист сметного отдела _____ Е.А. Мухартова

Представитель органов местного самоуправления:

Заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города Тобольска _____ Е.В. Кислицина

Уполномоченный представитель от собственников помещений: _____