Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322001
Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07	по ОКПО	31439008
организация, адрес, телефон, факс		
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Хорс», 625513, Тюменская область, с. Борки, ул. Полевая, д. 3, телефон – 8 999-548-40-42	по ОКПО	32141676
организация, адрес, телефон, факс		
Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул.Рижская, д. 62, к.2 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)	по ОКПО	
наименование, адрес		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	62П/25
	дата	12.05.2025
	Вид операции	

	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
			с	по
СПРАВКА	1	01.07.2026	01.09.2025	01.07.2026

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 229 367,61	1 229 367,61	1 229 367,61
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		1 229 367,61	1 229 367,61	1 229 367,61

Итого	1229 367,61
Понижающий коэффициент в соответствии с договором 0%	-
Итого с учетом снижения	1229 367,61
НДС 5%	61 468,38
Всего с учетом снижения, в том числе НДС	**1290 835,99**
Сумма начисленной неустойки, руб.	

Основание _____

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб. _____

Заказчик:
Директор,НО "ФКР ТО" _____ К.И. Самосватов

М П

Подрядчик:
Генеральный директор ООО «ХОРС» _____ А.Н. Королев
М П

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХОРС» ОГРН 1147232018394 ИНН 7224053040 г. ТЮМЕНЬ

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонтом элементов многоквартирного дома

г. Тюмень « 01 » июля 2026 г.
местонахождение дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом)№ 0257-ОД от «18» июня 2026 г. в составе
дата

Председателя представителя Заказчика Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа исполнительной власти и органа местного самоуправления Представитель Департамента ЖКХ ТО
Представитель МКУ «СТК» Волков Р.А.
должность, фамилия, имя, отчество

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.

представитель Регионального оператора Ведущий специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Зиндяев К.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом Представитель ООО УК «Единство» Казанцев О.В.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников помещений (в соответствие с решением общего собрания собственников, при отсутствии принятого решения-представитель ОМС)
фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя подрядной организации Директор ООО «ХОРС» Королев А.Н.
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному **ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 62, корп. 2
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «ХОРС»
наименование организации
в соответствии с договором 62П/25 от 12.05.2025
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «ХОРС»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ (дата заключения договора) 12.05.2025
дата, месяц, год

Плановое окончание работ (дата окончания работ по договору) 01.06.2026
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ (дата подписания всеми уполномоченными лицами завершающего акта о приемке выполненных работ по форме КС-2) 01.07.2026
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 62, корп. 2

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 62, корп. 2

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Председатель рабочей комиссии	подпись	расшифровка подписи
Члены комиссии	подпись	расшифровка подписи
	подпись	расшифровка подписи
	подпись	расшифровка подписи
	подпись	расшифровка подписи
	подпись	расшифровка подписи
	подпись	расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:

подпись	расшифровка подписи

Представитель «Департамента ЖКХ ТО» не явился. Уведомлен о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

18.06.2026 № 01-17-26/06257

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки

Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A505680204927136D5494BF5F96B4B7E
Владелец: **Токарева Ольга Анатольевна**
Действителен: с 22.12.2025 по 17.03.2027

Заместитель директора О.А. Токарева

Приложение 3 к письму от №

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 62, корп. 2 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)
Дата, время приемки:	01.07.2026 10 часов 00 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 62П/25 от 12.05.2025
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 62, корп. 2

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Зиндяев К.В., Ведущий специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	МКУ «Служба технического контроля»
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО УК «Единство» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – (3452) 393-107	по ОКПО	31439008
Подрядчик (Субподрядчик) Общество с ограниченной ответственностью «Хорс», 625513, Тюменская область, с. Борки, ул. Полевая, д. 3, телефон – 8 999-548-40-42	по ОКПО	32141676
Стройка Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 62, к.2 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)		
Объект Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 62, к.2		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	62П/25
	дата	12.05.2025
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	01.07.2026	01.09.2025	01.07.2026

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения

Основание: 9-62П-25

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1 234 925,73 руб.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу	Количество: коэффициенты	Количество: всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость, руб.: на единицу измерения в базисном уровне цен	Сметная стоимость, руб.: индекс	Сметная стоимость, руб.: на единицу измерения в текущем уровне цен	Сметная стоимость, руб.: коэффициенты	Сметная стоимость, руб.: всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт системы электроснабжения												
Демонтажные работы												
1	1	**ГЭСНм08-03-572-07 Демонтаж**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**					
		648/пр_2022_п.145_т.3_стр.4_стб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,472					1 424,79
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4,12	0,3	2,472			576,37		1 424,79
		2 ЭМ										527,34
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,444					291,14
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16	маш.-ч	0,37	0,3	0,222			1 656,89		367,83
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,37	0,3	0,222			751,79		166,90
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	0,3	0,222			638,46		141,74
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37	0,3	0,222			559,66		124,24
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки,	маш.-ч	0,9	0,3	0,54			32,91		17,77
		4 М										0,00

		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,3	0		155,63	0,95	147,85		
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06	0		174,93	1,16	202,92		
		07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления	т	0,03	0		105 278,81	1,29	135 809,66		
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05	0		79,88	1,73	138,19		
			Итого прямые затраты									**2 243,27**
	1.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2				0,3	28,50
			ФОТ									1 715,93
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 664,45
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					875,12
			Всего по позиции							**2 405,67**		**4 811,34**
2	**2**	**ГЭСНм08-03-599-03 Демонтаж**	**Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка свыше 15 до 25 кг**	**шт**	**9**	**1**	**9**					
		648/пр_2022_п.145_т.3_стр.4_стб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,422					6 006,93
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	3,86	0,3	10,422			576,37		6 006,93
		2	ЭМ									168,69
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,135					91,11
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16	маш.-ч	0,03	0,3	0,081			1 656,89		134,21
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	0,3	0,081			751,79		60,89
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,3	0,054			638,46		34,48
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	0,3	0,054			559,66		30,22
		4	М									0,00
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0656	0				6,95		
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	3,25	0		5,87	0,97	5,69		
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,04	0		41,71	1,27	52,97		
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,2	0		79,88	1,73	138,19		
		20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	0		944,69	1,4	1 322,57		
		20.5.04.09-0002	Сжимы типа У731М для магистральных и	100 шт	0,04	0		1 991,74	1,63	3 246,54		
		24.3.01.01-0005	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная,	кг	0,196	0		196,41	1,26	247,48		
			Итого прямые затраты									**6 266,73**
	2.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2				0,3	120,14
			ФОТ									6 098,04
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 915,10
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 110,00
			Всего по позиции							**1 712,44**		**15 411,97**
3	**3**	**ГЭСНм08-03-575-01 Демонтаж автоматических выключателей**	**Прибор или аппарат**	**шт**	**54**	**1**	**54**					
		648/пр_2022_п.145_т.3_стр.4_стб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,686					9 617,31
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03	0,3	16,686			576,37		9 617,31

		4	М									0,00
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02	0		174,93	1,16	202,92		
			Итого прямые затраты									**9 617,31**
	3.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2				0,3	192,35
			ФОТ									9 617,31
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					9 328,79
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 904,83
			Всего по позиции							**445,25**		**24 043,28**
4	**4**	**ГЭСНр67-01-004-06**	**Демонтаж: электросчетчиков**	**100 шт**	**0,2**	**1**	**0,2**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,144					2 556,67
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	25,72		5,144			497,02		2 556,67
		2	ЭМ									0,87
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,014					6,96
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500	маш.-ч	0,07		0,014	37,32	1,66	61,95		0,87
		4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07		0,014			497,02		6,96
			Итого прямые затраты									**2 564,50**
			ФОТ									2 563,63
		Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-	%	91		91					2 332,90
		Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-	%	48		48					1 230,54
			Всего по позиции							**30 639,70**		**6 127,94**
5	**5**	**ГЭСНр67-01-004-03**	**Демонтаж: светильников с лампами накаливания**	**100 шт**	**0,2**	**1**	**0,2**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,264					575,44
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,32		1,264			455,25		575,44
		2	ЭМ									0,37
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,006					2,98
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500	маш.-ч	0,03		0,006	37,32	1,66	61,95		0,37
		4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,006			497,02		2,98
			Итого прямые затраты									**578,79**
			ФОТ									578,42
		Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-	%	91		91					526,36
		Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-	%	48		48					277,64
			Всего по позиции							**6 913,95**		**1 382,79**
6	**6**	**ГЭСНр67-01-004-01**	**Демонтаж: выключателей, розеток**	**100 шт**	**0,05**	**1**	**0,05**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,292					132,93
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,84		0,292			455,25		132,93
			Итого прямые затраты									**132,93**
			ФОТ									132,93
		Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-	%	91		91					120,97
		Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-	%	48		48					63,81
			Всего по позиции							**6 354,20**		**317,71**
7	**7**	**ГЭСНр67-01-003-01**	**Демонтаж кабеля**	**100 м**	**1,08**	**1**	**1,08**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,4112					4 739,70
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		10,4112			455,25		4 739,70
		2	ЭМ									0,67
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0108					5,37
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500	маш.-ч	0,01		0,0108	37,32	1,66	61,95		0,67
		4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0108			497,02		5,37

			Итого прямые затраты								**4 745,74**
			ФОТ								4 745,07
		Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-	%	91		91				4 318,01
		Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-	%	48		48				2 277,63
			Всего по позиции							**10 501,28**	**11 341,38**
8	**8**	**ГЭСНр67-01-002-12**	**Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: свыше 25 до 50 мм**	**100 м труб**	**0,1**	**1**	**0,1**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,584				278,06
		1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	5,84		0,584			476,13	278,06
			Итого прямые затраты								**278,06**
			ФОТ								278,06
		Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-	%	91		91				253,03
		Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-	%	48		48				133,47
			Всего по позиции							**6 645,60**	**664,56**
Монтажные работы											
9	**9**	**ГЭСНм08-03-572-07**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до**	**шт**	**2**	**1**	**2**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,24				4 749,29
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4,12		8,24			576,37	4 749,29
		2	ЭМ								1 757,80
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,48				970,47
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,37		0,74			1 656,89	1 226,10
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,37		0,74			751,79	556,32
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37		0,74			638,46	472,46
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37		0,74			559,66	414,15
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки,	маш.-ч	0,9		1,8			32,91	59,24
		4	М								8 275,46
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,3		0,6	155,63	0,95	147,85	88,71
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06		0,12	174,93	1,16	202,92	24,35
		07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления	т	0,03		0,06	105 278,81	1,29	135 809,66	8 148,58
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,1	79,88	1,73	138,19	13,82
			Итого прямые затраты								**15 753,02**
	9.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2				94,99
			ФОТ								5 719,76
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				5 548,17
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				2 917,08
			Всего по позиции							**12 156,63**	**24 313,26**
10	**10**	**ГЭСНм08-02-405-03**	**Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2**	**100 м**	**0,12**	**1**	**0,12**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,4736				2 447,64
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	37,28		4,4736			547,13	2 447,64
		2	ЭМ								154,48
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1176				77,12
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,49		0,0588			1 656,89	97,43

		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,49		0,0588			751,79	44,21
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,49		0,0588			638,46	37,54
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,49		0,0588			559,66	32,91
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки,	маш.-ч	4,94		0,5928			32,91	19,51
		4	М								113,13
		01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,66		0,0792		206,43	1,77	365,38	28,94
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,5428		0,305136				6,95	2,12
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	3		0,36		155,63	0,95	147,85	53,23
		01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,0014		0,000168		127 406,00	1,27	161 805,62	27,18
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,1		0,012		79,88	1,73	138,19	1,66
			Итого прямые затраты									**2 792,37**
	10.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2					48,95
			ФОТ									2 524,76
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 449,02
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 287,63
			Всего по позиции								**54 816,42**	**6 577,97**
11	**11**	**ФСБЦ-21.2.03.05-0076 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х50-450**	**1000 м**	**0,01224**	**1**	**0,01224**		**377 211,69**	**1,4**	**528 096,37**	**6 463,90**
			Объем=(0,12*100*1,02) / 1000									
			Всего по позиции									**6 463,90**
12	**12**	**ГЭСНм08-02-405-01**	**Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2**	**100 м**	**0,03**	**1**	**0,03**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9192					502,92
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	30,64		0,9192				547,13	502,92
		2	ЭМ									15,89
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0096					6,30
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16	маш.-ч	0,16		0,0048				1 656,89	7,95
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,16		0,0048				751,79	3,61
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16		0,0048				638,46	3,06
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16		0,0048				559,66	2,69
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,94		0,1482				32,91	4,88
		4	М									23,10
		01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,55		0,0165		206,43	1,77	365,38	6,03
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,5428		0,076284				6,95	0,53
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	3		0,09		155,63	0,95	147,85	13,31
		01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00058		0,0000174		127 406,00	1,27	161 805,62	2,82
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,1		0,003		79,88	1,73	138,19	0,41
			Итого прямые затраты									**548,21**
	12.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2					10,06

			ФОТ								509,22
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				493,94
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				259,70
			Всего по позиции							**43 730,33**	**1 311,91**
13	**13**	**ФСБЦ-21.2.03.05-0072 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450**	**1000 м**	**0,00306**	**1**	**0,00306**	**81 806,85**	**1,4**	**114 529,59**	**350,46**
			Объем=(0,03*100*1,02) / 1000								
			Всего по позиции								**350,46**
14	**14**	**ГЭСНм08-02-405-01**	**Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2**	**100 м**	**0,06**	**1**	**0,06**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,8384				1 005,84
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	30,64		1,8384			547,13	1 005,84
		2	ЭМ								31,79
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0192				12,59
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16	маш.-ч	0,16		0,0096			1 656,89	15,91
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,16		0,0096			751,79	7,22
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16		0,0096			638,46	6,13
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16		0,0096			559,66	5,37
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки,	маш.-ч	4,94		0,2964			32,91	9,75
		4	М								46,19
		01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,55		0,033	206,43	1,77	365,38	12,06
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,5428		0,152568			6,95	1,06
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	3		0,18	155,63	0,95	147,85	26,61
		01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00058		0,0000348	127 406,00	1,27	161 805,62	5,63
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,1		0,006	79,88	1,73	138,19	0,83
			Итого прямые затраты								**1 096,41**
	14.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				20,12
			ФОТ								1 018,43
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				987,88
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				519,40
			Всего по позиции							**43 730,17**	**2 623,81**
15	**15**	**ФСБЦ-21.2.03.05-1076 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х16-450**	**1000 м**	**0,00612**	**1**	**0,00612**	**126 143,09**	**1,4**	**176 600,33**	**1 080,79**
			Объем=(0,06*100*1,02) / 1000								
			Всего по позиции								**1 080,79**
16	**16**	**ГЭСНм08-03-600-02 Существующие**	**Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные**	**шт**	**2**	**1**	**2**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,4				806,92
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,7		1,4			576,37	806,92

		2	ЭМ								45,91
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04				26,23
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16	маш.-ч	0,01		0,02			1 656,89	33,14
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,02			751,79	15,04
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,02			638,46	12,77
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,02			559,66	11,19
		4	М								9,71
		01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00003		0,00006	127 406,00	1,27	161 805,62	9,71
			Итого прямые затраты								**888,77**
	16.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные [illegible]	%	2		2				16,14
			ФОТ								833,15
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				808,16
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				424,91
			Всего по позиции							**1 068,99**	**2 137,98**
Щиты этажные											
17	**17**	**ГЭСНм08-03-599-03**	**Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка свыше 15 до 25 кг**	**шт**	**8**	**1**	**8**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			30,88				17 798,31
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	3,86		30,88			576,37	17 798,31
		2	ЭМ								499,80
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4				269,98
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16	маш.-ч	0,03		0,24			1 656,89	397,65
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,24			751,79	180,43
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,16			638,46	102,15
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,16			559,66	89,55
		4	М								2 874,64
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0656		0,5248			6,95	3,65
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	3,25		26	5,87	0,97	5,69	147,94
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,04		0,32	41,71	1,27	52,97	16,95
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,2		1,6	79,88	1,73	138,19	221,10
		20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1		0,8	944,69	1,4	1 322,57	1 058,06
		20.5.04.09-0002	Сжимы типа У731М для магистральных и [illegible]	100 шт	0,04		0,32	1 991,74	1,63	3 246,54	1 038,89
		24.3.01.01-0005	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, [illegible]	кг	0,196		1,568	196,41	1,26	247,48	388,05
			Итого прямые затраты								**21 442,73**
	17.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				355,97
			ФОТ								18 068,29
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				17 526,24
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				9 214,83
			Всего по позиции							**6 067,47**	**48 539,77**

18	**18**	**ФСБЦ-20.5.04.09-0002 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей**	**100 шт**	**-0,32**	**1**	**-0,32**	**1 991,74**	**1,63**	**3 246,54**	**-1 038,89**
			Всего по позиции								**-1 038,89**
19	**19**	**ГЭСНм08-03-600-01 Существующие**	**Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные**	**шт**	**16**	**1**	**16**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,48				2 582,14
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,28		4,48			576,37	2 582,14
		2	ЭМ								367,25
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,32				209,84
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16	маш.-ч	0,01		0,16			1 656,89	265,10
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,16			751,79	120,29
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,16			638,46	102,15
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,16			559,66	89,55
		4	М								77,67
		01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00003		0,00048	127 406,00	1,27	161 805,62	77,67
			Итого прямые затраты								**3 236,90**
	19.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2				51,64
			ФОТ								2 791,98
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				2 708,22
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				1 423,91
			Всего по позиции							**463,79**	**7 420,67**
20	**20**	**ГЭСНм08-03-575-01 Автоматические выключатели**	**Прибор или аппарат**	**шт**	**64**	**1**	**64**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			65,92				37 994,31
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		65,92			576,37	37 994,31
		4	М								259,74
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		1,28	174,93	1,16	202,92	259,74
			Итого прямые затраты								**38 254,05**
	20.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2				759,89
			ФОТ								37 994,31
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				36 854,48
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				19 377,10
			Всего по позиции							**1 488,21**	**95 245,52**
21 О	**21**	**ФСБЦ-62.1.01.09-1261 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Выключатель автоматический 2Р, 40 А, 6 кА, характеристика С**	**шт**	**16**	**1**	**16**	**436,73**	**1,16**	**506,61**	**8 105,76**
			Всего по позиции								**8 105,76**
22 О	**22**	**ФСБЦ-62.1.01.09-1245 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Выключатель автоматический 1Р, 25 А, 6 кА, характеристика С**	**шт**	**16**	**1**	**16**	**165,29**	**1,16**	**191,74**	**3 067,84**
			Всего по позиции								**3 067,84**

23 О	23	ФСБЦ-62.1.01.09-1243 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 6 кА, характеристика С	шт	32	1	32	160,83	1,16	186,56	5 969,92
			Всего по позиции								5 969,92
24	24	ТЦ_20.5.03.03_72_720704438473_30.06.2026_02_1.3 счет № 26 от 30.06.2026, тн №28 ОТ 08.07.2026 КА п.1.3	Нулевая шина 12 групп	шт	16	1	16			120,00	1 920,00
			Всего по позиции								1 920,00
25	25	ТЦ_20.5.03.03_72_720704438473_30.06.2026_02_2.3 счет № 26 от 30.06.2026, тн №28 ОТ 08.07.2026 КА п.2.3	Шина заземления 12 групп	шт	16	1	16			120,00	1 920,00
			Всего по позиции								1 920,00
Щит силовой (сварочный)											
26	26	ГЭСНм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	1	1				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,06				1 187,32
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06		2,06			576,37	1 187,32
		2	ЭМ								236,21
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,31				185,03
		91.04.01-041	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,19		0,19	10,23	1,54	15,75	2,99
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,06			1 656,89	99,41
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,06			751,79	45,11
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,06			638,46	38,31
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,06			559,66	33,58
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки,	маш.-ч	0,61		0,61			32,91	20,08
		91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем	маш.-ч	0,19		0,19			396,97	75,42
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,19			559,66	106,34
		4	М								37,84
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,1	155,63	0,95	147,85	14,79
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		0,1	174,93	1,16	202,92	20,29
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,02	79,88	1,73	138,19	2,76
			Итого прямые затраты								1 646,40
	26.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2				23,75
			ФОТ								1 372,35
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				1 331,18
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				699,90
			Всего по позиции							3 701,23	3 701,23
27	27	ФСБЦ-20.4.04.02-0043 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Щит распределительный наружной установки ЩРН-12з-1, с замком, IP31, размеры 265х310х120 мм	шт	1	1	1	1 158,02	1,4	1 621,23	1 621,23
			Всего по позиции								1 621,23
28	28	ГЭСНм08-03-575-01 Розетка на DIN-рейку	Прибор или аппарат	шт	2	1	2				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,06				1 187,32

		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		2,06			576,37	1 187,32
		4	М								8,12
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,04	174,93	1,16	202,92	8,12
			Итого прямые затраты								**1 195,44**
	28.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				23,75
			ФОТ								1 187,32
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				1 151,70
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				605,53
			Всего по позиции							**1 488,21**	**2 976,42**
29	**29**	**ФСБЦ-20.4.03.07-0023 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Розетки щитовые для монтажа на DIN-рейку на 3 модуля с заземлением, ток 16 А, напряжение 250 В**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**	**20 851,33**	**1,23**	**25 647,14**	**256,47**
			Всего по позиции								**256,47**
30 О	**30**	**ФСБЦ-62.1.01.09-1101 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 4,5 кА, характеристика С**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**100,65**	**1,16**	**116,75**	**116,75**
			Всего по позиции								**116,75**
31	**31**	**ТЦ_20.5.03.03_72_720704438473_30.06.2026_02_1.3 счет № 26 от 30.06.2026, тн №28 ОТ 08.07.2026 КА п.1.3**	**Нулевая шина 12 групп**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**120,00**	**120,00**
			Всего по позиции								**120,00**
32	**32**	**ТЦ_20.5.03.03_72_720704438473_30.06.2026_02_2.3 счет № 26 от 30.06.2026, тн №28 ОТ 08.07.2026 КА п.2.3**	**Шина заземления 12 групп**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**120,00**	**120,00**
			Всего по позиции								**120,00**
33	**33**	**ГЭСНм08-02-409-01**	**Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм**	**100 м**	**0,07**	**1**	**0,07**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,3328				729,21
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04		1,3328			547,13	729,21
		2	ЭМ								19,44
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0126				8,27
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16	маш.-ч	0,09		0,0063			1 656,89	10,44
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09		0,0063			751,79	4,74
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0063			638,46	4,02
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0063			559,66	3,53
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		0,1512			32,91	4,98
		4	М								14,74
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		0,043344			6,95	0,30
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		0,0672	155,63	0,95	147,85	9,94
		14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,014	160,07	2,01	321,74	4,50
			Итого прямые затраты								**771,66**
	33.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				14,58
			ФОТ								737,46

		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					715,36
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					376,11
			Всего по позиции							**26 824,43**		**1 877,71**
34	**34**	**ФСБЦ-24.3.01.03-0012 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм**	**м**	**7,14**	**1**	**7,14**	**22,43**	**1**	**22,43**		**160,15**
			Объем=0,07*100*1,02									
			Всего по позиции									**160,15**
35	**35**	**ГЭСНм08-02-409-09**	**Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола**	**100 м**	**0,01**	**1**	**0,01**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,152					81,26
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15,2		0,152			534,60		81,26
		4	М									1,65
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,3376		0,053376			6,95		0,37
		01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75		0,0175	52,34	1,4	73,28		1,28
			Итого прямые затраты									**82,91**
	35.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1,63
			ФОТ									81,26
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					78,82
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					41,44
			Всего по позиции							**20 480,00**		**204,80**
36	**36**	**ФСБЦ-24.3.01.02-0001 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм**	**м**	**1,02**	**1**	**1,02**	**12,11**	**1**	**12,11**		**12,35**
			Объем=0,01*100*1,02									
			Всего по позиции									**12,35**
37	**37**	**ФСБЦ-24.3.01.02-1008 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Муфта соединительная универсальная из АБС пластика для электротехнических труб, наружный диаметр 20 мм**	**шт**	**6**	**1**	**6**	**4,30**	**1,12**	**4,82**		**28,92**
			Всего по позиции									**28,92**
38	**38**	**ФСБЦ-20.2.08.07-0045 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 19-20 мм**	**100 шт**	**0,24**	**1**	**0,24**	**119,80**	**1,4**	**167,72**		**40,25**
			Всего по позиции									**40,25**
39	**39**	**ГЭСНм08-02-412-03**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2**	**100 м**	**0,08**	**1**	**0,08**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,5032					275,32
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29		0,5032			547,13		275,32
		2	ЭМ									5,51
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0048					3,14

		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16	маш.-ч	0,03		0,0024			1 656,89	3,98
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0024			751,79	1,80
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0024			638,46	1,53
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0024			559,66	1,34
		4	М								28,31
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		2,1336	5,87	0,97	5,69	12,14
		01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,000084	43 821,53	1,62	70 990,88	5,96
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0016	79,88	1,73	138,19	0,22
		20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,004	1 239,94	1,27	1 574,72	6,30
		20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,000976	2 316,78	1,63	3 776,35	3,69
			Итого прямые затраты								**312,28**
	39.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2				5,51
			ФОТ								278,46
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				270,11
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				142,01
			Всего по позиции							**9 123,88**	**729,91**
40	**40**	**ФСБЦ-21.1.06.09-0152 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660**	**1000 м**	**0,00816**	**1**	**0,00816**	**72 551,44**	**1,21**	**87 787,24**	**716,34**
			Объем=(0,08*100*1,02) / 1000								
			Всего по позиции								**716,34**
Сеть питания этажных щитов											
41	**41**	**ГЭСНм08-02-409-02**	**Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм**	**100 м**	**0,03**	**1**	**0,03**				
		1	ОТ(3Т)	чел.-ч			0,8256				451,71
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	27,52		0,8256			547,13	451,71
		2	ЭМ								20,03
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0156				10,23
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16	маш.-ч	0,26		0,0078			1 656,89	12,92
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,26		0,0078			751,79	5,86
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26		0,0078			638,46	4,98
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,26		0,0078			559,66	4,37
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки,	маш.-ч	2,16		0,0648			32,91	2,13
		4	М								8,31
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,8912		0,026736			6,95	0,19
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		0,0288	155,63	0,95	147,85	4,26
		14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,4		0,012	160,07	2,01	321,74	3,86
			Итого прямые затраты								**490,28**
	41.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2				9,03
			ФОТ								461,94

		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				448,08
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				235,59
			Всего по позиции							**39 432,67**	**1 182,98**
42	**42**	**ФСБЦ-24.3.01.03-0016 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 50 мм**	**м**	**3,06**	**1**	**3,06**	**83,28**	**1**	**83,28**	**254,84**
			Объем=0,03*100*1,02								
			Всего по позиции								**254,84**
43	**43**	**ГЭСНм08-02-409-09**	**Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола**	**100 м**	**0,01**	**1**	**0,01**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,152				81,26
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15,2		0,152			534,60	81,26
		4	М								1,65
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,3376		0,053376			6,95	0,37
		01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа	100 шт	1,75		0,0175	52,34	1,4	73,28	1,28
			Итого прямые затраты								**82,91**
	43.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2				1,63
			ФОТ								81,26
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				78,82
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				41,44
			Всего по позиции							**20 480,00**	**204,80**
44	**44**	**ФСБЦ-24.3.01.02-0026 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 50 мм**	**м**	**1,02**	**1**	**1,02**	**55,96**	**1**	**55,96**	**57,08**
			Всего по позиции								**57,08**
45	**45**	**ФСБЦ-20.2.09.05-0005 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Муфты соединительные «труба-труба» для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 50 мм, класс защиты IP65**	**10 шт**	**0,1**	**1**	**0,1**	**3 966,14**	**1,63**	**6 464,81**	**646,48**
			Всего по позиции								**646,48**
46	**46**	**ФСБЦ-20.2.08.07-0050 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 48-50 мм**	**100 шт**	**0,04**	**1**	**0,04**	**422,86**	**1,4**	**592,00**	**23,68**
			Всего по позиции								**23,68**
47	**47**	**ФСБЦ-20.2.10.04-0004 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 16-6-6-М УХЛ3**	**100 шт**	**0,05**	**1**	**0,05**	**1 557,42**	**1,27**	**1 977,92**	**98,90**
			Всего по позиции								**98,90**
48	**48**	**ГЭСНм08-02-412-06**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2**	**100 м**	**0,04**	**1**	**0,04**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,576				315,15
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,4		0,576			547,13	315,15
		2	ЭМ								18,37

			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,016				10,49
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16	маш.-ч	0,2		0,008			1 656,89	13,26
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,008			751,79	6,01
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,008			638,46	5,11
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,008			559,66	4,48
		4	М								46,48
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	33,33		1,3332	5,87	0,97	5,69	7,59
		01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00137		0,0000548	43 821,53	1,62	70 990,88	3,89
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0008	79,88	1,73	138,19	0,11
		20.2.01.05-0011	Гильзы кабельные медные 120 мм	100 шт	0,05		0,002	11 574,95	1,27	14 700,19	29,40
		20.2.02.01-0016	Втулки полипропиленовые, диаметр 69 мм	1000 шт	0,0122		0,000488	6 904,76	1,63	11 254,76	5,49
			Итого прямые затраты								**390,49**
	48.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2				6,30
			ФОТ								325,64
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				315,87
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				166,08
			Всего по позиции							**21 968,50**	**878,74**
49	**49**	**ФСБЦ-21.1.06.09-0180 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х16мк-660**	**1000 м**	**0,00408**	**1**	**0,00408**	**692 466,02**	**1,21**	**837 883,88**	**3 418,57**
			Всего по позиции								**3 418,57**
50	**50**	**ГЭСНм08-02-404-03**	**Магистрали, стояки и силовые сети в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество проводов и сечение: до 4х35 мм2**	**100 м**	**0,27**	**1**	**0,27**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,832				3 190,86
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	21,6		5,832			547,13	3 190,86
		2	ЭМ								6,19
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0054				3,54
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16	маш.-ч	0,01		0,0027			1 656,89	4,47
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0027			751,79	2,03
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0027			638,46	1,72
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0027			559,66	1,51
		4	М								89,01
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		3,5991	5,87	0,97	5,69	20,48
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		0,108	79,88	1,73	138,19	14,92
		21.2.03.02-1200	Трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40,	кг	0,53		0,1431	374,60	1	374,60	53,61
			Итого прямые затраты								**3 289,60**
	50.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2				63,82
			ФОТ								3 194,40
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				3 098,57
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				1 629,14
			Всего по позиции							**29 930,11**	**8 081,13**

51	**51**	**ФСБЦ-21.1.06.09-0180 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х16мк-660** Объем=(0,27*100*1,02) / 1000	**1000 м**	**0,02754**	**1**	**0,02754**	**692 466,02**	**1,21**	**837 883,88**	**23 075,32**
			Всего по позиции								**23 075,32**
52	**52**	**ФСБЦ-20.5.04.09-0003 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Сжим типа У733М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей**	**100 шт**	**0,24**	**1**	**0,24**	**1 991,74**	**1,63**	**3 246,54**	**779,17**
			Всего по позиции								**779,17**
			Всего по разделу 1 Ремонт системы электроснабжения								**331 495,86**
Раздел 2. Сети освещения подвала											
53	**53**	**ГЭСНм08-03-609-04**	**Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)**	**100 шт**	**0,19**	**1**	**0,19**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,4688				2 497,23
		2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,14		0,0266			417,66	11,11
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,38		4,4422			559,66	2 486,12
		2	ЭМ								10,92
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0171				9,57
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0171			638,46	10,92
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0171			559,66	9,57
		4	М								140,89
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,616		0,11704			6,95	0,81
		01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		0,5757	178,64	1,27	226,87	130,61
		01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0,75		0,1425	53,58	1,24	66,44	9,47
			Итого прямые затраты								**2 658,61**
	53.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные [illegible]	%	2		2				49,94
			ФОТ								2 506,80
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				2 431,60
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				1 278,47
			Всего по позиции							**33 782,21**	**6 418,62**
54	**54**	**ТЦ_20.3.03.07_72_720704438 473_30.06.2026_02_3.3 счет № 26 от 30.06.2026, тн №28 ОТ 08.07.2026 КА п.3.3**	**Светильник светодиодный ЛУЧ-220-С 103 10 Вт**	**шт**	**18**	**1**	**18**			**800,00**	**14 400,00**
			Всего по позиции								**14 400,00**
55	**55**	**ТЦ_20.3.03.07_72_720704438 473_30.06.2026_02_4.3 счет № 26 от 30.06.2026, тн №28 ОТ 08.07.2026 КА п.4.3**	**Светильник светодиодный ЛУЧ-220-С 103 Ф Драйв 10 Вт**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**1 200,00**	**1 200,00**
			Всего по позиции								**1 200,00**
56	**56**	**ГЭСНм08-02-409-01**	**Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм**	**100 м**	**0,63**	**1**	**0,63**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,9952				6 562,93
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04		11,9952			547,13	6 562,93
		2	ЭМ								174,93
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1134				74,36

		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16	маш.-ч	0,09		0,0567				1 656,89	93,95
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09		0,0567				751,79	42,63
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0567				638,46	36,20
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0567				559,66	31,73
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки,	маш.-ч	2,16		1,3608				32,91	44,78
		4	М									132,67
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		0,390096				6,95	2,71
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		0,6048		155,63	0,95	147,85	89,42
		14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,126		160,07	2,01	321,74	40,54
			Итого прямые затраты									**6 944,89**
	56.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2					131,26
			ФОТ									6 637,29
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 438,17
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 385,02
			Всего по позиции								**26 824,35**	**16 899,34**
57	**57**	**ФСБЦ-24.3.01.03-0012 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм**	**м**	**64,26**	**1**	**64,26**		**22,43**	**1**	**22,43**	**1 441,35**
			Объем=0,63*100*1,02									
			Всего по позиции									**1 441,35**
58	**58**	**ГЭСНм08-02-409-09**	**Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола**	**100 м**	**0,05**	**1**	**0,05**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,76					406,30
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15,2		0,76				534,60	406,30
		4	М									8,26
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,3376		0,26688				6,95	1,85
		01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75		0,0875		52,34	1,4	73,28	6,41
			Итого прямые затраты									**414,56**
	58.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2					8,13
			ФОТ									406,30
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					394,11
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					207,21
			Всего по позиции								**20 480,20**	**1 024,01**
59	**59**	**ФСБЦ-24.3.01.02-0001 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм**	**м**	**5,1**	**1**	**5,1**		**12,11**	**1**	**12,11**	**61,76**
			Объем=0,05*100*1,02									
			Всего по позиции									**61,76**
60	**60**	**ФСБЦ-24.3.01.02-1008 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Муфта соединительная универсальная из АБС пластика для электротехнических труб, наружный диаметр 20 мм**	**шт**	**20**	**1**	**20**		**4,30**	**1,12**	**4,82**	**96,40**
			Всего по позиции									**96,40**

61	**61**	**ФСБЦ-20.2.08.07-0045 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 19-20 мм**	**100 шт**	**1,2**	**1**	**1,2**	**119,80**	**1,4**	**167,72**	**201,26**
			Всего по позиции								**201,26**
62	**62**	**ГЭСНм08-02-412-02**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2**	**100 м**	**0,68**	**1**	**0,68**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,6652				2 005,34
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		3,6652			547,13	2 005,34
		2	ЭМ								31,21
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0272				17,83
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16	маш.-ч	0,02		0,0136			1 656,89	22,53
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0136			751,79	10,22
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0136			638,46	8,68
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0136			559,66	7,61
		4	М								134,28
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		9,0644	5,87	0,97	5,69	51,58
		01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,000408	43 821,53	1,62	70 990,88	28,96
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0136	79,88	1,73	138,19	1,88
		20.2.01.05-0003	Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,034	696,63	1,27	884,72	30,08
		20.2.02.01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,008296	1 610,33	1,63	2 624,84	21,78
			Итого прямые затраты								**2 188,66**
	62.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2				40,11
			ФОТ								2 023,17
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				1 962,47
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				1 031,82
			Всего по позиции							**7 680,97**	**5 223,06**
63	**63**	**ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660**	**1000 м**	**0,06936**	**1**	**0,06936**	**47 048,63**	**1,21**	**56 928,84**	**3 948,58**
			Объем=(0,68*100*1,02) / 1000								
			Всего по позиции								**3 948,58**
64	**64**	**ФСБЦ-20.5.02.06-0001 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм**	**10 шт**	**1**	**1**	**1**	**351,98**	**1,23**	**432,94**	**432,94**
			Всего по позиции								**432,94**
65	**65**	**ГЭСНм08-03-591-01**	**Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,316				182,13
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31,6		0,316			576,37	182,13
		2	ЭМ								0,63
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0005				0,34
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16	маш.-ч	0,03		0,0003			1 656,89	0,50
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0003			751,79	0,23
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0002			638,46	0,13

		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0002			559,66	0,11
		4	М								2,03
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,02132			6,95	0,15
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных	м	9,17		0,0917	5,87	0,97	5,69	0,52
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0102	41,71	1,27	52,97	0,54
		01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр	т	0,00016		0,0000016	214 135,65	1,27	271 952,28	0,44
		01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр	т	0,0003		0,000003	99 190,96	1,27	125 972,52	0,38
			Итого прямые затраты								**185,13**
	65.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2				3,64
			ФОТ								182,47
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				177,00
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				93,06
			Всего по позиции							**45 883,00**	**458,83**
66	**66**	**ФСБЦ-20.4.01.01-1057 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP54**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**212,02**	**1,61**	**341,35**	**341,35**
			Всего по позиции								**341,35**
			Всего по разделу 2 Сети освещения подвала								**52 147,50**
Раздел 3. Сети этажного освещения											
67	**67**	**ГЭСНм08-03-609-04**	**Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)**	**100 шт**	**0,49**	**1**	**0,49**				
			Объем=(2+47) / 100								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,5248				6 440,23
		2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,14		0,0686			417,66	28,65
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,38		11,4562			559,66	6 411,58
		2	ЭМ								28,16
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0441				24,68
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0441			638,46	28,16
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0441			559,66	24,68
		4	М								363,35
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,616		0,30184			6,95	2,10
		01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		1,4847	178,64	1,27	226,87	336,83
		01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160	шт	0,75		0,3675	53,58	1,24	66,44	24,42
			Итого прямые затраты								**6 856,42**
	67.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2				128,80
			ФОТ								6 464,91
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				6 270,96
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				3 297,10
			Всего по позиции							**33 782,20**	**16 553,28**

68	**68**	**ТЦ_20.3.03.07_72_720704438 473_30.06.2026_02_4.3 счет № 26 от 30.06.2026, тн №28 ОТ 08.07.2026 КА п.4.3**	**Светильник светодиодный ЛУЧ-220-С 103 Ф Драйв 10 Вт**	**шт**	**2**	**1**	**2**			**1 200,00**	**2 400,00**
			Всего по позиции								**2 400,00**
69	**69**	**ТЦ_20.3.03.07_72_720704438 473_30.06.2026_02_5.3 счет № 26 от 30.06.2026, тн №28 ОТ 08.07.2026 КА п.5.3**	**Светильник светодиодный ЛУЧ-220-С 123МВФ Драйв**	**шт**	**47**	**1**	**47**			**1 200,00**	**56 400,00**
			Всего по позиции								**56 400,00**
70	**70**	**ГЭСНм08-02-403-03**	**Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах**	**100 м**	**0,97**	**1**	**0,97**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,005				8 756,82
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5		16,005			547,13	8 756,82
		2	ЭМ								44,53
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0388				25,44
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16	маш.-ч	0,02		0,0194			1 656,89	32,14
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0194			751,79	14,58
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0194			638,46	12,39
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0194			559,66	10,86
		4	М								298,44
		03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,01		0,0097	4 338,27	1,56	6 767,70	65,65
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,3		0,291	79,88	1,73	138,19	40,21
		21.2.03.02-1200	Трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40,	кг	0,53		0,5141	374,60	1	374,60	192,58
			Итого прямые затраты								**9 125,23**
	70.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2				175,14
			ФОТ								8 782,26
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				8 518,79
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				4 478,95
			Всего по позиции							**22 987,74**	**22 298,11**
71	**71**	**ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660**	**1000 м**	**0,09894**	**1**	**0,09894**	**47 048,63**	**1,21**	**56 928,84**	**5 632,54**
			Объем=(0,97*100*1,02) / 1000								
			Всего по позиции								**5 632,54**
72	**72**	**ГЭСНм08-02-412-02**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2**	**100 м**	**0,04**	**1**	**0,04**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,2156				117,96
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		0,2156			547,13	117,96
		2	ЭМ								1,84
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0016				1,05
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16	маш.-ч	0,02		0,0008			1 656,89	1,33
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0008			751,79	0,60
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0008			638,46	0,51
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0008			559,66	0,45
		4	М								7,89
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		0,5332	5,87	0,97	5,69	3,03

		01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,000024	43 821,53	1,62	70 990,88	1,70
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0008	79,88	1,73	138,19	0,11
		20.2.01.05-0003	Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,002	696,63	1,27	884,72	1,77
		20.2.02.01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,000488	1 610,33	1,63	2 624,84	1,28
			Итого прямые затраты								**128,74**
	72.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные [illegible]	%	2		2				2,36
			ФОТ								119,01
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				115,44
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				60,70
			Всего по позиции							**7 681,00**	**307,24**
73	**73**	**ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660**	**1000 м**	**0,00408**	**1**	**0,00408**	**47 048,63**	**1,21**	**56 928,84**	**232,27**
			Объем=(0,04*100*1,02) / 1000								
			Всего по позиции								**232,27**
74	**74**	**ГЭСНм08-02-404-03**	**Магистрали, стояки и силовые сети в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество проводов и сечение: до 4х35 мм2**	**100 м**	**0,27**	**1**	**0,27**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,832				3 190,86
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	21,6		5,832			547,13	3 190,86
		2	ЭМ								6,19
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0054				3,54
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16	маш.-ч	0,01		0,0027			1 656,89	4,47
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0027			751,79	2,03
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0027			638,46	1,72
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0027			559,66	1,51
		4	М								89,01
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		3,5991	5,87	0,97	5,69	20,48
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		0,108	79,88	1,73	138,19	14,92
		21.2.03.02-1200	Трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40, [illegible]	кг	0,53		0,1431	374,60	1	374,60	53,61
			Итого прямые затраты								**3 289,60**
	74.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные [illegible]	%	2		2				63,82
			ФОТ								3 194,40
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				3 098,57
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				1 629,14
			Всего по позиции							**29 930,11**	**8 081,13**
75	**75**	**ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660**	**1000 м**	**0,02754**	**1**	**0,02754**	**47 048,63**	**1,21**	**56 928,84**	**1 567,82**
			Объем=(0,27*100*1,02) / 1000								
			Всего по позиции								**1 567,82**
			Всего по разделу 3 Сети этажного освещения								**113 472,39**
Раздел 4. Освещение ВРУ											
76	**76**	**ГЭСНм08-03-609-04**	**Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**				

		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,2352				131,43
		2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,14		0,0014			417,66	0,58
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,38		0,2338			559,66	130,85
		2	ЭМ								0,57
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0009				0,50
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0009			638,46	0,57
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0009			559,66	0,50
		4	М								7,41
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,616		0,00616			6,95	0,04
		01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		0,0303	178,64	1,27	226,87	6,87
		01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160	шт	0,75		0,0075	53,58	1,24	66,44	0,50
			Итого прямые затраты								**139,91**
	76.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2				2,63
			ФОТ								131,93
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				127,97
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				67,28
			Всего по позиции							**33 779,00**	**337,79**
77	**77**	**ТЦ_20.3.03.07_72_720704438473_30.06.2026_02_3.3 счет № 26 от 30.06.2026, тн №28 ОТ 08.07.2026 КА п.3.3**	**Светильник светодиодный ЛУЧ-220-С 103 10 Вт**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**800,00**	**800,00**
			Всего по позиции								**800,00**
78	**78**	**ГЭСНм08-02-409-01**	**Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм**	**100 м**	**0,04**	**1**	**0,04**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,7616				416,69
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04		0,7616			547,13	416,69
		2	ЭМ								11,10
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0072				4,72
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16	маш.-ч	0,09		0,0036			1 656,89	5,96
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09		0,0036			751,79	2,71
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0036			638,46	2,30
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0036			559,66	2,01
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки,	маш.-ч	2,16		0,0864			32,91	2,84
		4	М								8,42
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		0,024768			6,95	0,17
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		0,0384	155,63	0,95	147,85	5,68
		14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,008	160,07	2,01	321,74	2,57
			Итого прямые затраты								**440,93**
	78.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2				8,33
			ФОТ								421,41
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				408,77
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				214,92
			Всего по позиции							**26 823,75**	**1 072,95**

79	**79**	**ФСБЦ-24.3.01.03-0012 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм**	**м**	**4,08**	**1**	**4,08**	**22,43**	**1**	**22,43**		**91,51**
			Объем=0,04*100*1,02									
			Всего по позиции									**91,51**
80	**80**	**ГЭСНм08-02-409-09**	**Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола**	**100 м**	**0,01**	**1**	**0,01**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,152					81,26
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15,2		0,152			534,60		81,26
		4	М									1,65
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,3376		0,053376			6,95		0,37
		01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75		0,0175	52,34	1,4	73,28		1,28
			Итого прямые затраты									**82,91**
	80.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1,63
			ФОТ									81,26
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					78,82
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					41,44
			Всего по позиции							**20 480,00**		**204,80**
81	**81**	**ФСБЦ-24.3.01.02-0001 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм**	**м**	**1,02**	**1**	**1,02**	**12,11**	**1**	**12,11**		**12,35**
			Всего по позиции									**12,35**
82	**82**	**ФСБЦ-20.2.08.07-0045 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 19-20 мм**	**100 шт**	**0,2**	**1**	**0,2**	**119,80**	**1,4**	**167,72**		**33,54**
			Всего по позиции									**33,54**
83	**83**	**ГЭСНм08-02-412-02**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2**	**100 м**	**0,05**	**1**	**0,05**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,2695					147,45
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		0,2695			547,13		147,45
		2	ЭМ									2,30
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,002					1,31
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16	маш.-ч	0,02		0,001			1 656,89		1,66
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,001			751,79		0,75
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,001			638,46		0,64
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,001			559,66		0,56
		4	М									9,87
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		0,6665	5,87	0,97	5,69		3,79
		01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,00003	43 821,53	1,62	70 990,88		2,13
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,001	79,88	1,73	138,19		0,14
		20.2.01.05-0003	Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,0025	696,63	1,27	884,72		2,21
		20.2.02.01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,00061	1 610,33	1,63	2 624,84		1,60

			Итого прямые затраты								**160,93**
	83.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2				2,95
			ФОТ								148,76
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				144,30
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				75,87
			Всего по позиции								**384,05**
84	**84**	**ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660**	**1000 м**	**0,0051**	**1**	**0,0051**	**47 048,63**	**1,21**	**56 928,84**	**290,34**
			Объем=(0,05*100*1,02) / 1000								
			Всего по позиции								**290,34**
85	**85**	**ФСБЦ-20.5.02.06-0001 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм**	**10 шт**	**0,1**	**1**	**0,1**	**351,98**	**1,23**	**432,94**	**43,29**
			Всего по позиции								**43,29**
86	**86**	**ГЭСНм08-03-591-01**	**Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,316				182,13
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31,6		0,316			576,37	182,13
		2	ЭМ								0,63
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0005				0,34
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16	маш.-ч	0,03		0,0003			1 656,89	0,50
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0003			751,79	0,23
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0002			638,46	0,13
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0002			559,66	0,11
		4	М								2,03
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,02132			6,95	0,15
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,0917	5,87	0,97	5,69	0,52
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0102	41,71	1,27	52,97	0,54
		01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000016	214 135,65	1,27	271 952,28	0,44
		01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000003	99 190,96	1,27	125 972,52	0,38
			Итого прямые затраты								**185,13**
	86.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2				3,64
			ФОТ								182,47
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				177,00
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				93,06
			Всего по позиции							**45 883,00**	**458,83**

87	**87**	**ФСБЦ-20.4.01.01-1057 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP54**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**212,02**	**1,61**	**341,35**	**341,35**
			Всего по позиции								**341,35**
			Всего по разделу 4 Освещение ВРУ								**4 070,80**
Раздел 5. Расключение этажных щитов											
88	**88**	**ГЭСНм08-02-405-01**	**Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2**	**100 м**	**0,96**	**1**	**0,96**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			29,4144				16 093,50
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	30,64		29,4144			547,13	16 093,50
		2	ЭМ								508,64
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3072				201,43
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16	маш.-ч	0,16		0,1536			1 656,89	254,50
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,16		0,1536			751,79	115,47
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16		0,1536			638,46	98,07
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16		0,1536			559,66	85,96
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки,	маш.-ч	4,94		4,7424			32,91	156,07
		4	М								739,06
		01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,55		0,528	206,43	1,77	365,38	192,92
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,5428		2,441088			6,95	16,97
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	3		2,88	155,63	0,95	147,85	425,81
		01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00058		0,0005568	127 406,00	1,27	161 805,62	90,09
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,1		0,096	79,88	1,73	138,19	13,27
			Итого прямые затраты								**17 542,63**
	88.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2				321,87
			ФОТ								16 294,93
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				15 806,08
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				8 310,41
			Всего по позиции							**43 730,20**	**41 980,99**
89	**89**	**ФСБЦ-21.2.03.05-0072 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450**	**1000 м**	**0,09792**	**1**	**0,09792**	**81 806,85**	**1,4**	**114 529,59**	**11 214,74**
			Объем=(0,96*100*1,02) / 1000								
			Всего по позиции								**11 214,74**
			Всего по разделу 5 Расключение этажных щитов								**53 195,73**
Раздел 6. Сопутствующие работы											
90	**90**	**ГЭСН46-03-001-03**	**Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм**	**100 отверстий**	**0,16**	**1**	**0,16**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,912				1 629,73
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	18,2		2,912			559,66	1 629,73
		2	ЭМ								294,04
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,04				1 931,24

		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,8		0,288			638,46	183,88
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,8		0,288			559,66	161,18
		91.21.20-013	Установки алмазного бурения скважин в	маш.-ч	17,2		2,752			40,03	110,16
		4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	17,2		2,752			643,20	1 770,09
		4	М								6,98
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,843		0,13488	35,71	1,45	51,78	6,98
			Итого прямые затраты								**3 862,02**
			ФОТ								3 561,00
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	103		103				3 667,83
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	59		59				2 100,99
			Всего по позиции							**60 192,75**	**9 630,84**
91	**91**	**ГЭСН46-03-001-19**	**На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-03**	**100 отверстий**	**-0,16**	**1**	**-0,16**				
			до глубины 150 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)								
		1	ОТ(3Т)	чел.-ч			-0,288				-161,18
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,36	5	-0,288			559,66	-161,18
		2	ЭМ								-27,54
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			-0,688				-442,52
		91.21.20-013	Установки алмазного бурения скважин в	маш.-ч	0,86	5	-0,688			40,03	-27,54
		4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,86	5	-0,688			643,20	-442,52
		4	М								-1,74
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,042	5	-0,0336	35,71	1,45	51,78	-1,74
			Итого прямые затраты								**-632,98**
			ФОТ								-603,70
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	103		103				-621,81
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	59		59				-356,18
			Всего по позиции							**10 068,56**	**-1 610,97**
92	**92**	**ФСБЦ-01.7.17.09-0064 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Сверло кольцевое алмазное, диаметр 32 мм**	**шт**	**0,4032**	**1**	**0,4032**	**534,73**	**1,24**	**663,07**	**267,35**
			Всего по позиции								**267,35**
93	**93**	**ГЭСН46-03-011-01**	**Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2**	**100 м**	**0,97**	**1**	**0,97**				
		1	ОТ(3Т)	чел.-ч			13,58				7 259,87
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	14		13,58			534,60	7 259,87
		2	ЭМ								704,19
		91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с	маш.-ч	4,06		3,9382	115,43	1,49	171,99	677,33
		91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	8,12		7,8764			3,41	26,86
			Итого прямые затраты								**7 964,06**
			ФОТ								7 259,87
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	103		103				7 477,67
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	59		59				4 283,32
			Всего по позиции							**20 335,10**	**19 725,05**
94	**94**	**ГЭСН46-03-017-15**	**Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм**	**100 м**	**0,97**	**1**	**0,97**				
		1	ОТ(3Т)	чел.-ч			23,086				11 184,94
		1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	23,8		23,086			484,49	11 184,94
		2	ЭМ								4,21
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0679				33,75

		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500	маш.-ч	0,07		0,0679	37,32	1,66	61,95	4,21
		4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07		0,0679			497,02	33,75
		4	М								634,20
		04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,11		0,1067	3 859,62	1,54	5 943,81	634,20
			Итого прямые затраты								**11 857,10**
			ФОТ								11 218,69
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	103		103				11 555,25
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	59		59				6 619,03
			Всего по позиции							**30 960,19**	**30 031,38**
95	**95**	**ФСБЦ-04.3.01.12-0004 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Раствор кладочный, цементно-известковый, М75**	**м3**	**-0,1067**	**1**	**-0,1067**	**3 859,62**	**1,54**	**5 943,81**	**-634,20**
			Всего по позиции								**-634,20**
96	**96**	**ФСБЦ-04.3.02.05-1000 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Смеси сухие гипсовые штукатурные для внутренних работ, класс В2 (М25)**	**т**	**0,041225**	**1**	**0,041225**	**9 411,72**	**1,66**	**15 623,46**	**644,08**
			Всего по позиции								**644,08**
97	**97**	**ГЭСН15-04-007-01**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен**	**100 м2**	**0,12**	**1**	**0,12**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,2272				2 663,52
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56		5,2272			509,55	2 663,52
		2	ЭМ								11,61
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0204				11,26
		91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500	маш.-ч	0,02		0,0024	30,61	1,66	50,81	0,12
		4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,0024			497,02	1,19
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15		0,018			638,46	11,49
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,018			559,66	10,07
		4	М								626,30
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,1008	531,44	1,62	860,93	86,78
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,0372	56,11	1,54	86,41	3,21
		14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,00612	52 790,33	1,66	87 631,95	536,31
			Итого прямые затраты								**3 312,69**
			ФОТ								2 674,78
		Пр/812-015.0-1, Приказ №	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				2 407,30
		Пр/774-015.0, Приказ №	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				1 114,05
			Всего по позиции							**56 950,33**	**6 834,04**
98	**98**	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**2,4**	**1**	**2,4**	**68,29**	**1,8**	**122,92**	**295,01**
			Всего по позиции								**295,01**
99	**99**	**ФСБЦ-14.3.02.01-0383 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224**	**т**	**0,0036**	**1**	**0,0036**	**60 322,26**	**1,84**	**110 992,96**	**399,57**
			Всего по позиции								**399,57**
100	**100**	**ГЭСН46-03-017-05**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2**	**м3**	**0,04**	**1**	**0,04**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,0088				1 420,03
		1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75,22		3,0088			471,96	1 420,03
		2	ЭМ								10,91

			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,016				8,95
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН	маш.-ч	0,21		0,0084	6,62	1,58	10,46	0,09
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4		0,016			638,46	10,22
		4-100-040 4	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,4		0,016			559,66	8,95
			М								250,51
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0137		0,000548	35,71	1,45	51,78	0,03
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0059		0,000236	70 296,20	1,27	89 276,17	21,07
		03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0049		0,000196	5 275,05	1,76	9 284,09	1,82
		08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5	т	0,0095		0,00038	60 258,20	1,02	61 463,36	23,36
		11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна),	м3	0,208		0,00832	16 496,03	0,98	16 166,11	134,50
		11.1.03.06-0075	Доска обрезная хвойных пород, естественной	м3	0,18		0,0072	5 764,42	1,68	9 684,23	69,73
			Итого прямые затраты								**1 689,80**
			ФОТ								1 428,98
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	103		103				1 471,85
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	59		59				843,10
			Всего по позиции							**100 118,75**	**4 004,75**
101	**101**	**ФСБЦ-04.3.01.09-0054 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100**	**м3**	**0,0416**	**1**	**0,0416**	**3 404,62**	**1,54**	**5 243,11**	**218,11**
			Всего по позиции								**218,11**
102	**102**	**ГЭСН15-02-019-04**	**Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков**	**100 м2**	**0,005**	**1**	**0,005**				
		1	ОТ(3Т)	чел.-ч			0,1887				93,79
		1-100-30 2	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37,74		0,1887			497,02	93,79
			ЭМ								0,25
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,00495				2,47
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные	маш.-ч	0,02		0,0001			1 670,01	0,17
		4-100-050	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02		0,0001			643,20	0,06
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500	маш.-ч	0,22		0,0011	37,32	1,66	61,95	0,07
		4-100-030	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,22		0,0011			497,02	0,55
		91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана	маш.-ч	0,75		0,00375	2,31	1,64	3,79	0,01
		4-100-030 4	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,75		0,00375			497,02	1,86
			М								0,14
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,54		0,0027	35,71	1,45	51,78	0,14
			Итого прямые затраты								**96,65**
			ФОТ								96,26
		Пр/812-015.0-1, Приказ №	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				86,63
		Пр/774-015.0, Приказ №	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				40,09
			Всего по позиции							**44 674,00**	**223,37**
103	**103**	**ФСБЦ-04.3.02.05-1000 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Смеси сухие гипсовые штукатурные для внутренних работ, класс В2 (М25)**	**т**	**0,00425**	**1**	**0,00425**	**9 411,72**	**1,66**	**15 623,46**	**66,40**
			Всего по позиции								**66,40**
104	**104**	**ГЭСН15-04-007-02**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков**	**100 м2**	**0,005**	**1**	**0,005**				
		1	ОТ(3Т)	чел.-ч			0,315				160,51
		1-100-32 2	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63		0,315			509,55	160,51
			ЭМ								0,52
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0009				0,50
		91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02		0,0001	30,61	1,66	50,81	0,01
		4-100-030	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,0001			497,02	0,05
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16		0,0008			638,46	0,51
		4-100-040 4	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16		0,0008			559,66	0,45
			М								27,85

		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,0042	531,44	1,62	860,93	3,62
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,00155	56,11	1,54	86,41	0,13
		14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,055		0,000275	52 790,33	1,66	87 631,95	24,10
			Итого прямые затраты								**189,38**
			ФОТ								161,01
		Пр/812-015.0-1, Приказ №	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				144,91
		Пр/774-015.0, Приказ №	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				67,06
			Всего по позиции							**80 270,00**	**401,35**
105	**105**	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**0,11**	**1**	**0,11**	**68,29**	**1,8**	**122,92**	**13,52**
			Всего по позиции								**13,52**
106	**106**	**ФСБЦ-14.3.02.01-0383 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224**	**т**	**0,000165**	**1**	**0,000165**	**60 322,26**	**1,84**	**110 992,96**	**18,31**
			Всего по позиции								**18,31**
107	**107**	**ГЭСН26-02-041-01**	**Заделка кабельных, трубных проходок и проходок воздуховодов противопожарной терморасширяющейся двухкомпонентной пеной, предел огнестойкости до 120 минут**	**м3**	**0,042**	**1**	**0,042**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,66406				1 490,97
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	63,43		2,66406			559,66	1 490,97
		2	ЭМ								3,75
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00588				3,29
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,00588			638,46	3,75
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,00588			559,66	3,29
			Итого прямые затраты								**1 498,01**
			ФОТ								1 494,26
		Пр/812-020.0-1, Приказ №	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3				1 304,49
		Пр/774-020.0, Приказ №	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75				698,57
			Всего по позиции							**83 358,81**	**3 501,07**
108	**108**	**ФСБЦ-14.5.01.05-0013 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**478,28**	**1,25**	**597,85**	**597,85**
			Всего по позиции								**597,85**
			Всего по разделу 6 Сопутствующие работы								**74 626,88**
Раздел 7. Заземление											
109	**109**	**ГЭСН01-02-057-02**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2**	**100 м3**	**0,02**	**1**	**0,02**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,08				1 402,17
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154		3,08			455,25	1 402,17
			Итого прямые затраты								**1 402,17**
			ФОТ								1 402,17
		Пр/812-001.2-1, Приказ №	НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	89	0,9	80,1				1 123,14
		Пр/774-001.2, Приказ №	СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	40	0,85	34				476,74
			Всего по позиции							**150 102,50**	**3 002,05**
110	**110**	**ГЭСНм08-02-471-04**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм**	**10 шт**	**0,3**	**1**	**0,3**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,163				1 183,44
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,21		2,163			547,13	1 183,44
		2	ЭМ								111,14
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,078				51,15
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13		0,039			1 656,89	64,62
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,13		0,039			751,79	29,32
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,039			638,46	24,90
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,039			559,66	21,83
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки,	маш.-ч	2,19		0,657			32,91	21,62
		4	М								723,74

		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,78		0,234	155,63	0,95	147,85	34,60
		14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с	кг	2		0,6	911,56	1,26	1 148,57	689,14
			Итого прямые затраты								**2 069,47**
	110.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2				23,67
			ФОТ								1 234,59
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				1 197,55
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				629,64
			Всего по позиции							**13 067,77**	**3 920,33**
111	**111**	**ФСБЦ-08.3.04.02-0095 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм**	**т**	**0,014202**	**1**	**0,014202**	**66 456,50**	**0,87**	**57 817,16**	**821,12**
			Всего по позиции								**821,12**
112	**112**	**ГЭСНм08-02-472-07**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2**	**100 м**	**0,6**	**1**	**0,6**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,1				6 073,14
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	18,5		11,1			547,13	6 073,14
		2	ЭМ								374,02
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,276				180,98
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16	маш.-ч	0,23		0,138			1 656,89	228,65
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,23		0,138			751,79	103,75
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,23		0,138			638,46	88,11
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,23		0,138			559,66	77,23

		91.17.04-233 4	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, М	маш.-ч	2,9		1,74			32,91	57,26
											1 842,04
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,3		0,78	155,63	0,95	147,85	115,32
		08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп,	т	0,004		0,0024	71 131,50	0,83	59 039,15	141,69
		14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с	кг	2,3		1,38	911,56	1,26	1 148,57	1 585,03
			Итого прямые затраты								**8 470,18**
	112.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ФОТ	%	2		2				121,46
											6 254,12
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				6 066,50
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				3 189,60
			Всего по позиции							**29 746,23**	**17 847,74**
113	**113**	**ФСБЦ-08.3.07.01-0042 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм**	**т**	**0,07536**	**1**	**0,07536**	**67 961,14**	**0,87**	**59 126,19**	**4 455,75**
			Всего по позиции								**4 455,75**
114	**114**	**ГЭСНм08-02-472-07**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2**	**100 м**	**0,6**	**1**	**0,6**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,1				6 073,14
		1-100-38 2	Средний разряд работы 3,8 ЭМ	чел.-ч	18,5		11,1			547,13	6 073,14
											374,02
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,276				180,98
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16	маш.-ч	0,23		0,138			1 656,89	228,65
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,23		0,138			751,79	103,75
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,23		0,138			638,46	88,11
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,23		0,138			559,66	77,23
		91.17.04-233 4	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, М	маш.-ч	2,9		1,74			32,91	57,26
											1 842,04
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,3		0,78	155,63	0,95	147,85	115,32
		08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп,	т	0,004		0,0024	71 131,50	0,83	59 039,15	141,69
		14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с	кг	2,3		1,38	911,56	1,26	1 148,57	1 585,03
			Итого прямые затраты								**8 470,18**
	114.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ФОТ	%	2		2				121,46
											6 254,12
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				6 066,50
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				3 189,60
			Всего по позиции							**29 746,23**	**17 847,74**
115	**115**	**ФСБЦ-08.3.07.01-0033 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х4 мм**	**т**	**0,0378**	**1**	**0,0378**	**72 683,36**	**0,87**	**63 234,52**	**2 390,26**
			Всего по позиции								**2 390,26**
116	**116**	**ГЭСНм08-02-472-10**	**Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям**	**100 м**	**0,08**	**1**	**0,08**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,5728				1 407,66
		1-100-38 2	Средний разряд работы 3,8 ЭМ	чел.-ч	32,16		2,5728			547,13	1 407,66
											5,51
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0048				3,14

		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0024			1 656,89	3,98
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0024			751,79	1,80
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0024			638,46	1,53
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0024			559,66	1,34
		4	М								16,18
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,656		0,53248			6,95	3,70
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	2,04		0,1632	41,71	1,27	52,97	8,64
		01.7.15.14-0043	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм	100 шт	2,04		0,1632	18,54	1,27	23,55	3,84
			Итого прямые затраты								**1 432,49**
	116.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные	%	2		2				28,15
			ФОТ								1 410,80
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				1 368,48
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				719,51
			Всего по позиции							**44 357,88**	**3 548,63**
117	**117**	**ФСБЦ-21.2.03.05-0072 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450**	**1000 м**	**0,00824**	**1**	**0,00824**	**81 806,85**	**1,4**	**114 529,59**	**943,72**
			Всего по позиции								**943,72**
118	**118**	**ФСБЦ-20.2.10.04-0002 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx**	**Наконечники кабельные медные луженые 6-5-4**	**100 шт**	**0,08**	**1**	**0,08**	**660,81**	**1,27**	**839,23**	**67,14**
			Всего по позиции								**67,14**
119	**119**	**ТЦ_61.2.04.02_72_720704438 473_30.06.2026_02_6.3 счет № 26 от 30.06.2026, тн №28 ОТ 08.07.2026 КА п.6.3**	**Хомут заземления труб оцинкованный 20-1/2 мм**	**шт**	**4**	**1**	**4**			**300,00**	**1 200,00**
			Всего по позиции								**1 200,00**
120	**120**	**ГЭСН01-02-061-02**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2**	**100 м3**	**0,02**	**1**	**0,02**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,944				848,46
		1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	97,2		1,944			436,45	848,46
			Итого прямые затраты								**848,46**
			ФОТ								848,46
		Пр/812-001.2-1, Приказ №	НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	89	0,9	80,1				679,62
		Пр/774-001.2, Приказ №	СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	40	0,85	34				288,48
			Всего по позиции							**90 828,00**	**1 816,56**
			Всего по разделу 7 Заземление								**57 861,04**
Раздел 8. Оборудование											
121 О	**121**	**ТЦ_62.1.02.13_72_720704438 473_30.06.2026_02_7.3 счет № 26 от 30.06.2026, тн №28 ОТ 08.07.2026 КА п.7.3**	**Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 1-11-10**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**140 000,00**	**140 000,00**
			Всего по позиции								**140 000,00**
122 О	**122**	**ТЦ_62.1.02.13_72_720704438 473_30.06.2026_02_8.1 счет № 26 от 30.06.2026, тн №28 ОТ 08.07.2026 КА п.8.1**	**Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 1-47-74 с АВР**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**180 000,00**	**180 000,00**
			Всего по позиции								**180 000,00**
123 О	**123**	**ТЦ_62.1.02.13_72_720704438 473_30.06.2026_02_9.2 счет № 26 от 30.06.2026, тн №28 ОТ 08.07.2026 КА п.9.2**	**Щитки этажные: на 2 квартиры ЩЭ 01С-1400-003 (3402)**	**шт**	**8**	**1**	**8**			**18 000,00**	**144 000,00**
			Всего по позиции								**144 000,00**
			Всего по разделу 8 Оборудование								**464 000,00**
			Итоги по акту:								

	Всего прямые затраты (справочно)	379 736,85
	в том числе:	
	Оплата труда рабочих	190 661,06

Эксплуатация машин	6 564,29
Оплата труда машинистов (Отм)	4 521,12
Материалы	177 990,38
Строительные работы	99 279,87
в том числе:	
оплата труда	36 275,61
эксплуатация машин и механизмов	1 003,25
оплата труда машинистов (Отм)	1 564,28
материалы	3 430,24
накладные расходы	36 848,15
сметная прибыль	20 158,34
Монтажные работы	570 330,06
в том числе:	
оплата труда	154 385,45
эксплуатация машин и механизмов	5 561,04
оплата труда машинистов (Отм)	2 956,84
материалы	174 560,14
накладные расходы	152 622,04
сметная прибыль	80 244,55
Оборудование	481 260,27
Инженерное оборудование	481 260,27
Всего	**1 150 870,20**
Всего ФОТ (справочно)	195 182,18
Всего накладные расходы (справочно)	189 470,19
Всего сметная прибыль (справочно)	100 402,89
Компенсация НДС при УСН	25 249,54
Всего	**1 176 119,74**
НДС - 5%	58 805,99
ВСЕГО по акту	**1 234 925,73**
справочно:	
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	80 480,00
Оборудование, отсутствующее в ФРСН	464 000,00
Затраты труда рабочих	347,50486
Затраты труда машинистов	7,02933

СДАЛ:

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Хорс»

Генеральный директор _____ А.Н. Королев

М.П.

ПРИНЯЛ:

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Заместитель директора _____ К.Ф. Евдокимов

М.П.

Начальник отдела технического контроля _____ А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:

Ведущий специалист отдела технического контроля _____ К.В. Зиндяев

Расценки проверены на соответствие сметно-нормативной базе и исходной локальной смете:

Специалист сметного отдела _____ В.И.Пан

Представитель органов местного самоуправления: _____

Уполномоченный представитель от собственников помещений: _____

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	31439008
по ОКПО	32141676
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	62П/25
дата	12.05.2025
Вид операции	

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – (3452) 393-107

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) Общество с ограниченной ответственностью «Хорс», 625513, Тюменская область, с. Борки, ул. Полевая, д. 3, телефон – 8 999-548-40-42

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 62, к.2 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)

(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул.Рижская, д. 62, к.2

(наименование)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	01.07.2026	01.09.2025	01.07.2026

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01-01, Пусконаладочные работы

Основание: 9-62П-25

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 55 910,26 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ПНР												
1	**1**	**ГЭСНп01-11-013-01**	**Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"**	**шт**	**8**	**1**	**8**					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76	Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,4					4 757,99
		2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,5	0,8	3,2			751,79		2 405,73
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0,5	0,8	3,2			735,08		2 352,26
			Итого прямые затраты									**4 757,99**
			ФОТ									4 757,99
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					3 520,91
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					1 712,88
			Всего по позиции							**1 248,97**		**9 991,78**

2	**2**	**ГЭСНп01-11-028-01**	**Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям**	**шт**	**23**	**1**	**23**		
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76		Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8						
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,888		4 377,35
		2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,16	0,8	2,944	751,79	2 213,27
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0,16	0,8	2,944	735,08	2 164,08
			Итого прямые затраты						**4 377,35**
			ФОТ						4 377,35
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74		3 239,24
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36		1 575,85
			Всего по позиции					**399,67**	**9 192,44**
3	**3**	**ГЭСНп01-11-010-02**	**Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м**	**измерение**	**1**	**1**	**1**		
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76		Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8						
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,296		963,49
		2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,81	0,8	0,648	751,79	487,16
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0,81	0,8	0,648	735,08	476,33
			Итого прямые затраты						**963,49**
			ФОТ						963,49
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74		712,98
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36		346,86
			Всего по позиции					**2 023,33**	**2 023,33**
4	**4**	**ГЭСНп01-11-011-01**	**Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами**	**100 измерений**	**0,16**	**1**	**0,16**		
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76		Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8						
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,65888		1 233,26
		2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6,48	0,8	0,82944	751,79	623,56
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	6,48	0,8	0,82944	735,08	609,70
			Итого прямые затраты						**1 233,26**
			ФОТ						1 233,26
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74		912,61
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36		443,97
			Всего по позиции					**16 186,50**	**2 589,84**
5	**5**	**ГЭСНп01-03-001-01**	**Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем**	**шт**	**18**	**1**	**18**		
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76		Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8						
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,72		10 242,28

		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65	0,8	9,36	559,66	5 238,42
			ФОТ						10 242,28
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74		7 579,29
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36		3 687,22
			Всего по позиции					**1 194,93**	**21 508,79**
6	**6**	**ГЭСНп01-03-002-04**	**Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А**	**шт**	**6**	**1**	**6**		
		ОП п.1.1.29	При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8						
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76	Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8						
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,912		3 781,76
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,9	0,64 (0,8*0,8)	3,456	559,66	1 934,18
		3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	0,9	0,64 (0,8*0,8)	3,456	534,60	1 847,58
			Итого прямые затраты						**3 781,76**
			ФОТ						3 781,76
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74		2 798,50
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36		1 361,43
			Всего по позиции					**1 323,62**	**7 941,69**
			Всего по разделу 1 ПНР						**53 247,87**

Итоги по акту:

Всего прямые затраты (справочно)	25 356,13
в том числе:	
Оплата труда рабочих	25 356,13
Прочие затраты	53 247,87
Пусконаладочные работы	53 247,87
в том числе:	
оплата труда	25 356,13
накладные расходы	18 763,53
сметная прибыль	9 128,21
Всего ФОТ (справочно)	25 356,13
Всего накладные расходы (справочно)	18 763,53
Всего сметная прибыль (справочно)	9 128,21

	НДС - 5%				2 662,39
	ВСЕГО по акту				**55 910,26**
	справочно:				
	Затраты труда рабочих			40,87488	
	ПНР "вхолостую"				42 598,30
	в том числе:				
421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6	Электротехнические устройства	%		80	42 598,30
	ПНР "под нагрузкой"				10 649,57
	в том числе:				
421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7	Электротехнические устройства	%		20	10 649,57

СДАЛ:

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Хорс»

Генеральный директор _____ А.Н. Королев

М.П.

ПРИНЯЛ:

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Заместитель директора _____ К.Ф. Евдокимов

М.П.

Начальник отдела технического контроля _____ А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:

Ведущий специалист отдела технического контроля _____ К.В. Зиндяев

Расценки проверены на соответствие сметно-нормативной базе и

Специалист сметного отдела _____ В.И.Пан

Представитель органов местного самоуправления: _____

Уполномоченный представитель от собственников помещений: _____